А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-451-00 от 29.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС на манифольд площадки УПС "ЮГ" при низком давлении*
Сумма договорной цены: **17 557 172,64 тенге**
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **декабрь 2018 г. 100% 17 557 172,64тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	РАЗДЕЛ1. МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНЫХ СБОРОК - 6 ШТ.				
1	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	48	5 196,0	249 408,0
2	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	48	3 933,6	188 815
3	МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	12	31 540,0	378 480
4	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	12	32 501,0	390 012
5	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДУ100 ММ	ШТ	6	53 027,0	318 162
6	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДУ100 ММ	ШТ	6	875 866,0	5 255 196
7	МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ200 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	6	89 190,0	535 140
8	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ200 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	6	65 733,9	394 403
9	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА ДУ200-100 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	6	45 500,0	273 000
10	СТОИМОСТЬ ПЕРЕХОДА ДУ200-100 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	6	35 000,0	210 000
11	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	27,0	3 757,60	101 455,20
12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	27,0	809,71	21 862,17
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
13	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ С КОЭФ.=0,6	М	6	2 516,00	15 096,00
14	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ С КОЭФ.=0,6	М	6	2 047,00	12 282,00
15	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100-200, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ С КОЭФ.=0,6	М	12	800,00	9 600,00
16	ДЕМОНТАЖ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДУ100 ММ С КОЭФ.=0,6	М	6	3 117,6	18 706
17	ДЕМОНТАЖ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ДУ200 ММ С КОЭФ.=0,6	М	6	4 690,8	28 145

18	МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	6	3 412,00	20 472,00
19	МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100-200, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	6	1 133,00	6 798,00
20	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	6	1 602,48	9 614,88
21	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	6	9 339,26	56 035,58
	МОНТАЖ ТРУБНЫХ СБОРОК - 6 ШТ.				
22	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ СВЕРЛАМИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 100 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ОТВЕРСТИЕ	24	2317,00	55 608
23	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ М10 ДЛИНОЙ 10 СМ . УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ СО СТОИМОСТЬЮ	Т	0,009	795 898,00	7 163
24	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,360	847 974,97	305 271
25	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	15,5	3 757,60	58 168
26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	15,6	809,71	12 670
27	МОНТАЖ И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА С КОЭФ. 1,2 (ДЕЙСТВУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)	Т	1,500	491 295,48	736 943,2
28	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	20,0	11 501,00	230 020,0
29	МОНТАЖ СФЕРИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ ДУ100 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	6	31 540,0	189 240,0
30	СТОИМОСТЬ СФЕРИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ ДУ100 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	6	138 713,0	832 278,0
31	РАЗРЕЗКА ТРУБЫ ДУ100 ММ. ПОВОРОТ ТРУБНОГО УЗЛА НА 180*	УЗЕЛ	6	32 501,00	195 006,0
32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	48	1 602,48	76 919,04
33	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	48	6 440,40	309 139,20
34	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	6,0	16 979,16	101 875,0
35	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ТН	1,500	4 191,54	6 287,31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**11 609 276**
	РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
36	АВТОНОМНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КАБЕЛЬ.8BTV2-CT-T3 ТИП, 25BT/M, RAYCHEM ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	М	100	2256	225 600
37	МОНТАЖ МУФТА ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ	ШТ	16	16440	263040
38	МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ МУФТА Е-06	ШТ	12	16440	197280
39	МОНТАЖ КАБЕЛЬННЫХ ВВОДОВ GL-38-M25	ШТ	12	5256	63072
40	МОНТАЖ Т-100 ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ	ШТ	4	8100	32400
	МАТЕРИАЛЫ				
41	МУФТА ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ S-150	ШТ	16	90500,4	1448006,4

42	САМОКЛЕЮЩАЯ АЛЮМИНЕВАЯ ЛЕНТА ATE-180	ШТ	10	9360	93600
43	НАБОР ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ Т-100	ШТ	4	88320	353280
44	СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ САЛЬНИК GL-38-M25	ШТ	12	21686,4	260236,8
45	СТРОПА ТРУБНАЯ PSE-280	ШТ	20	6511,2	130224
46	КЛЕКАЯ ЛЕНТА GT-66 20м-12мм	ШТ	100	7522,8	752280
47	СТРОПА ТРУБНАЯ PSE-540	ШТ	20	12387,6	247752
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**4 066 771**
	ВСЕГО:				**15 676 047**
	НДС 12%				1 881 125,64
	ВСЕГО:				**17 557 172,64**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____ нач. отд-строит-ва Жульбаев А.Е.

"____"_____2018 г.

Тулегенов Ю.Т.

Ген. директор_____Кардонский В.Г.

Нач. ПТО_____Кравченко Л.А.