Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Марасант», С.Жаксыгулова д. 1/2;*
наименование организации, юридический адрес

в лице: Конеева Аманжола Исмагуловича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Достык №249 г. Уральск ЗКО»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ "Отдел строительства», Руководитель Мулкай М.Р.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Бірлік», ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI»;*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО " Филиал "Енбек-Орал";*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): *ТОО «Онтүстік Сараптама от «29» мая 2017 года;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	1684		1684	
Плиты бетонные тротуарные	М2	396		396	
Спортивное покрытие	М2	208		208	
Искусственное травяное покрытие	М2	1008		1008	
Озеленение	М2	124		124	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На застраиваемом участке во дворе дома устраивается спорт площадка с размерами 42,0х24,0 м. для игры в минифутбол, волейбола и хоккея, с ограждением из "Евросеткой" высотой 4 м. шагом стоек 3м., и площадка для тренажеров 28,0х10,0 с металлическим ограждением высотой 1,15м вдоль проезжей части.

Общие конструктивное решение по строительным конструкциям из "Евросетки" (фундамента стоек) было выбрано столбчатый сечение 300х300 и глубиной 90см. из бетона М15, стойки ограж-дения ограждение сечение 80х80, ограждение выполнено из "Евросетки" U-Fence 3D высотой 4 м. Это эстетичный и ремонтно-пригодный вид ограждения, имеет цинковую и ПВХ защиту от атмо-сферного воздействия. Сварные заборные 3D панели сетки, представляют собой конструкцию из отдельных секций, которые крепятся к металлическим столбам специальными хомутами или скоб-ками. Сетка оснащена выпирающими ребрами, которые обеспечивают защиту от деформации а так же придают дополнительную жесткость и прочность всей конструкции.

Покрытие площадок устраивается из резинового спортивного покрытия.

Технические требования к основанию площадок для покрытия.

Покрытие укладывается на бетонное покрытие.

Перечень технических требований к основанию спорт площадки:

1. Поверхность основания ровная, неровности бетона не должны превышать 0,25 толщены по-крытия.

2. Перепады не должны превышать 20 мм. на 1 п.м.

3. Основание площадки является бетон и покрытие повторяет его рельеф.

В состав материалов и работ по монтажу искусственного травяного покрытия входят: Искус-ственная трава монофиламентная с высотой ворса 20 мм, соединительная лента, клей полиуретано-вый двухкомпонентный, линия разметки (белого цвета), песок кварцевый (либо мытый речной), а также, работы обслуживающего персонала.

В состав работ и материалов спортивного покрытия толщиной 14 мм входят: резиновая крош-ка фракций 0,6 - 1,0 мм, 1,0 - 2,0 мм и 2,0 - 4,0 мм, полиуретановое связующее, пигмент определен-ного цвета, а также, работы по грунтовке основания, укладке покрытия, разметки, а также, работы обслуживающего персонала.

Прокрытые тротуарных дорожек стандартное, из Плит бетонных тротуарных Н=5.5см

ГОСТ 17608-91.

Также на участке предусмотрено размещение размещения уличных тренажёров для занятия спортом и активного отдыха населения.

На участке проектирования предусмотрено озеленение. Которое в свою очередь заключается в посадке кустарника в живой изгороди, высадкой отдельно стоящих кустарников таких как (Акация желтая, Лох узколистный) и деревья(Ясень обыкновенный). Для обеспечивающие улучшения экологических условий.

Освещение территории спортивной площадки осуществляется прожекторами, уста-новленными на металлических опорах ОНТ-7/8,5м на консольном кронштейне. Освещение терри-тории детских игровых площадок осуществляется светильниками, установленными на металличе-ских опорах паркового типа (подсветка).

Перенос сети водопровода выполняется от существующей водопроводной камеры (точка подключения), расположенной вблизи жилого дома №247, до подвального помещения жилого дома №249. на точке подключения предусматривается устройство запорной отсекающей арматуры.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***01.11.2017г***;
месяц, год
окончание работ ***15.11.2018г***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,5***;
фактически, месяц: ***4,5 мес***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Достык №249 г. Уральск ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Марасант»***

Конеев Аманжол Исмагулович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.