Заказчик :ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері"

Подрядчик :ТОО "АвтЭко"

Наименование объекта: Текущий ремонт АЗС №D257,258,259,261,267,274,273 в г.Актобе

Договор № 1888-2017 от 13.10.2017 г.

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

Текущий ремонт АЗС №D257,258,259,261,267,274,273 в г.Актобе

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Операторная АЗС №D-257 г. Актобе пр.Санкибай батыра 157а										
1	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	874	63	1748	126	982	1,9603	3,9206
		шт.		811	19,5	1622	39	59,1	0,0397	0,0794
2	12-030101-2021	Дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков	5,5	276,18	2	1519	11	125	0,075	0,4125
		м стыка		37,82	0,73	208	4	59,1	0,0014	0,0077
3	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	1	316	9	316	9	185	0,6987	0,6987
		м2		307	6	307	6	59,1	0,0144	0,0144
4	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	1	3398	93	3398	93	301	1,02868	1,02868
		м2 покрытия		470	24	470	24	60,9	0,0485	0,0485

Раздел 2 Навес над ТРК АЗС №D-257 г. Актобе пр.Санкибай батыра 157а

5	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж kмат1=0;	22	612	107,68	13464	2369	6993	1,0902	23,…
		м2 покрытия		504,32	17,59	11095	387	60,9	0,03538	0,77836
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,509	16476,47	731,61	24863	1104	540	1,5525	2,34272
		м3		624,92	112,66	943	170	48,5	0,22663	0,34198
7	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,126	7055,56	928,57	889	117	389	13,34	1,68084
		т		6095,24	269,84	768	34	48,5	0,475	0,05985
8	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,126	228447,91		28784				
		т								
9	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство	22	15964,64	945,23	351222	20795	40178	5,6005	123,211
		м2 настила		2686,27	254,59	59098	5601	62,1	0,5125	11,275

Раздел 3 Благоустройство АЗС №D-257 г. Актобе пр.Санкибай батыра 157а

10	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	6	364,83	–	2189	–	1320	0,88205	5,2923
		м		364,83	–	2189	–	60,3	–	–
11	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	6	1559,17	21	9355	126	1803	1,15	6,9
		м бортового камня		493,17	5,17	2959	31	60,3	0,00813	0,04878
12	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,096	41819,71		4015				
		м3								

Раздел 4 Резервуарный парк АЗС №D-257 г. Актобе пр.Санкибай батыра 157а

13	11-460701-0101	Технологический колодец. Замена днища	0,018	692388,89	217333,33	12463	3912	1682	300,07	5,40126
		т		155833,33	28111,11	2805	506	50,8	40,032	0,72058

Раздел 5 Операторная.Здание дизельной котельной АЗС №D-258 г. Актобе пр.Санкибай батыра 215

14	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	3	977,28		2932			
		шт.							

15	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	2	3420,65		6841				
		пара								
	Раздел 6 Благоустройство АЗС №D-258 г. Актобе пр.Санкибай батыра 215									
16	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж кмат1=0;	27	611,96	107,67	16523	2907	8581	1,0902	29,4354
		м2 покрытия								
				504,3	17,56	13616	474	60,9	0,03538	0,95526
17	11-070111-0114	Подушки песчаные . Выемка кмат1=0;	1,2	233,33	38,33	280	46	151	0,5129	0,61548
		м оград								
				195	7,5	234	9	62,1	0,01513	0,01816
18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,8	16476,11	731,11	29657	1316	644	1,5525	2,7945
		м3								
				625	112,22	1125	202	48,5	0,22663	0,40793
19	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,155	7058,06	929,03	1094	144	479	13,34	2,0677
		т								
				6096,77	270,97	945	42	48,5	0,475	0,07363
20	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,155	228447,91		35409				
		т								
21	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство	27	15964,63	945,22	431045	25521	49310	5,6005	151,2135
		м2 настила								
				2686,3	254,59	72530	6874	62,1	0,5125	13,8375
22	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство (надворный туалет)	4,5	15964,44	945,11	71840	4253	8218	5,6005	25,20225
		м2 настила								
				2686,22	254,67	12088	1146	62,1	0,5125	2,30625
	Раздел 7 Операторная АЗС №D-259 г. Актобе ул. Берсиева 1а									
23	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж кмат1=0;	3	665,33	93,33	1996	280	994	1,17875	3,53625
		м2								
				572	32,67	1716	98	54,8	0,06675	0,20025
24	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	3	3208,33	93,33	9625	280	994	1,17875	3,53625
		м2								
				572	32,67	1716	98	54,8	0,06675	0,20025
25	12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	3	331,33	–	994	–	571	0,732	2,196
		шт.								

				322	–	966	–	59,1	–
26	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	3	977,28		2932			
		шт.							
27	12-060101-1203	Приборы дверные. Смена	2	153,5	–	307	–	170	0,3276	0,6552
		шт.							
				144	–	288	–	59,1	–	–
28	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	2	3420,65		6841			
		пара							
29	12-120104-0501	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	5	71,6	–	358	–	212	0,178	0,89
		м2							
				71,6	–	358	–	59,1	–	–
30	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5	988,4	25,4	4942	127	755	0,52348	2,6174
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				257,2	18,4	1286	92	54,8	0,04163	0,20815
31	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	5	338,4	2,8	1692	14	572	0,4485	2,2425
		м2 окрашиваемой поверхности								
				207,4	1,2	1037	6	54,8	0,00213	0,01065
32	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	5	15,2	–	76	–	45	0,0377	0,1885
		м								
				15,2	–	76	–	59,1	–	–
33	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	5	231,8	0,6	1159	3	160	0,10339	0,51695
		м плинтусов								
				52,2	0,2	261	1	60,9	0,00038	0,0019
		Раздел 8 Благоустройство АЗС №D-259 г. Актобе ул. Берсиева 1а								
34	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж kмат1=0;	18	611,94	107,67	11015	1938	5720	1,0902	19,6236
		м2 покрытия								
				504,28	17,56	9077	316	60,9	0,03538	0,63684
35	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,26	16475,4	730,95	20759	921	451	1,5525	1,95615
		м3								
				624,6	112,7	787	142	48,5	0,22663	0,28555

36	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,103	7058,25	932,04	727	96	318	13,34	1,3
		т		6097,09	271,84	628	28	48,5	0,475	0,04893
37	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,103	228447,91		23530				
		т								
38	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство	18	15964,72	945,28	287365	17015	32873	5,6005	100,809
		м2 настила		2686,28	254,56	48353	4582	62,1	0,5125	9,225
	Раздел 9 Резервуарный парк АЗС №D-259 г. Актобе ул. Берсиева 1а									
39	11-460701-0101	Технологический колодец. Замена днища	0,023	692521,74	217434,78	15928	5001	2148	300,07	6,90161
		т		155826,09	28000	3584	644	50,8	40,032	0,92074
	Раздел 10 Операторная АЗС №D-261 г.Актобе, ул.Богенбай батыра 42/1									
40	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж kмат1=0;	1	665	93	665	93	331	1,17875	1,17875
		м2		572	32	572	32	54,8	0,06675	0,06675
41	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	1	3208	93	3208	93	331	1,17875	1,17875
		м2		572	32	572	32	54,8	0,06675	0,06675
42	12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	3	331,33	–	994	–	571	0,732	2,196
		шт.		322	–	966	–	59,1	–	–
43	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	3	977,28		2932				
		шт.								
44	12-060101-1203	Приборы дверные. Смена	3	153,33	–	460	–	255	0,3276	0,9828
		шт.		144	–	432	–	59,1	–	–
45	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	3	3420,65		10262				
		пара								
46	11-090403-0501	Доводчики дверные. Демонтаж kмат1=0;	1	565	2	565	2	343	1,2328	1,2328
		шт.		563	–	563	–	60,9	–	–

47	11-090403-0501	Доводчики дверные. Установка	1	565	2	565	2	343	1,2328
		шт.		563	–	563	–	60,9	–
48	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	2599,07		2599			
		комплект							
		Раздел 11 Благоустройство АЗС №D-261 г.Актобе, ул.Богенбай батыра 42/1							
49	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж кмат1=0;	21	611,95	107,67	12851	2261	6674	1,0902	22,8942
		м2 покрытия		504,29	17,57	10590	369	60,9	0,03538	0,74298
50	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,47	16476,19	730,61	24220	1074	526	1,5525	2,28218
		м3		625,17	112,24	919	165	48,5	0,22663	0,33315
51	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,12	7058,33	925	847	111	371	13,34	1,6008
		т		6100	266,67	732	32	48,5	0,475	0,057
52	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,12	228447,91		27414				
		т								
53	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство	21	15964,62	945,24	335257	19850	38351	5,6005	117,6105
		м2 настила		2686,29	254,52	56412	5345	62,1	0,5125	10,7625
54	11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Демонтаж кмат1=0;	60	194,18	21,1	11651	1266	6474	0,34845	20,907
		м2 пола		173,08	4,08	10385	245	60,9	0,00713	0,4278
55	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	41	1559,32	21,1	63932	865	12324	1,15	47,15
		м бортового камня		493,15	5,32	20219	218	60,3	0,00813	0,33333
56	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,656	39705,6		26047				
		м3								
57	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	3	4333,67	735	13001	2205	2988	3,4385	10,3155
		м3 подстилающего слоя		1449	186,33	4347	559	60,9	0,375	1,125

58	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	60	2097,98	107,67	125879	6460	19069	1,0902	65,412
		м2 покрытия		504,3	17,57	30258	1054	60,9	0,03538	2,1228
		Раздел 12 Резервуарный парк АЗС №D-261 г.Актобе, ул.Богенбай батыра 42/1								
59	11-460701-0101	Технологический колодец. Замена днища	0,023	692521,74	217434,78	15928	5001	2148	300,07	6,90161
		т		155826,09	28000	3584	644	50,8	40,032	0,92074
		Раздел 13 Операторная АЗС №D-267 г.Актобе трасса Актобе-Мартук, уч. 739								
60	12-120104-0501	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	32	71,63	–	2292	–	1355	0,178	5,696
		м2		71,66	–	2293	–	59,1	–	–
61	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	32	988,25	25,41	31624	813	4831	0,52348	16,75136
		м2 оштукатуриваемой поверхности		257,09	18,38	8227	588	54,8	0,04163	1,33216
62	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	32	338,53	2,97	10833	95	3657	0,4485	14,352
		м2 окрашиваемой поверхности		207,47	1,06	6639	34	54,8	0,00213	0,06816
63	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	4	3948,25	13	15793	52	2401	2,3	9,2
		м2 поверхности облицовки		1090,5	4,75	4362	19	54,8	0,01075	0,043
64	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж kмат1=0;	52	665,19	93,25	34590	4849	17227	1,17875	61,295
		м2		571,94	32,62	29741	1696	54,8	0,06675	3,471
65	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	52	528,88	18,46	27502	960	2592	0,17825	9,269

	м2 изолируемой поверхности								
			86,48	1,88	4497	98	56,4	0,0035	0,...
66	11-120101-1303								
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	52	523,13	35,87	27203	1865	6839	0,46345	24,0994
	м2 утепляемого покрытия								
			227,62	5,58	11836	290	56,4	0,01038	0,53976
67	21-110101-0101								
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	2,6	8169,64		21241				
	м3								
68	11-150108-1401								
	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	20	3208,2	93,25	64164	1865	6626	1,17875	23,575
	м2								
			571,95	32,65	11439	653	54,8	0,06675	1,335
	Раздел 14 Благоустройство АЗС №D-267 г.Актобе трасса Актобе-Мартук, уч. 739								
69	11-460701-0101								
	Сливной ящик. Замена днища	0,012	692416,67	217333,33	8309	2608	1122	300,07	3,60084
	т								
			155833,33	28166,67	1870	338	50,8	40,032	0,48038
70	11-110101-2501								
	Покрытия из брусчатки. Демонтаж kмат1=0;	21	611,95	107,67	12851	2261	6674	1,0902	22,8942
	м2 покрытия								
			504,29	17,57	10590	369	60,9	0,03538	0,74298
71	11-060101-0101								
	Подготовка бетонная. Устройство	1,47	16476,19	730,61	24220	1074	526	1,5525	2,28218
	м3								
			625,17	112,24	919	165	48,5	0,22663	0,33315
72	11-060301-0410								
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,12	7058,33	925	847	111	371	13,34	1,6008
	т								
			6100	266,67	732	32	48,5	0,475	0,057
73	21-050309-0301								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,12	228447,91		27414				
	т								
74	11-340107-0101								
	Настил из рифленой стали . Устройство	21	15964,62	945,24	335257	19850	38351	5,6005	117,6105
	м2 настила								
			2686,29	254,52	56412	5345	62,1	0,5125	10,7625
75	11-270302-0201								
	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	6	364,83	–	2189	–	1320	0,88205	5,2923
	м								
			364,83	–	2189	–	60,3	–	–

76	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство (надворный туалет)	2,5	15964,8	945,2	39912	2363	4566	5,6005	14,00
		м2 настила		2686,4	254,8	6716	637	62,1	0,5125	1,28125
	Раздел 15 Операторная АЗС №D-274 г. Актобе, ж/м Акжар-2, д.									
77	12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	1	331	–	331	–	190	0,732	0,732
		шт.		322	–	322	–	59,1	–	–
78	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	977,28		977				
		шт.								
79	12-060101-1203	Приборы дверные. Смена	1	153	–	153	–	85	0,3276	0,3276
		шт.		144	–	144	–	59,1	–	–
80	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	1	3420,65		3421				
		пара								
81	11-090403-0501	Доводчики дверные. Демонтаж kмат1=0;	1	565	2	565	2	343	1,2328	1,2328
		шт.		563	–	563	–	60,9	–	–
82	11-090403-0501	Доводчики дверные. Установка	1	565	2	565	2	343	1,2328	1,2328
		шт.		563	–	563	–	60,9	–	–
83	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	2599,07		2599				
		комплект								
84	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж kмат1=0;	6	665,33	93,33	3992	560	1988	1,17875	7,0725
		м2		572	32,67	3432	196	54,8	0,06675	0,4005
85	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	6	3208,33	93,33	19250	560	1988	1,17875	7,0725
		м2		572	32,67	3432	196	54,8	0,06675	0,4005
86	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	873	62	873	62	491	1,9603	1,9603
		шт.		811	20	811	20	59,1	0,0397	0,0397
87	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,68	1075,6	88,69	1807	149	908	1,7135	2,87868
		м2 проемов								

				877,38	26,19	1474	44	59,8	0,046	
88	21-090302-0101	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	1,68	32191,19		54081				
		м2								
Раздел 16 Благоустройство АЗС №D-274 г. Актобе, ж/м Акжар-2, д.										
89	11-460701-0101	Сливной ящик. Замена днища	0,012	692416,67	217333,33	8309	2608	1122	300,07	3,60084
		т		155833,33	28166,67	1870	338	50,8	40,032	0,48038
90	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж kмат1=0;	30	611,97	107,67	18359	3230	9535	1,0902	32,706
		м2 покрытия		504,3	17,57	15129	527	60,9	0,03538	1,0614
91	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,1	16475,71	730,95	34599	1535	751	1,5525	3,26025
		м3		624,76	112,86	1312	237	48,5	0,22663	0,47592
92	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,172	7058,14	930,23	1214	160	531	13,34	2,29448
		т		6098,84	267,44	1049	46	48,5	0,475	0,0817
93	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,172	228447,91		39293				
		т								
94	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство	30	15964,6	945,23	478938	28357	54788	5,6005	168,015
		м2 настила		2686,27	254,57	80588	7637	62,1	0,5125	15,375
Раздел 17 Операторная АЗС №D-273 г. Актобе, с.Каргалы ул.Байтерек2										
95	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж kмат1=0;	2	665,5	93,5	1331	187	663	1,17875	2,3575
		м2		572	32,5	1144	65	54,8	0,06675	0,1335
96	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	2	3208,5	93,5	6417	187	663	1,17875	2,3575
		м2		572	32,5	1144	65	54,8	0,06675	0,1335
97	11-090403-0501	Доводчики дверные. Установка	2	565.5	2	1131	4	686	1.2328	2.4656

	шт.		563,5	–	1127	–	60,9	–	
98 21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	2599,07		5198				
	комплект								
99 12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	874	63	1748	126	982	1,9603	3,9206
	шт.		811	19,5	1622	39	59,1	0,0397	0,0794
100 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,6	1075,63	88,75	1721	142	864	1,7135	2,7416
	м2 проемов		876,88	26,25	1403	42	59,8	0,046	0,0736
101 21-090302-0101	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	1,6	32191,19		51506				
	м2								
	Всего прямые затраты				**3543988**				**1414**
									99
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				669 840				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				204 444				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				49 967				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 669 705				
	Накладные расходы I уровня, тенге				434 342				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 978 330				
	Итого, тенге				3978328,42				
	Всего				**3978328,42**				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**3978328,42**				
	НДС (12 %)				477 400				
	Всего по акту с учетом НДС				**4 455 728,42**				

Подрядчик: Директор Аминкаиров

Заказчик: Директор филиала Аминуланов К.С

Гл менеджер СОИ и Р Ташмуханов Ж.К.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Респ. Казахстан город Актобе Товарищество с ограниченной ответственностью «АвтЭко»

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы бойынша Филиалы ЖШС * Республика Казахстан филиал ТОО по Актобинской области * КазМунайГаз ӨНІМДЕРІ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ г. Актобе