Счет-фактура № 00000000029 от 31 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ839260601154230004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 01.10.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ349260601144663000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III - этап"	работа	1	13 393 216,96	13 393 216,96	12%	1 607 186,04	15 000 403,00		
Всего по счету:					**13 393 216,96**		**1 607 186,04**	**15 000 403,00**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
Подрядчик : ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ"

Форма 2

Наименование стройки: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап"

Акт

выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Углубление берега р.Кушум (основной участок №1)								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010107-0117	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (из-под воды) заросшие и до углубления отметки . Грунт группы 2 т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07; *м3 грунта*	9979	196,23	185,83	1958308	1854437	440793	0,01507	150,39
				10,41	64,33	103871	641971	59,1	0,06554	654,05
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; *м3 грунта*	9979	28,62	28,62	285555	285555	59983	–	–

			–	10,17	–	101495	59,1	0,01036	103,38
3 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; kэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; kэкс3=9;	9979	220,36	220,36	2199019	2199019	461925	–	–
	м3 грунта								
			–	78,32	–	781599	59,1	0,07979	796,22
4 11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разборка насыпи в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 влажный грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; kэкс1=1,1;	3527	113,46	113,46	400138	400138	86979	–	–
	м3 грунта								
			–	41,73	–	147173	59,1	0,04252	149,95
5 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; kэкс2=0,85;	3527	28,62	28,62	100926,9833	100926,983	21201	–	–
	м3 грунта								
			–	10,17	–	35872,6161	59,1	0,01036	36,54
6 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; kэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; kэкс3=9;	3527	220,36	220,36	777226	777226	163264	–	–
	м3 грунта								
			–	78,32	–	276250	59,1	0,07979	281,42
7 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- налипающий грунт т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; kэкс2=1,1;	13536	143,45	135,73	1941835	1837306	364049	0,01082	146,46
	м3 грунта								
			7,47	38,03	101160	514828	59,1	0,03327	450,36

8	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5км	23698	90,68		2148945				
		т								
9	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5;	13536	34,11	33,36	461665	451560	48932	–	–
		м3 грунта		–	6,12	–	82794	59,1	0,00535	72,42
10	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	5405	21,15	21,15	114317	114317	16764	–	–
		м3 грунта		–	5,25	–	28366	59,1	0,00459	24,81
11	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	5405	12,90	12,90	69730	69730	10226	–	–
		м3 грунта		–	3,20	–	17303	59,1	0,0028	15,13
		Итого прямые затраты по разделу 1				10457666				**297**
										2584
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				205 031				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 090 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 627 652				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге				2 148 945				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 674 116				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 131 783				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				485 271				
		Итого, тенге				12 617 054				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 009 364				
		Итого по разделу на подряд, тенге				13 626 417				

Итого по акту	13 626 417
Временные здания и сооружения 4,3 %	585936
Итого с ВЗиС	14 212 354
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865 %	765548
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	14 977 902
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2017г.	14 977 902
20% в ценах 2017г.(МРП=2269 тенге) К=1,00	2995580,45
80% в ценах 2018г.(МРП=2405 тенге) К=1,06	12701261,1
Итого с учетом понижающего коэффициента Кп=0,853242796	13 393 216,96
НДС (12%)	1 607 186,04
Всего к оплате	**15 000 403,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ **Алдекенов О.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
_____ **Темирбаев Б.К.**