Счет-фактура № 00000000030 от 31 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспект Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ839260601154230004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 01.10.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспект Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ349260601144663000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III - этап"	работа	1	16 193 750,00	16 193 750,00	12%	1 943 250,00	18 137 000,00		
Всего по счету:					**16 193 750,00**		**1 943 250,00**	**18 137 000,00**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73** — **080740017816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 01.10.2018г.

Номер документа	Дата составления
30	31.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап"	декабрь		работа	1	18 137 000,00	18 137 000,00
				Итого	1,000	x	18 137 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
Подрядчик : ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ"

Форма 2

Наименование стройки: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап"

Акт
выполненных работ
за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Углубление берега р.Кушум (доочистка №3)								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010107-0117	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (из-под воды) заросшие и до углубления отметки . Грунт группы 2 т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07; *м3 грунта*	11934	196,23	185,83	2341865	2217650	527127	0,01507	179,845
				10,41	64,33	124216	767708	59,1	0,06554	782,154
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; *м3 грунта*	11934	28,62	28,62	341498	341498	71735	–	–

			–	10,17	–	121379	59,1	0,01036	123,636
3 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	11934	220,36	220,36	2629832	2629832	552421	–	–
	м3 грунта								
			–	78,32	–	934723	59,1	0,07979	952,214
4 11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разборка насыпи в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 влажный грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	4280	113,46	113,46	485660	485660	105570	–	–
	м3 грунта								
			–	41,73	–	178629	59,1	0,04252	181,998
5 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	4280	28,62	28,62	122483	122483	25729	–	–
	м3 грунта								
			–	10,17	–	43534	59,1	0,01036	44,344
6 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	4280	220,36	220,36	943227	943227	198134	–	–
	м3 грунта								
			–	78,32	–	335252	59,1	0,07979	341,525
7 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- налипающий грунт т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	16214	143,45	135,73	2325971	2200765	436067	0,01082	175,439
	м3 грунта								
			7,47	38,03	121172	616673	59,1	0,03327	539,450
8 41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	28390	90,68		2574405				

		т								
9	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6;	16214	40,78	40,03	661195	649090	70336	–	–
		м3 грунта		–	7,34	–	119011	59,1	0,00535	86,747
10	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	6539	21,15	21,15	138286	138286	20280	–	–
		м3 грунта		–	5,25	–	34314	59,1	0,00459	30,013
11	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	6539	12,90	12,90	84357	84357	12371	–	–
		м3 грунта		–	3,2	–	20932	59,1	0,0028	18,309
		Итого прямые затраты по разделу 1				12648779				**355**
										3100
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				38986				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9812849				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3172157				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге				2574405				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2019768				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14668548				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				586742				
		Итого, тенге				15255290				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1220423				
		Итого по разделу на подряд, тенге				16 475 713				
		Итого по акту				16 475 713				

Временные здания и сооружения 4,3 %	708 455,66
Итого с ВЗиС	17 184 169,05
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865 %	925 625,27
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	18 109 794,31
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2017г.	18 109 794,31
20% в ценах 2017г.(МРП=2269 тенге) К=1,00	3 621 958,86
80% в ценах 2018г.(МРП=2405 тенге) К=1,06	15 357 105,58
Итого с учетом понижающего коэффициента Кп=0,853242796	16 193 750,00
НДС (12%)	1 943 250,00
Всего к оплате	**18 137 000,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ **Алдекенов О.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
_____ **Темирбаев Б.К.**