Форма2-в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "AziStroy"

АКТ №3

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195

за май 2016г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		щая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
1	133-4	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами, ширина профилируемых дорог до 11м с добавлением материала (км 97-101) *(км 38-40,29-32,58-59,64-65)*	км	7,00	2119,89	2119,89 569,25	14 839 0	14 839 3 985	5 300 133	1,88	0 13,16
2	кальк.	Стоимость ест.щебня с транспортом 12км (230,74+89,2*1,6)*1,02	м3	2100,0	380,93		799 951				
4	135-4	Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдером ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) ширина профилируемых дорог до 11м с добавлением *(км 30-35)*	км.	5,00	1973,13	1973,13 533,25	9 866 0	9 866 2 666	3 546 133	1,75	0 8,75
5	кальк.	Стоимость ест.щебня с транспортом 18км (230,74+127,2*1,6)*1,02	м3	375,0	442,95		166 104				
		Итого					990 761 0	24 705 6 651	8 846		0 22
		Накладные расходы					8 846	1 327			4
		Непредвиденные затраты 6%					59 976				
		Итого					1 059 583				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				1 059 583				
в текущих ценах 2016г., МРП 2121тенге			2121				2 899 839				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							57 997				
Итого в текущем уровне цен							2 957 836				
НДС 12%							354 940				
Итого в текущем уровне цен							3 312 776				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ОИРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy": Мыктыбаев Т.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Форма2-в

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №4

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за июль 2016г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	цая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	цая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
		Работы по восстановлению размытых участков на подходах к мосту через р. Куланутпес									
1	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	20	66,75 15,50	51,25 9,62	1 335 310	1 025 192	668 133	1,9	0 38,00
5	1-2 (прим.)	Подсыпка заниженных обочин автогрейдерами ДЗ-180 при перемещении грунта на расстояние до 5м (км 2)	100м3	8,10	2142,24	2142,24 576,00	17 352 0	17 352 4 666	6 205 133	1,9	0 15,39
6	кальк. ССЦ на перевозки	Стоимость дресв. грунта с транспортом на расстояние до 3 км (230,74+225,5*1,6)*1,02	м3	810	244,33		197 908				
7	25-3	Уплотнение щебня естественного вручную при толщине слоя до 150мм	100м2	1,2	965,25 965,25		1 158 1 158	0 0	1 541 133	6,67	8,00
8	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	25,83	2735 310,5	38,67 14,24	70 641 8 020	999 368	9 142 109	1,99 0,0695	51,3988571 51
2	Е01031-А11-11	Погрузка переходных плит при автомобильных перевозках (при демонтаже и монтаже)	т	60,00	152,80	152,80 106,96	9 168 0	9 168 6 418	6 418 100	2,25	0 135,00
3	Е01031-А11-22	Разгрузка переходных плит при автомобильных перевозках (при демонтаже и монтаже)	т	60,00	171,40	171,40 119,98	10 284 0	10 284 7 199	7 199 100	2,52	0 151,20
4	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (при демонтаже и монтаже)	т	60,00	24,60	24,60 4,92	1 476 0	1 476 295	295 100	0,1	0 6,00

5	Е0127-28-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см (материал от разборки)	м2	120	33,57 5,60	27,88 8,64	4 028 672	3 346 1 037	2 273 133	0,04 0,03	0 3,60
6	137-1	Ремонтная планировка проезжей части гравий-ных дорог автогрейдером ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) *(км 74-76)*	км прох.	12,00	292,47	292,47 78,75	3 510 945	3 510 945	2 514 133	0,26	0 3,12
7	149-2 (прим)	Перемещение автогрейдерами ДЗ-40 (Д-598) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 7м	1000м 2	13,20	823,35	823,35 222,75	10 868 2 940	10 868 2 940	7 821 133	0,73	0 9,64
8	дог.цена, кальк.трансп.	Стоимость ест.щебня с транспортом 5,5 км	м3	1725,0	449,09		774 673				
9	154-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами более (10 проходов по одному следу)	100м2	132,0	278,22	278,22 103,50	36 725 13 662	36 725 13 662	36 341 133	0,40	52,80
		Итого					1 139 126 27 707	94 752 37 721	80 417		51 474
		Накладные расходы					80 417	12 062			40
		Непредвиденные затраты 6%					73 173				
		Итого					1 292 716				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				1 292 716				
в текущих ценах 2016г., МРП 2121тенге			2121				3 537 871				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							70 757				
Итого в текущем уровне цен							3 608 628				
НДС 12%							433 035				
Итого в текущем уровне цен с НДС							4 041 664				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРПИ: Е.К.Тусупов

Куратор: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AziStroy": Мыктыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Форма2-в

Подрядчик: ТОО "AziStroy"

АКТ №5

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за сентябрь 2016г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	цая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	цая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
6	137-1	Ремонтная планировка проезжей части гравий-ных дорог автогрейдером ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) *(км 75-79)*	км прох.	15,61	292,47	292,47 78,75	4 565 1 229	4 565 1 229	3 269 133	0,26	0 4,06
7	149-2 (прим)	Перемещение автогрейдерами ДЗ-40 (Д-598) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 7м	1000м 2	36,08	823,35	823,35 222,75	29 706 8 037	29 706 8 037	21 378 133	0,73	0 26,34
8	дог.цена, кальк.трансп.	Стоимость ест.щебня с транспортом 5,5 км	м3	4715,0	449,09		2 117 439				
9	154-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами более (10 проходов по одному следу)	100м2	360,8	278,22	278,22 103,50	100 382 37 343	100 382 37 343	99 332 133	0,40	144,32
		Итого					2 252 092 46 609	134 653 46 609	123 979		0 175
		Накладные расходы					123 979	18 597			62
		Непредвиденные затраты 6%					142 564				
		Итого					2 518 635				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				2 518 635				
в текущих ценах 2016г., МРП 2121тенге			2121				6 892 936				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							137 859				

Итого в текущем уровне цен					7 030 795				
НДС 12%					843 695				
Итого в текущем уровне цен с НДС					7 874 490				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy": Мыктыбаев Т.

Форма2-в

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №6

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за октябрь 2016г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		дая ст-сть, тенге		Наклад.	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	расходы тенге	на един.	всего
1	137-1	Ремонтная планировка проезжей части гравий-ных дорог автогрейдером ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) *(км 79-81)*	км прох.	20,00	292,47	292,47 78,75	5 849 1 575	5 849 1 575	4 190 133	0,26	0 5,20
2	149-2 (прим)	Перемещение автогрейдерами ДЗ-40 (Д-598) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 7м	1000м 2	22,00	823,35	823,35 222,75	18 114 4 901	18 114 4 901	13 035 133	0,73	0 16,06
3	дог.цена, кальк.трансп.	Стоимость ест.щебня с транспортом 5,5 км	м3	2875,2	449,09		1 291 202				
4	154-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами более (10 проходов по одному следу)	100м2	360,8	278,22	278,22 103,50	100 382 37 343	100 382 37 343	99 332 133	0,40	144,32
5	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ с 2-х сторон за 2 прохода	1км прох	640	148,44 27	121,44 45	95 002 17 280	77 722 28 800	61 286 133	0,4	256
		Итого					1 510 548 61 098	202 066 72 618	177 843		0 422
		Накладные расходы					177 843	26 676			89
		Непредвиденные затраты 6%					101 303				
		Итого					1 789 695				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				1 789 695				

в текущих ценах 2016г., МРП 2121тенге	2121				4 897 991				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					97 960				
Итого в текущем уровне цен					4 995 951				
НДС 12%					599 514				
Итого в текущем уровне цен с НДС					5 595 465				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy": Мыктыбаев Т.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Форма2-в

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

АКТ №7

выполненных работ по текущему ремонту и содержанию автодороги "Астана-Кургальджино-Баршино-Шубарколь" км 0-195 за ноябрь 2016г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	дая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	дая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
1	435-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100мм за 2 прохода	км проход.	712,00	270,12	270,12 72,00	192 325 0	192 325 51 264	68 181 133	0,24	0 170,88
2	435-2	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300мм за 4 прохода	км проход.	968,00	214,50	214,50 58,50	207 636 0	207 636 56 628	75 315 133	0,19	0 183,92
3	496-1	Патрулирование дорог на автомашине на базе Газ-53	1 км	1 170,00	46,95 6,75	40,20 9,00	54 932 7 898	47 034 10 530	24 509 133	0,04 0,04	47 47
4	30-1 прим	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ с 2-х сторон за 2 прохода	1км прох	140	148,44 27	121,44 45	20 782 3 780	17 002 6 300	13 406 133	0,4	56
		ИТОГО:	Тенге				475675 11678	463997 124722	181411		47 458
		Накладные расходы -	Тенге				181411	27 212			91
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				39425				
		ИТОГО :	Тенге				696511				
в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге			775				696 511				
в текущих ценах 2016г., МРП 2121тенге			2121				1 906 193				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							38 124				
Итого в текущем уровне цен							1 944 317				
НДС 12%							233 318				
Итого в текущем уровне цен с НДС							2 177 635				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя Управления: М.Ж. Кожанов

Руководитель отдела ФиРДИ: Е.К.Тусупов

Куратор специалист отдела ФиРДИ: В.М.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"AziStroy": Мыктыбаев Т.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "AziStroy"**

А К Т № 7
выполненных работ от 22.11.2016г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 35 от 01.04.2016г., доп. соглашение №1 от 01.06.2016г.	26 150 499,20
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	23 492 871
3.	Виды выполняемых работ-содержание автомобильных дорог областного значения Карагандинской области	Содержание автомобильных дорог
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	23 492 871
5.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	25 670 506
6.	Сумма выполненных работ с **18.10.2016г. по 22.11.2016г.**	2 177 635
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	2 177 635
8	в том числе НДС	233 318,04

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Адрес:100027, г.Караганды, ул. Алиханова,13
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A

Заместитель руководителя
Кожанов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AziStroy"

Адрес: г. Караганды,
ул. Алиханова ,37
ИИК KZ026390722030000552
АО «Deltabank»
БИН 140240001200
БИК NFBAKZ23

Директор
Мыктыбаев Т.