Стройка: **Капитальный ремонт канализации**

Объект: **Капитальный ремонт канализации**

25 июля 2016 г

АКТ

выполненных работ № **1 за июль 2016 г.**

Капитальный ремонт канализации

Основание:

дефектный акт

она: 13

оставлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**3 293,725**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**504,262**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**1,104**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы								
1	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	61,000	145,63	3,27	8883	199	10023	0,85300	52
		1м		142,36	0,52	8684	32	115	0,00440	0
2	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	30,000	118,01	1,59	3541	48	4026	0,68800	21
		1м		116,42	0,25	3493	8	115	0,00220	0
3	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	41,000	244,84	6,45	10038	264	11290	1,43000	59
		1комплект		238,39	1,04	9774	43	115	0,00880	0
4	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	28,000	101,59	3,33	2844	93	3181	0,60800	17
		1комплект		98,26	0,54	2751	15	115	0,00450	0
5	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1,000	477,11	22,41	477	22	528	2,61000	3
		1комплект		454,70	3,56	455	4	115	0,03050	0
6	Е65-3-1	Демонтаж смесителя	30,000	293,06	0,56	8792	17	10095	1,66000	50
		1шт		292,50	0,09	8775	3	115	0,00070	0
7	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов из пластиковых труб диаметром 20 мм	20,000	121,88	4,88	2438	98	2734	0,65600	13
		1м трубопровода		117,00	1,83	2340	37	115	0,00892	0
		Всего прямые затраты по разделу				37 013	741			215
						36 272	142			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				41 877				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				6 282				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 733				
		Всего по разделу, тенге				83 623				
		Сметная заработная плата, тенге				42 696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-час				236				
	РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы									
	ПОДРАЗДЕЛ 2.1 Водопровод хоз.питевой В1									
8	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1,000	75,82	1,57	77	2	78	0,41000	0
		1счетчик (водомер)		67,50	0,00	68	0	115	0,00000	0
9	1999	Счетчикдля холодной воды	1,000	1405,00		1405	0	0		0
		шт								
10	1999	Фильтр сетчатый	1,000	222,00		222	0	0		0
		шт								
11	Е16-6-1	Врезка гильз под манометры	0,100	59,48	3,96	5	0	6	0,29700	0
		1м		52,20	1,49	5	0	115	0,00730	0
12	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,100	90,00	0,00	9	0	0	0,00000	0
		м								
13	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1,000	858,70	1,57	860	2	47	0,22000	0
		1комплект		40,50	0,00	41	0	115	0,00000	0
14	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,800	67,67	4,19	54	3	56	0,33700	0
		1м трубопровода		59,85	1,58	48	1	115	0,00760	0
15	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,800	90,00	0,00	72	0	0	0,00000	0
		м								
16	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3,000	473,47	39,24	1421	118	931	1,47000	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	115	0,07000	0
17	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс = 200 °С:, Dy,15мм	1,000	2580,00	0,00	2580	0	0	0,00000	0
		шт								
18	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс = 200 °С: Dy, 20мм	2,000	3280,00	0,00	6560	0	0	0,00000	0
		шт								
19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	25,000	443,02	12,19	11076	305	8541	1,64000	41
		1м трубопровода		292,50	4,57	7313	114	115	0,02230	1
20	1999 8-4-969	Трубы водопроводный напорные из ПЭВО SDR13,6 20*2,4Ру 10, (Ду15) маркировка вода питьевая	17,000	38,00		646	0	0		0
		м								
21	1999 8-4-969	Трубы водопроводный напорные из ПЭВО SDR13,6 20*2,4Ру 10, (Ду20) маркировка вода питьевая	8,000	38,00		304	0	0		0
		м								
22	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	102,000	473,47	39,24	48294	4002	31672	1,47000	150
		1шт		254,25	15,75	25934	1607	115	0,07000	7
23	9-4-57	Краны шаровые напорные бронзовые, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	96,000	328,00	0,00	31488	0	0	0,00000	0
		шт								
24	9-4-57	Краны шаровые напорные бронзовые, Ру 1,6 МПа, Dy 20мм	2,000	328,00	0,00	656	0	0	0,00000	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1999	Крепления для трубопроводов д=20мм	100,000	7,00		700	0	0		0
		шт								
26	1999	Муфта переходная с наружней резьбой Д-15мм	83,000	117,00		9711	0	0		0
		шт								
27	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	83,000	59,31	0,00	4922	0	5645	0,33700	28
		1м подводок		59,15	0,00	4909	0	115	0,00000	0
28	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	83,000	659,00	0,00	54697	0	0	0,00000	0
		комплект								
	ПОДРАЗДЕЛ 2.2 Горячее водоснабжение ТЗ									
29	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1,000	75,82	1,57	77	2	78	0,41000	0
		1счетчик (водомер)		67,50	0,00	68	0	115	0,00000	0
30	1999	Счетчик для горячей воды	1,000	1405,00		1405	0	0		0
		шт								
31	1999	Фильтр сетчатый	1,000	222,00		222	0	0		0
		шт								
32	Е16-6-1	Врезка гильз под манометры	0,100	59,48	3,96	5	0	6	0,29700	0
		1м		52,20	1,49	5	0	115	0,00730	0
33	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,100	90,00	0,00	9	0	0	0,00000	0
		м								
34	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1,000	858,70	1,57	860	2	47	0,22000	0
		1комплект		40,50	0,00	41	0	115	0,00000	0
35	Е16-6-2	Врезка гильз под термометры	0,080	59,48	3,96	4	0	5	0,29700	0
		1м трубопровода		52,20	1,49	4	0	115	0,00730	0
36	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	0,080	116,00	0,00	9	0	0	0,00000	0
		м								
37	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	0,800	120,70	14,12	96	11	97	0,55300	0
		1м трубопровода		100,35	5,29	80	4	115	0,02580	0
38	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,800	90,00	0,00	72	0	0	0,00000	0
		м								
39	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	622	1,47000	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	115	0,07000	0
40	1999	Вентили шаровые 1,6 Мпа Ду 15мм	2,000	286,00		572	0	0		0
		шт								
41	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	32,000	59,31	0,00	1898	0	2177	0,33700	11
		1м подводок		59,15	0,00	1893	0	115	0,00000	0
42	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	32,000	659,00	0,00	21088	0	0	0,00000	0
		комплект								
43	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	25,000	443,02	12,19	11076	305	8541	1,64000	41
		1м трубопровода		292,50	4,57	7313	114	115	0,02230	1
44	1999 8-4-969	Трубы водопроводные напорные из ПЭ80 SDR 13,6 20*2,4 Ру 10(Ду15мм)	25,000	38,00		950	0	0		0
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	1999	Крепления для трубопроводов д=20мм	100,000	7,00		700	0	0		0
		шт								
46	Е65-15-6	Смена крана шарового к бачку	42,000	84,56	0,05	3551	2	3984	0,46300	19
		1комплект		82,46	0,02	3463	1	115	0,00020	0
47	1999 9-4-57	Краны шаровые муфтовые бронзовые, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	42,000	325,00		13650	0	0		0
		шт								
48	Е17-2-3	Установка смесителей	40,000	143,32	1,57	5733	63	5796	0,70000	28
		1шт		126,00	0,00	5040	0	115	0,00000	0
49	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	36,000	1750,00	0,00	63000	0	0	0,00000	0
		комплект								
50	1999 11-1-92	Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге	4,000	1750,00		7000	0	0		0
		комплект								
	ПОДРАЗДЕЛ 2.3 Хоз.бытовая канализация К1									
51	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	56,000	180,93	0,48	10132	27	8700	0,70600	40
		1м		135,00	0,09	7560	5	115	0,00070	0
52	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	5,600	6470,00	0,00	36232	0	0	0,00000	0
		10м								
53	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	29,000	174,37	0,37	5057	11	4677	0,73000	21
		1м		140,18	0,07	4065	2	115	0,00050	0
54	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	2,900	2130,00	0,00	6177	0	0	0,00000	0
		10м								
55	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	1,900	820,00	0,00	1558	0	0	0,00000	0
		10шт								
56	8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм	2,600	837,00	0,00	2176	0	0	0,00000	0
		10шт								
57	1999	Заглушка Д-50мм	5,000	36,00		180	0	0		0
		шт								
58	1999	Заглушка Д-100мм	5,000	78,00		390	0	0		0
		шт								
59	1999	Отвод Д-100мм	13,000	125,00		1625	0	0		0
60	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	3,600	6190,00	0,00	22284	0	0	0,00000	0
		10шт								
61	1999	Переход 100/50мм	7,000	78,00		546	0	0		0
		шт								
62	1999	Ревизия с крышкой Д-100мм	1,000	302,00		302	0	0		0
		шт								
63	1999	Крепления для труб д=100мм	60,000	50,00		3000	0	0		0
		шт								
64	1999	Гофр. Труба Д-100мм для унитаза	41,000	251,00		10291	0	0		0
		шт								
65	1999	Гофр. Труба Д-40мм для раковин	37,000	227,00		8399	0	0		0
68	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	41,000	751,41	6,67	30807	273	31030	3,77000	155
		1комплект		657,00	1,13	26937	46	115	0,01100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	41,000	3470,00	0,00	142270	0	0	0,00000	0
		комплект								
70	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	41,000	5020,00	0,00	205820	0	0	0,00000	0
		шт								
71	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	34,000	524,91	3,81	17848	130	19114	2,89000	98
		1комплект		488,25	0,59	16601	20	115	0,00640	0
72	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	34,000	5290,00	0,00	179860	0	0	0,00000	0
		комплект								
75	Е65-12-4	Установка ванн чугунных	1,000	932,77	30,15	933	30	976	4,51000	5
		1комплект		843,75	4,50	844	5	115	0,04450	0
76	11-1-16	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1-1700	1,000	14600,00	0,00	14600	0	0	0,00000	0
		комплект								
		Всего прямые затраты по разделу				1 009 170	5 366			644
						113 504	1 998			9
		Стоимость материалов, тенге				890 300				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				132 826				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				19 924				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				68 520				
		Всего по разделу, тенге				1 210 516				
		Сметная заработная плата, тенге				135 426				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				719				
		РАЗДЕЛ 3 Прочие работы								
77	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	24,400	81,77	5,83	1995	142	2026	0,52970	13
		1м2		75,94	0,95	1853	23	108	0,00840	0
78	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)	24,400	582,74	4,85	14219	118	6293	1,28800	31
		1м2		222,86	1,41	5438	34	115	0,00620	0
79	1999 1-1-2188	Листы гипсокартоновые для перегородок толщина 10мм	25,620	169,00		4330	0	0		0
		1м2								
80	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	24,400	1863,30	4,62	45465	113	5952	1,52000	37
		1м2 облицовки		254,97	3,14	6221	77	95	0,01620	0
81	Е10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	58,000	2214,74	31,62	128455	1834	9698	0,88900	5 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2 перегородок		142,88	11,95	8287	693	108	0,05830	3
82	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,615	27,10	27,10	44	44	28	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	31	90	0,39837	1
83	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	1,615	84,26	84,26	136	136	24	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	27	90	0,28959	0
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по разделу				180	180			
							58			1
		Всего прямые затраты по разделу				194 644	2 387			133
						21 799	885			4
		Стоимость материалов, тенге				170 458				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				24 021				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 603				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 120				
		Всего по разделу, тенге				231 785				
		Сметная заработная плата, тенге				26 287				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				149				
		Итого дополнительный транспорт по смете				180	180			
							58			1
		Всего прямые затраты				**1 240 827**	**8 494**			**992**
						171 575	**3 025**			**13**
		Стоимость материалов, тенге				**1 060 758**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**198 724**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				29 809				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**86 373**				
		Всего по смете, тенге				**1 525 924**				
		Сметная заработная плата, тенге				**204 409**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 104**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				15 259				
		Дополнительные отпуска, .4%				6 104				
		Итого дополнительные затраты на строительство				21 363				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 547 287				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 547 287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				225 772				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 060 758				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 104				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**3 455 866**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**504 262**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**2 369 203**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**69 117**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**3 524 983**				
		Скидка				**584 157**				
		Итого с учетом скидки				**2 940 826**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**352 899**				
		Сметная стоимость строительства				**3 293 725**				

Заказчик: ГУ "СОШ №21"

Подрядчик: ТОО Фирма "АМБ"

Технадзор ТОО "Атлантис ПВ"

Стройка: **Капитальный ремонт канализации**

Объект: **Капитальный ремонт канализации**

АКТ

выполненных работ № **2 от 26 июля 2016г.**

за июль

Капитальный ремонт канализации

Основание:

Дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**582,607**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**105,662**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,234**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.1 Водопровод хоз.питевой В1								
19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	53,000	443,02	12,19	23480	646	18138	1,64000	87
				292,50	4,57	15503	242	115	0,02230	1
		1м трубопровода								
20	1999 8-4-969	Трубы водопроводный напорные из ПЭВО SDR13,6 20*2,4Ру 10, (Ду15) маркировка вода питьевая	53,000	38,00		2014	0	0		0
		м								
22	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4,000	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47000	6
				254,25	15,75	1017	63	115	0,07000	0
		1шт								
23	9-4-57	Краны шаровые муфтовые бронзовые, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8,000	328,00	0,00	2624	0	0	0,00000	0
		шт								
26	1999	Муфта переходная с наружней резьбой Д-15мм	85,000	117,00		9945	0	0		0
		шт								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.2 Горячее водоснабжение Т3								
43	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	29,000	443,02	12,19	12849	354	9926	1,64000	48
				292,50	4,57	8483	133	115	0,02230	1
		1м трубопровода								
44	1999 8-4-969	Трубы водопроводные напорные из ПЭ80 SDR 13,6 20*2,4 Ру 10(Ду15мм)	29,000	38,00		1102	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
48	Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	143,32	1,57	144	2	145	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	126	0	115	0,00000	0
50	1999	Смесители для душевых установок с душевой сеткой на	1,000	1750,00		1750	0	0		0
	11-1-92	гибком шланге								
		комплект								
	ПОДРАЗДЕЛ 2.3 Хоз.бытовая канализация К1									
58	1999	Заглушка Д-100мм	13,000	78,00		1014	0	0		0
		шт								
59	1999	Отвод Д-100мм	12,000	125,00		1500	0	0		0
60	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	1,400	6190,00	0,00	8666	0	0	0,00000	0
		10шт								
65	1999	Гофр. Труба Д-40мм для раковин	4,000	227,00		908	0	0		0
73	Е65-12-5	Установка поддонов душевых	7,000	605,40	2,03	4238	14	4395	3,14000	22
		1комплект		544,50	0,45	3812	3	115	0,00400	0
75	11-1-39	Поддоны душевые стальные эмалированные	7,000	4740,00	0,00	33180	0	0	0,00000	0
		шт								
78	Е65-12-9	Установка трапов	2,000	404,58	3,39	810	7	867	2,15000	4
		1комплект		375,75	0,47	752	1	115	0,00410	0
79	11-1-62	Трапы с прямым отводом, решеткой	2,000	2710,00	0,00	5420	0	0	0,00000	0
		комплект								
		Всего прямые затраты по разделу				111 538	1 180			168
						29 693	442			2
		Стоимость материалов, тенге				80 665				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				34 715				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 207				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 775				
		Всего по разделу, тенге				155 028				
		Сметная заработная плата, тенге				35 342				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				187				
	РАЗДЕЛ 3 Прочие работы									
84	Е10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	45,500	2214,74	31,62	100771	1439	7609	0,88900	40
		1м2 перегородок		142,88	11,95	6501	544	108	0,05830	3
		Всего прямые затраты по разделу				100 771	1 439			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6 501		544		3
		Стоимость материалов, тенге				92 831				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				7 609				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 141				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 503				
		Всего по разделу, тенге				114 883				
		Сметная заработная плата, тенге				8 186				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				47				
		Всего прямые затраты				**212 309**		**2 619**		**208**
						36 194		**986**		**5**
		Стоимость материалов, тенге				**173 496**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**42 324**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				6 349				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**15 278**				
		Всего по смете, тенге				**269 911**				
		Сметная заработная плата, тенге				**43 529**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**234**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				2 699				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 080				
		Итого дополнительные затраты на строительство				3 779				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				273 690				
		Итого в базовых ценах 2001г.				273 690				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				47 308				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				173 496				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				234				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				611 287				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				105 662				
		В том числе материалы в текущих ценах				387 503				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				12 226				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				623 513				
		Итого в текущих ценах				623 513				
		Скидка				103 328				
		Итого с учетом скидки				520 185				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				62 422				
		Сметная стоимость строительства				582 607				

Заказчик: ГУ "СОШ №21"

Подрядчик: ТОО Фирма "АМБ"

Технадзор ТОО "Атлантис ПВ"

Стройка: **Капитальный ремонт канализации**

Объект: **Капитальный ремонт канализации**

АКТ

выполненных работ № **3 от 27 июля 2016г.**

За июль

Капитальный ремонт канализации

Основание:

Дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**211,668**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**31,021**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,070**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.2 Горячее водоснабжение ТЗ								
48	Е17-2-3	Установка смесителей	4,000	143,32	1,57	573	6	581	0,70000	3
		1шт		126,00	0,00	504	0	115	0,00000	0
49	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2,000	1750,00	0,00	3500	0	0	0,00000	0
		комплект								
50	1999 11-1-92	Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге	2,000	1750,00		3500	0	0		0
		комплект								
		Всего прямые затраты по разделу				7 573	6			3
						504				
		Стоимость материалов, тенге				7 063				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				581				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				87				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				489				
		Всего по разделу, тенге				8 643				
		Сметная заработная плата, тенге				591				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3				
		РАЗДЕЛ 3 Прочие работы								
83	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	40,424	1863,30	4,62	75322	187	9860	1,52000	61
				254,97	3,14	10307	127	95	0,01620	1
		1м2 облицовки								
		Всего прямые затраты по разделу				75 322	187			61
						10 307	127			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов, тенге				64 828				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				9 860				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 479				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				5 111				
		Всего по разделу, тенге				90 293				
		Сметная заработная плата, тенге				11 913				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				67				
		Всего прямые затраты				**82 895**		**193**		**64**
						10 811		**127**		**1**
		Стоимость материалов, тенге				**71 891**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**10 441**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 566				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**5 600**				
		Всего по смете, тенге				**98 936**				
		Сметная заработная плата, тенге				**12 504**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**70**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				989				
		Дополнительные отпуска, .4%				396				
		Итого дополнительные затраты на строительство				1 385				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				100 321				
		Итого в базовых ценах 2001г.				100 321				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				13 889				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				71 891				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				70				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**222 049**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**31 021**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**160 569**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				4 481				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				226 530				
		Итого в текущих ценах				226 530				
		Скидка				37 540				
		Итого с учетом скидки				188 990				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				22 679				
		Сметная стоимость строительства				211 668				

Заказчик: ГУ "СОШ №21"

Подрядчик: ТОО Фирма "АМБ"

Технадзор ТОО "Атлантис ПВ"