Наименование стройки -ГП "Теплоцентраль"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Поставщик: ТОО"Фузия"
Договор №11 от 29.05.2010г

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск
Наименование объекта: Районная котельная

АКТ № 8 от 15.10.2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПСВ-500 №3 за октябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е Пр26-05-43 Э-1988/1 п4-1008	**Изготовление сигментных перегородок подогревателя**	0,15	209612,39	28250,36	31442	4238	25628	602,17	90
		т		181362,03	8475,11	27204	1271	90	49,16	7
3	Е Пр26-05-43 Э-1988/1 п5-2323	**Замена трубок Л-67 d-19x1**	96,08	5407,45	728,79	519548	70022	423479,3	15,53	1492
		10шт		4678,66	218,64	449526	21007	90	1,27	122
4	Е Пр26-05-42 - 1981/3 п05-04-	**Вальцовка латунных трубок вручную**	3081,6	147,48	19,88	454474	61262	370420,6	0,42	1294
		шт		127,60	5,96	393212	18366	90	0,03	92
5	Ц0106-366-4	**Монтаж трубной системы подогревателя ПСВ-500**	9,59	14625,71	8323,51	140202	79789	61831	20,92	201
		т		6302,19	864,62	60413	8288	90	5,01	48
6	1-1 ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**Стоимость трубок латунных Л-68 d-19x1мм**	2019	1628,50	--	3287941	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0106-13-12	**Гидравлическое испытание**	1	116797,16	15962,10	116797	15962	91113	334,80	335
		компл		100835,06	401,29	100835	401	90	2,33	2