Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от 24 августа 2012 года. г.Житикара

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Житикаринского района от 23 августа 2012 года № 56 в следующем составе:

Алиферец Анатолий Александрович	- заместитель акима Житикаринского района, председатель комиссии;
Колесник Владимир Иванович	директор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Кабиев Батырбек Курманбаевич	- начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района»;
Штельтер Владимир Михайлович	- директор товарищества с ограниченной ответственностью «Темп-2» производственно коммерческая фирма, руководитель (представитель) подрядной организации (по согласованию);
Левенцов Владимир Николаевич	- главный инженер товарищества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Кустанайдорпроект», представитель проектной организации (по согласованию);
Крайнев Александр Витальевич	- ведущий инженер товарищества с ограниченной ответственностью «ПрестижРемстрой», ответственный представитель заказчика по технологическому сопровождению (технический надзор) (по согласованию);
Спабеков Жумахан Спабекович	- начальник государственного учреждения «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Житикаринскому району Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области» (по согласованию);
Нурумбаев Асылбек Абуталипович	- начальник государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Житикаринского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан», в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО «Строитель» (въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан, города Житикара» по адресу: город Житикара, микрорайон Желтоксан.

2 Реконструкция осуществлена на основании постановления акимата Житикаринского района от 16 февраля 2011 года №108 «О разрешении на проведение работ «Реконструкция улиц микрорайона «Желтоксан», в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО «Строитель» (въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона «Желтоксан» города Житикара».

Разрешение на производство СМР №186 от 04 мая 2011 года, выданное начальником государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», главным государственным строительным инспектором Костанайской области Колесник В.И.

3. Реконструкция осуществлена генеральным подрядчиком ТОО «Темп-2» ПКФ, выполнившим в 2011 году работы по реконструкции автомобильной дороги, в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО «Строитель» (въезд в микрорайон») и в 2012 году реконструкцию трех улиц микрорайона Желтоксан.

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком: ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»
Выполнившим: Рабочий проект «Реконструкция улиц микрорайона «Желтоксан», в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО «Строитель» (въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона «Желтоксан» города Житикара».

5. Исходные данные для проектирования выданы:

- архитектурно-планировочное задание от 03.02.2009 года, утвержденное начальником ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Житикаринского района» Идрисовым М.Д.;
- задание на проектирование на проектно-изыскательские работы по реконструкции улиц микрорайона Желтоксан в г.Житикаре от 20.01.2009 года, утвержденное заместителем акима района Алиферец А.А.;
- постановления акимата Житикаринского района от 29 декабря 2008 года №1098 «Об утверждении паспортов бюджетных программ государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Житикаринского района» на 2009 год»;
- технические требования на реконструкцию микрорайона Желтоксан от 27.01.2009 года №06-98;

6. Реконструкция осуществлялось по индивидуальному проекту заказ №2 – 2009, 9 томов.

7. Проектно-сметная документация, разработанная на Реконструкцию микрорайона Желтоксан утверждена в сумме 96,331 млн. тенге в уровне цен 2009 года утверждена ДГП «Костанайгосэкспертиза» РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли, заключение №13-90/09 от 16 апреля 2009 года

8. Строительно-монтажные работы на трех улицах микрорайона Желтоксан осуществлялись в сроки:

2011 год:

начало работ 04 мая 2011 года; окончание работ 22 августа 2011 года

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС 5 месяцев; фактически 4 месяца.

2012 год:

начало работ 02 мая 2012 года; окончание работ 09 августа 2012 года при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС 4 месяца; фактически 3 и 7 дней месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Журнал тахеометрической съемки; план выноски пикетов; рельеф улиц; план организации рельефа; продольный профиль; акты скрытых работ; ведомости промеров; исполнительные съемки; журнал производства работ, сертификаты соответствия, протокола испытаний, фотоматериалы и другие документы.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Общая протяженность автомобильных дорог – 1,918 км, из них:

участок автомобильной дороги «Въезд в микрорайон Желтоксан» - 0,74 км,

участок «3 улицы микрорайона Желтоксан» - 1,178 км.

Расчетная скорость участка автомобильной дороги «Въезд в микрорайон Желтоксан»– 70 км/час, участка автомобильной дороги «3 улицы микрорайона Желтоксан» – 40 км/час.

Число полос движения 2/2; ширина проезжей части участка автомобильной дороги «Въезд в микрорайон Желтоксан» - 7 м; участка автомобильной дороги «3 улицы микрорайона Желтоксан» - 6 м; тип дорожной одежды – капитальный; вид покрытия дорожной одежды – асфальтобетон Тип Б марка I. Площадь покрытия тротуаров – 1555,3 кв.м.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Показатели	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	
Категория улицы	СНиП РК 3.01-01-2002	Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная	Дороги местного значения, улицы в жилой застройке
		Въезд в микрорайон	Улицы микрорайона
Строительная длина дороги	км	0,740	1,178
Ширина проезжей части	м	7,0	6,0
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3
Расчетная скорость	км/час	70	40
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20
Наибольший продольный уклон	%	15,2	28,8
Возвышение бортового камня над проезжей частью	см	0,15	-
Ширина пешеходной части тротуара	м	2,25	-
Наименьшей радиус закругления проезжей части по кромке тротуаров		5	8
съезды	шт	13	-
Объем оплачиваемых земляных работ	$м^3$	2776	2988
Тип покрытия		капитальный	облегченный
Дорожная одежда покрытия	$м^2$	5180	7164
Дорожная одежда на тротуарах	$м^2$	1499	-
Продолжительность строительства	мес.	8,7	

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) – не имеется.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

На период производства работ производилось обустройство мест проведения работ дорожными знаками со светоотражающей поверхностью с применением для этих целей светоотражающие пленки тип – 3В, ограждающими заборчиками, а также переносными барьерами и информационными щитами с информацией о цели закрытия проезда по дороге, срока закрытия.

Вся дорожная техника, занятая на дорожных работах, оборудована аварийной сигнализацией и проблесковыми маячками оранжевого цвета.

Дорожные рабочие, механизаторы, машинисты дорожной техники, а также инженерно-технический персонал, занятые на дорожных работах, обеспечены специальной одеждой со светоотражающими полосами.

При производстве работ предусмотрено руководствоваться основными положениями Трудового кодекса (Законов Республики Казахстан «О труде» и «Об охране труда».

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи. При реконструкции улицы имелись пересечения с рядом инженерных коммуникаций: подземный кабель связи, воздушные линии связи и электропередач, трубопроводы различного назначения. Все работы в соответствии с техническими условиями владельцев, переустройство линий связи и высоковольтных в местах, где высота подвеса кабеля не соответствует нормативам ПУЭ, и в местах попадания опор на проезжую часть улиц, а также установка кабельного колодца ККС-2 на существующей кабельной канализации на ПК2+80 въезда в микрорайон. Выполнена на въезде в микрорайон Желтоксан устройство железобетонных лотков марки Л4-8.

15 Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий: необходимые работы выполнены в соответствии с проектом.

16. Общая сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации на осуществление реконструкции объекта составляет: всего 94228000 тенге, в том числе общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 93582210 тенге, из них:

в 2011 году составляют: всего 50000000 тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ составляет 49658000 тенге,

в 2012 году составляют: всего 44228000 тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ составляет 43924210 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 94228000 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 94228000 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических – удовлетворительно.

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – удовлетворительно.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан», в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО «Строитель» (въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан, города Житикара» **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ Алиферец Анатолий Александрович

Члены рабочей комиссии:

_____ Колесник Владимир Иванович

_____ Кабиев Батырбек Курманбаевич

_____ Штельтер Владимир Михайлович

_____ Левенцов Владимир Николаевич

_____ Крайнев Александр Витальевич

_____ Спабеков Жумахан Спабекович

_____ Нурумбаев Асылбек Абуталипович