Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	14.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области	**53 589 352,00**	47 847 635,71							5 741 716,29	53 589 352,00
Всего:	**53 589 352,00**	**47 847 635,71**							**5 741 716,29**	**53 589 352,00**

Итого к оплате: 53 589 352 (Пятьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят два) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции»

Руководитель:
Мынбаев Ж.К.

Тех.надзор:

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1А
приемки выполненных работ за май 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутриплощадочные сети и водовод								
27	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	294,92	801		236231				
		Раздел 2 Колодцы внутриплощадочных сетей и водовода								
41	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	18	16229		292122				
43	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	316		316				
45	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	60	384		23040				

		шт			
47	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013	2026
		шт			
49	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671	1342
		шт			
52	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,02632	60300	1587
		т			
53	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,01057	47200	499
		т			
55	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	8060	56420
		комплект			
	Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором				
70	80-2-1(пл)	Хлор-сатуратор ХС-10-100	2	84817	169634
		шт			
73	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	16229	16229
		шт			
79	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384	768
		шт			
81	1-1-774	Скобы ходовые	1,35	129	174
		кг			
83	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00151	47200	71
		т			
85	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	8060
		комплект			
	Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть				
107	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	14036,98	382	5362126

		м							
118	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;	194,776	250		48694			
		м							
122	8-10-177	Колено 110-160мм	73	1190		86870			
		шт							
	Раздел 5 Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети								
129	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	203,58	23,36	22,08	4756	4495	1351	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	261	1132	97	0,0193	4
130	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4,45	25,7	24,29	114	108	32	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	6	27	97	0,02123	–
131	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4	25,7	24,29	103	97	29	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	6	24	97	0,02123	–
139	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	11,811	24634,4	1879,87	290957	22203	30308	8,86	105
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	16955	6359	130	2,061	24
147	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	25230		126150			
		шт							
148	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	60	16229		973740			
		шт							

149	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	8868	53208
		шт			
153	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	155	328	50840
		шт			
154	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	10	584	5840
		шт			
156	99-16-12(пл)	Счетчик Unimag Cyble 15мм	155	1226	190030
		шт			
158	99-1-5(пл)	Фильтр сетчатый 15мм	155	147	22785
		шт			
161	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	173	384	66432
		шт			
162	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	14	671	9394
		шт			
163	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1013	14182
		шт			
164	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	173	552	95496
		шт			
166	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	11	202	2222
		шт			
168	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	256	384	98304
		шт			
170	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	17	671	11407

		шт				
172	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2	382	764	
		м				
174	2-1-267	Стоимость стремянок	1,65162	133700	220822	
		т				
176	1-4-85	Сталь угловая 50x50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,14345	47200	6771	
		т				
178	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	95	17100	1624500	
		комплект				
		Всего прямые затраты		**10175026**	**26903**	**107**
				17228	**7542**	**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		9961261		
		оборудования, тенге		169634		
		Накладные расходы, тенге		31720		
		- заработная плата, тенге		4758		
		- трудоемкость, чел-ч		16		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		602227		
		Всего		**10808973**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)		263856		
		- сметная заработная плата, тенге		37204		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		211		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		225696		
		- сметная заработная плата, тенге		103820		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		632		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		109032		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		43613		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		11451170		
		Вынос проекта в натуру		364850		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**11816020**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		**32337778,6**		
		- материалы, тенге		27263971		

- оборудование, тенге		464288
- сметная заработная плата, тенге		884590
- нормативная трудоемкость, чел-ч		994
Налог (2 %)		646756
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**32984534**
НДС (12 %)		3958144
Итого с учетом НДС (12 %)		**36942678**
Скидка конкурса	17%	6280255
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой		**30662423**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1Б

приемки выполненных работ за Май 2018г.

(локальная смета 2-2-1)

Насосная станция 1-го подъема на скважинах(2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16120				
16	2-1-267	Стоимость стремянок *т*	0,03416	133700		4567				
27	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	8868		35472				
28	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	16229		32458				
31	80-5-8(пл)	Счетчик хол.воды WP-Dinamic 50mm *шт*	2	12005		24010				
37	80-55-5(пл)	Насос ЭЦВ6-16-140 *шт*	3	55749		167247				

39 10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин *шт*	3	9942	29826	
	Всего прямые затраты			**309700**	– –
				–	– –
	В том числе стоимость: материалов, тенге			118443	
	оборудования, тенге			191257	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7107	
	Всего			**316807**	
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			3114	
	- сметная заработная плата, тенге			439	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			2663	
	- сметная заработная плата, тенге			1225	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			7	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1287	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			515	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**324386**	
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**887844**	
	- материалы, тенге			324178	
	- оборудование, тенге			523470	
	- сметная заработная плата, тенге			9486	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			9	
	Налог (2 %)			17757	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**905601**	
	НДС (12 %)			108672	
	Итого с учетом НДС (12 %)			**1014273**	

Скидка конкурса	17%	172426,41
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой		**841 847**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1В
приемки выполненных работ за Май 2018г.
(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	5,035	8822		44419				
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	14,118	8443		119198				
		2.1 Фундаменты ФМ-1,ФМ-2 и приямок								
		2.2 Фундаменты под крыльца								
		Раздел 3 Бетонные работы								
		3.0 Подраздел без наименования								
30	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0808	68800		5559				

31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01432	69000	988
		т			
35	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05964	68800	4103
		т			
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02616	69000	1805
		т			
38	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01491	68800	1026
		т			
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0126	69000	869
		т			
42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02982	68800	2052
		т			
44	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03976	68800	2735
		т			
47	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0191	69000	1318
		т			
48	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,06585	64500	4247
		т			
50	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0731	69000	5044
		т			
51	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,12833	71100	9124
		т			

Раздел 4 Горизонтальное армирование

53	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,148	67700	10020
		т			
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0184	65000	1196

55	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,03936	61200	2409	
56	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,07794	68200	5316	
			т				
		Всего прямые затраты				**221428**	– –
						–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				221428	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13286	
		Всего				**234714**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				5821	
		- сметная заработная плата, тенге				821	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				4979	
		- сметная заработная плата, тенге				2290	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2405	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				962	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**248881**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**681187**	
		- материалы, тенге				606048	
		- сметная заработная плата, тенге				17730	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19	
		Налог (2 %)				13624	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**694811**	
		НДС (12 %)				83377	
		Итого с учетом НДС (12 %)				**778188**	

Скидка конкурса	17%	132291,96
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой		**645 896**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1Г
приемки выполненных работ за Май 2018г.
(локальная смета 2-5-1)

Строительство водонапорной башни 50м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент								
11	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0404	69000		2788				
12	4-1-105	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм *т*	0,65	63200		41080				
		Раздел 3 Металлоконструкции								
15	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т *т*	6,84023	134900		922747				
17	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,245	151200		37044				
		Раздел 4 Подключение башни								

25	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	*шт*	2	384	768	
26	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	2,83	200	566	
27	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	*кг*	0,08	166	13	
	Раздел 5 Утепление башни						
32	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	*м3*	7,5	2890	21675	
		Всего прямые затраты				**1026681**	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 1026681	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61601	
		Всего				**1088282**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				26989	
		- сметная заработная плата, тенге				3805	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				23086	
		- сметная заработная плата, тенге				10620	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11153	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4461	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1153971**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3158419**	
		- материалы, тенге				2810026	
		- сметная заработная плата, тенге				82217	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				87	

Налог (2 %)		63168
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**3221587**
НДС (12 %)		386590
Итого с учетом НДС (12 %)		**3608177**
Скидка конкурса	17%	613 390
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой		**2 994 787**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1Д

приемки выполненных работ за Май 2018г.

(локальная смета 2-6-1)

Резервуары для воды 200м3 (2 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Резервуары								
18	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,5524	73000		40325				
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1434	67700		9708				
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	2,2032	65900		145191				
24	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	40,48	22500		910800				
26	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	14,7	24200		355740				

Всего прямые затраты	**1461764**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1461764		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87706		
Всего	**1549470**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	38427		
- сметная заработная плата, тенге	5418		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	32869		
- сметная заработная плата, тенге	15120		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15879		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6352		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1642997**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4496883**		
- материалы, тенге	4000848		
- сметная заработная плата, тенге	117059		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	123		
Налог (2 %)	89938		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4586821**		
НДС (12 %)	550419		
Итого с учетом НДС (12 %)	**5137240**		
Скидка конкурса 17%	873 331		
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой	**4 263 909**		

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1Е

приемки выполненных работ за Май 2018 г.

(локальная смета 2-7-1)

Бурение скважин (2шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
6	1-6-44	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш269,9С-ГНУ-2 *шт*	23,41	74000		1732340				
7	99-1-14(пл)	Долота трехшарошечные 394мм *шт*	2,9004	130976		379883				
		Раздел 2 Крепление скважин								
9	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм *м*	40	7430		297200				
11	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм *м*	331	3000		993000				
13	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ *т*	25,6	6450		165120				
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный *т*	2,17	12300		26691				

16 1-6-224					
Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В *шт*	10	14800	148000		
Всего прямые затраты			**3742234**	–	–
			–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге			3742234		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			224534		
Всего			**3966768**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)			98376		
- сметная заработная плата, тенге			13871		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			79		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			84148		
- сметная заработная плата, тенге			38708		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			236		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40651		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16261		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4206204**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**11512380**		
- материалы, тенге			10242494		
- сметная заработная плата, тенге			299677		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			315		
Налог (2 %)			230248		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**11742628**		
НДС (12 %)			1409115		
Итого с учетом НДС (12 %)			**13151743**		
Скидка конкурса	17%		2 235 796		
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой			**10 915 947**		

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Технический надзор: ТОО "УКС"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №1Ж

приемки выполненных работ за Май 2018г.

(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подстанция 10/0,4кВ,заземление подстанции								
3	75-4-53	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	236758		236758				
4	75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	149186		149186				

6	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	*шт*	3	2052	6156
8	80-51-5(пл)	Шкаф ШУЭ-11-1Н	*шт*	1	89710	89710
10	18-1-1466	Трансформаторы тока марки 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	*шкаф*	3	999	2997
11	30-14-3	Приставки УСО-3А(прим.)	*шт*	0,88	18200	16016
13	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	*м3*	0,0545	47200	2572
			т			

Раздел 3 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

24	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		6	17400	104400
30	99-2-12(пл)	Накладка ОГs52	*шт*	2	4388	8776
31	99-4-7(пл)	Оголовок ОГs55	*шт*	2	4388	8776
32	99-4-78(пл)	Траверса ТМ73	*шт*	2	3964	7928
33	99-4-71(пл)	Траверса ТМs60а	*шт*	2	3164	6328
34	99-1-11(пл)	Хомут Х1	*шт*	4	359	1436
35	99-4-77(пл)	Крепление У1	*шт*	2	1354	2708
36	99-2-1(пл)	Проводник 3П21 ,3П64	*шт*	4	277	1108
37	1-1-2104	Гайка М20	*м*	2	46,22	92
38	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	*шт*	12	199	2388
39	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	*шт*	12	85	1020
40	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	*шт*	8	2003	16024

41	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085 (комплект 6шт)	шт	3,3	4359	14385
42	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	157	942
43	99-8-88(пл)	Изолятор SDI90.150	шт	6	2478	14868
44	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	шт	6	2379	14274
45	18-4-3113	Зажимы временного заземления SEW20.3	шт	6	1437	8622
46	99-5-54(пл)	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	6	3146	18876
47	99-66-54(пл)	Искровой разрядник SDI20.3	шт	6	3164	18984
48	99-11-11(пл)	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6	1628	9768
49	18-4-2867	Зажимы прокалывающие SEW20	шт	3	682	2046
		Раздел 4 Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД-1-10				
51	80-14-45(пл)	РЛНД-200	шт	2	12722	25444
52	99-6-2(пл)	Привод ПРН3	шт	2	1305	2610
53	99-10-4(пл)	Кронштейн РА-1	шт	2	2463	4926
54	99-10-5(пл)	Кронштейн РА-2	шт	2	1256	2512
55	99-10-8(пл)	Вал привода РА-3	шт	6	2055	12330
56	99-10-11(пл)	Кронштейн РА-4,РА-5	шт	4	391	1564
57	99-10-44(пл)	Кронштейн КМ-1	шт	2	1044	2088
58	99-8-4(пл)	Хомут Х7,Х8	шт	8	359	2872
59	99-554-6(пл)	Проводник ЗП-1	шт	9	277	2493
			м			

60	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт	8	2003	16024		
61	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085 (комплект 6шт)	шт	2	4359	8718		
62	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	332	3984		
63	1-1-2104	Болты,гайки,шайбы.	шт	66	46,22	3051		
65	99-14-53(пл)	Лента СОТ37	м	20	120	2400		
66	99-14-53(пл)	Скрепа СОТ36	шт	14	27	378		
	Раздел 5 Установка ОПН на отпаечных опорах							
67	99-14-55(пл)	Траверса ТМ96и	шт	2	930	1860		
68	16-9-1	Шины Ши2(прим.)	т	0,00644	437100	2815		
69	99-14-57(пл)	Хомут Х62и	шт	2	359	718		
70	2-1-127	Упор УП50	т	0,0019	106000	201		
71	18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт	6	6178	37068		
72	18-4-3010	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт	18	772	13896		
	Раздел 7 Наружное освещение							
104	2-1-117	Стоимость опор ОМ-1 и ОМ-2	т	2,29899	113100	260016		
		Всего прямые затраты				**1175112**	–	–
						–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				667858		
		оборудования, тенге				507254		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		40071
Всего		**1215183**
Временные здания и сооружения (3,1 %)		17557
- сметная заработная плата, тенге		2476
- нормативная трудоемкость, чел-ч		14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		15018
- сметная заработная плата, тенге		6908
- нормативная трудоемкость, чел-ч		42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		7255
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		2902
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1257915**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		**3442913**
- материалы, тенге		1827927
- оборудование, тенге		1388354
- сметная заработная плата, тенге		53484
- нормативная трудоемкость, чел-ч		56
Налог (2 %)		68858
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**3511771**
НДС (12 %)		421413
Итого с учетом НДС (12 %)		**3933184**
Скидка конкурса	17%	668 641
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и скидкой		**3 264 543**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Реестр

Наружные сети водоснабжения	30 662 423
Насосная станция 1-го подъема на скважинах(2 шт)	841 847
Насосная станция 2-го подъема общ	645 896
Строительство водонапорной башни 50м3	2 994 787
Резервуары для воды 200м3 (2 шт)	4 263 909
Бурение скважин (2шт)	10 915 947
Наружные сети электроснабжения	3 264 543
Итого	53 589 352