Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	14.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области	**70 942 199,00**	15 493 614,29							1 859 233,71	17 352 848,00
Всего:	**70 942 199,00**	**15 493 614,29**							**1 859 233,71**	**17 352 848,00**

Итого к оплате: 17 352 848 (Семнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот сорок восемь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

Руководитель:
Мынбаев Ж.К.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

ик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

дчик: ТОО "Асатай"

еский надзор: ТОО "УКС"

нование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

ор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №2-1
приемки выполненных работ за май 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети водоснабжения

лен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Внутриплощадочные сети и водовод									
3 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	431,72	670		289252				
) 8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 ммК=1,004; *м*	49,196	99		4870				
Раздел 2 Колодцы внутриплощадочных сетей и водовода									
4 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	3,4	1400		4760				
7 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,34	4174		1419				

8 30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,87	4452		8325				
	м3								
1 2-1-267	Стоимость стремянок	0,11956	133700		15985				
	т								

Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть

8 Е1-12-14									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	14,36	30,62	28,79	440	413	136	0,01265	–
	м3 грунта								
			1,83	7,92	26	114	97	0,0275	–
9 Е1-12-14									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	9	30,62	28,79	276	259	84	0,01265	–
	м3 грунта								
			1,83	7,92	16	71	97	0,0275	–
0 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	330,32	35,29	33,19	11657	10963	3599	0,0146	5
	м3 грунта								
			2,1	9,13	694	3016	97	0,0317	10
1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1288,36	27,84	26,18	35868	33729	11073	0,0115	15
	м3 грунта								
			1,66	7,2	2139	9276	97	0,025	32
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	50,76	262,72	–	13336	–	15070	1,848	94
	м3 грунта								
			262,72	–	13336	–	113	–	–
3 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	64,4	1813,2	152,52	116770	9822	17650	1,02	66

	м3 основания		153,68	57,15	9897	3680	130	0,279	18
4	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	283,4	27,84	26,18	7890	7419	2435	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	470	2040	97	0,025	7
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	283	21,55	4,52	6099	1279	4674	0,108	31
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4819	–	97	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1009,72	3,35	3,35	3383	3383	1136	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1171	97	0,0038	4
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1009,72	1,48	1,48	1494	1494	500	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	515	97	0,00168	2
8	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	330,32	3,82	3,82	1262	1262	423	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	436	97	0,00433	1
9	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	330,32	1,57	1,57	519	519	173	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	178	97	0,00178	1
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1350,84	18,22	18,22	24612	24612	8294	–	–
		м3 уплотненного грунта								

			–	6,33	–	8551	97	0,02069	28
1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	134,1	–	671	–	758	0,972	5
		м3 грунта								
				134,1	–	671	–	113	–	–
2	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	64,4	6,01	6,01	387	387	130	–	–
		м3 грунта								
				–	2,08	–	134	97	0,00681	–
4	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1649,33	801		1321113				
		м								
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,5057	58881,69	25695,31	29776	12994	26224	194	98
		км трубопровода								
				33075	6813,45	16726	3446	130	26,38	13
3	8-4-1377	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	74	1634		120916				
		шт								
4	8-4-3048	Переход 159мм	10	4449		44490				
		шт								

Раздел 5 Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

9	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	114,5	23,36	22,08	2675	2528	760	0,00888	1
		м3 грунта								
				1,28	5,56	147	637	97	0,0193	2
0	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2,5	25,7	24,29	64	61	18	0,00977	–
		м3 грунта								

			1,41	6,11	4	15	97	0,02123	–
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	2,25	25,7	24,29	58	55	16	0,00977	–
				1,41	6,11	3	14	97	0,02123	–
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	94,8	3,35	3,35	318	318	107	–	–
				–	1,16	–	110	97	0,0038	–
3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	94,8	1,48	1,48	140	140	47	–	–
				–	0,51	–	48	97	0,00168	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	94,8	21,55	4,52	2043	428	1566	0,108	10
				17,03	–	1614	–	97	–	–
5	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	25,5	9,24	9,24	236	236	75	–	–
				–	3	–	77	97	0,0115	–
6	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	23,75	1,41	1,41	33	33	7	–	–
				–	0,3	–	7	97	0,00099	–
7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	46,55	1400		65170				
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	8,643	24634,4	1879,87	212915	16248	22179	8,86	77

			1435,5	538,43	12407	4654	130	2,061	18
0 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4,75	4174		19827				
	м3								
1 30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	21,85	4452		97276				
	м3								
5 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,3572	60300		21539				
	т								

Всего прямые затраты	**2487864**	**128582**	**405**
	62969	**38190**	**136**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2296309		
Накладные расходы, тенге	117134		
- заработная плата, тенге	17570		
- трудоемкость, чел-ч	59		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156300		
Всего	**2761298**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	68480		
- сметная заработная плата, тенге	9656		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	58576		
- сметная заработная плата, тенге	26945		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	164		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28298		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11319		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2927971**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8013847**		
- материалы, тенге	6284998		
- сметная заработная плата, тенге	533570		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	819
Налог (2 %)	160277
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8174124**
НДС (12 %)	980895
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9155019**
Скидка конкурса 17%	1 556 353
Всего с учетом скидки	**7 598 666**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

чик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
адчик: ТОО "Асатай"
ический надзор: ТОО "УКС"
енование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области
ор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №2-2
приемки выполненных работ за май 2018
(локальная смета 2-5-1)

Строительство водонапорной башни 50м3

влен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Утепление башни								
0	2-1-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м до 50 кг *т*	0,418	123500		51623				
4	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм *т*	1,27	77365		98254				
		Раздел 6 Оттяжки								
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000; *т*	0,15423	147100		22687				

Всего прямые затраты	**172564**
В том числе стоимость: материалов, тенге	172564
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10354
Всего	**182918**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4536
- сметная заработная плата, тенге	640
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3880
- сметная заработная плата, тенге	1785
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1875
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	750
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**193959**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**530866**
- материалы, тенге	472308
- сметная заработная плата, тенге	13822
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Налог (2 %)	10617
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**541483**
НДС (12 %)	64978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**606461**
Скидка конкурса 17%	103 098
Всего с учетом скидки	**503 363**

Заказчик: **Тех.надзор:** **Подрядчик:**

ДЛЯ ФОРМ №2

«АСАТАЙ»

чик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

дчик: ТОО "Асатай"

ческий надзор: ТОО "УКС"

енование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

ор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №2-3
приемки выполненных работ за май 2018
(локальная смета 2-6-1)

Резервуары для воды 200м3 (2 шт)

влен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Резервуары									
1 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,1904	41200		7844				
3 30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 *м3*	2,58	16800		43344				
5 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,218	133700		29147				
7 2-1-227	Лазы круглые для резервуаров *т*	0,712	247800		176434				
I 99-2-1(пл)	Материал изоляционный "Пенетрон"	548	479		262492				

		кг				
57	8-1-82					
	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм	0,3417	106600	36425		
		т				
	Всего прямые затраты			**555686**	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге			– 555686	–	–
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			33341		
	Всего			**589027**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			14608		
	- сметная заработная плата, тенге			2060		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			12		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			12495		
	- сметная заработная плата, тенге			5748		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			35		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6036		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2415		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**624581**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**1709478**		
	- материалы, тенге			1520913		
	- сметная заработная плата, тенге			44501		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			47		
	Налог (2 %)			34190		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1743668**		
	НДС (12 %)			209240		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1952908**		

Скидка конкурса 17% 331 994

Всего с учетом скидки **1 620 914**

Заказчик: **Тех.надзор:** **Подрядчик:**

чик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"
дчик: ТОО "Асатай"
ческий надзор: ТОО "УКС"
енование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области
ор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №2-4
приемки выполненных работ за май 2018
(локальная смета 2-7-1)

Бурение скважин (2шт)

ален в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Крепление скважин									
8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм *м*	40	7430		297200				
8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм *м*	331	3000		993000				
Раздел 3 Оборудование скважин									

9	8-6-218					
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	46	1117	51382	
	Всего прямые затраты				**1341582**	– –
	В том числе стоимость: материалов, тенге				– 1341582	– –
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80495	
	Всего				**1422077**	
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				35268	
	- сметная заработная плата, тенге				4973	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				30167	
	- сметная заработная плата, тенге				13877	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				84	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14573	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5829	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1507914**	
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**4127161**	
	- материалы, тенге				3671910	
	- сметная заработная плата, тенге				107433	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				112	
	Налог (2 %)				82543	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4209704**	
	НДС (12 %)				505164	

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4714868**
Скидка конкурса 17%	801 528
Всего с учетом скидки	**3 913 340**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

чик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
дчик: ТОО "Асатай"
ческий надзор: ТОО "УКС"
енование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области
ор подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №2-5
приемки выполненных работ за май 2018
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

злен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Дизель-генератор									
80-1-41(пл)	Дизель-генератор Kirop KDE45SS3 *комплект*	1	735947		735947				
Раздел 3 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ									
16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км*	0,4532	64306		29143				
Раздел 6 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация									
8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм *м*	5	232		1160				

78	8-6-46	Стоимость металлорукава(прим.) *м*	30	326	9780
39	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	2,755	12200	33611
41	16-1-488	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1734	240348	41676
42	16-1-485	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1632	108150	17650
43	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0816	78855	6435
44	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,2397	21720	5206
45	16-3-97	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 27х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0969	425300	41212
46	16-3-96	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0459	321000	14734

Раздел 7 Наружное освещение

1	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	6,4	4174	26714
3	99-5-45(пл)	Светильник Ссу-м-80 *шт*	16	16963	271408
9	8-6-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 40х3 мм *м*	2,5	278	695
	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1479	90197	13340

2	16-1-323	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,09792	11985	1174
3	16-7-1192	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	км	0,4841	99668	48249
4	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10	шт	16	406	6496
5	99-6-1(пл)	Лента СОТ37	м	32	120	3840
6	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт	48	454	21792
7	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130	шт	7	776	5432
8	99-15-8(пл)	Скрепа СОТ36	шт	32	27	864
9	1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	шт	14	324	4536
0	99-4-7(пл)	Предохранитель SV29.2522	шт	16	786	12576
1	99-3-5(пл)	Плавкие вставки SVV10.25	шт	16	102	1632

	Всего прямые затраты	**1355302**	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	–	–	–
	оборудования, тенге	619355		
		735947		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37161		
	Всего	**1392463**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)	16282		
	- сметная заработная плата, тенге	2296		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13927
- сметная заработная плата, тенге	6406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6728
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2691
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1432091**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3919633**
- материалы, тенге	1695175
- оборудование, тенге	2014287
- сметная заработная плата, тенге	49597
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Налог (2 %)	78393
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3998026**
НДС (12 %)	479763
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4477789**
Скидка конкурса 17%	761 224
Всего с учетом скидки	**3 716 565**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик: