Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Форма №КС-3

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства, адрес: **: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области**

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	14.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области	**122 785 586,00**	46 288 738,39							5 554 648,61	51 843 387,00
его:	**122 785 586,00**	**46 288 738,39**							**5 554 648,61**	**51 843 387,00**

ого к оплате: 51 843 387 (Пятьдесят один миллион восемьсот сорок три тысячи триста восемьдесят семь) тенге 00 тиын

казчик: ГУ «Саркандский районный отдел лищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции»

оводитель:

нбаев Ж.К.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

Форма №КС-3

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства, адрес: **: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области**

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	14.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области	**122 785 586,00**	46 288 738,39							5 554 648,61	51 843 387,00
его:	**122 785 586,00**	**46 288 738,39**							**5 554 648,61**	**51 843 387,00**

ого к оплате: 51 843 387 (Пятьдесят один миллион восемьсот сорок три тысячи триста восемьдесят семь) тенге 00 тиын

казчик: ГУ «Саркандский районный отдел лищно-коммунального хозяиства и жилищной пекции»

оводитель:
нбаев Ж.К.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

)1" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

ик: ТОО "Асатай"

:кий надзор: ТОО "УКС"

вание объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №3-1
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети водоснабжения

н в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть									
:1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	275	30,62	28,79	8421	7917	2601	0,01265	3
	м3 грунта		1,83	7,92	503	2178	97	0,0275	8
:1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	160	30,62	28,79	4899	4606	1513	0,01265	2
	м3 грунта		1,83	7,92	293	1267	97	0,0275	4
:1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6341	35,29	33,19	223774	210458	69073	0,0146	93

	м3 грунта		2,1	9,13	13316	57893	97	0,0317	201
Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24736	27,84	26,18	688650	647588	212586	0,0115	284
	м3 грунта		1,66	7,2	41062	178099	97	0,025	618
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	974	262,72	–	255889	–	289155	1,848	1800
	м3 грунта		262,72	–	255889	–	113	–	–
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1236	1813,2	152,52	2241115	188515	338761	1,02	1261
	м3 основания		153,68	57,15	189948	70637	130	0,279	345
Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5440	27,84	26,18	151450	142419	46752	0,0115	63
	м3 грунта		1,66	7,2	9030	39168	97	0,025	136
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5440	21,55	4,52	117232	24589	89864	0,108	588
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	92643	–	97	–	–
Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	19386	3,35	3,35	64943	64943	21813	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	22488	97	0,0038	74
Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	19386	1,48	1,48	28691	28691	9590	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	9887	97	0,00168	33
Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6342	3,82	3,82	24226	24226	8120	–	–
	м3 грунта								

Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		–	1,32	–	8371	97	0,00433	27
	м3 грунта	6342	1,57	1,57	9957	9957	3322	–	–
Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т		–	0,54	–	3425	97	0,00178	11
	м3 уплотненного грунта	25936	18,22	18,22	472554	472554	159250	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	6,33	–	164175	97	0,02069	537
	м3 грунта	82	134,1	–	10996	–	12425	0,972	80
Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		134,1	–	10996	–	113	–	–
	м3 грунта	1236	6,01	6,01	7428	7428	2494	–	–
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		–	2,08	–	2571	97	0,00681	8
	км трубопровода	8	58881,69	25695,31	471054	205562	414840	194	1552
-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;		33075	6813,45	264600	54508	130	26,38	211
	м	28,112	1142		32104				
22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
	шт	125	300,56	225,63	37570	28204	20883	0,414	52
			69,53	58,98	8691	7373	130	0,226	28

аздел 5 Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3 грунта	1576	23,36	22,08	36815	34798	10457	0,00888	14
			1,28	5,56	2017	8763	97	0,0193	30

Е1-12-8									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	34	25,7	24,29	874	826	248	0,00977	–
	м3 грунта		1,41	6,11	48	208	97	0,02123	1
Е1-12-8									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	30	25,7	24,29	771	729	218	0,00977	–
	м3 грунта		1,41	6,11	42	183	97	0,02123	1
Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1440	3,35	3,35	4824	4824	1620	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1670	97	0,0038	5
Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1440	1,48	1,48	2131	2131	712	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	734	97	0,00168	2
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1440	21,55	4,52	31032	6509	23787	0,108	156
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	24523	–	97	–	–
Е1-24-2									
	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	371	9,24	9,24	3428	3428	1080	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1113	97	0,0115	4
Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	360	1,41	1,41	508	508	105	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	108	97	0,00099	–
Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	89	24634,4	1879,87	2192462	167308	228384	8,86	789

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	127760	47920	130	2,061	183
:22-37-3	Установка гидрантов пожарных	50	18075,87	36,99	903794	1850	19598	1,82	91
	шт								
			288	13,5	14400	675	130	0,07	4
-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,76	41200		31312				
	100шт								
	Всего прямые затраты				**8058904**	**2290568**			**6828**
					1055761	**683414**			**2471**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4712572				
	Накладные расходы, тенге				1989251				
	- заработная плата, тенге				298388				
	- трудоемкость, чел-ч				995				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				602889				
	Всего				**10651044**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				264146				
	- сметная заработная плата, тенге				37245				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				211				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				225944				
	- сметная заработная плата, тенге				103934				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				633				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				109152				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43661				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11293947**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**30911533**				
	- материалы, тенге				12898310				
	- сметная заработная плата, тенге				6381466				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11138				
	Налог (2 %)				618231				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**31529764**				

НДС (12 %)	3783572
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35313336**
Скидка конкурса 17%	6 003 267
Всего с учетом скидки	**29 310 069**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

к: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"
ник: ТОО "Асатай"
ский надзор: ТОО "УКС"
вание объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области
подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №3-2
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

ен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	98	39,76	37,82	3896	3706	1223	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	183	1078	97	0,0376	4
Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,2	27,84	26,18	674	634	208	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	40	174	97	0,025	1
Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,67	488,7	–	1794	–	2027	3,168	12
	м3 грунта		488,7	–	1794	–	113	–	–
Раздел 2 Фундаменты									

4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0684	65000	4446
	т			
4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,11951	68200	8151
	т			
4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0897	67700	6073
	т			
2.1 Фундаменты ФМ-1,ФМ-2 и приямок				
4-1-90				
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200	363
	т			
2.2 Фундаменты под крыльца				
4-1-90				
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00262	41200	108
	т			
Раздел 3 Бетонные работы				
3.0 Подраздел без наименования				
4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00942	69000	650
	т			
4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03296	69000	2274
	т			
Раздел 5 Перекрытие				
5.1 Монорельс				
I-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-18	0,1323	74800	9896
	т			
I-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,03064	60300	1848

	т			
Раздел 7 Кровля				
1-3-25	Вата минеральная	4,4	2530	11132
	м3			
Раздел 9 Проемы				
6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,26	5618	40787
	м2			
1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-5,66	2800	-15848
	м2			
1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	5,66	4963	28091
	м2			
6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	7579
	м2			
6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	12495
	м2			
6-4-2	Блоки дверные металлические	3,78	12300	46494
	м2			
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	4140
	комплект			
1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920
	комплект			
Раздел 11 Отделка				
11.0 Внутренняя отделка				
11.1 Наружная отделка				
1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,87	2890	2514

м3

Всего прямые затраты	**181477**	**4340**	**13**
	2017	**1252**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	175120		
Накладные расходы, тенге	3458		
- заработная плата, тенге	519		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11096		
Всего	**196031**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4862		
- сметная заработная плата, тенге	686		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4158		
- сметная заработная плата, тенге	1913		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2009		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	804		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**207864**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**568924**		
- материалы, тенге	479303		
- сметная заработная плата, тенге	25180		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Налог (2 %)	11378		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**580302**		
НДС (12 %)	69636		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**649938**		

Скидка конкурса 17%	110 489
Всего с учетом скидки	**539 449**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

01" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

к: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"

ник: ТОО "Асатай"

ский надзор: ТОО "УКС"

вание объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области

подряда: №24 от 14.04.2018г.

Акт №3-5
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-7-1)

Бурение скважин (2шт)

н в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Буровые работы									
4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; / *м*	16	28396,09	23412,19	454337	374595	126056	25,995	416
			4647,38	2928,14	74358	46850	104	10,42125	167
4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; / *м*	24	2291,6	1902,72	54998	45665	18875	2,1045	51
			357,75	398,44	8586	9563	104	1,6776	40

Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	192	1839,5	1522,17	353184	292257	120796	1,6836	323
				286,2	318,75	54950	61200	104	1,34208	258
Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	128	22784,16	18729,74	2916372	2397407	806761	20,796	2662
				3717,9	2342,51	475891	299841	104	8,337	1067
Е4-10-7	Разбуривание цементой пробки т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	4	7539,7	6207,96	30159	24832	8870	6,876	28
				1212,3	919,91	4849	3680	104	3,50532	14

Раздел 2 Крепление скважин

4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	40	1359,38	1068,94	54375	42758	17737	1,656	66
				288,9	137,48	11556	5499	104	0,5016	20
4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51:	м	361	1133,07	890,78	409038	321572	133402	1,38	498
				240,75	114,57	86911	41360	104	0,418	151

Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	141384,91	110109,91	282770	220220	104122	177	354
	шт		31275	18783,54	62550	37567	104	67,58	135
Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	30	578,12	480,92	17344	14428	4907	0,55	17
	м		97,2	60,06	2916	1802	104	0,216	6
Е4-60-1	Деглинизация скважины	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
	сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	10	90284,54	79012,04	902845	790120	258507	57,3	573
	сутки		11272,5	13583,94	112725	135839	104	48,14	481
	Всего прямые затраты				**5836560**	**4839902**			**5217**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**940382** 56279	**697537**			**2532**
	Накладные расходы, тенге				1703436				
	- заработная плата, тенге				255515				
	- трудоемкость, чел-ч				852				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				452400				
	Всего				**7992396**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				198211				
	- сметная заработная плата, тенге				27948				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				159				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				169546				
	- сметная заработная плата, тенге				77991				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	475
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	81906
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32762
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8474821**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**23195585**
- материалы, тенге	154036
- сметная заработная плата, тенге	5786130
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9235
Налог (2 %)	463912
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23659497**
НДС (12 %)	2839140
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26498637**
Скидка конкурса 17%	4 504 768
Всего с учетом скидки	**21 993 869**

Заказчик:

Тех.надзор:

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

«АСАТАЙ»