Счет-фактура № 00000000028 от 30 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ839260601154230004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 01.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ349260601144663000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство инженерно коммуникационных инфраструктур (электроснабжение) в селе Кигач Курмангазинского района"	работа	1	40 711 588,43	40 711 588,43	12%	4 885 390,61	45 596 979,04		
Всего по счету:					**40 711 588,43**		**4 885 390,61**	**45 596 979,04**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая**	**070840003590**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73**	**080740017816**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №20 от 01.09.2018г.	

Номер документа	Дата составления
28	**30.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство инженерно коммуникационных инфраструктур (электроснабжение) в селе Кигач Курмангазинского района"	сентябрь		работа	1	45 596 979,04	45 596 979,04
				Итого	1,000	x	45 596 979,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
Подрядчик : ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ'

Форма 2

Наименование стройки: "Строительство инженерно коммуникационных инфраструктур (электроснабжение) в селе Кигач Курмангазинского района

Акт

выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КТПНГ					
1	**Ц13-080103-3501 13-080103-3501 РСНБ РК 2015**	**Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**15386,46**	**15386**
		Итого оплата труда:				**10387,52**	**10388**
		Итого эксплуатация машин:				**7703,02**	**7703**
		Итого материалов:				**126,00**	**126**
		Накладные расходы	%	--		5278,82	5279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,22	1653
		Сметная стоимость:				**22318,50**	**22319**
2	**Ц13-080101-0103 13-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45627,61**	**45628**
		Итого оплата труда:				**32012,87**	**32013**
		Итого эксплуатация машин:				**20119,44**	**20119**
		Итого материалов:				**946,49**	**946**
		Накладные расходы	%	--		16193,33	16193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4945,68	4946
		Сметная стоимость:				**66766,62**	**66767**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**51-080102-0421 51-080102-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа**	**шт.**	**1,0000**		**1304126,00**	**1304126**
		Накладные расходы	%	--		54773,29	54773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108711,94	108712
		Сметная стоимость:				**1467611,24**	**1467611**
4	**51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**1678711,00**	**1678711**
		Накладные расходы	%	--		70505,86	70506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139937,35	139937
		Сметная стоимость:				**1889154,21**	**1889154**
5	**Ц13-080101-0106 13-080101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 2500 КВХА. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**130286,00**	**130286**
		Накладные расходы	%	--		63576,44	63576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15509,00	15509
		Сметная стоимость:				**209371,44**	**209371**
6	**Ц13-080101-0110 13-080101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 2500-6300 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**567847,61**	**567848**
		Итого оплата труда:				**402857,50**	**402858**
		Итого эксплуатация машин:				**195260,85**	**195261**
		Итого материалов:				**38965,56**	**38966**
		Накладные расходы	%	--		203508,11	203508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61696,52	61697
		Сметная стоимость:				**833391,00**	**833391**
7	**51-080101-0608 51-080101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный, охлаждение масляное, с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93**	**шт.**	**0,0000**		**7083988,00**	**0**
		Накладные расходы	%	--		300361,00	300361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590747,92	590748

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7975097,00**	**0**
8	**Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2589,68**	**5179**
		Итого оплата труда:				**2055,54**	**4111**
		Итого эксплуатация машин:				**445,38**	**891**
		Итого материалов:				**254,94**	**510**
		Накладные расходы	%	--		1025,49	2051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,21	578
		Сметная стоимость:				**3904,37**	**7809**
9	**Ц13-080103-0601 13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**4862,48**	**9725**
		Итого оплата труда:				**3825,94**	**7652**
		Итого эксплуатация машин:				**128,67**	**257**
		Итого материалов:				**939,65**	**1879**
		Накладные расходы	%	--		1909,85	3820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,55	1081
		Сметная стоимость:				**7297,45**	**14595**
10	**51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2,0000**		**48210,00**	**96420**
		Накладные расходы	%	--		2024,82	4050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4018,79	8038
		Сметная стоимость:				**54253,61**	**108507**
11	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8800**		**9934,80**	**18677**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**2261**
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**2274**
		Итого материалов:				**8044,11**	**15123**
		Накладные расходы	%	--		1053,96	1981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		879,10	1653
		Сметная стоимость:				**11867,86**	**22312**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня**	**м3**	**1,8800**		**25556,72**	**48047**
		Итого оплата труда:				**10952,87**	**20591**
		Итого эксплуатация машин:				**2501,58**	**4703**
		Итого материалов:				**13377,56**	**25150**
		Накладные расходы	%	--		7259,17	13647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,27	4936
		Сметная стоимость:				**35441,16**	**66629**
13	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**3031,99**	**6064**
		Итого оплата труда:				**1309,37**	**2619**
		Итого эксплуатация машин:				**1243,30**	**2487**
		Итого материалов:				**964,34**	**1929**
		Накладные расходы	%	--		974,62	1949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,53	641
		Сметная стоимость:				**4327,14**	**8654**
14	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,5200**		**30962,76**	**35669**
		Накладные расходы	%	--		1300,44	1977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2581,06	3923
		Сметная стоимость:				**34844,25**	**40156**
15	**Е11-130301-0111 11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-55**	**м2**	**5,7600**		**552,02**	**3180**
		Итого оплата труда:				**31,74**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**6**
		Итого материалов:				**147,34**	**849**
		Накладные расходы	%	--		25,48	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,43	95
		Сметная стоимость:				**221,86**	**3691**
16	**Е11-130301-0905 11-130301-0905 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ЭП-733**	**м2**	**5,7600**		**199,00**	**1146**
		Итого оплата труда:				**16,23**	**93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**5**
		Итого материалов:				**187,31**	**1079**
		Накладные расходы	%	--		17,74	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,75	102
		Сметная стоимость:				**239,69**	**1381**
17	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка**	**м оград**	**25,0600**		**5006,76**	**125469**
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**51907**
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**16111**
		Итого материалов:				**2530,28**	**63409**
		Накладные расходы	%	--		1550,60	38858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,59	13146
		Сметная стоимость:				**7081,94**	**177474**
18	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**9156,65**	**9157**
		Итого оплата труда:				**7671,48**	**7671**
		Итого эксплуатация машин:				**78,67**	**79**
		Итого материалов:				**1435,14**	**1435**
		Накладные расходы	%	--		5348,66	5349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,42	1160
		Сметная стоимость:				**15665,73**	**15666**
19	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,38**	**857**
		Накладные расходы	%	--		17,99	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	71
		Сметная стоимость:				**482,08**	**964**
20	**С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**32,5000**		**1575,89**	**51216**
		Накладные расходы	%	--		66,19	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,37	4269
		Сметная стоимость:				**1773,44**	**57637**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-050308-1201 21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**46,0000**		**1654,44**	**76104**
		Накладные расходы	%	--		69,49	3196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,91	6344
		Сметная стоимость:				**1861,84**	**85645**
22	**С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5850**		**27514,60**	**16096**
		Накладные расходы	%	--		1155,61	676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2293,62	1342
		Сметная стоимость:				**30963,83**	**18114**
23	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2999**		**190413,29**	**57106**
		Накладные расходы	%	--		7997,36	2398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15872,85	4760
		Сметная стоимость:				**214283,50**	**64264**
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,8000**		**63,20**	**999**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**490**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**17**
		Итого материалов:				**31,31**	**495**
		Накладные расходы	%	--		20,17	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	105
		Сметная стоимость:				**90,04**	**1423**
25	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,8000**		**55,21**	**872**
		Итого оплата труда:				**19,17**	**303**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**13**
		Итого материалов:				**35,39**	**559**
		Накладные расходы	%	--		13,14	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**73,82**	**1166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7383226,00**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**10163240,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**129328,79**
	Сметная прибыль -		Тенге				**256686,86**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**11441700,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**774052,00**
	Материалы -		Тенге				**42607,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**560405,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**282843,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251367,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43060,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85463,95**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1141446,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**587306,85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**459939,37**
	Материалы -		Тенге				**110026,84**
	Всего заработная плата -		Тенге				**86119,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**248441,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**72994,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**51513,39**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21481,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42634,70**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**565342,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86119,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13128042,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**564,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**646525,00**
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ					
26	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**19,0000**		**6320,06**	**120081**
		Итого оплата труда:				**3668,46**	**69701**
		Итого эксплуатация машин:				**3115,88**	**59202**
		Итого материалов:				**576,84**	**10960**
		Накладные расходы	%	--		2623,95	49855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,52	13595
		Сметная стоимость:				**9659,53**	**183531**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4,0000**		**12953,71**	**51815**
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**30159**
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**28970**
		Итого материалов:				**576,84**	**2307**
		Накладные расходы	%	--		5391,45	21566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	5870
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**79251**
28	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**4,0000**		**19997,48**	**79990**
		Итого оплата труда:				**11598,20**	**46393**
		Итого эксплуатация машин:				**11693,16**	**46773**
		Итого материалов:				**576,84**	**2307**
		Накладные расходы	%	--		8296,54	33186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2263,52	9054
		Сметная стоимость:				**30557,55**	**122230**
29	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**27,0000**		**39778,63**	**1074023**
		Накладные расходы	%	--		5267,46	21070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10454,66	41819
		Сметная стоимость:				**141137,91**	**564552**
30	**С121-040405-0106 21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**0,0000**		**125415,79**	**0**
		Накладные расходы	%	--		1670,70	61816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3315,95	122690
		Сметная стоимость:				**44765,28**	**0**
31	**Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,4000**		**7661,91**	**3065**
		Итого оплата труда:				**4734,64**	**1894**
		Итого эксплуатация машин:				**4222,41**	**1689**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3365,77	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,21	353
		Сметная стоимость:				**11909,89**	**4764**
32	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	**м3**	**0,4000**		**43672,41**	**17469**
		Накладные расходы	%	--		1834,24	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3640,53	1456
		Сметная стоимость:				**49147,18**	**19659**
33	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах**	**т конструкций**	**1,0010**		**28923,27**	**28952**
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**23774**
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**6097**
		Итого материалов:				**821,23**	**822**
		Накладные расходы	%	--		16286,31	16303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3616,77	3620
		Сметная стоимость:				**48826,34**	**48875**
34	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (ТРАВЕРСЫ)**	**т**	**1,0010**		**329982,33**	**330312**
		Накладные расходы	%	--		13859,26	13873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27507,33	27535
		Сметная стоимость:				**371348,91**	**371720**
35	**С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**146,0000**		**1505,68**	**219829**
		Накладные расходы	%	--		63,24	9233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	18325
		Сметная стоимость:				**1694,43**	**247387**
36	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**48,0000**		**2006,40**	**96307**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		84,27	4045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	8028
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**108380**
37	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**146,0000**		**43,44**	**6342**
		Накладные расходы	%	--		1,82	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	529
		Сметная стоимость:				**48,89**	**7137**
38	**С124-040109-0404 24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**12,0000**		**47,66**	**572**
		Накладные расходы	%	--		2,00	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,97	48
		Сметная стоимость:				**53,63**	**644**
39	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода. Монтаж**	**т**	**0,0029**		**215458,90**	**629**
		Итого оплата труда:				**52971,86**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**12713,08**	**37**
		Итого материалов:				**153622,46**	**446**
		Накладные расходы	%	--		32673,45	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19850,59	58
		Сметная стоимость:				**267982,94**	**777**
40	**С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**2,9200**		**228,12**	**666**
		Накладные расходы	%	--		9,58	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	56
		Сметная стоимость:				**256,72**	**750**
41	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**37,0000**		**397,96**	**14725**
		Накладные расходы	%	--		16,71	618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	1227
		Сметная стоимость:				**447,85**	**16570**
42	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**137,0000**		**281,73**	**38597**
		Накладные расходы	%	--		11,83	1621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	3217
		Сметная стоимость:				**317,05**	**43436**
43	**С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**729,36**	**8752**
		Накладные расходы	%	--		30,63	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	730
		Сметная стоимость:				**820,79**	**9850**
44	**С124-040204-0201 24-040204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,0000**		**1213,40**	**25481**
		Накладные расходы	%	--		50,96	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,15	2124
		Сметная стоимость:				**1365,51**	**28676**
45	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**444,12**	**3553**
		Накладные расходы	%	--		18,65	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	296
		Сметная стоимость:				**499,79**	**3998**
46	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,0000**		**861,50**	**18092**
		Накладные расходы	%	--		36,18	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,81	1508
		Сметная стоимость:				**969,50**	**20359**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**17259,50**	**17259**
		Итого оплата труда:				**7814,83**	**7815**
		Итого эксплуатация машин:				**13413,47**	**13413**
		Итого материалов:				**67,31**	**67**
		Накладные расходы	%	--		4210,12	4210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1717,57	1718
		Сметная стоимость:				**23187,19**	**23187**
48	**С123-061703-0103 23-061703-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта КН**	**шт.**	**1,0000**		**2066,52**	**2067**
		Накладные расходы	%	--		86,79	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,27	172
		Сметная стоимость:				**2325,58**	**2326**
49	**Ц13-080103-1501 13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3,0000**		**3740,84**	**11223**
		Итого оплата труда:				**3077,34**	**9232**
		Итого эксплуатация машин:				**645,43**	**1936**
		Итого материалов:				**261,37**	**784**
		Накладные расходы	%	--		1529,53	4589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,63	1265
		Сметная стоимость:				**5692,00**	**17076**
50	**51-080401-1302 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**6055,00**	**18165**
		Накладные расходы	%	--		254,31	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,74	1514
		Сметная стоимость:				**6814,05**	**20442**
51	**С124-040206-0602 24-040206-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**595,72**	**1787**
		Накладные расходы	%	--		25,02	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,66	149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**670,40**	**2011**
52	**С123-061702-0802 23-061702-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0200**		**5738,51**	**115**
		Накладные расходы	%	--		241,02	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,36	10
		Сметная стоимость:				**6457,89**	**129**
53	**Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**1,0000**		**415,90**	**416**
		Итого оплата труда:				**360,56**	**361**
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	**3**
		Итого материалов:				**52,86**	**53**
		Накладные расходы	%	--		178,27	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	48
		Сметная стоимость:				**641,70**	**642**
54	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**530,75**	**2123**
		Накладные расходы	%	--		22,29	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,24	177
		Сметная стоимость:				**597,28**	**2389**
55	**С124-040201-0102 24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**410,32**	**1641**
		Накладные расходы	%	--		17,23	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	137
		Сметная стоимость:				**461,76**	**1847**
56	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,2757**		**99318,20**	**126697**
		Итого оплата труда:				**63150,69**	**80561**
		Итого эксплуатация машин:				**52400,03**	**66847**
		Итого материалов:				**2623,29**	**3347**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		44771,83	57115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11527,20	14705
		Сметная стоимость:				**155617,23**	**198521**
57	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,7500**		**846983,73**	**635238**
		Накладные расходы	%	--		35573,32	26680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70604,56	52953
		Сметная стоимость:				**953161,61**	**714871**
58	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**105,0000**		**359,53**	**37751**
		Итого оплата труда:				**150,75**	**15828**
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**1407**
		Итого материалов:				**198,48**	**20840**
		Накладные расходы	%	--		82,33	8645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	3712
		Сметная стоимость:				**477,21**	**50107**
59	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5,6000**		**96,63**	**541**
		Итого оплата труда:				**40,48**	**227**
		Итого эксплуатация машин:				**87,83**	**492**
		Накладные расходы	%	--		28,99	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,05	56
		Сметная стоимость:				**135,67**	**760**
60	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,2000**		**1520,22**	**304**
		Итого оплата труда:				**1266,85**	**253**
		Накладные расходы	%	--		833,36	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,02	34
		Сметная стоимость:				**2268,23**	**454**
61	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2000**		**726,90**	**872**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**726,90**	**872**
		Накладные расходы	%	--		478,17	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	116
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**1562**
62	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9800**		**14,09**	**56**
		Итого оплата труда:				**4,81**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	**56**
		Накладные расходы	%	--		3,56	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	6
		Сметная стоимость:				**19,06**	**76**
63	**Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,6200**		**28,41**	**18**
		Итого оплата труда:				**9,58**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**28,41**	**18**
		Накладные расходы	%	--		7,09	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	2
		Сметная стоимость:				**38,34**	**24**
64	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**10,0000**		**349,47**	**3495**
		Итого оплата труда:				**167,05**	**1670**
		Итого эксплуатация машин:				**292,79**	**2928**
		Накладные расходы	%	--		89,18	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,09	351
		Сметная стоимость:				**473,74**	**4737**
65	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**10,0000**		**305,46**	**3055**
		Итого оплата труда:				**150,46**	**1505**
		Итого эксплуатация машин:				**248,78**	**2488**
		Накладные расходы	%	--		79,93	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,83	308
		Сметная стоимость:				**416,23**	**4162**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0400**		**44197,84**	**1768**
		Накладные расходы	%	--		1856,31	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3684,33	147
		Сметная стоимость:				**49738,48**	**1990**
67	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,6000**		**8412,11**	**5047**
		Накладные расходы	%	--		353,31	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,23	421
		Сметная стоимость:				**9466,65**	**5680**
68	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**38,0000**		**284,13**	**10797**
		Итого оплата труда:				**166,18**	**6315**
		Итого эксплуатация машин:				**144,13**	**5477**
		Итого материалов:				**25,35**	**963**
		Накладные расходы	%	--		85,99	3268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,51	1121
		Сметная стоимость:				**398,34**	**15137**
69	**С123-060109-1009 23-060109-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0380**		**4324772,98**	**164341**
		Накладные расходы	%	--		181640,47	6902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360513,08	13700
		Сметная стоимость:				**4866926,52**	**184943**
70	**С123-070503-0211 23-070503-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**2,0000**		**4344,14**	**8688**
		Накладные расходы	%	--		182,45	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,13	724
		Сметная стоимость:				**4888,72**	**9781**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4092165**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**18165**
	Накладные расходы -		Тенге				**770**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1514**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**20450**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**84571**
	Материалы -		Тенге				**23153**
	Всего заработная плата -		Тенге				**42879**
		Накладные расходы -	Тенге				**22675**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18352**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4323**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8580**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**115825**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42879**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3960377**
	Материалы -		Тенге				**18921**
	Всего заработная плата -		Тенге				**230085**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3576986**
		Накладные расходы -	Тенге				**314223**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**141927**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**172297**
		Сметная прибыль -	Тенге				**341968**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4616568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230085**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**28952**
	Материалы -		Тенге				**822**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23774**
		Накладные расходы -	Тенге				**16303**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14479**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1824**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3620**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**48875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23774**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4803700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296788**
		РАЗДЕЛ 3.ВЛ-0,4кВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**71,0000**		**6320,06**	**448724**
		Итого оплата труда:				**3668,46**	**260461**
		Итого эксплуатация машин:				**3115,88**	**221227**
		Итого материалов:				**576,84**	**40955**
		Накладные расходы	%	--		2623,95	186300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,52	50802
		Сметная стоимость:				**9659,53**	**685827**
72	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**21,0000**		**12953,71**	**272028**
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**158334**
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**152090**
		Итого материалов:				**576,84**	**12114**
		Накладные расходы	%	--		5391,45	113220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	30820
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**416068**
73	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**113,0000**		**31164,92**	**3521636**
		Накладные расходы	%	--		1308,93	147909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2597,91	293564
		Сметная стоимость:				**35071,75**	**3963108**
74	**С124-040207-1910 24-040207-1910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверсы стальные ТН-9 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**192,0000**		**2107,32**	**404605**
		Накладные расходы	%	--		88,51	16993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,67	33728
		Сметная стоимость:				**2371,49**	**455327**
75	**С124-040207-0712 24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут для крепления траверс Х10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**184,0000**		**333,54**	**61371**
		Накладные расходы	%	--		14,01	2578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,80	5116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**375,35**	**69065**
76	**С124-040207-2311 24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн У3**	**шт.**	**29,0000**		**343,77**	**9969**
		Накладные расходы	%	--		14,44	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,66	831
		Сметная стоимость:				**386,87**	**11219**
77	**Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**159,0000**		**415,90**	**66128**
		Итого оплата труда:				**360,56**	**57329**
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	**499**
		Итого материалов:				**52,86**	**8405**
		Накладные расходы	%	--		178,27	28345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	7558
		Сметная стоимость:				**641,70**	**102031**
78	**С124-040102-0123 24-040102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы НС 18А ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**332,0000**		**1473,88**	**489328**
		Накладные расходы	%	--		61,90	20552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,86	40790
		Сметная стоимость:				**1658,65**	**550670**
79	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**332,0000**		**39,27**	**13038**
		Накладные расходы	%	--		1,65	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	1087
		Сметная стоимость:				**44,19**	**14672**
80	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**127,0000**		**144,90**	**18402**
		Накладные расходы	%	--		6,09	773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	1534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**163,06**	**20709**
81	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**77,0000**		**410,16**	**31582**
		Накладные расходы	%	--		17,23	1326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	2633
		Сметная стоимость:				**461,58**	**35541**
82	**Ц13-080201-2401 13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**17410,82**	**208930**
		Итого оплата труда:				**9129,76**	**109557**
		Итого эксплуатация машин:				**11415,45**	**136985**
		Итого материалов:				**327,28**	**3927**
		Накладные расходы	%	--		4802,91	57635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1777,10	21325
		Сметная стоимость:				**23990,82**	**287890**
83	**С123-061703-1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**8071,65**	**96860**
		Накладные расходы	%	--		339,01	4068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,85	8074
		Сметная стоимость:				**9083,51**	**109002**
84	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,7833**		**99318,20**	**375754**
		Итого оплата труда:				**63150,69**	**238918**
		Итого эксплуатация машин:				**52400,03**	**198245**
		Итого материалов:				**2623,29**	**9925**
		Накладные расходы	%	--		44771,83	169385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11527,20	43611
		Сметная стоимость:				**155617,23**	**588747**
85	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**2,2246**		**846983,73**	**1884200**
		Накладные расходы	%	--		35573,32	79136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70604,56	157067
		Сметная стоимость:				**953161,61**	**2120403**
86	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**81,2000**		**96,63**	**7847**
		Итого оплата труда:				**40,48**	**3287**
		Итого эксплуатация машин:				**87,83**	**7132**
		Накладные расходы	%	--		28,99	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,05	816
		Сметная стоимость:				**135,67**	**11017**
87	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,4000**		**1520,22**	**3649**
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**3649**
		Накладные расходы	%	--		1000,03	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,62	484
		Сметная стоимость:				**2721,87**	**6533**
88	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,4000**		**726,90**	**12648**
		Итого оплата труда:				**726,90**	**12648**
		Накладные расходы	%	--		478,17	8320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	1677
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**22646**
89	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,5000**		**14,09**	**810**
		Итого оплата труда:				**4,81**	**277**
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	**810**
		Накладные расходы	%	--		3,56	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	81
		Сметная стоимость:				**19,06**	**1096**
90	**Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,7000**		**28,41**	**247**
		Итого оплата труда:				**9,58**	**83**
		Итого эксплуатация машин:				**28,41**	**247**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,09	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	25
		Сметная стоимость:				**38,34**	**334**
91	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**145,0000**		**349,47**	**50673**
		Итого оплата труда:				**167,05**	**24222**
		Итого эксплуатация машин:				**292,79**	**42455**
		Накладные расходы	%	--		89,18	12931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,09	5088
		Сметная стоимость:				**473,74**	**68692**
92	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**145,0000**		**305,46**	**44292**
		Итого оплата труда:				**150,46**	**21817**
		Итого эксплуатация машин:				**248,78**	**36074**
		Накладные расходы	%	--		79,93	11590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,83	4471
		Сметная стоимость:				**416,23**	**60353**
93	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,5800**		**44197,84**	**25635**
		Накладные расходы	%	--		1856,31	1077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3684,33	2137
		Сметная стоимость:				**49738,48**	**28848**
94	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**8,7000**		**8412,11**	**73185**
		Накладные расходы	%	--		353,31	3074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,23	6101
		Сметная стоимость:				**9466,65**	**82360**
95	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**279,0000**		**284,13**	**79271**
		Итого оплата труда:				**166,18**	**46365**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**144,13**	**40213**
		Итого материалов:				**25,35**	**7072**
		Накладные расходы	%	--		85,99	23992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,51	8232
		Сметная стоимость:				**398,34**	**111137**
96	**С123-060137-0734 23-060137-0734 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**2525205,34**	**50504**
		Накладные расходы	%	--		106058,62	2121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210501,12	4210
		Сметная стоимость:				**2841765,08**	**56835**
97	**С123-060137-0735 23-060137-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2590**		**3102206,56**	**803471**
		Накладные расходы	%	--		130292,68	33746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258599,94	66977
		Сметная стоимость:				**3491099,17**	**904195**
98	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0040**		**274710,77**	**1099**
		Итого оплата труда:				**246001,84**	**984**
		Итого эксплуатация машин:				**6260,42**	**25**
		Итого материалов:				**25004,85**	**100**
		Накладные расходы	%	--		170721,22	683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35634,56	143
		Сметная стоимость:				**481066,54**	**1924**
99	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,0000**		**654,10**	**2616**
		Накладные расходы	%	--		27,47	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,53	218
		Сметная стоимость:				**736,10**	**2944**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**416,0000**		**359,53**	**149564**
		Итого оплата труда:				**150,75**	**62710**
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**5576**
		Итого материалов:				**198,48**	**82566**
		Накладные расходы	%	--		82,33	34249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	14705
		Сметная стоимость:				**477,21**	**198518**
101	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**3416,68**	**34167**
		Итого оплата труда:				**872,55**	**8726**
		Итого эксплуатация машин:				**140,50**	**1405**
		Итого материалов:				**2445,65**	**24457**
		Накладные расходы	%	--		532,64	5326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,95	3159
		Сметная стоимость:				**4265,26**	**42653**
102	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**911,22**	**911**
		Итого оплата труда:				**869,16**	**869**
		Итого эксплуатация машин:				**58,68**	**59**
		Итого материалов:				**5,51**	**6**
		Накладные расходы	%	--		425,90	426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,97	107
		Сметная стоимость:				**1444,09**	**1444**
103	**С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17487,04**	**17487**
		Накладные расходы	%	--		608,46	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1207,64	1208
		Сметная стоимость:				**16303,14**	**16303**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Ц13-080201-3002 13-080201-3002 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом**	**оконцевание (3 муфты)**	**2,0000**		**13492,00**	**26984**
		Итого оплата труда:				**13225,52**	**26451**
		Итого материалов:				**266,48**	**533**
		Накладные расходы	%	--		6464,93	12930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1596,55	3193
		Сметная стоимость:				**21553,49**	**43107**
105	**С123-061703-1303 23-061703-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевыезаделка внутренней установки типа КВЭ из эпоксидного Компаунда сечением 95-150мм2**	**шт.**	**2,0000**		**12400,59**	**24801**
		Накладные расходы	%	--		520,82	1042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1033,71	2067
		Сметная стоимость:				**13955,13**	**27910**
Устройство УОК для анкерной опоры ВЛ-10кВ							
106	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0130**		**28923,27**	**376**
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**309**
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**79**
		Итого материалов:				**821,23**	**11**
		Накладные расходы	%	--		16286,31	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3616,77	47
		Сметная стоимость:				**48826,34**	**635**
107	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (ТРАВЕРСЫ)**	**т**	**0,0130**		**329982,33**	**4290**
		Накладные расходы	%	--		13859,26	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27507,33	358
		Сметная стоимость:				**371348,91**	**4828**
108	**С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1505,68**	**3011**
		Накладные расходы	%	--		63,24	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	251
		Сметная стоимость:				**1694,43**	**3389**
109	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**2,0000**		**2006,40**	**4013**
		Накладные расходы	%	--		84,27	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	335
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**4516**
110	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода. Монтаж**	**т**	**0,0000**		**215458,90**	**4**
		Итого оплата труда:				**52971,86**	**1**
		Итого эксплуатация машин:				**12713,08**	**0**
		Итого материалов:				**153622,46**	**3**
		Накладные расходы	%	--		32673,45	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19850,59	0
		Сметная стоимость:				**267982,94**	**5**
111	**С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**0,0200**		**228,12**	**5**
		Накладные расходы	%	--		9,58	0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	0
		Сметная стоимость:				**256,72**	**5**
112	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**281,73**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		11,83	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	141
		Сметная стоимость:				**317,05**	**1902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9325808**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**660925**
	Материалы -		Тенге				**127327**
	Всего заработная плата -		Тенге				**358047**
		Накладные расходы -	Тенге				**187765**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**153244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34180**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67839**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**915830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358047**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8661504**
	Материалы -		Тенге				**63094**
	Всего заработная плата -		Тенге				**678641**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7538702**
		Накладные расходы -	Тенге				**799555**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**418207**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**381348**
		Сметная прибыль -	Тенге				**756885**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10217943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**678641**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**376**
	Материалы -		Тенге				**11**
	Всего заработная плата -		Тенге				**309**
		Накладные расходы -	Тенге				**212**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**188**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11142468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1036999**
		РАЗДЕЛ 4.Замена существующей опоры ВЛ-10кВ					
113	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**9901,50**	**9902**
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**7540**
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**5794**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		Накладные расходы	%	--		5391,45	5391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	1468
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**15337**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**12953,71**	**12954**
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**7540**
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**7242**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		Накладные расходы	%	--		5391,45	5391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	1468
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**19813**
115	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**39778,63**	**79557**
		Накладные расходы	%	--		1670,70	3341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3315,95	6632
		Сметная стоимость:				**44765,28**	**89531**
116	**Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,0400**		**7661,91**	**306**
		Итого оплата труда:				**4734,64**	**189**
		Итого эксплуатация машин:				**4222,41**	**169**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%	--		3365,77	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,21	35
		Сметная стоимость:				**11909,89**	**476**
117	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	**м3**	**0,0400**		**43672,41**	**1747**
		Накладные расходы	%	--		1834,24	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3640,53	1456
		Сметная стоимость:				**49147,18**	**1967**
118	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0660**		**28923,27**	**1909**
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**1568**
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**821,23**	**54**
		Накладные расходы	%	--		16286,31	1075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3616,77	239
		Сметная стоимость:				**48826,34**	**3223**
119	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (ТРАВЕРСЫ)**	**т**	**0,0660**		**329982,33**	**21779**
		Накладные расходы	%	--		13859,26	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27507,33	1815
		Сметная стоимость:				**371348,91**	**24509**
120	**С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**7,0000**		**1505,68**	**10540**
		Накладные расходы	%	--		63,24	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	879
		Сметная стоимость:				**1694,43**	**11861**
121	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**3,0000**		**2006,40**	**6019**
		Накладные расходы	%	--		84,27	253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	502
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**6774**
122	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**7,0000**		**43,44**	**304**
		Накладные расходы	%	--		1,82	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	25
		Сметная стоимость:				**48,89**	**342**
123	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода. Монтаж**	**т**	**0,0001**		**215458,90**	**30**
		Итого оплата труда:				**52971,86**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**12713,08**	**1**
		Итого материалов:				**153622,46**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32673,45	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19850,59	2
		Сметная стоимость:				**267982,94**	**38**
124	**С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**0,1400**		**228,12**	**32**
		Накладные расходы	%	--		9,58	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	3
		Сметная стоимость:				**256,72**	**36**
125	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**397,96**	**796**
		Накладные расходы	%	--		16,71	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	66
		Сметная стоимость:				**447,85**	**896**
126	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**281,73**	**2536**
		Накладные расходы	%	--		11,83	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	211
		Сметная стоимость:				**317,05**	**2853**
127	**С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**729,36**	**8752**
		Накладные расходы	%	--		30,63	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	730
		Сметная стоимость:				**820,79**	**9850**
128	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**530,75**	**531**
		Накладные расходы	%	--		22,29	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,24	44
		Сметная стоимость:				**597,28**	**597**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**С124-040201-0102 24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**410,32**	**410**
		Накладные расходы	%	--		17,23	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	34
		Сметная стоимость:				**461,76**	**462**
130	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**13,0000**		**359,53**	**4674**
		Итого оплата труда:				**150,75**	**1960**
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**174**
		Итого материалов:				**198,48**	**2580**
		Накладные расходы	%	--		82,33	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	460
		Сметная стоимость:				**477,21**	**6204**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**162778**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4704**
Материалы -			Тенге				**2602**
Всего заработная плата -			Тенге				**1967**
		Накладные расходы -	Тенге				**1077**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**842**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**462**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6244**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1967**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**156165**
Материалы -			Тенге				**577**
Всего заработная плата -			Тенге				**13761**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**133003**
		Накладные расходы -	Тенге				**15472**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8490**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13731**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**185367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13761**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1909**
	Материалы -		Тенге				**54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1568**
		Накладные расходы -	Тенге				**1075**
		Сметная прибыль -	Тенге				**239**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1568**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**194835**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17296**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20963977**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1563510**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1346110**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**462453**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11902080**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**20963977**
	Сметная прибыль		Тенге				**7211389**
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**28175366**
		Стоимость оборудования					11462147,00
		ВЗиС	Тенге	1,3%			366279,7567
		ИТОГО:	Тенге				28541645,66
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	Тенге	1,44%			410999,6975
		ИТОГО:	Тенге				40414792,35
		ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018г. К=1,0599383:					42837186,3
		ИТОГО с учетом НДС					47977648,66
		С учетом понижающего Кп=0,8485532236					40 711 588,43
		НДС		12%			4 885 390,61
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					**45 596 979,04**

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ **Алдекенов О.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
_____ **Темирбаев Б.К.**