Заказчик

ГУ "Отд пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул Абая дом №241,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 130840011397

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№23-к	04.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган	3311109	3311109	2956347	1212714	1212714					354762	3311109
Итого	3311109	3311109	2956347	1212714	1212714					354762	3311109

Руководитель ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкоргана"

(должность, ф.и.о , подпись)

Амиров Н.К

Директор ТОО "СурМАК"

(должность, ф.и.о , подпись)

Боскыпбаев А.Н

М.П.

Технадзор

(должность)

ТЕХНАДЗОР Ахметова Амирхамзиновна

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик:ТОО "СурМАК"

Договор : №23-к от 04.05.2014 г

Наименование объекта: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках " Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай Батыра в г.Талдыкорган

Акт

приемки выполненных работза май 2014 г

Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева в г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Материалы								
1	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,096	23900		2294				
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	8,514	24700		210296				
3	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	35	11200		392000				
4	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	22,715	1190		27031				
		Всего прямые затраты				**631621**	–			–

0,836

8,K

В том числе стоимость: материалов, тенге	631621
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37897
Всего	**669518**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9038
- сметная заработная плата, тенге	4157
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6695
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**687929**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1644143**
- материалы, тенге	1509574
- сметная заработная плата, тенге	32337
Налог (2 %)	32883
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1677026**
НДС (12 %)	201243
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1878269**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Амиров Н.К.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик:ТОО "СурМАК"

Договор : №23-к от 04.05.2014 г

Наименование объекта: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках " Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай Батыра в г.Талдыкорган

Акт

приемки выполненных работ за май 2014 г

Благоустройство остановочного комплекса на автобусной остановке "Фиалка" по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Материалы									
1	11-4-20	Люк-решетка *комплект*	1	12400		12400				
2	2-1-41	Конструкции опор СТ-1, СТ-1а,СТ-1б и стоек под скамью *т*	1,23802	147100		182113				
3	30-18-23	Плита ПУ-1 *м3*	11,088	16700		185170				
4	99-22-25(пл)(	Оргстекло *м2*	25,62	3987		102147				
		Всего прямые затраты				**481830**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				481830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28910				
		Всего				**510740**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6895
- сметная заработная плата, тенге	3172
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5107
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2043
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**524785**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1254236**
- материалы, тенге	1151574
- сметная заработная плата, тенге	24670
Налог (2 %)	25085
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1279321**
НДС (12 %)	153519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1432840**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Амиров Н.К.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багила Амирхамзиновна

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н.

Заказчик

ГУ "Отд( )пассажирского транспорта и автомобильных дорог)
г.Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул Абая дом №241,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 130840011397

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№23-к	04.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган	6622218	3311109	[illegible]056347	2425427	1212713					354762	3311109
Итого за июнь 2014 г	6622218	3[illegible]	[illegible]	2425427	1212713					354762	3311109

Заказчик
М.П.

Руководитель ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкоргана"
(должность, ф.и.о , подпись) Амиров Н.К

Технадзор
(подпись)

Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н
(должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : №23-к от 04.05.2014 г

Наименование объекта: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках " Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай Батыра в г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2014 г

Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева в г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Материалы								
1	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	2,725	1190		3243				
2	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	17	11200		190400				
3	30-23-145	Смотровой блок *шт*	8	12400		99200				
4	11-4-20	Люк-решетка *комплект*	8	12400		99200				

5	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,6392	51027	32616	
		т				
6	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0156	49389	770	
		т				
		Всего прямые затраты			**425429**	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 425429	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25526	
		Всего			**450955**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			6088	
		- сметная заработная плата, тенге			2800	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			17	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4510	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1804	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**463357**	
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**1107419**	
		- материалы, тенге			1016775	
		- сметная заработная плата, тенге			21782	
		Налог (2 %)			22148	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1129567**	
		НДС (12 %)			135548	

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **1265115**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____Амиров Н.К.

Технический надзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАЗИЛЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик:ТОО "СурМАК"

Договор : №23-к от 04.05.2014 г

Наименование объекта: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках " Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай Батыра в г.Талдыкорган

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2014 г
Благоустройство остановочного комплекса на автобусной остановке "Фиалка" по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Благоустройство								
		1.1 Покрытие, тип-1.								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,576	922,46	68,13	5144	380	253	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	119	71	133	0,0438	–
2	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	69,7	99,84	42,08	6959	2933	6695	0,381	27
		м2 тротуара		57,38	14,85	3999	1035	133	0,0726	5
3	30-3-40	Плитка тротуарная	69,7	640		44608				
		м2								

4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	107,5	548,32	6,63	58944	713	15790	0,698	75
		м бортового камня		108,68	1,76	11683	189	133	0,0061	1
5	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,6	23900		14340				
		м3								
6	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,15	24700		77805				
		м3								
7	Е30-7-1	Лежень из монолитного бетона, В15 . под ж/б плиты	7,9	6127,23	532,08	48405	4203	4876	2,55	20
		м3		434,25	131,85	3431	1042	109	0,434	3
8	Е30-35-4	Укладка плит ПУ-1К=0,168;	11,088	2829,63	557,08	31375	6177	12364	5,18	57
		м3		879,75	143,26	9755	1588	109	0,53	6
9	Е23-24-1	Установка люка-решетки	8	277,87	35,42	2223	283	2317	1,31	10
		шт		209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
10	11-4-20	Люк-решетка	7	12400		86800				
		комплект								
	1.2 Покрытие, тип-2									
11	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	27	76,94	2,62	2077	71	383	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	284	27	123	0,0048	–
12	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,080;	2,16	922,46	68,13	1993	147	98	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	46	28	133	0,0438	–
13	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	27	99,84	42,08	2696	1136	2594	0,381	10
		м2 тротуара		57,38	14,85	1549	401	133	0,0726	2
14	30-3-40	Плитка тротуарная	27	640		17280				
		м2								

15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	21	548,32	6,63	11515	139	3084	0,698	15
				108,68	1,76	2282	37	133	0,0061	–
16	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,336	23900		8030				

Раздел 2 Устройство автобусных павильонов

2.1 Павильон №1 и Павильон №2

17	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбовК=2,000; *м3 грунта*	7,5	389,25	–	2919	–	3298	2,48	19
				389,25	–	2919	–	113	–	–
18	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группыК=2,000; *м3 грунта*	6,76	167,18	–	1130	–	1277	1,21	8
				167,18	–	1130	–	113	–	–
19	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	6,76	25,65	5,38	173	36	133	0,129	1
				20,27	–	137	–	97	–	–
20	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=2,000; *м3 основания*	0,162	1886,27	100,89	306	16	31	0,85	–
				123,75	38,25	20	6	118	0,18	–
21	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов ФМ-1,ФМ-2 под опорыК=2,000; *м3*	0,74	6582,42	112,36	4871	83	826	6,34	5
				1021,5	42,44	756	31	105	0,2073	–
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (ФМ-1,ФМ-2)К=2,000; *м2 поверхности*	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,212	2
				37,35	1,44	403	16	118	0,007	–

23	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,00582	93997,62	304,24	547	2	203	198	1
	т								
			33075	114,75	192	1	105	0,56	–
24	Е9-17-1								
	Монтаж СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамьюК=2,000;	0,35902	4646,85	2285,57	1668	821	710	9,35	3
	т конструкций								
			1579,5	617,13	567	222	90	2,34	1
25	Е9-1-1								
	Монтаж каркаса остановкиК=2,000;	0,879	8493,42	3350,04	7466	2945	3577	20	18
	т конструкций								
			3690	830,84	3244	730	90	2,92	3
26	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса из брусьев под скамейкуК=2,000;	0,12	22541,72	316,57	2705	38	520	22,5	3
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	419	14	120	0,58	–
27	Е9-49-1								
	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	48	20,14	0,23	967	11	864	0,119	6
	болт								
			19,91	0,09	956	4	90	0,0004	–
28	1-1-59								
	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,002	149300		299				
	т								
29	Е15-202-4								
	Общивка каркаса павильона тонированным органическим стекломК=2,000;	25,62	226,42	4,69	5801	120	4666	0,985	25
	м2 площади остекления								
			171,68	1,78	4398	46	105	0,0086	–
30	1-7-3								
	Стоимость крепления для остекления (прим)К=2,000;	3,2	7120		22784				
	100шт								
31	Е9-47-1								
	Облицовка каркаса павильона стальным листом и обшивка кромок полосовой сталью (прим.)К=2,000;	27,66	51,82	2,99	1433	83	1240	0,299	8
	м2								
			48,83	0,97	1351	27	90	0,0047	–
32	1-1-76								
	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ммК=2,000;	0,0158	475300		7510				
	т								

33 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=2,000;	0,6392	51027		32616				
	т								
34 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-145 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (прим.)К=2,000;	0,0692	49389		3418				
	т								
35 Е9-30-1	Монтаж буквы "А" из круглой сталиК=2,000;	0,005	12792,01	5522,03	64	28	33	35,9	–
	т конструкций								
			6075	1322,37	30	7	90	4,73	–
36 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=2,000;	0,005	42500		213				
	т								
37 Е10-12-3	Подшивка парапета металлосайдингом (прим.)К=2,000;	5,58	117,12	4,48	654	25	725	0,671	4
	м2 потолков								
			106,65	1,69	595	9	120	0,0082	–
38 99-1-1(пл)ТО	Соффит сплошной металлосайдингК=2,000;	6,1	462		2818				
	шт								
39 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз каркаса,стоек,облицовки павильона и буквыК=2,000;	104,4	36,09	0,09	3768	9	417	0,0218	2
	м2								
			4,39	0,05	458	5	90	0,0002	–
40 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=2,000;	104,4	62,4	0,05	6515	5	262	0,0138	1
	м2								
			2,77	0,02	289	2	90	0,0001	–
41 Е15-176-9	Двухслойное покрытие скамьи масляными и спиртовыми лакамиК=2,000;	2,8	225,69	–	632	–	100	0,182	1
	м2 покрытия								

			33,98	–	95	–	105	–	–
42 Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листаК=2,000;	24	112,46	34,25	2699	822	1286	0,317	8
	м2								
			51,08	8,45	1226	203	90	0,0302	1
43 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (12*1,02)К=2,000;	25,44	1190		30274				
	м2								
44 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ммК=2,000;	0,0126	475300		5989				
	т								
45 Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работыК=2,000;	2	3005,91	74,49	6012	149	1856	5,2	10
	урна								
			864,6	19,74	1729	39	105	0,096	–
Раздел 3 Демонтажные работы									
46 Е1-164-2	Очистка арыков от мусора вручную (прим)	1,98	218,93	–	433	–	489	1,54	3
	м3 грунта								
			218,93	–	433	–	113	–	–
47 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	67	122,85	–	8231	–	10947	0,767	51
	м								
			122,85	–	8231	–	133	–	–
48 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,00258	9367,68	9367,68	24	24	6	–	–
	га								
			–	3121,2	–	8	70	10,2	–
49 Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	1	111,71	91,82	112	92	38	0,138	–
	дерево								
			19,89	33,75	20	34	70	0,1103	–
50 П9-11-1	Бортовой камень. мусор., деревья - погрузка	12	152,8	152,8	1834	1834	1284	–	–
	т								
			–	106,96	–	1284	100	0,22462	3

51 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	12	108,2	108,2	1298	1298	260	–	–
	т		–	21,64	–	260	100	0,04544	1

Раздел 4 Установка дорожных знаков

52 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
	шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
53 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,17	805,32	33,87	137	6	51	1,94	–
	м3		263,25	12,47	45	2	109	0,0609	–
54 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	6645,41	95,97	2326	34	297	4,9	2
	м3		771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
55 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,002	18837,97	11119,34	38	22	24	42,5	–
	т		7560	4200,75	15	8	105	20,52	–
56 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,001	44700		45				
	т								
57 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,001	50800		51				
	т								
58 99-1-2(пл)АР	Стойка для знака 3.40	3,4	415		1411				
	п.м.								
59 Е6-1-1	Омоноличивание стоек	0,077	5219,83	66,01	402	5	18	1,35	–
	м3		195,75	24,93	15	2	105	0,1218	–
60 99-1-4(пл)АР	Знак 700х1050	1	2450		2450				
	шт								

Раздел 5 Разметка проезжей части

61	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (-1.4)							
		км линии	0,095	10970,65	1692,25	1042	161	137	3,18	–
				450	632,07	43	60	133	2,85	–
62	Е27-65-1	Разметка остановки маршрутных транспортных средств (-1.17)							
		км линии	0,19	10970,65	1692,25	2084	322	274	3,18	1
				450	632,07	86	120	133	2,85	1
63	Е27-65-1	Разметка специальной полосы для маршрутных транспортных средств (-1.23)							
		км линии	0,009	10970,65	1692,25	99	15	13	3,18	–
				450	632,07	4	6	133	2,85	–
64	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3, (-1.5)							
		км линии	0,11	4349,35	1692,25	478	186	160	3,18	–
				450	632,07	50	70	133	2,85	–
		Всего прямые затраты				**602339**	**25561**			**402**
						65454	**7783**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511320				
		Накладные расходы, тенге				85680				
		- заработная плата, тенге				12852				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41281				
		Всего				**729300**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				9846				
		- сметная заработная плата, тенге				4529				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7293				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2917				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**749356**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1790961**
- материалы, тенге	1222055
- сметная заработная плата, тенге	240979
Налог (2 %)	35819
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1826780**
НДС (12 %)	219214
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2045994**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____ Амиров Н.К.

Технический надзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик:ТОО "СурМАК"

Договор : №23-к от 04.05.2014 г

Наименование объекта: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках " Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай Батыра в г.Талдыкорган

Акт

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева в г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Благоустройство								
		1.1 Устройство посадочных площадок								
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм и 20-40 мм (с добавлением фрезерованного материала) *м2 основания*	189	38,44 / 5	33,29 / 11,5	7265 / 945	6292 / 2174	4148 / 133	0,033 / 0,04038	6 / 8
2	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм *м3*	1,83486	1780		3266				
3	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм *м3*	22,96051	1470		33752				
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,102	40097,59 / –	339,59 / 140,94	4090 / –	35 / 14	19 / 133	0,58 / 0,58	– / –
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	6	548,32 / 108,68	6,63 / 1,76	3290 / 652	40 / 11	882 / 133	0,698 / 0,0061	4 / –
		1.2 Устройство автобусных площадок								

6	Е27-101-2								
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	101,25	337,31	326,99	34153	33108	3213	0,0581	6
	м2								
			10,05	13,81	1018	1398	133	0,0554	6
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,3	27,1	27,1	604	604	423	–	–
	т								
			–	18,97	–	423	100	0,03984	1
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	22,3	108,2	108,2	2413	2413	483	–	–
	т								
			–	21,64	–	483	100	0,04544	1
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=0,250;	25,3125	14	14	354	354	118	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	122	97	0,01567	–
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,088	40097,59	339,59	3529	30	16	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	12	133	0,58	–
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,02	40097,59	339,59	802	7	4	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	3	133	0,58	–
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	53,97	483,37	15,35	26087	828	790	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	321	273	133	0,01766	1
13	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под бордюры	5,74	640,82	73,75	3678	423	253	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	123	67	133	0,041	–
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	162	548,32	6,63	88828	1074	23795	0,698	113
	м бортового камня								
			108,68	1,76	17606	285	133	0,0061	1

Раздел 2 Устройство автобусных павильонов

2.1 Павильон №1 и Павильон №2

15	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбовК=2,000;	7,5	389,25	–	2919	–	3298	2,48	19
	м3 грунта								
				389,25	–	2919	–	113	–	–

16	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов грунтом 3 группыК=2,000;	6,76	167,18	–	1130	–	1277	1,21	8
		м3 грунта		167,18	–	1130	–	113	–	–
17	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	6,76	25,65	5,38	173	36	133	0,129	1
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	137	–	97	–	–
18	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=2,000;	0,162	1886,27	100,89	306	16	31	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	20	6	118	0,18	–
19	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов ФМ-1,ФМ-2 под опорыК=2,000;	0,74	6582,42	112,36	4871	83	826	6,34	5
		м3		1021,5	42,44	756	31	105	0,2073	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (ФМ-1,ФМ-2)К=2,000;	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	403	16	118	0,007	–
21	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,00582	93997,62	304,24	547	2	203	198	1
		т		33075	114,75	192	1	105	0,56	–
22	Е9-17-1	Монтаж СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамьюК=2,000;	0,35902	4646,85	2285,57	1668	821	710	9,35	3
		т конструкций		1579,5	617,13	567	222	90	2,34	1
23	2-1-41	Конструкции опор СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамью (прим)К=2,000;	0,35902	147100		52812				
		т								
24	Е9-1-1	Монтаж каркаса остановкиК=2,000;	0,879	8493,42	3350,04	7466	2945	3577	20	18
		т конструкций		3690	830,84	3244	730	90	2,92	3
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,879	147100		129301				
		т								
26	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев под скамейкуК=2,000;	0,12	22541,72	316,57	2705	38	520	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	419	14	120	0,58	–
27	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	48	20,14	0,23	967	11	864	0,119	6
		болт		19,91	0,09	956	4	90	0,0004	–

28	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000; *т*	0,002	149300		299			
29	99-22-25(пл)	Оргстекло Акрил 10ммК=2,000; *м2*	25,62	3987		102147			
30	1-7-3	Стоимость крепления для остекления (прим)К=2,000; *100шт*	3,2	7120		22784			
31	Е9-47-1	Облицовка каркаса павильона стальным листом и обшивка кромок полосовой сталью (прим.)К=2,000; *м2*	27,66	51,82	2,99	1433	83	1240	0,299	8
				48,83	0,97	1351	27	90	0,0047	–
32	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ммК=2,000; *т*	0,0158	475300		7510				
33	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=2,000; *т*	0,6392	51027		32616				
34	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-145 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (прим.)К=2,000; *т*	0,0692	49389		3418				
35	Е10-12-3	Подшивка парапета металлосайдингом (прим.)К=2,000; *м2 потолков*	5,58	117,12	4,48	654	25	725	0,671	4
				106,65	1,69	595	9	120	0,0082	–
36	99-1-1(пл)Де	Соффит сплошной металлосайдингК=2,000; *шт*	6,1	462		2818				
37	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз каркаса,стоек,облицовки павильона и буквыК=2,000; *м2*	104,4	36,09	0,09	3768	9	417	0,0218	2
				4,39	0,05	458	5	90	0,0002	–
38	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=2,000; *м2*	104,4	62,4	0,05	6515	5	262	0,0138	1
				2,77	0,02	289	2	90	0,0001	–
39	Е15-176-9	Двухслойное покрытие скамьи масляными и спиртовыми лакамиК=2,000; *м2 покрытия*	2,8	225,69	–	632	–	100	0,182	1
				33,98	–	95	–	105	–	–

40	Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листаК=2,000;	24	112,46	34,25	2699	822	1286	0,317	8
		м2		51,08	8,45	1226	203	90	0,0302	1
41	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 ммК=2,000;	0,0126	475300		5989				
		т								
42	Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работыК=2,000;	2	3005,91	74,49	6012	149	1856	5,2	10
		урна		864,6	19,74	1729	39	105	0,096	–

Раздел 3 Демонтажные работы

43	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	96	122,85	–	11794	–	15686	0,767	74
		м		122,85	–	11794	–	133	–	–
44	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,00258	9367,68	9367,68	24	24	6	–	–
		га		–	3121,2	–	8	70	10,2	–
45	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	1	41,73	34,3	42	34	14	0,0515	–
		дерево		7,43	12,61	7	13	70	0,0412	–
46	Е27-11-1 (ДМ	Демонтаж арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,1	4435	1951	22619	9950	20207	16,56	84
		м3 водосброса		2484	495	12668	2525	133	2	10
47	П9-11-1	Бортовой камень. мусор., деревья - погрузка	28,2	152,8	152,8	4309	4309	3016	–	–
		т		–	106,96	–	3016	100	0,22462	6
48	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	28,2	108,2	108,2	3051	3051	610	–	–
		т		–	21,64	–	610	100	0,04544	1

Раздел 4 Установка дорожных знаков

49	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
50	99-1-3(пл)АР	Знак 700х1050	1	2450		2450				

		шт							
Раздел 5 Разметка проезжей части									
51	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (-1.1)	0,093	10970,65	1692,25	1020	157	134	3,18	–
		км линии		450	632,07	42	59	133	2,85	–
52	Е27-65-1	Разметка остановки маршрутных транспортных средств (-1.17)	0,13	10970,65	1692,25	1426	220	188	3,18	–
		км линии		450	632,07	59	82	133	2,85	–
53	Е27-65-1	Разметка специальной полосы для маршрутных транспортных средств (-1.23)	0,009	10970,65	1692,25	99	15	13	3,18	–
		км линии		450	632,07	4	6	133	2,85	–
54	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 (1.11)	0,03	6556,45	1692,25	197	51	44	3,18	–
		км линии		450	632,07	14	19	133	2,85	–
Раздел 6 Трубы Ж/Б d=0,5										
55	Е1-164-2	Разработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	42	218,93	–	9195	–	10390	1,54	65
		м3 грунта		218,93	–	9195	–	113	–	–
56	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	7,8	1347,41	516,53	10510	4029	3332	1,63	13
		м3		254,25	137,7	1983	1074	109	0,48	4
57	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	9,88	6589,26	3701,25	65102	36568	31686	11,8	117
		м3		1980	962,33	19562	9508	109	3,29	33
58	Е30-53-2	Монтаж смотровых блоков	2,96	959,58	630	2840	1865	1328	1,5	4
		м3		247,5	163,8	733	485	109	0,56	2
59	Е23-24-1	Установка люка-решетки	8	244,67	35,42	1957	283	2317	1,31	10
		шт		209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
60	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов по люка решетки	0,24	6486,27	532,08	1557	128	148	2,55	1
		м3		434,25	131,85	104	32	109	0,434	–

61 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битум мастикой двухслойной	132	317,87	13,7	41959	1808	15521	0,605	80
	м2		102,83	5,04	13574	665	109	0,0246	3
62 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	28,2	1084,93	20,67	30595	583	5076	0,91	26
	м2		157,5	7,61	4442	215	109	0,0372	1
63 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2	548,32	6,63	1097	13	294	0,698	1
	м бортового камня		108,68	1,76	217	4	133	0,0061	–
64 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15,75	6,48	6,48	102	102	32	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	33	97	0,00806	–
65 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15,75	14	14	221	221	74	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	76	97	0,01567	–
66 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	78,75	1,39	1,39	109	109	32	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	33	97	0,00137	–
67 Е6-1-1	Омоноличивание	0,1	4860,79	66,01	486	7	23	1,35	–
	м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**832430**	**113967**			**710**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**113749** 604711	**25175**			**84**

Накладные расходы, тенге	162844
- заработная плата, тенге	24427
- трудоемкость, чел-ч	81
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	31234
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61590
Всего	**1056864**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	14268

- сметная заработная плата, тенге	6563
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10569
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4227
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1085928**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2595373**
- материалы, тенге	1445259
- сметная заработная плата, тенге	441457
Налог (2 %)	51907
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2647280**
НДС (12 %)	317674
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2964954**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"**

Амиров Н.К.

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "СурМАК"**

Боскынбаев А.Н.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик:ТОО "СурМАК"

Договор : №23-к от 04.05.2014 г

Наименование объекта: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках " Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай Батыра в г.Талдыкорган

Акт

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Электроосвещение автобусной остановке "Самал" по ул.Конаева в г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Освещение								
1	Е33-108-1 (Д	Демонтаж кабеля ктрр1=0,5; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,12	4719,9	3072,9	566	369	318	8,05	1
		км линии		1647	873,97	198	105	105	4,45	1
2	Е33-204-1 (Д	Демонтаж металлических опор (прим) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	3	2468,63	1281,98	7406	3846	5117	7,2	22
		опора		1186,65	437,51	3560	1313	105	1,638	5
3	Е33-103-1 (Д	Демонтаж ж/б опоры 0,4 кВ (прим) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	1107,58	702,58	2215	1405	1264	2,448	5
		опора		405	197,14	810	394	105	0,824	2
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	2,4	152,8	152,8	367	367	257	–	–

	т								
			–	106,96	–	257	100	0,22462	1
5 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,4	45	45	108	108	22	–	–
	т								
			–	9	–	22	100	0,0189	–
6 Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	0,55	663,75	–	365	–	412	4,11	2
	м3 грунта								
			663,75	–	365	–	113	–	–
7 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т	3	4490,83	1831,4	13472	5494	8198	12	36
	опора								
			1977,75	625,01	5933	1875	105	2,34	7
8 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,13	20,35	0,02	288	–	53	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	59	–	90	–	–
9 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	3	1745,38	1411,25	5236	4234	1805	2,01	6
	светильник								
			333	239,85	999	720	105	0,81	2
10 99-1-1(пл)Па	Светильник СКУ-60	3	14374		43122				
	шт								
11 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,125	7259,41	4310,78	907	539	513	16,1	2
	км линии								
			2745	1169,46	343	146	105	4,45	1
12 16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 (4х16+1х16)-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,125	106797		13350				
	км								
13 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	24	23,2	2,1	557	50	383	0,1	2
	м кабеля								
			16,5	0,3	396	7	95	0,002	–

14	16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2	1000м	0,024	13700	329	
15	99-1-17(пл)Т(	Крюк SOT29	шт	3	365	1095	
16	99-1-18(пл)Т(	Лента бондажная COT37	м	3	122	366	
17	99-1-19(пл)Т(	Скрепа COT36	шт	6	27	162	
18	99-1-20(пл)Т(	Поддерживающий зажим SO239	шт	3	412	1236	
19	99-1-21(пл)Т(	Анкерный зажим SO243	шт	2	174	348	
20	99-1-22(пл)Т(	Прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8	414	3312	
21	99-1-23(пл)Т(	Предохранитель SV 29.2522	шт	3	936	2808	
22	99-1-24(пл)Т(	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	3	104	312	

Всего прямые затраты	**97927**	**16412**	**76**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**12663** 68851	**4839**	**19**
Накладные расходы, тенге	18342		
- заработная плата, тенге	2751		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2369		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7118		
Всего	**123387**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1666		
- сметная заработная плата, тенге	766		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1234		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	494		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**126781**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**303007**
- материалы, тенге	164554
- сметная заработная плата, тенге	54365
Налог (2 %)	6060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**309067**
НДС (12 %)	37088
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**346155**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Заказчик _____ **Амиров Н.К.**

Технический надзор _____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Гагиля
Амирхановна

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Подрядчик _____ **Боскынбаев А.Н.**

Казакстан Республикасы Алматы обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СурМАК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматин. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 20, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006020

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№23-к	04.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство остановочных комплексов на автобусных остановках "Самал" по ул Конаева и "Фиалка " по ул Кабанбай батыра в г.Талдыкорган	9933327	3311109	2956347	3609072	1183645					354762	3311109
Итого за июль 2014 г	9933327	3311109	2956347	3609072	1183645					354762	3311109

Заказчик

М.П.

Руководитель ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкоргана"

(должность, ф.и.о , подпись)

Амиров Н.К

Технадзор

(подпись)

ТЕХНАДЗОР Ахметова Багиля Амирхамзиновна

Ген.директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н

М.П.

(должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170