Наименование стройки -ГП "Теплоцентраль"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Поставщик: ТОО"Фузия"
Договор №44 от 22.09.2010г

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск
Наименование объекта: Текущий ремонт системы теплоснабжения г.Зыряновска

Тепловые сети

АКТ № 9 от 14.10.2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОСЕТИ ОТ ЦТП-23А

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0126-10-1**	**Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 80 мм плитами минераловатными толщиной 60 мм** м	**60**	**291,24** **160,71**	**130,53** **67,82**	**17474** **9643**	**7832** **4069**	**13712** **100**	**0,53** **0,10**	**32** **6**
2	**Е0126-10-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром 80 мм плитами URSA толщиной 60 мм** м	**280**	**331,42** **200,89**	**130,53** **67,82**	**92797** **56248**	**36549** **18989**	**75237** **100**	**0,67** **0,10**	**187** **28**
3	**Е0126-23-8**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм** м	**280**	**96,20** **68,58**	**27,62** **14,35**	**26936** **19202**	**7734** **4019**	**23221** **100**	**0,23** **0,02**	**64** **6**
4	**ЕС01031-А11 -11**	**Погрузка строительного мусора массой до 5т при автомобильных перевозках** т	**5**	**152,80** --	**152,80** --	**764** --	**764** --	-- --	-- --	-- --
5	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** т	**5**	**162,35** --	**162,35** **32,47**	**812** --	**812** **162**	**162** **100**	-- **0,68**	-- **3**
6	**1-1 ЦЕНА**	**Теплоизоляционный материал URSA 60мм**	**12,1**	**6888,34**	--	**83349**	--	--	--	--