ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 61
29.11 2019 ж.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМП-Кызылорда», Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Д. Тажибаева №14**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Т. Алимкулова.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«РП «Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области.».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - руководитель Альсериков М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Танатар-Курылыс Сервис», ТОО «Асар-Курылыс», ПК «Сапак»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация**) ТОО «Жоба» г.Кызылорда, заказ №18-11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительсва, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» приказ № от г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Больница	коек	150		150	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание больницы состоит из четырёх блоков (А, Б, В – 3-х этажные блоки; Г – 2-х этажный блок) прямоугольной формы в плане. Связь блоков осуществляется переходными 3-х этажными галереями (2шт). Междуэтажная связь осуществляется связующими лестнично-лифтовыми блоками.

Блок А-трехэтажное здание с техподпольем. 1этаже расположены- приемное отделение, приемно-смотровой бокс, перевязочная, рентген,процедурный и смотровые кабинеты, комнаты персонала

2-этаж-послеоперационная на четыре кровати и изолятора, стерилизационного отделеня, лаборатории,кабинеты персонала.

3-этаж- операционная,санпропускник с боксами, наркозных,помещении подготоаки аппарптов искусственного кровообращения , инструментальной, кладовой переносной аппаратуры и др.помещений.

Блок Б- здание трехэтажное с подвалом. Расположены следующие отделения: 1этаж-приемное и обсервационное отделение, палаты для новорожденных с кувезами, помещения акушерки,родовой, палат санпропускника, отделения выписки идр.

2 этпж- родовое отделение и послеродовое отделение с палатами,палат для новорожденных с кувезами , помещений для сцеживания, хранения и выдачи молока, прививочной, кабинета фототерапии
3 этаж-послеродовое отделение, неврологическое отделение.
Блок В- здание трехэтажное с подвалом. Расположены следующие отделения: 1 этаж – педиатрическое, 2 этаж-хирургическое, 3 этаж- терапевтическое.
Блок Г-двухэтажное здание с техподпольем.Расположены следующие отделения: 1 этаж-клинико-диагостическая лаборатория, служебно-бытовые помещения
2-этаж- отделение физиотерапии, рентген кабинет и отделение реабилитации и восстановления.
Блок Д (галерея) здание одноэтажное, осуществляется связь между лечебными корпусами
Для обеспечения доступности верхних этажей предусмотрено: в блоках «А» и «Г» - по 1-му больничному лифту в каждом блоке и в блоках «Б» и «В» - по 1-му пассажирскому лифту.

Хозяйственный корпус

Здание одноэтажное прямоугольной формы без подвала.
В здании расположены помещения: стиральная, сушильно-гладильные цеха, сантехническая, электротехническая мастерские, ремонтная мастерская медицинского оборудования.

Патологоанатомический корпус

Здание одноэтажное, прямоугольное без подвала.
В здании расположены следующие помещения: вестибюль ожидания, комната одеваний трупов, секционная, помещение хранения трупов, кабинет врача, комната персонала, канцелярия, лаборатория, моечная, душевая, санузел, кладовые, тепловой узел.

Теплая стоянка на 3 автомашины

Здание одноэтажное прямоугольной формы без подвала

Котельная

Здание одноэтажное, прямоугольной формы без подвала, с двумя котлами «ВВ-1200» (основной вариант) и двумя котлами «ВВ-750» (резервный вариант).
Резервуары для хранения топлива емкостью 10 м3, дымовая труба – из металлической трубы диаметром 400мм, высотой 15м

Пищеблок

Здание одноэтажное, прямоугольной формы без подвала.
Предусмотрены следующие помещения: варочный цех, цех заготовки мяса, птицы, рыбы, цех мучных изделий, цех заготовки овощей, помещение для хранения мяса, птицы и рыбы, комната диетолога, раздаточная, моечная кухонной посуды, загрузочная, кладовые, комната персонала, душевая, венткамера и электрощитовая.
Главный корпус фундаменты – ленточные, сборные железобетонные плиты и блоки бетонные стен подвала, по верху сборных фундаментных плит выполнен армированный железобетонный шов толщиной 100мм, по верху бетонных блоков – армированный монолитный железобетонный пояс.
Хозкорпус, пищеблок, ПАК, теплая стоянка, котельная , проходная фундаменты – ленточные, монолитные железобетонные из бетона и блоки бетонные стен подвала.

Стены больницы и вспомогательных служб из керамического кирпича с утеплителем из пенополистирола и облицовкой лицевым керамическим кирпичом, внутренние стены и перегородки – из керамического кирпича.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, лестницы – сборные железобетонные, перемычки – сборные железобетонные , прогоны – сборные железобетонные .
Шахты лифтов – из керамического кирпича, пандус: стенки – бетонные
Кровля - металлочерепица по наслонным стропилам.

Оконные блоки: поливинилхлоридные, дверные блоки: деревянные, металлические, полы: линолеум, керамические плитки, бетонные, внутренняя отделка водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.
Трансформаторная станция БКТП, выгреб на 100м3, уборная на 9 очков.
Тепловые сети
Прокладка тепловых сетей выполнена в канале из сборных железобетонных элементов. Прокладка труб – четырехтрубная, общей протяженностью 712 м в 8-трубном исполнении из стальных

электросварных труб диаметром 38х2,5 – 159х4,5 мм и стальных водогазопроводных труб диаметром 25 – 125мм , предусмотрено резервирование подачи тепла на теплоснабжение больницы.

Вентиляция

Здание больницы оборудовано системами кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

Медицинское газоснабжение

Кислородоснабжения больницы является пункт хранения кислорода на 40 баллонов. От пункта хранения кислород подается в главный корпус, прокладка кислородопровода принята подземная.

Трубопроводы - из стальных бесшовных труб.

Разводка кислородопровода внутри здания выполнена открыто по стенам коридоров. Подача кислорода осуществляется в операционные, наркозные, послеоперационные палаты, реанимационные, родовые, палаты интенсивной терапии, перевязочные.

Газоснабжение

Подводящий газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметры труб 250х22,7мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм и низкого давления - надземно, из стальных электросварных труб диаметром 108х4,0мм от точки врезки до площадки ШРП;

Наружные водопроводные сети из полиэтиленовых труб диаметрами 160х9,5мм; 110х6.6мм; 63х3.8мм; 25х2мм. Общая протяженность – 902м, установлены пожарные гидранты, водопроводные колодцы приняты диаметром 1500мм

Сети 10кВ. протяженностью-1,777 км проводами марки СИП на железобетонных опорах с использованием арматуры фирмы ENSTO, установка прибора учета электроэнергии электронного типа Меркурий.

Внутриплощадочные сети 0,4кВ выполнены от проектируемой РУ-0,4кВ 2БКТП-10/0,4кВ кабелями АВБбШв-1кВ, наружного освещения марки «Торшер» РТУ04-125-021-У1 с лампами ДРЛ-125 Вт на металлических стойках высотой h=3,5м кабелем марки АВВГ-660 (L=1242,0м).

Установлены слаботочные сети, телефонизация, территория благоустроена.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 год.** окончание работ **ноябрь 2019 год;**

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, 17 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 ;

фактически, месяц: 17 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Шиелийского РЭС, **Куздибаев Н.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Директор районного газового хозяйства пос.Шиели, **Молдраимова А**. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник Шиелийского ЛТЦ АО «Казахтелком» ЮРДТ Кызылординский ТУМС, **Жумабаев А.Е.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник производственного участка ЖГВ Шиелийского филиала ОДСП «Арал», **Сарсенбаев А.Ш.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Главврач райбольницы пос. Шиели, **Амиров Н.А.** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель Шиелийского районного отдела занятости социальных программ и регистрации актов гражданского состояния **Толегенов А.Р.** _____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Шиели, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СМП-Кызылорда», Алимкулов Т.М. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Асар-Курылыс», Малкаждар Н.С. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , дата

Место печати (при наличии)

ПК «Сапак», Садыков С.Т. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись , дата

Место печати (при наличии)