**Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"**

Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

**Подрядчик : ТОО «Асатай»**

Наименование строительства, адрес: **: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области**

СПРАВКА №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
**за август месяц 2018 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №24 | 14.04.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетный месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС 12 % | Всего к оплате с НДС |
| | | | СМР в базисных ценах 2001 г. | из них | | | доп. затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудо- вания | прочие затраты | на приобретение материалов | др. доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области | **167 265 586,00** | 3 133 928,57 | | | | | | | 376 071,43 | 3 510 000,00 |
| **Всего:** | **167 265 586,00** | **3 133 928,57** | | | | | | | **376 071,43** | **3 510 000,00** |

**Итого к оплате: 3510000 (Три миллиона пятьсот десять тысяч) тенге 00 тиын**

**Заказчик: ГУ «Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции»**

**Руководитель:**
**Мынбаев Ж.К.**

**Подрядчик :**
**ТОО «Асатай»**

**Директор:**
**Елубаев Б.Х.**

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

**Подрядчик: ТОО "Асатай"**

**Технический надзор: ТОО "УКС"**

**Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бакалы Сарканского района Алматинской области**

**Договор подряда: №24 от 14.04.2018г.**

# Акт №4
## приемки выполненных работ за август 2018г.
## (локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| **Раздел 1 Внутриплощадочные сети и водовод** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 387 | 35,29<br>2,1 | 33,19<br>9,13 | 13657<br>813 | 12845<br>3533 | 4216<br>97 | 0,0146<br>0,0317 | – |
| 2 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 1458 | 27,84<br>1,66 | 26,18<br>7,2 | 40591<br>2420 | 38170<br>10498 | 12530<br>97 | 0,0115<br>0,025 | – |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 57 | 262,72<br>– | –<br>– | 14975<br>– | –<br>– | 16922<br>– | 1,848<br>– | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е23-1-1 | | | 262,72 | – | 14975 | – | 113 | – |
| | | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 350 | 1813,2 | 152,52 | 634620 | 53382 | 95928 | 1,02 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 53788 | 20003 | 130 | 0,279 |
| 5 | Е1-12-14 | Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 344 | 27,84 | 26,18 | 9577 | 9006 | 2957 | 0,0115 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 571 | 2477 | 97 | 0,025 |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 344 | 21,55 | 4,52 | 7413 | 1555 | 5682 | 0,108 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 5858 | – | 97 | – |
| 7 | Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 814 | 3,35 | 3,35 | 2727 | 2727 | 916 | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,16 | – | 944 | 97 | 0,0038 |
| 8 | Е1-27-11 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 814 | 1,48 | 1,48 | 1205 | 1205 | 403 | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,51 | – | 415 | 97 | 0,00168 |
| 9 | Е1-131-3 | Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т | 814 | 18,22 | 18,22 | 14831 | 14831 | 4998 | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 6,33 | – | 5153 | 97 | 0,02069 |
| 10 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 387 | 3,82 | 3,82 | 1478 | 1478 | 496 | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,32 | – | 511 | 97 | 0,00433 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 387 | 1,57 | 1,57 | 608 | 608 | 203 | – |
| 12 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | | – | 0,54 | – | 209 | 97 | 0,00178 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | 387 | 25,65 | 5,38 | 9927 | 2082 | 7609 | 0,129 |
| 13 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | | 20,27 | – | 7844 | – | 97 | – |
| | | *м3 грунта* | 6 | 134,1 | – | 805 | – | 910 | 0,972 |
| 14 | Е1-24-6 | Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | | 134,1 | – | 805 | – | 113 | – |
| | | *м3 грунта* | 350 | 6,01 | 6,01 | 2104 | 2104 | 706 | – |
| 15 | Е22-8-3 | | | – | 2,08 | – | 728 | 97 | 0,00681 |
| | | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,43 | 70153,47 | 10674,97 | 30166 | 4590 | 29548 | 270 |
| 17 | Е22-19-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | | 48825 | 4032 | 20995 | 1734 | 130 | 19,69 |
| | | *км трубопровода* | 0,43 | 191625,64 | 23876,89 | 82399 | 10267 | 20639 | 161 |
| 18 | Е22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | | 27900 | 9020,25 | 11997 | 3879 | 130 | 44,05 |
| | | *км трубопровода* | 0,43 | 8287,75 | – | 3564 | – | 4490 | 51,5 |
| 19 | Е22-8-1 | | | 8032,5 | – | 3454 | – | 130 | – |
| | | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,049 | 62566,88 | 6788,5 | 3066 | 333 | 3073 | 253 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E22-19-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | | 45675 | 2565 | 2238 | 126 | 130 | 12,52 |
| | | *км трубопровода* | 0,049 | 126358,62 | 23407,87 | 6192 | 1147 | 2340 | 159 |
| | | | | 27900 | 8842,5 | 1367 | 433 | 130 | 43,19 |
| 22 | E22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,049 | 8097,13 | – | 397 | – | 512 | 51,5 |
| | | | | 8032,5 | – | 394 | – | 130 | – |
| 23 | E22-6-3 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,01 | 690437,63 | 1949,4 | 6904 | 19 | 729 | 330 |
| | | | | 55350 | 735,75 | 554 | 7 | 130 | 3,6 |
| 24 | E15-178-4 | Однослойная окраска металлических труб кузбасским лаком | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 3,1 | 22,29 | – | 69 | – | 61 | 0,11 |
| | | | | 18,68 | – | 58 | – | 105 | – |
| 25 | E22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,01 | 8287,75 | – | 83 | – | 104 | 51,5 |
| | | | | 8032,5 | – | 80 | – | 130 | – |
| 26 | E22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,292 | 78245 | 36133,62 | 22848 | 10551 | 19535 | 247 |
| | | | | 41850 | 9612,9 | 12220 | 2807 | 130 | 37,3 |
| 28 | E22-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | | | | | | | |
| | | *км трубопровода* | 0,292 | 10216,13 | – | 2983 | – | 3656 | 61,8 |
| | | | | 9630 | – | 2812 | – | 130 | – |
| 29 | E22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | | | | | | | |
| | | *т фасонных частей* | 0,0216 | 247994,13 | 49389,75 | 5357 | 1067 | 2287 | 312,7 |
| | | | | 62775 | 18657 | 1356 | 403 | 130 | 91,12 |

**Раздел 2 Колодцы внутриплощадочных сетей и водовода**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 161 | 23,36 | 22,08 | 3761 | 3555 | 1068 | 0,00888 |
| | | | 1,28 | 5,56 | 206 | 895 | 97 | 0,0193 |
| 31 Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 126 | 3,35 | 3,35 | 422 | 422 | 142 | – |
| | | | – | 1,16 | – | 146 | 97 | 0,0038 |
| 32 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | |
| | *м3 уплотненного грунта* | 126 | 21,55 | 4,52 | 2715 | 570 | 2082 | 0,108 |
| | | | 17,03 | – | 2146 | – | 97 | – |
| 33 Е1-145-2 | Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом | | | | | | | |
| | *м2 спланированной площади* | 34 | 1,41 | 1,41 | 48 | 48 | 10 | – |
| | | | – | 0,3 | – | 10 | 97 | 0,00099 |
| 39 Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 3,887 | 4933,21 | 66,01 | 19175 | 257 | 901 | 1,35 |
| | *м3* | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 761 | 97 | 105 | 0,1218 |
| 40 Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм | | | | | | | |
| | *задвижка или клапан* | 18 | 411,46 | 17,71 | 7406 | 319 | 5582 | 1,4 |
| | | | 231,75 | 6,75 | 4172 | 122 | 130 | 0,03 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **952073** | **173138** | | |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **151884** | **55130** | | |
| | | | | | 627051 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 251235 | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 37685 | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 126 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 72198 | | | |
| | **Всего** | | | | **1275506** | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 31633 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4460 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 25 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 27058 |
| - сметная заработная плата, тенге | 12447 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 76 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 13071 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5229 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1352496,2** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **3701782,2** |
| - материалы, тенге | 1716239 |
| - сметная заработная плата, тенге | 766103 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1413 |
| Налог (2 %) | 74035,644 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3775817,9** |
| НДС (12 %) | 453098,14 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4228916** |
| Скидка конкурса 17% | 718 916 |
| **Всего с учетом скидки** | **3 510 000** |

**Заказчик:**

**Тех.надзор:**

**Подрядчик:**