АКТ
приёма работ
по текущему ремонту дорог Еркинского с/о Талгарского района

г.Талгар от «31» август 2012 г.

Комиссия ,действующая на основании Начальника ГУ «Отдел ЖКХ ,ПТ и АД» Талгарского района №_____ от «____» _____2012 г. в составе

Заказчик :
Начальник ГУ «Отдел ЖКХ ,ПТ и АД» Талгарского района Сагитденов Ш.А.
Члены комиссии :
Гл.специалист ГУ «Отдел ЖКХ ,ПТ и АД» Талгарского района Шамаев А.А.
Зам акима Еркинского с/о Ясинов Д.Я.
Представитель НДП «Нур Отан» Султангазин С.
Подрядчик :
Директор ТОО «New construction» Рыскулов Р.Б.

Произвела приемку работ , выполненных подрядчиком ТОО «New construction» по текущему ремонту дорог Еркинского с/о Талгарского района:
1.**Устройство выравнивающего слоя оснований из ПГС:**
с.Еркин дороги по улицам :
-Б.Мамышулы - 3914 м2
- Школьная - 2966 м2
- Кирова - 1370 м2
1.**Устройство асфадьтобетонного покрытия толщиной 5 см.**
с.Еркин дороги по улицам :
-Б.Мамышулы - 3764 м2
- Школьная - 2816 м2
- Кирова - 1220 м2

На основании рассмотрения предьявленной документации , осмотра дорог в натуре, контрольных измерений комиссия установила следующее:
работы по текущему ремонту дорог Еркинского с/о Талгарского района выполнены в полном объёме и в соответствии с ПСД (конкурсной документацией).

_____ Сагитденов Ш.А.
_____ Шамаев А.А.
_____ Ясинов Д.Я.
_____ Султангазин С.
_____ Рыскулов Р.Б.

Заказчик:ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района »
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "NEW CONSTRUCTION"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Текущий ремонт дорог Кайнарского сельского округа Талгарского района "**
наименование, адрес

Объект **"Текущий ремонт дорог Кайнарского сельского округа Талгарского района"**

Договор подряда	
номер	34
дата	28.05.2012

Номер документа	Дата составления
1	19.06.2012

Отчетный период	
с	по
28.05.2012	30.06.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Устройство покрытия с. Еркин ул. Б.Момыш улы										
1	1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4200	232,89	17,83	208,65	978128	74865	876341	64113	0,04	175
				м2	6,41	5,07	0	26922	21284	0	133	0,02	77
2	2	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4200	555,8	15,35	534,51	2334362	64476	2244938	61446	0,03	141
				м2	5,94	5,06	0	24948	21252	0	133	0,02	74
3	3	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8400	68,63	0	68,62	576467	0	576383	112	0	1
				м2	0,01	0	0	84	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: Устройство покрытия с. Еркин ул. Б.Момыш улы					3888956					
			Раздел: Устройство покрытия с. Еркин ул. Школьная										
4	4	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	3600	232,89	17,83	208,65	838395	64170	751149	54954	0,04	150
				м2	6,41	5,07	0	23076	18243	0	133	0,02	66
5	5	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3600	555,8	15,35	534,51	2000882	55265	1924232	52668	0,03	121
				м2	5,94	5,06	0	21384	18216	0	133	0,02	64
6	6	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7200	68,63	0	68,62	494114	0	494042	96	0	1
				м2	0,01	0	0	72	0	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: Устройство покрытия с. Еркин ул. Школьная					**3333391**					
			ИТОГО:					**7222348**	**258777**				**588**
								96486	**78995**				**280**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**233389**					
			Всего накладных расходов:					**233389**					
			Итого с накладными					**7455737**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**447344**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**7903081**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**7934693**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**8013724**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					**16730588**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**334612**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**17065200**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2047824**					
			Итого с НДС					**19113024**					
			ИТОГО К ОПЛАТЕ					***19 113 000 тенге***					

ПРИНЯЛ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)