Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №1	28.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**249 936 223,97**	156 193 057,12							18 743 166,85	174 936 223,97
Всего:	**249 936 223,97**	**156 193 057,12**							**18 743 166,85**	**174 936 223,97**

Итого к оплате: 174 936 223 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать три) тенге 97 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Руководитель:
Ауелбаев Ж.К._____

Технический надзор: АО "Алатау"

Эксперт:
Кунгурцев М.Г._____

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х._____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г.

Акт №2/1

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

(локальная смета 4-1-2)

Внеплощадочные сети эл/снабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ								
		4.1 Установка опор								
46	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 *шт*	1049,6415	11600		12175841				
		Всего прямые затраты				**12175841**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12175841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				730550				

Всего	**12906391**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	154877
- сметная заработная плата, тенге	21838
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	176327
- сметная заработная плата, тенге	81110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	494
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	130613
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52245
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13420453**
2016г 75%	**10065340**
2017г 75%	**3355113**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**27548835**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**9823772**
Итого	**37372606**
Налог (2 %)	747452
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**38120059**
НДС (12 %)	4574407
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42694466**
Сумма скидки конкурса	426945
Всего с учетом скидки конкурса	**42 267 521**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г.

Акт №2/2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016
(локальная смета 7-1-1)
Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.1 Устройство дороги								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	14600	11,19	11,19	163374	163374	43336	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	44676	97	0,01	146
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	14600	9,4	9,4	137240	137240	36396	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	37522	97	0,0084	123
		1.4 Устройство лотков								
32	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	20460,805	1490		30486599				
		м								
		Раздел 2 Участок №2								

2.2 Устройство лотков

44	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	4933,164	1490	7350414		
		м					
		Всего прямые затраты			**38137627**	**300614**	**–**
					–	**82198**	**269**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			37837013		
		Накладные расходы, тенге			79732		
		- заработная плата, тенге			11960		
		- трудоемкость, чел-ч			40		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2293042		
		Всего			**40510401**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			486125		
		- сметная заработная плата, тенге			68544		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			389		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			553453		
		- сметная заработная плата, тенге			254588		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1550		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			409965		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			163986		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**42123930**		
		2016г 75%			**31592947**		
		2017г 75%			**10530982**		
		В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**86469897**		
		В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**30834717**		
		Итого			**117304614**		
		Налог (2 %)			2346092		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**119650706**		
		НДС (12 %)			14358085		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**134008791**		
		Сумма скидки конкурса			1340088		

Всего с учетом скидки конкурса	**132 668 702,97**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____