Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жыл «13» шілде № 3 Айтеке би кенті
(объектінің орналасқан жері)

Казалы аудан әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «_4_»_наурыз__ № __3__ шешімімен және 2012 жылғы «11 мамыр № 10 шешіміне өзгерістер енгізу (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағасы болып тағайындалады)
Мақашев С -Казалы ауданы әкімі орынбасарының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде төраға орынбасары болып тағайындалады)
Шамұратов Н -Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бакылау және лицензиялау департаменті директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші
Жылқайдаров Ә -Кызылорда облыс құрылыс басқармасының бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

Нақан К -Қазалы аудандық білім бөлімінің бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер

Абекнов К -Қазалы-Құрылыс» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

Дәрменқұлова М -«Крез-Сервис» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

Имандосова Г -«Казалы аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау баскармасы» ММ бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары

Қалиев А -«Қазалы аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» ММ бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) _____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аманов С - Әйтеке би кентінін әкімі

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Теміров Б - «Қазалы аудандық сәулет және құрылыс бөлімі» ММ бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сұлтанмұратов Д - «Қазалы аудандық құрылыс бөлімі» ММ бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Өксікбаев Ш - «Қазақтелеком» АҚ-ның қазалы аудандық филиалының диреторы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ахметов А - «Арал-Сарыбұлақ топтық су құбыры» Қазалы өндірістік бөлімінің бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Дәрібаев А - «КРЭК» АҚ қазалы электр торабының бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Нарымбет Б - «Феникс-С» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бижанов К - «Жылу-XXI» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мухашев Б - «Энергомера» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі мен «Қазалы-Құрылыс» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Айтеке би кентіндегі

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Амангелді кошесіде № 39 мекенжайы бойынша

280 орындық балабақшасын

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,

техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2011 жылғы «___»_____№_____

(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бакылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2011жылғы « 8 »__сәуір__ № 77 және 2012 « 22 « мамыр» № 124 рұқсаты.

3. Құрылысты __Құрылыс-монтаж жұмыстары

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер _____«Қазалы-Құрылыс» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар___«Жылу-XXI» ЖШС-і ____ жылу,вентиляция, су, канализация жүйелері. «Энергомера» ЖШС-і сыртқы 10кВ,және 0,4кВ элетр жүйелері

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын_____

(ұйымның атауы)

_____«Крез-Сервис» ЖШС-і

орындаған бас жобалаушы _____

_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ___Айтеке би кентінің № 307 10.06.2010 жылғы шешімі және Қызылорда облыс құрылыс басқармасының № 24 11.06.2010 жылғы тапсырысымен
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № _____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы__сәуір 2011жылы_____
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы_шілде 2012 жылы_____
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_05.07. 2012 жылғы жұмыс комиссиясыны актісі, құрылыс жобасымен сметалары, актілері
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере	оның ішінде іске қосу	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере	оның ішінде іске қосу

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: Барлығы 426661,54_ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 322558,41 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _36985,37__ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 426661,54__ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 322558,41__ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _36985,37__ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған

Казалы ауданы Айтеке би кентіндегі 280 орындық балабақшасы

(объектінің атауы)

		отырып)	кешені немесе кезектегі	отырып)	кешені немесе кезектегі
Балабақша	орыдық	280	280	280	280

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_ 2-кі қабатты 280 балаға арналған гимарат, Сүйық отынды бу қазандығы, сыртқы 4 орындық әжетхана, 10кВ және 04кВ сырткы электр желелері, лас су коймасы (сетик), КТПН, автономды режимдегі электр станциясы, кіші архитертурлары формасы (МАФ), алаңдарына кірме жолдардың, ойын және спорт алаңдарына

_____

егізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Мақашев С
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Шамұратов Н
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Жылқайдаров Ә
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Накан К
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Абекенов К
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дәрменқұлова М
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Имандосова Г
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қалиев А
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аманов С
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Теміров Б
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сұлтанмұратов Д
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Өксікбаев Ш
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ахметов А
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дәрібаев А
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Нарымбет Б
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Бижанов К
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мухашев Б
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ май месяц 2011г

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства по Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 27 от 28.03. 2011 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

Тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	311434,516	75000,000	33650,428	75000,000	33650,428	50000,000	22433,742

Заказчик: _____ Б.Тайманов.
Нач. отдела строительства Управления строительства Кызылординской области.

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:

_____ Л.Альмаханов

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 27 от 28 марта 2011 год

АКТ
выполненых работ за май 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы. Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы. Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость. Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость. Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Фундамент						
14	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,663	131		87 0	0 0	0
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	512	422,5156 114,42	202,79 90,3144	216328 58583	103828 46241	146754 140
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	217	603,63 160,32	285,91 127,62	130988 34789	62042 27694	87476 140
17	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	206	900,89 230,85	457,54 205,38	185583 47555	94253 42308	125809 140
18	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	150	1303,09 293,3	705,48 321,24	195464 43995	105822 48186	129053 140
19	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	132,03	15100		1993653 0	0 0	0 105
20	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	23,55	14600		343830 0	0 0	0 105
21	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	299,29	14100		4219989 0	0 0	0 105
22	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	454,87	131		59588 0	0 0	0 105

23	Е 6-13-1	Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона В7,5 м3	74,8	9996,39 735,75	102,96 49,08	747730 55034	7701 3671	61641 105
24	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	76,3	131		9995 0	0 0	0 105
25	Е6-1-20	Монолитные заделки из бетона В15 м3	5,24	10610,62 661,5	370,12 176,41	55600 3466	1939 924	4610 105
26	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,34	131		700 0	0 0	0 105
27	Е6-1-22	Фундамент под перегородки м3	6,1	10958,58 877,5	420,22 200,28	66847 5353	2563 1222	6903 105
28	С4-1-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 8мм тн	0,009	50600		455 0	0 0	0 105
29	С12041-24	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь класса А-III d-12мм тн	0,0796	52400		4171 0	0 0	0 105
30	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,17	12887,15 12386,25	500,9 236,25	2191 2106	85 40	2532 118
31	С4-1-6	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 10мм тн	0,17	45800		7786 0	0 0	0 105
32	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	1,12	12887,15 12386,25	500,9 236,25	14434 13873	561 265	16682 118
33	С4-1-5	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 8мм тн	1,12	47400		53088 0	0 0	0 105
34	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3тн шт	133	128,71 35,78	78,36 35,77	17118 4759	10422 4757	13323 140
35	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	4,06	27479,8		111568 0	0 0	0 105
36	Е8-4-7	Гироизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по вырравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	670	264,834 56,025	4,54 2,16	177439 37537	3042 1447	46001 118
37	Е8-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	249	731,52 47,25	13,32 6,32	182148 11765	3317 1574	15736 118
38	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом м2 поверхности	249	253,57 87,072	4,98 2,37	63139 21681	1240 590	26280 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**8859919**	**396817**	**682799**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**340496**	**178919**	
		Накладные расходы	тенге			**8859919**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**682799**		
		ИТОГО	тенге			**572563**		
		Перекрытие над техподпольем				**10115281**		

45	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	80	1075,91 448,87	236,35 106,73	86073 35910	18908 8538	62227 140
46	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	142	1747,46 698,63	441,07 202,61	248139 99205	62632 28770	179166 140
47	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг тн	0,102	180105,47 12150	2171,47 1036,12	18371 1239	221 106	1883 140
48	С30-17-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщ 11см м2	1444,2	3290		4751418 0	0 0	0 118
			тенге			**5104001**	**81761**	**243276**
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**136354**	**37414**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**5104001**		
		Материалы	тенге			**4885885**		
		Накладные расходы	тенге			**243276**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**320837**		
		Всего	тенге			**5668113**		
		Монолитные участки						
49	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм м3	17,3	14512,79 1923,75	286,64 136,62	251071 33281	4959 2364	37427 105
50	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм м3	2,9	5550,34 1923,75	286,64 136,62	16096 5579	831 396	6274 105
51	С30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 м3	2,94	9120,75		26815 0	0 0	0 105
52	С4-1-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 8мм тн	0,255	50600		12903 0	0 0	0 105
53	С4-1-6	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 10мм тн	0,063	45800		2885 0	0 0	0 105
54	С12041-23	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь класса А-III d-10мм тн	0,178	53000		9434 0	0 0	0 118
55	С12041-53	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-6мм т	0,186	65000		12090 0	0 0	0 105
56	С12041-55	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-10мм т	0,283	60500		17122 0	0 0	0 118
57	С12041-56	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-12мм т	0,053	58800		3116 0	0 0	0 105
58	С12041-75	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-16-18мм тн	0,037	61200		2264 0	0 0	0 140
59	С12041-76	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d-20-22мм тн	1,09	58645,87		63924 0	0 0	0 105
60	С12041-77	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,144	56200		8093	0	0

		класса А-III d-25-28мм тн				0	0	118
61	С12041-89	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1 д=4мм тн	0,348	50800		17678 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**443492** **38860**	**5790** **2760**	**43700**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**443492**		
		Материалы	тенге			**398842**		
		Накладные расходы	тенге			**43700**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**29232**		
		Всего.	тенге			**516424**		
		Полы техподполья						
65	Е11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ГПС м3	137,7	714,38 712,13		98370 98060	0 0	120614 123
66	С11-19-3	Смеси песчано-гравийные м3	176,256	1940		341937 0	0 0	0 120
67	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм м2	1376,7	401,27 33,374	29,73 14,07	552428 45946	40929 19370	80339 123
68	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий м2	1376,7	369,03 22,275	18,48 8,775	508044 30666	25441 12081	52578 123
69	Е11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ГПС м3	8,056	3287,18 712,13		26482 5737	0 0	7056 123
70	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	8,056	9792,78 850,5		78891 6852	0 0	8428 123
71	Е11-15-1	Усторойство бетонных покрытий толщиной 30мм м2	100,7	411,78 78,65	17,53 8,31	41466 7920	1765 837	10771 123
72	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий м2	100,7	-96,73 -5,07	-1,59 -0,75	-9741 -511	-160 -76	-721 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1637876** **194670**	**67976** **32212**	**279065**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1637876**		
		Материалы	тенге			**1375230**		
		Накладные расходы	тенге			**279065**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**115017**		
		Всего	тенге			**2031958**		
		Итого по здании				**18331777**		
		Наружные сети						
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ						
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	141	26,05 1,22	24,84 9,8	3673 172	3502 1382	1507 97

2	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при перемешении 1 группы грунтов до 5м м3	105	6,46	6,46 2,71	678 0	678 285	276 97
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм км	0,459	78714,54 49612,50	29102,04 10220,17	36130 22772	13358 4691	35702 130
4	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления ДН 110мм 10м	45,9	2900		133110 0	0 0	0
5	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1м до 3кг м	45	127,25 103,95		5726 4678	0 0	4210 90
6	Ц110-890-2	Прокладка кабеля в поземной канализации: масса 1м до 2кг км	0,485	62085,53 36120	17106,53 4759,6	30111 17518	8297 2308	21809 110
7	С151604-83	Кабели связи низкачастотные марка ТППЭП диам жил 0,4мм число пар 10 1000м	0,53	40600		21518 0	0 0	0 110
8	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трасе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 колодец	5	11502,23 1792,13	648,56 219,04	57511 8961	3243 1095	11061 110
9	С143018-38	Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	3	25100		75300 0	0 0	0 113
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**363758** **54101**	**29078** **9761**	**74566**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**363758**		
		Материалы	тенге			**280579**		
		Накладные расходы	тенге			**74566**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**26299**		
		ИТОГО	тенге			**464624**		
		На наружное водоснабжение						
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	501,29	30,24 1,73	28,41 10,18	15159 865	14242 5103	5789 97
2	Е1-164-1	Разрработка грунта 1группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	15,5	251,1 251,10		3892 3892	0 0	4398 113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при перемешении 1 группы грунтов до 5м м3	361,76	6,46	6,46 2,71	2337 0	2337 979	950 97
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	155,04	183,27 183,27		28414 28414	0 0	32108 113
5	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	361,76	30,06 25,55	4,52	10875 9243	1635 0	8966 97

6	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3	10,71	2006,62 230,52	181,1 85,73	21491 2469	1940 918	4403 130
7	E101-173-1	Водотлив из траншей м3	53,55	382,45	382,45 279,92	20480 0	20480 14990	14540 97
8	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	0,1545	78825,92 49612,5	29102,04 10220,18	12179 7665	4496 1579	12017 130
9	C130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100,P1 МПа, SDR 17,Db 109,3 мм м	1806,89	726		1311802 0	0 0	0 110
10	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам 100мм с гидравлическим испытанием км	0,0145	96581,97 73237,5	12690,97 6048	1400 1062	184 88	1495 130
11	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 100мм км	0,193	12304 12048,75		2375 2325	0 0	3023 130
12	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам 300мм с гидравлическим испытанием км	0,024	268817,67 143775	102133 48677,63	6452 3451	2451 1168	6005 130
13	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100мм м	24	318,5 220,4	0,34 0,17	7644 5290	8 4	6882 130
14	C130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 325х5мм м	24,1	2840		68433 0	0 0	0 90
15	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.100мм км	0,0145	308643,23 53325	36177,38 17242,87	4475 773	525 250	1330 130
16	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек с выдвижным шпинделем д=100мм шт	3	530,71 347,63	21,09 10,13	1592 1043	63 30	1395 130
17	C130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Д=100мм шт	3	6480		19440 0	0 0	0 110
18	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Д=100мм шт	16	492		7872 0	0 0	0 120
19	E0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до 25мм шт	1	608,48 381,38	47,12 23,63	608 381	47 24	518 128
20	E0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопроводах. из стальных труб. диам.до 50мм	1	608,48 381,38	47,12 23,63	608 381	47 24	518 128
21	C130901-57	Вентили проходные муфтовые для воды д=25мм шт	1	489		489 0	0 0	0 113
22	C130901-59	Вентили проходные муфтовые для воды д=40мм шт	1	919		919	0	0

						0	0	113
23	E0122-33-5	Уствновка стальных сварных фасонных частей диам 100-200 мм тн	0,067	162010,13 94162,5	58718,25 27985,5	10855 6309	3934 1875	10639 130
24	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.50мм км	0,001	203686,9 52987	35064,95 16713	204 53	35 17	91 130
25	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.100мм км	0,005	308643,23 53325	36177,38 17242,87	1543 267	181 86	459 130
26	C130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 108х5мм м	5	882		4410 0	0 0	0 128
27	C130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 25х3,2мм м	0,5	204		102 0	0 0	0 128
28	C130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 40х3,5мм м	0,5	326		163 0	0 0	0 128
29	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.50мм км	0,001	203686,9 52987	35064,95 16713	204 53	35 17	91 130
30	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.100мм км	0,005	308643,23 53325	36177,38 17242,87	1543 267	181 86	459 130
31	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	4,08	40024,4 3543,75	2416,5 935,22	163300 14459	9859 3816	23756 130
32	C131104-8	Люк чугунный тип Л компл	2	8060		16120 0	0 0	0 128
33	C131104-10	Люк чугунный тип Т компл	1	13400		13400 0	0 0	0 128
34	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	2	18226,62 432	43,74 20,25	36453 864	87 41	1176 130
35	C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали Д=200мм шт	2	1140		2280 0	0 0	0 90
36	E0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта шт	2	1015,09 759,38	160,3 42,32	2030 1519	321 85	2133 133
37	C11011-954	Указатель пожарного гидранта шт	2	359		718 0	0 0	0 128
38	E0122-38-3	Врезка в сушествующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров Д=100мм врезка	1	1182,48 594	214 101,25	1182 594	214 101	904 130

39	E0106-13-1	Устройство бетонных упоров м3	0,576	9996,39 735,75	102,96 49,08	5758 424	59 28	475 105
40	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,5875	131		77 0	0 0	0 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1809279** **92062**	**63362** **31308**	**144518**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1809279**		
		Материалы	тенге			**1653855**		
		Накладные расходы	тенге			**144518**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**117228**		
		Итого	тенге			**2071025**		
		. Вертикальная планировка						
4	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	2617,67	30,24 1,73	28,41 10,18	79156 4515	74368 26645	30226 97
5	E010333-A10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 10км класс груза 1 тн	4081	84,26	84,26 22,98	343865 0	343865 93781	93781 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**423021** **4515**	**418233** **120426**	**124007**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**423021**		
		Материалы	тенге			**272**		
		Накладные расходы	тенге			**124007**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**32822**		
		ИТОГО	тенге			**579850**		
		ИТОГО по наружной сети				**3115498**		
		Итого по разделу 1-2				**21447274**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				386051		
		Итого				21833325		
		Зимнее удорожание 1,35%				294750		
		Выслуга лет 1%				218333		
		Доп. Отпуска 0,4%				87333		
		Итого				22433742		
		Рыночная стоимость				43767507		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				875350		

		Итого				44642857		
		НДС 12%				5357143		
		Всего				**50000000**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Альмаханов Л

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор
Директор ТОО "Феникс-С"
_____ Б.Нарымбет

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2011года

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства по Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 27 от 28.03. 2011 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	311434,516	278578,581	124991,015	278578,581	124991,015	46097,022	20682,573

Заказчик: _____ Б.Тайманов.
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела
Строительства. ГУ «Управления строительства
Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

...тельство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
...ятчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 27 от 28 марта 2011 год

АКТ
выполненых работ за сентябрь 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Окна						
238	Е10-91-1	Уствновка оконныз блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема до 2м2 м2	2,07	616,67 346,46	22,27 9,28	1277 717	46 19	884 120
239	Е10-91-6	Уствновка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема более 2м2 м2	51,84	417,46 204,66	22,07 9,58	21641 10610	1144 497	13327 120
240	Е10-91-6	Уствновка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема более 2м2 м2	3,38	523,61 278,75	22,52 9,59	1770 942	76 32	1170 120
241	Е10-91-8	Уствновка оконныз блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема более 5м2 м2	291,06	437,73 256,52	22,16 9,86	127406 74663	6450 2870	93039 120
245	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота до 2м м2	343,98	279,24 141,08	6,64 3,18	96053 48529	2284 1094	59547 120
246	С6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350мм м	254,545	2860		727999 0	0 0	0
247	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники и др) с водосточными трубами м2	70,71	99,34 33,75	0,2 0,11	7024 2386	14 8	2849 119
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**983169**	**10014**	**170816**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**137847**	**4520**	
		Материалы	тенге			**983169**		
		Накладные расходы	тенге			**835308**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**170816**		
		Итого	тенге			**69239**		
			тенге			**1223224**		

		Полы						
287	Е11-9-1	Устройство тепло и звукоизолячции сплошной из плит пенополитирольных с2	253,31	71,06 64,47	6,59 3,11	18000 16331	1669 788	21056 123
288	С1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	13,045	8390		109448 0	0 0	0 105
289	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	253,31	263,94 78,3	11,82 5,61	66859 19834	2994 1421	26144 123
290	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	253,31	135,48 3,78	3,18 1,5	34318 958	806 380	1645 123
292	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	162,59	263,94 78,3	11,82 5,61	42914 12731	1922 912	16781 123
293	Е11-4-1	Устройствопервого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	162,59	370,08 128,93	21,88 10,37	60171 20963	3557 1686	27858 123
294	Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	162,59	242,51 76,28	10,75 5,1	39430 12402	1748 829	16275 123
295	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	162,59	263,94 78,3	11,82 5,61	42914 12731	1922 912	16781 123
298	Е11-9-2	Устройство тепло и звукоизолячции сплошной из плит древесноволокнистых м2	326,28	190,11 15,8	5,19 2,46	62029 5155	1693 803	7328 123
299	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	549	263,94 78,3	11,82 5,61	144903 42987	6489 3080	56662 123
300	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	548,62	135,48 3,78	3,18 1,5	74327 2074	1745 823	3563 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**695313** **146165**	**24545** **11634**	**194093**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**695313**		
		Материалы	тенге			**524603**		
		Накладные расходы	тенге			**194093**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**53364**		
		Итого	тенге			**942770**		
		Внутрянная отделка						
305	ЕО115-64-2	Сплошное выравниванивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором потолка м2	1568,31	155,52 107	1,69 0,81	243896 167809	2650 1270	177533 105
306	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	436,03	285,12 175,5	3,75 1,08	124320 76523	1635 471	80844 105
307	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известков или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1320	350,101 203,52	4,55 1,4549	462133 268646	6006 1920	284095 105
314	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	226,3	744,78 469,13	7,52 3,58	168544 106164	1702 810	112323 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**998893** **619143**	**11993** **4472**	**654796**

		зерен свыше 50 до 65 м3				0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**659003**	**24896**	**69051**
			тенге			**50873**	**11834**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**659003**		
		Материалы	тенге			**583235**		
		Накладные расходы	тенге			**69051**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**43683**		
		Итого	тенге			**771738**		
		Отопление (Тепловой узел)						
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	6	24,71	0,06	148	0	47
		один раз м2		8,72	0,03	52	0	90
29	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	6	34,17	0,02	205	0	25
		серебристой краской БТ-177 м2		4,7	0	28	0	90
30	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диам 45мм полуцилиндрами из минеральной ваты	8	109,71	7,13	878	57	559
		на синтетическом связывающем толщиной 40мм м		66,5	3,37	532	27	100
31	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам 57мм полуцилиндрами из минеральной ваты	22	132,59	10,05	2917	221	1923
		на синтетическом связывающем толщиной 60мм м		82,7	4,73	1819	104	100
32	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диам 89мм полуцилиндрами из минеральной ваты	8	157,87	12,01	1263	96	880
		на синтетическом связывающем толщиной 60мм м		104,3	5,75	834	46	100
33	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	0,32	17600		5632	0	0
		синтетическом связывающем дв 18-57мм м3				0	0	105
34	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	0,08	14800		1184	0	0
		синтетическом связывающем дв 176-108мм м3				0	0	95
35	Е0126-23-1	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 76мм	30	130,52	7,63	3916	229	1459
		рулонными материалами при толщ изолляционного слоя 40мм м		44,9	3,72	1347	112	100
36	Е0126-23-6	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 89-133мм	8	173,83	10,7	1391	86	554
		рулонными материалами при толщ изолляционного слоя 40мм м		64,13	5,07	513	41	100
37	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	0,016	185900		2974	0	0
		1000м2				0	0	100
40	С130810-45	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/ кг		200		0	0	0
						0	0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**20508**	**689**	**5448**
			тенге			**25634**	**1019**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**20508**		
		Накладные расходы	тенге			**5448**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1557**		

		Итого	тенге			**27513**		
		Отопление ниже 0,00						
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	112	24,71 8,72	0,06 0,03	2768 977	7 3	881 90
72	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	112	34,21 4,7	0,02	3832 526	2 0	473 90
73	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диам 25мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	161	101,37 60,42	6,33 3,05	16320 9728	1019 491	10217 100
74	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам 32мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	318	103,30 61,43	6,48 3,04	32849 19535	2061 967	20501 100
75	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диам 38мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	194	106,32 63,45	7,13 3,37	20626 12309	1383 654	12963 100
76	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диам 45мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	102	109,71 66,5	7,13 3,37	11190 6783	727 344	7127 100
77	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам 57мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=60мм м	84	132,59 82,7	10,05 4,73	11138 6947	844 397	7344 100
78	Е0126-23-1	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщ изоляцции 40мм м2	859	130,52 44,9	7,63 3,72	112115 38565	6554 3195	41760 100
79	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связывающем дв 18-57мм м3	8,9	17600		156640 0	0 0	0 105
80	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000м2	0,397	185900		73802 0	0 0	0 100
81	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	775	16,34 16,04		12660 12427	0 0	15907 128
82	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100мм м	84	16,48 16,04		1384 1347	0 0	1724 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**455324** **109144**	**12598** **6051**	**118897**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**455324**		
		Материалы	тенге			**333582**		
		Накладные расходы	тенге			**118897**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**34453**		
		Итого	тенге			**608674**		
		Транзитная теплосеть						
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	39	24,71	0,06	964	2	307

		один раз м2		8,72	0,03	340	1	90
111	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-117 м2	39	34,21	0,02	1334	1	165
				4,7	0	183	0	90
112	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диам 108мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=60мм м	40	157,84	13,31	6314	532	4321
				101,6	6,42	4064	257	100
113	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диам 76мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	8	141,17	11,19	1129	90	756
				89,1	5,4	713	43	100
114	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам 32мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	120,6	103,30	6,48	12458	781	7775
				61,43	3,04	7408	367	100
115	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диам 25мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	4	101,37	6,33	405	25	254
				60,42	3,05	242	12	100
	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диам 38мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	2	106,32	7,13	213	14	134
				63,45	3,37	127	7	100
	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связывающем дв 18-57мм м3	1,59	17600		27984	0	0
						0	0	105
	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связывающем дв 76-108мм м3	0,63	14800		9324	0	0
						0	0	105
	Е0126-23-1	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщ изоляции 40мм м2	120,6	130,52	7,63	15740	920	5863
				44,9	3,72	5414	449	100
	Е0126-23-6	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 89-133мм рулонными материалами при толщ изоляции 40мм м2	48	173,83	10,7	8344	514	3322
				64,1	5,07	3078	243	100
	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000м2	0,092	185900		17103	0	0
						0	0	100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**101312**	**2880**	**22896**
		Накладные расходы	тенге			**21570**	**1379**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**22896**		
		Итого	тенге			**7452**		
			тенге			**131660**		
		Теплоснабжение калориферов						
	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=15мм м	2	293,33	4,71	587	9	206
				78,3	2,24	157	4	128
	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=25мм м	2	370,33	4,71	741	9	206
				78,3	2,24	157	4	128
	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам 40мм м	34	173,52	16,77	5900	570	6896
				150,53	7,94	5118	270	128

	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 32х2мм	34	171		5814 0	0 0	0 128
	С130901-61	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=15мм шт	2	362		724 0	0 0	0
	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=25мм шт	3	608,47 381,38	47,11 23,62	1825 1144	141 71	1555 128
	С130901-92	Вентили проходные фланцевые д=25мм шт	3	682		2046 0	0 0	0 140
	Е0118-21-1	Установка фильров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам 25мм фильтр	1	4941,27 195,75	59,89 27	4941 196	60 27	285 128
	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных д-25мм шт	1	936,3 479,25	35,67 16,88	936 479	36 17	635 128
	2307-10936	Клапан регулируюший д=20мм шт	1	8740		8740 0	0 0	0 140
	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,5	24,71 8,72	0,06 0,03	86 31	0 0	28 90
	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-117 м2	3,5	34,21 4,7	0,02 0	120 16	0 0	15 90
	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам 32мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	34	103,30 61,43	6,48 3,04	3512 2089	220 103	2192 100
	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связывающем дв 18-57мм м3	0,3	17600		5280 0	0 0	0 105
	Е0126-23-1	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщ изоляцции 40мм м2	34	130,52 44,9	7,63 3,72	4438 1526	259 126	1653 100
	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000м2	0,014	185900		2603 0	0 0	0 100
	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	38	16,34 16,04		621 610	0 0	780 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**48914** **11522**	**1306** **623**	**14451**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**48914**		
		Материалы	тенге			**36086**		
		Накладные расходы	тенге			**14451**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3802**		
		Итого	тенге			**67167**		

		Вентиляция						
1	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т шт	2	1725,62	43,74	3451	87	4000
				1542,38	20,25	3085	41	128
2	Е0120-27-1	Установка вытяжных вентиляторов шт	15	286,95	123,82	4304	1857	3456
				151,88	61,44	2278	922	108
3	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшибниками поступающие в собранном виде масса до 0,5тн шт	17	576,85	25,35	9806	431	5845
				358,5	3,45	6095	59	95
4	С131301-57	Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-76 шт	2	29800		59600	0	0
						0	0	140
5	С131301-6	Вытяжной вентилятор компл	15	10800		162000	0	0
						0	0	140
6	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей тн	0,36	18945,9	4558,32	6821	1641	4939
				13635	1607,79	4909	579	90
7	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,24	24508,54	376,2	5882	90	1558
				5231,25	178,88	1256	43	120
8	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	14,1	652,6	5,52	9202	78	1518
				87,08	2,64	1228	37	120
9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов квт	4,5	4387,88	41,23	19745	186	1049
				162,68	19,51	732	88	128
10	1913-1004	Лебедки ручные рычажные Л-1,5 шт	1	4830		4830	0	0
						0	0	140
11	Е0120-35-1	Установка отсосов от оборудования кг	488	11,93	0,66	5819	322	6643
				10,34	0,3	5044	146	128
12	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля тн	0,488	147100		71785	0	0
						0	0	
13	Е20-35-1	Установка калориферов массой дл 0,1т калориф	1	1376,61	134,6	1377	135	1581
				1171,13	64,13	1171	64	128
14	С131302-63	Калориферы пластинчатые стальные марки КВВ6-П-01 шт	1	20400		20400	0	0
						0	0	0
15	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиональным вентиляторам м2	1,8	1725,96	8,08	3107	15	3204
				1387,13	3,38	2497	6	128
16	С13-12-11	Вставки гибкие к радинальным вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	1,8	2070		3726	0	0
						0	0	105
17	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 шт	4	7078,46	21,09	28314	84	2350
				448,88	10,13	1796	41	128

18	E0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных шт	2	4354,49	144,23	8709	288	1615
				563,63	67,34	1127	135	128
19	E0120-30-1	Панель для установки фильтров подставки под калорифер кг	60,96	111,97	1,43	6826	87	1052
				12,8	0,68	780	41	128
20	E0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	1,23	1234,87	50,24	1519	62	1743
				1083,38	23,62	1333	29	128
21	C131309-7	Фильтры воздушные ячейковые ФУЯ шт	2	1260		2520	0	0
						0	0	140
22	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	4	440,98	19,53	1764	78	1417
		размером 150х580мм шт		266,63	10,13	1067	41	128
23	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных шелевых регулируюших	32	403,4	19,53	12909	625	11336
		размером 150х150мм шт		266,63	10,13	8532	324	128
24	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных шелевых регулируюших	134	438,4	19,53	58746	2617	47470
		размером 200х200мм шт		266,63	10,13	35728	1357	128
25	E20-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных	1	1106,47	27,59	1106	28	717
		марки КВР с ручным приводом диам до 4000мм шт		546,75	13,5	547	14	128
26	C131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным шт	1	43700		43700	0	0
						0	0	140
27	E0120-17-1	Установка отсосов от оборудования кг	530	11,93	0,66	6321	350	7213
				10,34	0,3	5478	157	128
28	75-2-A26	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов Д-3,5 шт	5	68400		342000	0	0
						0	0	
29	E0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от800 до1000мм	1,03	1909,22	12,56	1957	13	455
		из листовой стали толщиной 0,5мм м2		340,88	5,94	349	6	128
30	E0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до250мм	0,4	1744,09	15,62	698	6	194
		из листовой стали толщиной 0,6мм м2		371,25	7,39	149	3	128
31	E0120-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450мм	0,314	1659,58	10,86	521	3	121
		из листовой стали толщиной 0,6мм м2		295,32	5,13	93	2	128
32	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от1000 до1600мм	1,05	1979,58	10,86	2079	11	404
		из оцинкованной стали толщиной 0,7мм м2		295,32	5,13	310	5	128
33	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400мм	1,03	1898,64	9,98	1961	10	299
		из оцинкованной стали толщиной 0,7мм м2		221,75	4,73	229	5	128
34	E0120-1-13	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3600мм	0,825	1839,99	10,29	1518	8	180
		из оцинкованной стали толщиной 0,7мм м2		165,38	4,86	136	4	128
35	E0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до250мм	3,14	1744,09	15,62	5476	49	1522

		из листовой стали толщиной 0,6мм м2		371,25	7,39	1166	23	128
36	Е0120-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450мм	5,02	1659,58	10,86	8338	55	1932
		из листовой стали толщиной 0,6мм м2		295,32	5,13	1484	26	128
37	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 600мм	49,2	1944,09	15,62	95649	769	23845
		из листовой стали толщиной 0,5мм м2		371,25	7,39	18266	364	128
38	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от800 до1000мм	188,40	1909,22	12,56	359697	2366	83636
		из листовой стали толщиной 0,5мм м2		340,88	5,94	64222	1119	128
39	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от1000 до1600мм	47,6	1979,58	10,86	94228	517	18306
		из оцинкованной стали толщиной 0,7мм м2		295,32	5,13	14057	244	128
40	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	1,91	9489,65	449,1	18125	858	10623
		материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3		5349,38	212,63	10217	406	100
41	С110031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	1,91	5510		10524	0	0
		синтетическом связывающем марки 200 м3				0	0	140
42	Е0126-23-12	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 189-273мм	38	211,05	14,42	8020	548	2565
		рулонными материалами при толщ изоляции 40мм м2		60,8	6,75	2309	257	100
43	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	0,0537	185900		9983	0	0
		1000м2				0	0	100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1525062**	**14274**	**252790**
			тенге			**197667**	**6586**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**346830**		
		Оборудование	тенге			**385292**		
		Накладные расходы	тенге			**252790**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**85861**		
		Итого	тенге			**1902176**		
		Электрооборудование						
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	2	2677,5		5355	0	3937
				1822,5		3645	0	108
2	75-6-43	Вводные панели типа ВРУ-1-13-10 номинальный ток панели	1	122300		122300	0	0
		250А и номинальный ток вводного аппарата 2х250А шт				0	0	0
3	75-6-54	Распределительная панель типа ВРУ-1-48-00 номинальный	1	91100		91100	0	0
		ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 шт				0	0	0
4	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или рапределительный	3	1464,55	75,05	4394	225	1413
		пункт устанавливаемый на стене 600х600мм шт		475,5	20,25	1427	61	95
5	75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 11-3060-21УЗ компл	1	52700		52700	0	0
						0	0	120

6	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 11-3054-21УЗ компл	2	52000		104000	0	0
						0	0	120
7	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трмя предохранителями	5	1861,7	54,2	9309	271	3335
		или с тремя блоками устанавливаемые на конструкции, на полу шт		688,5	13,5	3443	68	95
8	75-6-29	Ящик с автоматическим выключателем типа РУС М 5111-2274 шт	4	44300		177200	0	0
						0	0	140
9	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем типа РУС М 5111-2674 шт	1	44400		44400	0	0
						0	0	128
10	Ц0108-532-9	Пост управления кнопочный взрывозащищенный кол-во элементов	5	1148,75	19,25	5744	96	3017
		поста до 3 устанавливаемый на конструкции на стене шт		628,5	6,75	3143	34	95
11	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий	2	977,55	19,05	1955	38	1110
		устанавливаемый на конструкции на стене шт		580,5	3,45	1161	7	95
12	1504-18092	Пост управления кнопочный ПКЕ 500В шт	5	276		1380	0	0
						0	0	0
13	1504-4547	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПМЛ-1210	2	1299,5		2599	0	0
						0	0	128
14	Ц0108-317-4	Тепловое реле шт	1	3952,6	38,6	3953	39	2418
				2532	13,5	2532	14	95
15	1504-13064	Реле тепловое 220в РТ-10 шт	1	21,85		22	0	0
						0	0	128
16	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб диам 25мм по стенам	130	97,37	9,09	12658	1182	10627
		и колонам с креплением накладными скобами м		69,2	6,49	8996	844	108
17	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб диам 32мм по стенам	12	108,22	9,71	1299	117	1103
		и колонам с креплением накладными скобами м		78,3	6,8	940	82	108
18	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб диам 50мм по стенам	9	108,92	10,94	980	98	827
		и колонам с креплением накладными скобами м		77,63	7,41	699	67	108
19	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого дав д=25мм 10м	13	777		10101	0	0
						0	0	128
20	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого дав д=32мм 10м	1,2	999		1199	0	0
						0	0	105
21	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого дав д=40мм 10м	0,6	1420		852	0	0
						0	0	128
22	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого дав д=50мм 10м	0,3	2130		639	0	0
						0	0	
23	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб диам 25мм по стенам	160	112,05	10,29	17928	1646	17570

		и колонам с креплением накладными скобами м		95,52	6,16	15283	986	108
24	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб диам 40мм по стенам и колонам с креплением накладными скобами м	12	139,17 119,15	13,46 7,96	1670 1430	162 96	1647 108
25	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 20х2мм м	160	63		10080 0	0 0	0 128
26	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 40х2,5мм м	12	160		1920 0	0 0	0 105
27	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных м	104	179,76 80,67	12,58 6,2	18695 8390	1308 645	9757 108
28	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000в НЛ40-П1.87 УЗ шт	26	583		15158 0	0 0	0 105
29	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000в НЛ10-П2 УЗ шт	12	339		4068 0	0 0	0 105
30	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000в НЛ-У45 УЗ шт	2	139		278 0	0 0	0 105
31	С151803-67	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000в НЛ-У95 УЗ шт	4	318		1272 0	0 0	0 105
32	С151803-69	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000в НЛ-СШ УЗ шт	3	79		237 0	0 0	0 105
33	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000в НЛ-ПР УЗ 1000 шт	0,144	10100		1454 0	0 0	0 105
34	ц0108-411-1	Металлический рукав наружный диам до 48мм м	5	139,05 73,2	8,05 0,75	695 366	40 4	351 95
35	241649-1063	Рукав металлический негермитичный РЗ-Ц-Х-3 диам 20мм 1000м	0,005	20700		104 0	0 0	0 105
36	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10мм2 м	35	39,3 37,13		1376 1300	0 0	1404 108
37	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава проводаодножильного или многожильного сеч до 16мм2 м	323	23,48 20,01	2,52 1,73	7584 6463	814 559	7584 108
38	Ц0108-147-3	Кабель до 35кв прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1м до 3кг м	104	46,8 37,2	5 1,2	4867 3869	520 125	3794 95
39	Ц0108-148-3	Кабель до 35кв проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 3кг м	5	61,9 48,3	7,5 2,4	310 242	38 12	241 95
40	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кв прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1м до 2кг м	980	99,1 42,6	27,4 7,8	97118 41748	26852 7644	46922 95

		и колонам с креплением накладными скобами м		95,52	6,16	15283	986	108
24	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб диам 40мм по стенам	12	139,17	13,46	1670	162	1647
		и колонам с креплением накладными скобами м		119,15	7,96	1430	96	108
25	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из	160	63		10080	0	0
		стали БСт2кп-БСт4кп 20х2мм м				0	0	128
26	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из	12	160		1920	0	0
		стали БСт2кп-БСт4кп 40х2,5мм м				0	0	105
27	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных м	104	179,76	12,58	18695	1308	9757
				80,67	6,2	8390	645	108
28	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением	26	583		15158	0	0
		до 1000в НЛ40-П1.87 УЗ шт				0	0	105
29	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением	12	339		4068	0	0
		до 1000в НЛ10-П2 УЗ шт				0	0	105
30	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением	2	139		278	0	0
		до 1000в НЛ-У45 УЗ шт				0	0	105
31	С151803-67	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением	4	318		1272	0	0
		до 1000в НЛ-У95 УЗ шт				0	0	105
32	С151803-69	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением	3	79		237	0	0
		до 1000в НЛ-СШ УЗ шт				0	0	105
33	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением	0,144	10100		1454	0	0
		до 1000в НЛ-ПР УЗ 1000 шт				0	0	105
34	ц0108-411-1	Металлический рукав наружный диам до 48мм м	5	139,05	8,05	695	40	351
				73,2	0,75	366	4	95
35	241649-1063	Рукав металлический негермитичный РЗ-Ц-Х-3 диам 20мм 1000м	0,005	20700		104	0	0
						0	0	105
36	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10мм2 м	35	39,3		1376	0	1404
				37,13		1300	0	108
37	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава	323	23,48	2,52	7584	814	7584
		проводаодножильного или многожильного сеч до 16мм2 м		20,01	1,73	6463	559	108
38	Ц0108-147-3	Кабель до 35кв прокладываемый по установленным конструкциям и	104	46,8	5	4867	520	3794
		лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1м до 3кг м		37,2	1,2	3869	125	95
39	Ц0108-148-3	Кабель до 35кв проложенных трубах блоках и коробах	5	61,9	7,5	310	38	241
		масса 1м до 3кг м		48,3	2,4	242	12	95
40	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кв прокладываемые с креплением накладными скобами	980	99,1	27,4	97118	26852	46922
		масса 1м до 2кг м		42,6	7,8	41748	7644	95

41	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 5х4мм2 1000м	0,125	248700		31088 0	0 0	0 0
42	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 4х4мм2 1000м	0,16	192700		30832 0	0 0	0 0
43	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 4х1,5мм2 1000м	0,53	83600		44308 0	0 0	0 0
44	С151601-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 3х16+1х10мм2 1000м	0,13	665800		86554 0	0 0	0 0
45	С151601-582	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 3х10+1х6мм2 1000м	0,012	417800		5014 0	0 0	0 0
46	С151601-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 3х6+1х4мм2 1000м	0,012	257400		3089 0	0 0	0 0
47	С151601-584	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 3х25+1х16мм2 1000м	0,075	1039900		77993 0	0 0	0 0
48	С151601-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 3х4+1х2,5мм2 1000м	0,01	173200		1732 0	0 0	0 0
49	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляции на напряжение 1000в марка ВВГ 4х2,5мм2 1000м	0,035	125400		4389 0	0 0	0 0
50	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 450в марки ПВ1 сеч 16мм2 1000м	0,075	82200		6165 0	0 0	0 0
51	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 450в марки ПВ1 сеч 6мм2 1000м	0,110	29000		3190 0	0 0	0 0
52	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 450в марки ПВ1 сеч 2,5мм2 1000м	0,135	13300		1796 0	0 0	0 0
53	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение 450в марки ППВ сеч 3х 2,5мм2 1000м	0,02	39800		796 0	0 0	0 0
54	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 450в марки ПВ1 сеч 1мм2 1000м	0,018	6640		120 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1136014** **105074**	**33446** **11244**	**117056**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**595701**		
		Оборудование	тенге			**661761**		
		Накладные расходы	тенге			**117056**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**39442**		
		Итого	тенге			**1358572**		

		Электроосвешение						
97	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10мм2 м	1100	39,30 37,12		43225 40837	0 0	44104 108
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**43225** **40837**	**0** **0**	**44104**
		Накладные расходы	тенге			**44104**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**5240**		
		Итого	тенге			**92569**		
		Технологическое оборудование						
1	ССН РК 8.02-13-20	Шкаф для одежды детей от 2 до 7лет с подсушкой шт	96	17845		1713120 0	0 0	0 0
2	Стабл1. п.11-9	Шкаф для одежды и халатов персонала шт	12	15480		185760 0	0 0	0 0
3	ССН РК 8.02-13-20	Скамья для одевания шт	48	3440		165120 0	0 0	0 0
4	ССН РК 8.02-13-20	Стул детский шт	8	1398		11184 0	0 0	0 0
5	ССН РК 8.02-13-20	Стол для воспитателя шт	19	6450		122550 0	0 0	0
6	ССН РК 8.02-13-20	Стул для воспитателя шт	45	2258		101610 0	0 0	
8	Стабл1. п.57	Шкаф для пособий шт	19	5805		110295 0	0 0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2409639**		
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**2409639**		
		Оборудование	тенге			**2648150**		
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**0**		
		Итого	тенге			**2648150**		
		Итого по зданию				**12472079**		
		В том числе оборудование				**3695203**		
		Автономная котельная						
		Двери						
48	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	2,1	492,22	120,36	1034	253	708

		каменных стенах площадь проема до 3м2 М2		227,48	53,5	478	112	120
49	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	2,1	473,04 408,38	38,14 18,19	993 858	80 38	1075 120
50	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной коробка	2	291,52 273,11	1,07 0,24	583 546	2 0	590 108
51	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П, м2	2,1	5610		11781 0	0 0	0 120
52	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	1	1960		1960 0	0 0	0 120
53	С12022-1	Двери распошные для овощехранилищ ДРО-1,0х2,1 шт	1	25100		25100 0	0 0	0 120
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**41451** **1882**	**335** **151**	**2373**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**41451**		
		Накладные расходы	тенге			**2373**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2629**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**46454**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**46454**		
		Окна						
54	Е10-16-4	Уствновка в жилых и общественных зданиях блоков оконных площадь проема более 2м2 м2	6,75	971,37 394,88	77,55 35,14	6557 2665	523 237	3483 120
55	С12061-31	Блоки оконные двухстворные с раздельными створками ОР15-13,5, ОР15-15 м2	6,75	5990		40433 0	0 0	0 120
56	С110-11-794	Скобянные изделия окон с раздельными переплетами компл	3	1560		4680 0	0 0	0 108
57	Е15-201-4	Остекление оконным стеклом толшиной 3мм в два переплета открывающихся в одну сторону м2	6,75	1000,09 94,5	3,48 1,65	6751 638	23 11	681 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**58420** **3303**	**547** **248**	**4165**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**58420**		
		Накладные расходы	тенге			**4165**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3755**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**66340**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**66340**		
		Полы						

60	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток м2	42,6	1535,03	13,91	65392	593	13838
				257,52	6,58	10970	280	123
		итого прямых затрат пэ разделу	тенге			**65392**	**593**	**13838**
			тенге			**10970**	**280**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**65392**		
		Накладные расходы	тенге			**13838**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4754**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**83984**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**83984**		
		Наружная отделка						
68	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым	19,2	316,17	2,18	6070	42	3307
		по камню стен м2		163,35	0,67	3136	13	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**6070**	**42**	**3307**
			тенге			**3136**	**13**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**6070**		
		Накладные расходы	тенге			**3307**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**563**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**9940**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**9940**		
		Газоходы						
124	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	2,8	3605,52	84,11	10095	236	2030
		электросварных труб диам 250мм м		526,5	39,79	1474	111	128
125	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	0,55	11407,75	139,33	6274	77	586
		электросварных труб диам 530мм м		766,13	65,91	421	36	128
126	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	2,1	7251,25	139,33	15228	293	2237
		электросварных труб диам 400мм м		766,13	65,91	1609	138	128
127	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	1,3	1255,90	33,09	1633	43	476
		электросварных труб диам 125мм м		270,35	15,66	351	20	128
128	Е0116,30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	3	2214,45	1,57	6643	5	2268
		подвала диам до 200мм сальник		590,63		1772	0	128
129	Е0116-3-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	1	3813,07	1,57	3813	2	1011
		подвала диам до 300мм сальник		789,75		790	0	128
130	Е0116-3-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	2	4445,07	8,07	8890	16	2290
		подвала диам до 400мм сальник		891	3,37	1782	7	128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**52577**	**670**	**10896**

		итого прямых затрат по разделу	тенге			8200	313	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			52577		
		Накладные расходы	тенге			10896		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			3808		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			67281		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				67281		
		Дымовая труба				0	0	105
131	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали тн	0,7	11730,53 5568,75	3118,78 856,83	8211 3898	2183 600	4048 90
132	с12021-251	О тдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5тн тн	0,728	151500,00		110292 0	0 0	0 105
133	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования труб диам менее 500мм и мелких конструкции м2	7,9	835,71 162	322,57 151,88	6602 1280	2548 1200	2232 90
134	Е0113-44-2	Очистка кварцевым песком внутренней поверхности труб диам менее 500мм и мелких конструкции м2	8,02	369,85 101,25	251,24 118,13	2968 812	2015 947	1583 90
135	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	8,02	73,62 16,88	56,75 27	590 135	455 217	317 90
136	Е0113-45-1	Обезжирование поверхностей аппаратов и трубопроводов диам 500мм бензином т	8,02	30,54 21,97	0,13 0,07	245 176	1 1	159 90
137	Е0113-59-1	Покрытия из нержавеющей стали проволокой диам до 1,5мм плоских наружных поверхностей при производстве работ м2	8,02	597,25 182,25	165,33 77,63	4790 1462	1326 623	1876 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			133699	8529	10215
		Стоимость общестроительных работ	тенге			7763	3587	
		Накладные расходы	тенге			133699		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			10215		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			8635		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			152549		
		Водоснабжение				152549		
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам 100 мм м	10	1309,89 195,75	24,69 11,68	13099 1958	247 117	2655 128
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=25мм м	8	393,38 89,77	4,98 2,37	3147 718	40 19	944 128
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=32мм м	5	502,38 89,77	4,98 2,37	2512 449	25 12	590 128

4	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=40мм м	5	627,38 89,77	4,98 2,37	3137 449	25 12	590 128
5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=50мм м	8	733,48 115,43	12,28 5,81	5868 923	98 46	1241 128
6	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=65мм м	10	1014,17 139,4	14,49 6,85	10142 1394	145 69	1872 128
7	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=80мм м	4	1131,17 139,4	14,49 6,85	4525 558	58 27	749 128
8	С130901-57	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 6,4МПа д=25мм шт	1	489		489 0	0 0	0 105
9	С130901-59	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 6,4МПа д=40мм шт	1	919		919 0	0 0	0 105
10	С130901-60	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 6,4МПа д=50мм шт	1	1160		1160 0	0 0	0 105
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диам 25мм кран	3	13949,57 81	1,57	41849 243	5 0	311 128
12	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам 50мм кран	2	18191,72 236,25	27,59 13,5	36383 473	55 27	639 128
13	2402-3011	Огнетушитель ворздушно-пенный ОВП-50,01 ОВП-100,01 шт	2	14490		28980 0	0 0	0 105
14	2415-1382	Детали крепежные металлические хомуты тип МИ-14 1000шт	0,002	51750,00		104 0	0 0	0 105
15	2403-3060	Корыто для укладки пожарного рукава ИВ-ХТА-12/6 шт	2	5810,00		11620 0	0 0	0 105
16	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2	12,3	232,15 162	0,08 0,03	2855 1993	1 0	2093 105
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	40	16,34 16,04		654 642	0 0	821 128
18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100мм м	10	16,48 16,04		165 160	0 0	205 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**167606**	**699**	**12710**
			тенге			**9959**	**329**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**167606**		
		Материалы	тенге			**156949**		
		Накладные расходы	тенге			**12710**		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10819**		
		Итого	тенге			**191135**		
		Горячее водоснабжение						
19	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=32мм м	1	449,33 78,3	4,71 2,24	449 78	5 2	103 128
20	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=25мм м	2	370,33 78,3	4,71 2,24	741 157	9 4	206 128
21	С130901-57	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 6,4МПа д=25мм шт	3	489		1467 0	0 0	0 105
22	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2	0,89	232,15 162	0,08 0,03	207 144	0 0	151 105
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	3	16,34 16,04		49 48	0 0	62 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2913** **427**	**14** **7**	**522**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**2913**		
		Материалы	тенге			**2471**		
		Накладные расходы	тенге			**522**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**206**		
		Итого	тенге			**3641**		
		Отопление						
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам 40 мм м	44	478,52 150,53	16,77 7,94	21055 6623	738 349	8925 128
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=20мм м	12	291,33 78,3	4,71 2,24	3496 940	57 27	1237 128
3	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов квт	6,9	4387,88 162,68	41,23 19,51	30276 1122	284 135	1609 128
4	С130901-57	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=15мм шт	2	362		724 0	0 0	0 105
5	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наруж диам 108мм шт	1	2102,11 293,63	43,74 20,25	2102 294	44 20	402 128
6	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2	15	232,15 162	0,08 0,03	3482 2430	1 0	2552 105
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	56	16,34 16,04		915 898	0 0	1150 128

		итого прямых затрат по разделу	тенге			62051	1124	15875
		Стоимость общестроительных работ	тенге			12307	532	
		Накладные расходы	тенге			62051		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			15875		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			4676		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			82601		
		Вентиляция				82601		
8	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулируюших номер 200 размером 200х200мм шт	4	438,40 266,62	19,53 10,13	1754 1066	78 41	1417 128
9	С11011-968	Ткань стеклянная коструктивная т-10п 1000м2	0,001	407100		407 0	0 0	0 105
10	Е0120-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диам до 800мм из листовой стали толщ 0,7мм м2	6,4	1518,60 221,75	9,98 4,72	9719 1419	64 30	1855 128
11	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400мм из листовой стали толщ 0,7мм м2	2	1898,60 221,75	9,98 4,72	3797 444	20 9	580 128
12	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000мм шт	4	1166,32 121,5	8,07 3,37	4665 486	32 13	639 128
13	Е0120-14-5	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000мм шт	1	957,05 648	35,67 16,88	957 648	36 17	851 128
14	С131306-21	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения МЭО-16/63-0,2Р-8 КВР 500х500 шт	1	37800		37800 0	0 0	0 105
15	Е016-5-1	Изоляция трубопроводов диам 219-273мм минероловатами на битумно связывающем толщ 40мм м	8	804,33 550,13	58,52 27,67	6435 4401	468 221	4622 100
16	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 159-273мм рулонными материалами толщ 40мм м	8	211,05 60,75	14,42 6,75	1688 486	115 54	540 100
17	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумно связывающем марки 100 м3	0,3	6730,00		2019 0	0 0	0 105
18	С11011-939	Стеклопластик рулонный марка РСТ-А-Л-В 1000м2	0,0095	185900		1766 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			71007	813	10505
		Стоимость общестроительных работ	тенге			8950	386	
		Материалы	тенге			71007		
		Накладные расходы	тенге			61244		
			тенге			10505		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4891**		
		Итого	тенге			**86403**		
		Электроосвещение						
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или рапределительный пунтк устанавливаемый на стене 1200х1000мм шт	1	3112,25 729	198,25 60,75	3112 729	198 61	750 95
2	1517-1063	Шкаф одиночный одностороннего и вдухстороннего обслуживание шириной 600-1400мм глуб 600мм высотой 1800мм м	0,8	10925		8740	0	0
3	Ц0108-600-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	1	91,05 81	6,55 3,45	91 81	7 3	80 95
4	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке шт	1	85,90 78,3	1,1 0,3	86 78	1 0	75 95
5	1701-8041	Счетчик активный знергии СА4-и678 шт	1	2185,00		2185 0	0 0	0 105
6	С151801-92	Переключатели пакетные серия ПКУ-2-11 кол пакетов 2	1	703,00		703 0	0 0	0 105
7	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или рапределительный пунтк устанавливаемый на стене 600х600мм шт	1	1464,55 475,5	75,05 20,25	1465 476	75 20	471 95
8	75-6-72	Пункт распределительный типа ПР 11-3050-214У3 компл	1	38000		38000 0	0 0	0 105
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	332,45 307,5	14,35 3,45	332 308	14 3	295 95
10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00		4720 0	0 0	0 105
11	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения устанавливаемый на конструкции на стене или колоне на ток до 40А шт	3	977,55 580,5	19,05 3,45	2933 1742	57 10	1664 95
12	1504-4547	Пускатель электромагнитный нереверсированный с тепловым реле ПМЛ-1210 шт	1	1299,50		1300 0	0 0	0 105
13	1504-4551	Пускатель электромагнитный нереверсированный с тепловым реле ПМЛ-2220 шт	2	1702,00		3404 0	0 0	0 105
14	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливание с подвесом на крючках для помещений с нормальным условиями среды шт	12	231,25 130,28	75,53 53,9	2775 1563	906 647	2387 108
15	С151701-14	Светильник потолочный тип НППОЗ-100-001-МУЗ шт	2	871		1742 0	0 0	0 105
16	С151701-20	Светильник подвесной тип НСП11х200-231-У3 шт	10	848,00		8480 0	0 0	0 105

17	С151706-16	Лампы биспиральные тип Б230-240-100 шт	12	39,00		468	0	0
						0	0	105
18	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	5	49,76		249	0	219
				40,5		203	0	108
19	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220 шт	5	134		670	0	0
						0	0	105
20	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам до 25мм в готовые борозды м	15	49,68		745	0	640
				39,5		593	0	108
21	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления 25мм 10м	1,5	777,00		1166	0	0
						0	0	105
22	Ц0108-148-2	Кабели до 35кв в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м	15	52,85	3,55	793	53	631
		до 2кг м		43,2	1,05	648	16	95
23	Ц0108-744-11	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1м	81	147,50	2,65	11948	215	9511
		до 2кг м		122,85	0,75	9951	61	95
24	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2 м	110	39,30		4323	0	4411
				37,13		4084	0	108
25	Ц0108-744-18	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1м	35	115,25	1,8	4034	63	3107
		до 2кг м		92,85	0,6	3250	21	95
26	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ число жил и сечение	0,01	13700,00		137	0	0
		1х1,5 мм2 1000м				0	0	105
27	С151601-342	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ число жил и сечение	0,01	60500,00		605	0	0
		3х2,5 мм2 1000м				0	0	105
28	С151601-341	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ число жил и сечение	0,001	52100,00		52	0	0
		3х1,5 мм2 1000м				0	0	105
29	С151601-332	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ число жил и сечение	0,085	28900,00		2457	0	0
		2х1,5 мм2 1000м				0	0	105
30	С151603-32	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 5х2,5мм2 1000м	0,035	108100,00		3784	0	0
						0	0	105
31	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной	0,11	9230,00		1015	0	0
		изоляцией на напряжение до 450в марка ПВ1 сечением 1,5мм2 1000м				0	0	105
32	С151801-131	Коробка пластмассовая тип У409 шт	9	509,00		4581	0	0
						0	0	105
33	2405-1463	Крюк У247У3 1000шт	0,006	2472,50		15	0	0
						0	0	105
34	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали д=16мм шт	11	389,35	25,35	4283	279	1857

				174	3,75	1914	41	95
35	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сеч 160мм2 м	30	73,60	3,5	2208	105	1000
				34,5	0,6	1035	18	95
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**123598**	**1974**	**27099**
			тенге			**26653**	**902**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**53629**		
		Оборудование	тенге			**59576**		
		Накладные расходы	тенге			**27099**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**5824**		
		Итого	тенге			**162468**		
		Тепломеханическое оборудование						
1	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком	2	17405,59	2245,46	34811	4491	32357
		топливе теплопроизводительностью до 0,31МВт котел		11576,25	1063,13	23153	2126	128
2	Прайс	Стоимость котла "Буран-2035" в комплекте с горелкой компл	2	298225,02		596450	0	0
	лист					0	0	105
3	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,5тн шт	2	9196,50	732,87	18393	1466	17652
				6547,5	347,63	13095	695	128
4	С131002-1	Насосы конденсатные консольные тип К 8/18 подача 8 м3/ч шт	2	18600,00		37200	0	0
						0	0	105
5	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшибниками	2	576,85	25,35	1154	51	688
		поступающие в собранном виде масса до 0,5тн шт		358,5	3,45	717	7	95
6	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	2	6280,85	80,97	12562	162	2480
		вмесимостью 0,2м3 1 бак		931,5	37,12	1863	74	128
7	Е0118-21-3	Установка противонакипного устройства	1	6186,23	84,35	6186	84	350
		фильтр		232,88	40,5	233	41	128
8	Е0118-16-4	Установка грязивиков с наружным диаметром патрубка 108мм	1	25430,96	184,84	25431	185	1318
		1шт		941,63	87,75	942	88	128
9	Е0118-21-4	Установка фильров для очистки воды в трубопроводах	2	6996,23	84,35	13992	169	700
		систем отопления диаметром 40мм фильтр		232,88	40,5	466	81	128
10	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязка котлов водонагревателей и	4	400,68	4,44	1603	18	541
		насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д=32мм м		103,62	2,1	414	8	128
11	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязка котлов водонагревателей и	6	1446,99	18,98	8682	114	1552
		насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д=80мм м		193,05	8,99	1158	54	128
12	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязка котлов водонагревателей и	24	1747,23	22,97	41934	551	6400
		насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д=100мм м		197,45	10,87	4739	261	128

13	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=15мм м	2	293,33 78,3	4,71 2,24	587 157	9 4	206 128
14	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=20мм м	6	291,33 78,3	4,71 2,24	1748 470	28 13	619 128
15	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=25мм м	8	370,33 78,3	4,71 2,24	2963 626	38 18	825 128
16	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=32мм м	14	449,33 78,3	4,71 2,24	6291 1096	66 31	1443 128
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=25мм шт	6	608,47 381,38	47,11 23,62	3651 2288	283 142	3110 128
18	С130901-92	Вентили клинолвые фланцевые 15 кч 19п2 для воды РУ 1,6МПа Д=25мм шт	6	682		4092 0	0 0	0
19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=50мм шт	9	608,47 381,38	47,11 23,62	5476 3432	424 213	4666 128
20	С130901-93	Вентили клинолвые фланцевые 15 кч 19п2 для воды РУ 1,6МПа Д=32мм шт	8	869		6952 0	0 0	0
21	2307-10768	Клапаны обратные подьемные фланцевые для воды и пара Ру 1,6МПа д-32мм шт	1	540,50		541 0	0 0	0 105
22	Е011615-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=100мм шт	14	1132,68 671,63	107 50,62	15858 9403	1498 709	12943 128
23	2307-10772	Клапан обратный фланцевый д=80 РУ25 шт	2	1805,50		3611 0	0 0	0 105
24	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1МПа Д=80мм шт	8	5190		41520 0	0 0	0
25	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6ьр для воды и пара Ру 1МПа Д=100мм шт	4	6480		25920 0	0 0	0
26	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных д-32мм шт	2	996,3 479,25	35,67 16,88	1993 959	71 34	1270 128
27	2307-10891	Клапан предохранительный д=32мм шт	2	2070,00		4140 0	0 0	0 105
28	С130901-61	Вентили клинолвые фланцевые 15 кч 19п2 для воды РУ 1,6МПа Д=15мм шт	5	362		1810 0	0 0	0
29	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	6	90 81		540 486	0 0	622 128
30	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	6	352		2112	0	0

31	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном компл	2	986,58 84,38	1,57	1973 169	3 0	216 128
32	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=25мм шт	4	608,47 381,38	47,11 23,62	2434 1526	188 94	2074 128
33	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые д-15мм шт	4	1770		7080 0	0 0	0 0
34	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наруж диам 108мм шт	2	8765,1 1819,13	80,97 37,12	17530 3638	162 74	4752 128
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6	24,71 8,72	0,06 0,03	148 52	0 0	47 90
36	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	6	34,21 4,7	0,02 0	205 28	0 0	25 90
37	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам 32мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм м	4	266,98 61,43	6,48 3,04	1068 246	26 12	258 100
38	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диам 89мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=60мм м	6	587,07 104,3	12,01 5,75	3522 626	72 35	660 100
39	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диам 108мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=60мм м	24	646,24 101,6	13,31 6,42	15510 2438	319 154	2592 100
40	Е0126-23-6	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 89-133мм рулонными материалами при толщ изоляции 40мм м2	30	173,83 64,13	10,7 5,07	5215 1924	321 152	2076 100
41	Е0126-23-1	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщ изоляции 40мм м2	4	130,52 44,89	7,63 3,72	522 180	31 15	194 100
42	С110011-939	Стеклопластик рулонный марка РСТ-А-Л-В 1000м2	0,029	185900		5391 0	0 0	0 105
43	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов д 15-273мм матами минеровратными прошивными в обкладках толщ 40мм м2	2	240,65 145,13	54,31 25,65	481 290	109 51	342 100
44	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов д 325-820мм матами минеровратными прошивными в обкладках толщ 40мм м2	7	476,91 299,7	115,59 54,67	3338 2098	809 383	2481 100
45	Е0126-17-8	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 159-273 сталью оцинкованной при толщ изоляции 40мм м2	2	478,82 401,63	29,04 13,85	958 803	58 28	831 100
46	Е0126-17-16	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 320-820мм сталью оцинкованной при толщ изоляции 40мм м2	7	717,97 570,38	48,32 22,95	5026 3993	338 161	4153 100
47	С11031-62	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных марки КТПП 1040х2040х40мм м3	1	27800,00		27800 0	0 0	0 105

48	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм кг	119,32	94,00		11216 0	0 0	0 105
49	Е0118-10-9	Установка баков для питьевой воды вместимостью 1м3 бак	1	15041,78 2679,75	179,9 84,37	15042 2680	180 84	3538 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1052660**	**12324**	**113979**
			тенге			**86387**	**5842**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**596450**		
		Оборудование	тенге			**662593**		
		Накладные расходы	тенге			**113979**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**34211**		
		Итого	тенге			**1266993**		
		Итого по котельной				**2219789**		
		В том числе оборудование				**722169**		
		Наружная канализация						
17	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	10	26,05 1,22	24,84 9,8	261 12	248 98	107 97
18	Е1-162-1	Разрработка грунта 1группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	2	291,27 291,27		583 583	0 0	658 113
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 1 группы м3	6	183,27 183,27		1100 1100	0 0	1243 113
20	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	2	117,88 15,77	3,12 1,49	236 32	6 3	42 123
21	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25мм м2	2	401,27 33,38	29,73 14,07	803 67	59 28	117 123
22	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	2	-73,81 -4,46	-3,7 -1,76	-148 -9	-7 -4	-15 123
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2	263,94 78,3	11,82 5,61	528 157	24 11	206 123
24	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	4	33,87 0,95	0,79 0,37	135 4	3 1	6 123
25	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	2,12	40024,4 3543,75	2416,5 935,22	84852 7513	5123 1983	12344 130
26	С131104-8	Люк чугунный тип Л компл	1	8060		8060 0	0 0	0 128

27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т т	0,08	154400		12352 0	0 0	0 97
28	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, тн	0,02	133700		2674 0	0 0	0 133
29	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	1	8206,72 1049,63	398,84 189	8207 1050	399 189	1462 118
30	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 50мм м	0,2	640,54 98,22	9,44 4,46	128 20	2 1	26 128
31	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные 50х3мм м	0,2	295		59 0	0 0	0 133
32	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам до 100мм сальник	1	921,38 452,25		921 452	0 0	579 128
33	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	15	26,05 1,22	24,84 9,8	391 18	373 147	160 97
34	Е1-162-1	Разрработка грунта 1группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	2	291,27 291,27		583 583	0 0	658 113
35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 1 группы м3	4	183,27 183,27		733 733	0 0	828 113
36	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,75	30,06 25,55	4,52	53 45	8 0	43 97
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,66	8784,91 293,63	78,47 37,39	14583 487	130 62	577 105
38	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона в диам 1,5м в мокрых грунтах м3	2,08	25966,73 2800,58	2002,87 947,7	54011 5825	4166 1971	10135 130
39	С12021-267	Стремянка тн	0,008	133700		1070 0	0 0	0 123
40	С131104-8	Люк чугунный тип Л компл	1	8060		8060 0	0 0	0 123
41	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой дл 3м тощ 300мм м3	16,35	13455,27 2160	428,56 204,25	219994 35316	7007 3339	40588 105
42	С12041-65	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-II d=16-18 мм т	0,002	58500		117 0	0 0	0 123
43	С12041-73	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d=12 мм т	0,542	65900		35718 0	0 0	0 123
44	С12041-90	Каркасы и сетки плоские; проволока из низкоуглеродистой	0,034	41200		1401	0	0

		стали В-1, д-5мм т				0	0	123
45	С12041-129	Закладные изделия с применением углародистой стали тн	0,06	63800		3825 0	0 0	0 123
46	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-1 d-6мм т	0,0004	69000		28 0	0 0	0 123
47	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-1 d-10мм т	0,0024	64700		155 0	0 0	0 123
48	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-1 d-12мм т	0,0022	62600		138 0	0 0	0 123
49	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-1 d-12мм т	0,0189	57000		1077 0	0 0	0 123
50	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II d=16-18 мм т	0,0096	62100		596 0	0 0	0 123
51	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2	5,6	316,07 78,98	15,95 7,56	1770 442	89 42	596 123
52	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	5,6	406,86 187,32	4,02 1,32	2278 1049	23 7	1109 105
53	Е0108-4-7	Гироизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выррвненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	74,4	264,834 56,025	4,54 2,16	19704 4168	338 161	5108 118
54	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных стальных электросварных труб диам 150 мм м	0,6	1309,89 195,75	24,69 11,68	786 117	15 7	159 128
55	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных стальных электросварных труб диам 100 мм м	0,6	2124,9 270,35	33,09 15,66	1275 162	20 9	220 128
56	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных стальных электросварных труб диам 200 мм м	0,2	2870,83 435,38	53,82 25,46	574 87	11 5	118 128
57	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам до 100мм сальник	2	921,38 452,25		1843 905	0 0	1158 128
58	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам до 200мм сальник	3	2214,45 590,63	1,57	6643 1772	5 0	2268 128
59	Е0110-55-1	Укладка шитов над подпольными каналами м2	16,8	1314,63 49,28	35,36 16,85	22086 828	594 283	1333 120
60	Е0110-55-1	Укладка деревянной крышки м2	0,5	1314,63 49,28	35,36 16,85	657 25	18 8	40 120
61	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минероловатными прошивные и стеклоткани или металлической сетке м2	0,5	308,1 151,2	110,226 52,32	154 76	55 26	102 100

62	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связываюшим марки 75 м3	0,02	6190		124 0	0 0	0 123
63	Е0110-5-1	Монтаж дырчатой плаваюшей перегородки из брусьев и досок м3	0,007	24508,54 5231,25	376,2 178,88	172 37	3 1	45 120
64	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам 150мм с гидралическим испытанием км	0,0036	154859,44 99562,5	37988,81 18106,87	557 358	137 65	551 130
65	С130806-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 152х4мм м	3,61	1020		3687 0	0 0	0 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**525590**	**18847**	**82573**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**64012**	**8447**	
		Материалы	тенге			**525590**		
		Накладные расходы	тенге			**442732**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**82573**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**36490**		
		Теплоснабжение				**644653**		
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	80,62	30,24 1,73	28,41 10,18	2438 139	2290 821	931 97
2	Е1-162-1	Разрработка грунта 1группы вручную с креплениями в траншей шириной до 2м глубиной до 2м м3	2,49	291,27 291,27		725 725	0 0	820 113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при перемешении 1 группы грунтов до 5м м3	58,18	6,46	6,46 2,71	376 0	376 158	153 97
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную транщей пазух котлованов и ям 2 группы м3	24,94	183,27 183,27		4571 4571	0 0	5165 113
5	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	58,18	30,06 25,55	4,52	1749 1486	263 0	1442 97
6	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам.108мм при условном давл,1,6 МПа и темп,150 С км	0,094	215159,98 136687,5	60999,99 25553,26	20225 12849	5734 2402	19826 130
7	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп,108*4мм м	94	714		67116 0	0 0	0
8	С130806-46	Трубы эстальные сварные водогазопроводные с резбой оцинкованные обыкновеннные 40х3,5мм м	24	326		7824 0	0 0	0 120
9	С130806-51	Трубы эстальные сварные водогазопроводные с резбой оцинкованные обыкновеннные 100х4,5мм м	5	987,00		4935 0	0 0	0 123
10	С12021-262	Опоры скользящие т	0,033	107900		3561 0	0 0	0 123

11	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0047	107900		507 0	0 0	0 105
12	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опроные, башмаки и подпятники м3	0,15	20900		3135 0	0 0	0 105
13	С130901-94	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 6,4МПа д=40мм шт	4	1270		5080 0	0 0	0 105
14	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали Д=40мм шт	4	249		996 0	0 0	0 105
15	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных д=100мм для горягей воды и пара шт	2	1674,73 837	743,23 234,9	3349 1674	1486 470	2787 130
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д=100мм шт	4	219,43 189	21,43	878 756	86 0	983 130
17	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем д=100мм шт	2	11800,00		23600 0	0 0	0 105
18	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Д=100мм шт	4	492,00		1968 0	0 0	0 105
19	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных д=100мм для горягей воды и пара шт	1	1674,73 837	743,23 234,9	1675 837	743 235	1393 130
20	2307-10980	Клапан захлопка д=100мм шт	1	22741		22741 0	0 0	0 120
21	Е0124-12-4	Установка П-образного компенсатора из труб д=100мм шт	2	1714,98 870,75	749,73 238,27	3430 1742	1499 477	2883 130
22	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 108х4мм м	22,72	714,00		16222 0	0 0	0 130
23	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.50мм км	0,024	91344,2 52987,5	35064,95 16713	2192 1272	842 401	2175 130
24	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляц, на стальные трубопров,диам.100мм км	0,1217	93271,13 53325	36177,39 17242,88	11353 6491	4404 2099	11166 130
25	С11011-64	Бумага оберточная листовая 1000м2	0,0553	6310		349 0	0 0	0
26	С11011-43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ тн	11,1	50200		557220 0	0 0	0 105
27	С11011-169	Изол м2	92	126		11592 0	0 0	0 108
28	С11011-402	Мастика "Изол" кг	55,3	79		4369	0	0

						0	0	97
29	Е0126-4-1	Изоляция трубопр. диам.108мм цилиндр, из минер, ваты на синтетичес, связующем при толщ. изоляцион слоя 60мм м	116,72	656,98 111,38	14,27 6,75	76683 13000	1666 788	13788 100
30	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляция трубопр. диам.89-133 мм рулонными материалами при толщ. изоляцион слоя 40мм м	116,72	173,83 64,13	10,7 5,07	20289 7485	1249 592	8076 100
31	С11011-939	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В 1000м2	0,078	185900		14500 0	0 0	0 128
32	Е0107-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов,перекрываемых или опирающихся на плиты м3	6,67	2367,82 850,5	662,18 293,23	15798 5675	4417 1956	10683 140
33	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для покладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более0,5 до1 м3	3,75	23400		87820 0	0 0	0
34	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 3м2 м3	2,92	23565		68786 0	0 0	0
35	Е0107-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов,перекрываемых или опирающихся на плиты м3	5,01	2367,82 850,5	662,18 293,23	11863 4261	3318 1469	8022 140
36	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для покладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более0,5 до1 м3	2,61	23400		61074 0	0 0	0
37	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 3м2 м3	1,05	23265		24428 0	0 0	0
38	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 3м2 м3	0,54	23565		12725 0	0 0	0
39	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 3м2 м3	0,66	24287		16029 0	0 0	0 95
40	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона м3	0,15	18800		2820 0	0 0	0 95
41	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	15	33,62 1,56	32,06 12,65	504 23	481 190	207 97
42	Е0101-164-2	Разрработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	2	328,4 328,40		657 657	0	742 113
43	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 96 квт при перемешении 2 группы грунтов до 5м м3	2,5	7,53	7,53 3,16	19 0	19 8	8 97
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	1	201,15 201,15		201 201	0 0	227 113
45	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2,5	30,06 25,55	4,52	75 64	11 0	62 97

46	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 м3	14,5	55,63 3,89	51,74 20,72	807 56	750 300	346 97
47	E010333-A10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 5км класс груза 1 тн	23,2	49,5 13,5		1148 313	0 0	313 100
48	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	9,8	14043,68 1944	494,72 229,47	137628 19051	4848 2249	29820 140
49	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,02	8784,92 293,63	78,48 37,4	8961 300	80 38	355 105
50	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	9,52	263,94 78,3	11,82 5,61	2513 745	113 53	982 123
51	E0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	39	731,52 47,25	13,32 6,32	28529 1843	519 246	2465 118
52	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,2	9818,11 408,38	233,76 111,41	11782 490	281 134	655 105
53	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь переодического профиля класса A-III,d=16-18м т	0,152	50900		7737 0	0 0	0 0
54	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4	8784,91 293,63	78,47 37,39	3514 117	31 15	139 105
55	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 3м2 м3	1,22	24100		29402 0	0 0	0
56	E0146-33-2	Заделка отверстий гнезд и борозд площадью до 0,2м2 в ж/бетон перекрытиях м3	0,09	23322,75 9949,5	241,6 114,75	2099 895	22 10	906 100
57	E0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	14,2	406,86 187,32	4,02 1,32	5777 2660	57 19	2813 105
58	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверехности бетону стен и фундаментов м2	9,52	264,834 56,025	4,54 2,16	2521 533	43 21	654 118
59	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	4,05	9996,39 735,75	102,96 49,08	40485 2980	417 199	3337 105
60	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,13	131		541 0	0 0	0 0
61	C131104-8	Люк чугунный тип Л компл	2	8060		16120 0	0 0	0 0
62	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса B15 м3	0,06	27500		1650 0	0 0	0
63	C143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона м3	0,1	22300		2230	0	0

						0	0	118
64	С11011-773	Скобы ходовые шт	16	221		3536 0	0 0	0
65	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций м3	0,42	3059,59 681,75	580,73 250,6	1285 286	244 105	548 140
66	С143015-31	Ригели,прогоны и балки для перекры, из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,длин.до2,5м,объем до0,5 м3 м3	0,1	22300		2230 0	0 0	0
67	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 11м2 м3	0,32	23565		7541 0	0 0	0
68	Е0107-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов,перекрываемых или опирающихся на плиты м3	5,72	2367,82 850,5	662,18 293,23	13544 4865	3788 1677	9159 140
69	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для покладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более0,5 до1 м3	0,22	24500		5390 0	0 0	0
70	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для покладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более0,5 до1 м3	3,48	23400		81432 0	0 0	0 129
71	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 11м2 м3	1,78	24100		42898 0	0 0	0
72	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона м3	0,24	18800		4512 0	0 0	0 129
73	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железбетонн плоских м3	0,33	9249,71 408,38	233,78 111,41	3052 135	77 37	180 105
74	Е4-1-54	Каркасы и сетки плоские,сталь гладкая класса А-I,d=8мм т	0,03	62000		1860 0	0 0	0
75	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками м3	0,33	9792,78 850,5		3232 281	0 0	345 123
76	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,3	263,94 78,3	11,82 5,61	871 258	39 19	341 123
77	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4м из кирпича м3	0,18	2962,72 1049,63	398,84 189	533 189	72 34	263 118
78	Е30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарние 250*120*65мм,М-75 1000 шт	0,072	12200		878 0	0 0	0
79	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклтканью на битумно-резиновой мастике м2	12	692,28 175,5	1,57	8307 2106	19 0	1895 90
80	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панел. прокладками на клею в один раз м	19,2	43,49 15,9	0,22 0,11	835 305	4 2	430 140

81	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	4,62	272,57 227,48	31,14 14,85	1259 1051	144 69	1120 69
82	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная,толщина 1,0 мм т	0,036	88800		3197 0	0 0	0
83	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм м2	6	270,85 174,5	20,98 9,93	1625 1047	126 60	996 90
84	Е0106-13-1	Устройство монолитной стенки из бетона м3	0,32	10567,59 735,75	102,96 49,08	3382 235	33 16	264 105
85	Е0122-8-2	Укладка вентиляционной трубы км	0,004	88733,86 68850	9656,98 4603,5	355 275	39 18	382 130
86	С130806-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 80х4мм м	4,16	679		2825 0	0 0	0 133
87	Е0113-46-1	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке шт	4	1649,05 513	27,59 13,5	6596 2052	110 54	1895 90
88	Е0146-33-5	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором м3	0,038	21165,44 16868,25	395,71 189	804 641	15 7	648 100
89	С143002-7	Раствор готовый тяжелый цементный М-100 м3	0,034	5830		198 0	0 0	0 133
90	С11011-21	Асбестоцементная смесь м3	0,004	43400		174 0	0 0	0 133
91	Е0106-37-3	Устройство дефармационных швов с применением герметика 1м	4,24	568,44 57,38	2,19 1,05	2410 243	9 4	260 105
92	Е0115-172-3	Маслянная окраска стальных балок, труб диам более 50мм белилами с добавлением колера кол окраск 2 м2	0,56	160,6 90,45	0,08 0,03	90 51	0 0	53 105
93	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания труб теплоснабжения диам 100мм ввод	4	8557,94 1660,5	896,86 428,63	34232 6642	3587 1715	10863 130
94	С130810-44	Кольца уплотнительные для чугунных напорных труб диам 50-300мм кг	4,88	716		3494 0	0 0	0 133
95	С12041-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь класса А-I d-6мм тн	0,0019	50600		96 0	0 0	0 133
96	Е0101-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	12,2	26,06 1,22	24,84 9,8	318 15	303 120	130 97
97	Е0101-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы м3	2	291,27 291,27		583 583	0 0	658 113
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	8784,92	78,48	3953	35	156

		м3		293,63	37,4	132	17	105
99	Е0111-19-3	Устроиство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	4,5	401,27	29,73	1806	134	263
		м2		33,38	14,07	150	63	123
100	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	4,5	-73,81	-0,37	-332	-2	-34
		асфальтобетонных жестких покрытий м2		-4,46	-1,76	-20	-8	123
101	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных	2,5	29873,52	3013,87	74684	7535	17530
		колодцев диам.1 м в мокрых грунтах м3		3968	1425,95	9920	3565	130
102	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	0,3	2685,82	325,94	806	98	583
		м3		1491,75	155,25	448	47	118
103	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при	6,4	6,46	6,46	41	41	17
		перемешении 1 группы грунтов до 5м м3			2,71	0	17	97
104	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	2,6	183,27		477	0	538
				183,27		477	0	113
105	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	6,4	16,4	16,4	105	105	45
		25тн м3			7,19	0	46	97
106	С131104-8	Люк чугунный тип Л компл	1	8060		8060	0	0
						0	0	90
107	С12021-222	Лестницы приставные и прислонные с ограждениями для	0,02	151200		3024	0	0
		негобаритных емкостей т				0	0	90
108	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	0,5	649,02	1,02	325	1	315
				648	0,48	324	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1838414**	**52600**	**184169**
			тенге			**126584**	**23031**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1838414**		
		Материалы	тенге			**1659230**		
		Накладные расходы	тенге			**184169**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**121355**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2143938**		
		Орошение						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"	185	33,62	32,06	6220	5931	2550
		с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3		1,56	12,65	289	2340	97
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	23	1701,83	74,51	39142	1714	1567
		из песка м3		32,07	19,14	738	440	133
3	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и	33,1	2646,93	1124,45	87613	37219	75360
		осушительных системах из сборного железобетона		1400,63	496,64	46361	16439	120

4	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения,высота 400мм м	397	1900		754300 0	0 0	0
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверехности бетону стен и фундаментов м2	397	264,834 56,025	4,54 2,16	105139 22242	1802 858	27257 118
6	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	13,68	604,13 604,13		8264 8264	0 0	9339 113
7	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	5,58	2622,77 185,63	120,02 57,38	14635 1036	670 320	1600 118
8	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	10,8	9996,39 735,75	102,96 49,08	107961 7946	1112 530	8900 105
9	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепленных полос из труб м	36	536,68 57,38	1,80 0,81	19320 2066	65 29	2786 133
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	2,16	8784,91 293,63	78,47 37,39	18975 634	169 81	751 105
11	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций остаюшихся в теле бетона тн	0,1152	127518,35 11340	13219,72 6301,13	14690 1306	1523 726	2134 105
12	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра д=800мм футляр	18	5283,7 1981,13	564,45 13,94	95107 35660	10160 251	46685 130
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1271367** **126542**	**60365** **22014**	**178928**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1271367**		
		Материалы	тенге			**1084460**		
		Накладные расходы	тенге			**178928**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**87018**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1537313**		
		Ограждение						
1	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/бетонным столбам без цоколя высотой до 1,65м строительные работы м	207,21	1678,4 109,89	155,04 65,98	347783 22770	32126 13672	51020 140
2	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/бетонным столбам без цоколя высотой до 1,65м маталлоконструкции м	207,21	1262,59 211,67	2,41 0,96	261621 43860	499 199	39653 90
3	Т1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам высота 1,6м тип ВМ1Б строительные работы ворота	2	49032,58 6237	2342,74 900,99	98065 12474	4685 1802	19986 140
4	Т1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам высота 1,6м тип ВМ1Б монтаж металлоконструкции ворота	2	20038,34 3363,81	39,33 16,83	40077 6728	79 34	6085 90
5	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2м типаКМ1А н=1,6м	3	4762,81	7,80	14288	23	2227

		металлокнструций калитка		821,91	2,80	2466	8	90
6	У1-34-43	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2м типаКМ1А н=1,6м	3	5008,32		15025	0	0
		строительные работы калитка				0	0	123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**776859**	**37413**	**118971**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**88298**	**15715**	
		Материалы	тенге			**776859**		
		Накладные расходы	тенге			**651148**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**118971**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**53750**		
		Итого по акту	тенге			**949580**		
		в том числе оборудование				**19967352**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				**4417372**		
		Итого				279900		
		Зимнее удорожание 1,35%				20247252		
		Выслуга лет 1%				213703		
		Доп. Отпуска 0,4%				158299		
		Итого				63320		
		Рыночная стоимость				**20682573**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**40351034**		
		Итого				807021		
		НДС 12%				**41158055**		
		Всего				4938967		
						46097022		

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Альмаханов Л

Технадзор
Директор ТОО "Феникс-С"
_____ Б.Нарымбет

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2011года

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства по Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 27 от 28.03. 2011 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	311434,516	311434,516	139732,620	311434,516	139732,620	32855,935	14741,605

Заказчик: _____ Б.Тайманов.
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 27 от 28 марта 2011 год

АКТ
выполненых работ за октябрь 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Фундамент						
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,178	4290,27 185,63	120,02 57,38	764 33	21 10	51 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**764**	**21**	**51**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**33**	**10**	
		Материалы	тенге			**764**		
		Накладные расходы	тенге			**709**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**51**		
		Итого	тенге			**49**		
		Стены выше 0,00	тенге			**864**		
108	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	2,01	24508,54 5231,25	376,2 178,88	49189 10499	755 359	13030 120
109	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	138,6	220,08 138,05	59,49 28,02	30503 19134	8245 3884	23017 100
110	С11031-79	Маты минераловатные прошивные безобкладок тощ 40мм м3	6,93	6000		41580 0	0 0	0 105
111	Е10-3-1	Дополнительные работы по стенам обшивка стен рубленых м2	302,46	108,46 95,85	7,27 3,48	32805 28991	2199 1053	36052 120
112	С12069-57	Доски строганые в четверть 2 сорта толщиной 13-16мм м3	4,54	32700		148458 0	0 0	0 105
113	Е10-3-6	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью по войлоку м2	302,46	119,14 84,38	2,06 0,98	36035 25522	623 296	30982 120

114	С11011861	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщ- 0,5мм т	1,33	56300		74925	0	0
						0	0	105
115	Е20-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения переметр 3200мм шт	4	485,67	35,67	1943	143	2264
				425,25	16,88	1701	68	128
116	Е20-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения переметр 3600мм шт	38	711,91	72,9	27053	2770	31355
				610,88	33,75	23213	1283	128
117	Е20-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения переметр 4000мм шт	16	855,02	66,39	13680	1062	16105
				756	30,37	12096	486	128
118	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкции массой до 0,5тн в построечных условиях тн	0,96	65556,64	18128,54	62934	17403	42068
				43470	5219,7	41731	5011	90
119	С11011-879	Прокат полосовой стали толщиной 4-5мм при ширине 40-70мм немерной длины тн	0,567	75900		43035	0	0
						0	0	105
120	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщ- 0,8мм т	0,392	50200		19678	0	0
						0	0	105
121	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	302,46	24,71	0,06	7474	18	2382
				8,72	0,03	2637	9	90
122	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-115 м2	302,46	44,47	0,02	13450	6	1699
				6,24		1887	0	90
130	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм тн	0,0154	46400		715	0	0
						0	0	105
131	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазапроводные с резбой обыкновенные 25х3,2мм м	4,46	168		749	0	0
						0	0	105
132	С11011-879	Прокат полосовой стали толщиной 4-5мм при ширине 40-70мм немерной длины тн	0,0113	75900		858	0	0
						0	0	105
133	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными толщ 3,9мм тн	0,0127	54900		697	0	0
						0	0	105
134	С11011-57	Болты строительные с гайками анкерные тн	0,0048	119700		575	0	0
						0	0	105
135	С11011-58	Болты строительные с гайками оцинкованные тн	0,0384	154700		5940	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**612276**	**33225**	**198952**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**167412**	**12447**	
		Материалы	тенге			**612276**		
		Накладные расходы	тенге			**411639**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**198952**		
		Итого	тенге			**48674**		
			тенге			**859902**		
		Лестницы						
167	Е11-17-1	Устройство мозайчных покрытий из боя мраморных плит м2	65,52	609,58	35,89	39940	2352	27099
				319,28	16,98	20919	1113	123

172	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением тн	0,063	17007,9 7560	6252,3 2329,3	1071 476	394 147	561 90
173	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей масса до 0,1т тн	0,063	154400		9727 0	0 0	0 120
174	Е10-5-1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг тн	0,0017	180105,47 12150	2171,47 1036,12	306 21	4 2	31 140
175	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,18	24508,54 5231,25	376,2 178,88	4412 942	68 32	1169 120
176	Е10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2м2 м2	4	477,31 287,9	36,73 17,52	1909 1152	147 70	1466 120
177	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10п, ДЛ13-10п м2	4	12300		49200 0	0 0	0 120
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**106565** **23509**	**2964** **1363**	**30326**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**106565**		
		Материалы	тенге			**80092**		
		Накладные расходы	тенге			**30326**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8213**		
		Итого	тенге			**145105**		
		Фрамуги						
248	Е10-16-1	Уствновка в жилых и общественных зданиях блоков оконных площадь проема до 2м2 м2	20,22	977,38 408,38	83,91 37,87	19763 8257	1697 766	10828 120
249	С6-5-87	Створки фрамужные спаренные до 0,7м2 м2	20,22	4110		83104 0	0 0	0 100
250	Е15-201-4	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм со спаренным переплетом м2	20,22	1069,59 104,97	3,61 1,72	21627 2122	73 35	2265 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**124494** **10380**	**1770** **801**	**13093**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**124494**		
		Материалы	тенге			**112344**		
		Накладные расходы	тенге			**13093**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8255**		
		Итого	тенге			**145842**		
		Полы						
271	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	377,56	263,94 78,3	11,82 5,61	99653 29563	4463 2118	38968 123
272	Е11-38-3	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-3 м2	377,56	2365,1 131,97	2,71 1,29	892967 49827	1023 487	61886 123
273	цена	Теплый пол м2	304,6	8030,84		2446194 0	0 0	0 105

284	Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	265,74	242,51 76,28	10,75 5,1	64445 20269	2857 1355	26598 123
285	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	265,74	263,94 78,3	11,82 5,61	70139 20807	3141 1491	27427 123
286	Е11-27-5	Устройство покрытий на растворе из плиток м2	149,13	3140,54 259,95	18,88 11,05	468349 38766	2816 1648	49710 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**4041747** **159232**	**14299** **7099**	**204588**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**4041747**		
		Материалы	тенге			**3868215**		
		Накладные расходы	тенге			**204588**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**254780**		
		Итого	тенге			**4501115**		
		Внутрянная отделка						
304	Е15-69-4	Отделка сборных панелей потолков под окраску или оклейку обоями м2	3237,31	83,48 77,97	0,42 0,21	270264 252413	1360 680	265748 105
306	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3,78	285,12 175,5	3,75 1,08	1078 663	14 4	701 105
307	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известков или цементным раствором по камню и бетону стен м2	35,63	350,101 203,52	4,55 1,4549	12474 7251	162 52	7668 105
311	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу м2	731,38	2024,5 499,5	2,49 1,19	1480682 365324	1821 867	384501 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1764498** **625652**	**3357** **1602**	**658617**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1764498**		
		Материалы	тенге			**1135489**		
		Накладные расходы	тенге			**658617**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**145387**		
		Итого	тенге			**2568502**		
		Водопровод хозяйственно питьевой						
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам 65мм м	33	1309,89 195,75	24,69 11,68	43226 6460	815 385	8762 128
2	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам 65мм м	32	862,8 174,15	18,99 8,99	27610 5573	608 288	7501 128
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=50мм м	27	733,48 115,43	12,28 5,81	19804 3117	332 157	4190 128
4	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=40мм м	28	627,38 89,78	4,98 2,37	17567 2514	139 66	3302 128
5	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=32мм м	19	502,38 89,76	4,98 2,37	9545 1705	95 45	2241 128

6	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=25мм м	108	393,38 89,78	4,98 2,37	42485 9696	538 256	12738 128
7	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=20мм м	158	395,38 89,77	4,98 2,37	62470 14184	787 374	18635 128
8	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=15мм м	229	360,38 89,78	4,98 2,37	82527 20560	1140 543	27011 128
9	Е0116-15-3	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до100мм шт	2	1132,68 671,63	107 50,62	2265 1343	214 101	1849 128
10	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Д=100мм шт	1	6480		6480 0	0 0	0 128
11	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Д=80мм шт	1	5190		5190 0	0 0	0 128
12	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до 50мм шт	3	608,48 381,38	47,12 23,63	1825 1144	141 71	1555 128
13	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Д=50мм шт	3	3500		10500 0	0 0	0 90
14	С130901-61	Вентили проходные муфтовые для воды д=15мм шт	90	362		32580 0	0 0	0 90
15	С130901-62	Вентили проходные муфтовые для воды д=20мм шт	45	408		18360 0	0 0	0 90
16	С130901-63	Вентили проходные муфтовые для воды д=25мм шт	24	507		12168 0	0 0	0 90
17	С130901-65	Вентили проходные муфтовые для воды д=40мм шт	2	941		1882 0	0 0	0 100
18	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диам 25мм кран	2	159,57 81	1,57	319 162	3 0	207 128
19	С130901-51	Вентили проходные муфтовые для воды д=25мм шт	2	502		1004 0	0 0	0 100
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диам 25мм кран	4	159,57 81	1,57	638 324	6 0	415 128
23	С130901-53	Вентили проходные муфтовые для воды д=40мм шт	4	919		3676 0	0 0	0 128
29	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов поставляемых на место монтажа собранном виде в блоки узел	1	4460,35 2230,88	227,02 108	4460 2231	227 108	2994 128
30	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Д=100мм шт	3	6480		19440 0	0 0	0 128
31	С131102-3	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-80 шт	1	13900		13900 0	0 0	0 128
32	С130901-51	Вентили проходные муфтовые для воды д=25мм шт	1	500		500 0	0 0	0 100

33	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диам 25мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 40мм м	103	218,43 155,93	6,33 3,05	22498 16060	652 314	16374 100
34	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диам 38мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 40мм м	29	227,62 164,03	6,33 3,05	6601 4757	184 88	4845 100
35	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диам 57мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 60мм м	10	278,31 203,52	6,33 3,05	2783 2035	63 31	2066 100
36	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диам 76мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 60мм м	35	297,16 215,67	6,33 3,05	10401 7548	222 107	7655 100
37	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диам 108мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 60мм м	33	395,11 293,3	6,48 3,04	13039 9679	214 100	9779 100
38	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связываюшем м-200 18-57мм м3	1,64	17600		28864 0	0 0	0 128
39	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связываюшем м-200 76-108мм м3	0,8	14800		11840 0	0 0	0 128
40	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами толщ 40мм м	210	130,52 44,9	7,63 3,72	27409 9428	1602 781	10209 100
41	С11011-939	Стеклопластик рулонный марка РСТ-А-Л-В 1000м2	0,0873	185900		16229 0	0 0	0 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**580086** **118520**	**7982** **3816**	**142328**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**580086**		
		Накладные расходы	тенге			**142328**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**43345**		
		Итого	тенге			**765759**		
		Горячее водоснабжение						
1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=50мм м	108	733,52 115,43	12,28 5,84	79220 12466	1326 631	16764 128
2	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=40мм м	70	627,4 89,78	5,0 2,39	43918 6285	349 167	8258 128
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=32мм м	71	502,4 89,78	5 2,39	35670 6374	355 170	8376 128
4	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=25мм м	108	393,4 89,78	5 2,39	42487 9696	540 258	12742 128
5	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=20мм м	92	395,4 89,78	5 2,39	36377 8260	460 220	10854 128
6	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=15мм м	193	360,4 89,78	5 2,39	69557 17328	965 461	22765 128
7	С130901-66	Вентили проходные муфтовые для воды д=50мм шт	8	1140		9120 0	0 0	0 100
8	С130901-65	Вентили проходные муфтовые для воды д=40мм шт	2	941		1882	0	0

9	С130901-64	Вентили проходные муфтовые для воды д=32мм шт	2	888		0	0	100
						1776	0	0
10	С130901-63	Вентили проходные муфтовые для воды д=25мм шт	54	507		0	0	100
						27378	0	0
11	С130901-62	Вентили проходные муфтовые для воды д=20мм шт	17	408		0	0	100
						6936	0	0
12	С130901-61	Вентили проходные муфтовые для воды д=15мм шт	40	362		0	0	100
						14480	0	0
13	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	14	640,97	8,1	0	0	100
				151,88	3,4	8974	113	2783
14	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до 50мм шт	3	608,63	47,12	2126	48	128
				381,38	23,63	1826	141	1555
15	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные для воды и пара диам 50мм шт	1	1020		1144	71	128
						1020	0	0
16	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные для воды и пара диам 32мм шт	2	634		0	0	
						1268	0	0
17	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до25мм шт	18	608,63	47,27	0	0	
				381,38	23,78	10955	851	9335
18	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные для воды и пара диам 20мм шт	18	225		6865	428	128
						4050	0	0
19	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2		232,15	0,08	0	0	
				162	0,03	0	0	0
20	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диам 25мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 40мм м	182	218,45	6,33	0	0	105
				155,93	3,05	39758	1152	28935
21	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диам 38мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 40мм м	101	227,64	6,33	28379	556	100
				164,03	3,05	22992	639	16875
22	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диам 57мм конструкциями теплоизоляционными комплектным на основе цилиндров минероловатных толш 60мм м	103	278,33	6,33	16567	308	100
				203,52	3,07	28668	652	21279
23	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связываюшем м-200 18-57мм м3	3,98	17600		20963	316	100
						70048	0	0
24	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами толщ 40мм м	386,012	130,54	7,63	0	0	128
				44,9	3,74	50390	2945	18776
25	С11011-939	Стеклопластик рулонный марка РСТ-А-Л-В 1000м2	0,1482	185900		17332	1444	100
						27550	0	0
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	642	16,34		0	0	128
				16,04		10488	0	13181
		итого прямых затрат по разделу	тенге			10294	0	128
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**646789**	**10489**	**192478**
			тенге			**164080**	**5077**	
						646789		

		материалы	тенге			**244264**		
		Накладные расходы	тенге			**192478**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**50356**		
		Итого	тенге			**889623**		
		Горячее водоснабжение (для обогрева)						
1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=20мм м	189	395,38 89,78	5 2,37	74727 16968	945 448	22293 128
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=25мм м	781,5	393,38 89,78	4,98 2,37	307430 70159	3892 1852	92174 128
3	С130901-63	Вентили проходные муфтовые для воды д=25мм шт	11	507		5577 0	0 0	0 100
4	С130901-62	Вентили проходные муфтовые для воды д=20мм шт	29	408		11832 0	0 0	0 100
5	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до 25мм шт	55	608,47 381,38	47,12 23,63	33466 20976	2592 1300	28513 128
6	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные для воды и пара диам 20мм шт	5	225		1125 0	0 0	0
7	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные для воды и пара диам 25мм шт	44	296		13024 0	0 0	0
8	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые для воды д=25мм шт	6	1770		10620 0	0 0	0
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	970,20	16,34 16,04		15853 15562	0 0	19919 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**473654** **123665**	**7429** **3600**	**162899**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**473654**		
		Материалы	тенге			**342560**		
		Накладные расходы	тенге			**162899**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**38193**		
		Итого	тенге			**674747**		
		Канализация						
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 100мм м	256	800,34 153,57	1,7 0,81	204887 39314	435 207	50587 128
2	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 50мм м	269	673,77 159,3	0,77 0,38	181244 42852	207 102	54979 128
3	Е0116-5-2	Прокладка по стен по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам 100мм м	55	1292,6 216,00	12,56 5,94	71093 11880	691 327	15625 128
4	Е0116-5-1	Прокладка по стен по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам 50мм м	13	848,37 195,75	8,4 3,99	11029 2545	109 52	3324 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**468253**	**1442**	**124514**

		итого прямых затрат по разделу	тенге			96590	688	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**468253**		
		Материалы	тенге			**370220**		
		Накладные расходы	тенге			**124514**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**35566**		
		Итого	тенге			**628333**		
		Отопление выше 0,00						
41	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=15мм м	128	293,33 78,3	4,71 2,24	37546 10022	603 287	13196 128
42	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=20мм м	688	291,33 78,3	4,71 2,24	200432 53870	3240 1538	70923 128
43	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=32мм м	262	449,33 78,3	4,71 2,24	117724 20515	1234 587	27010 128
44	Е0118-22-5	Установка чугунных радиаторов квт	187,5	4387,88 162,68	41,23 19,51	822728 30503	7731 3658	43726 128
45	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных компл	65	73,38 33,75		4770 2194	0 0	2808 128
46	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапан. обратных,кранов проход на трубопро. из стальных труб. диам.до25мм шт	130	608,47 381,38	47,27 23,62	79101 49579	6145 3071	67392 128
47	С130804-59	Краны двойной регуровки пробковые КРДП латунные д=20мм шт	130	377		49010 0	0 0	0 128
50	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131мм 100шт	1,3	2080		2704 0	0 0	0 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1314015** **166683**	**18953** **9141**	**225054**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1314015**		
		Материалы	тенге			**1128379**		
		Накладные расходы	тенге			**225054**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**92344**		
		Итого	тенге			**1631414**		
		Электроосвешение						
55	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	5	824,09 681,75	43,34 21,5	4120 3409	217 108	3798 108
56	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп тип ОВШ-12А УХЛ4 шт	5	18600		93000 0	0 0	0 0
57	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	6	428,64 330,75	24,76 12,29	2572 1985	149 74	2223 108
58	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	6	4720		28320 0	0 0	0 0
59	Ц0108-80-1	Монтаж устройства защиты шт	6	159	1,6	954	10	864

				151,5		909	0	95
60	С151802-30	Устройство зашитное абонентское АЗУ-4 шт	6	1270		7620 0	0 0	0 95
96	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2 м	6840,91	39,30 37,12		268814 253969	0 0	274286 108
98	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с креплением накладными скобами м	650	137,39 117,45	14,36 10,36	89304 76343	9334 6737	89726 108
99	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в марка ППВ сеч 3х2,5мм2 1000м	3,75	39800		149250 0	0 0	0
100	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в марка ППВ сеч 3х4мм2 1000м	1,1	58200		64020 0	0 0	0
101	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в марка ППВ сеч 3х1,5мм2 1000м	3,1	24900		77190 0	0 0	0
102	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660в марка ВВГ сеч 3х1,5мм2 1000м	0,65	52100		33865 0	0 0	0
103	спрайс лист	Коробка ответвительная 20х20 шт	85	27,2		2312 0	0 0	0
104	спрайс лист	Коробка ответвительная 15х15 шт	68	37		2516 0	0 0	0
105	спрайс лист	Коробка ответвительная 85х85 шт	49	92,33		4524 0	0 0	0
106	спрайс лист	Коробка ответвительная 110х110 шт	27	178,6		4822 0	0 0	0 0
107	спрайс лист	Коробка ответвительная 110х180 шт	19	289,5		5501 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**838703** **336613**	**9709** **6918**	**370896**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге					
		Оборудование	тенге					
		Накладные расходы	тенге			**370896**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**72576**		
		Итого	тенге			**1282175**		
		Итого по акту	тенге			**14093380**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				253681		
		Итого				14347061		
		Зимнее удорожание 1,35%				193685		
		Выслуга лет 1%				143471		
		Доп. Отпуска 0,4%				57388		
		Итого				**14741605**		

		Рыночная стоимость				**28760447**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				575209		
		Итого				**29335656**		
		НДС 12%				3520279		
		Всего				**32855935**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства ГУ "Управления строительства Кызылординской области".

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Отвественный исполнитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Альмаханов Л

Технадзор
Директор ТОО "Феникс-С"
_____ Б.Нарымбет

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2011года

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства по Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 148 от 15 ноября 2011 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	49295,490	22341,317	10023,987	22341,317	10023,987	22341,317	10023,987

Заказчик: _____ Б.Тайманов.
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 148 от 15 ноября 2011 год

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машины	Общая стоимость, Всего	Общая стоимость, Экспл. машины	Накладные расходы
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Двери ниже 00						
62	Е10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов площадью проема до 3м2 м2	9,18	736,49 286,2	37,87 18,06	6761 2627	348 166	3352 120
63	С12062-3	Блоки дверные однопольные с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС19-9ГТП м2	9,18	12300		112914 0	0 0	0 105
64	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	6	1380		8280 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**127955** **2627**	**348** **166**	**3352**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**127955**		
		Материалы	тенге			**124980**		
		Накладные расходы	тенге			**3352**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**7878**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**139185**		
		Двери						
256	С6-3-1	Блоки дверные входные тамбурные с остекленными однопольными полотнами ДН21-9ПЩ м2	3,78	5470		20677 0	0 0	0 100
257	С6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8Пвнутренние м2	13,23	4250		56228 0	0 0	0 100
258	С6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,	882,92	4010		3540509	0	0

		ДГ 21-10Пвнутренние м2				0	0	100
259	С6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП	12,33	11200		138096 0	0 0	0 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**3755509** **0**	**0** **0**	**0**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**3755509**		
		Материалы	тенге			**3755509**		
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**225331**		
		Итого	тенге			**3980840**		
		Канализация						
10	Е17-1-12	Установка трапов диам 100мм компл	1	2970,08 209,25	11,45 6,75	2970 209	11 7	276 128
11	Е17-1-11	Установка трапов диам 50мм компл	1	1454,33 121,5	8,08 3,38	1454 122	8 3	160 128
12	С130810-192	Прочистка д=100мм шт	25	489		12225 0	0 0	0 100
13	С130810-193	Прочистка д=50мм шт	29	349		10121 0	0 0	0 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**26770** **331**	**20** **10**	**436**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**26770**		
		Материалы	тенге			**26420**		
		Накладные расходы	тенге			**436**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1632**		
		Итого	тенге			**28839**		
		Технологическое оборудование						
4	ССН РК 8.02-13-20	Стул детский шт	376	1398		525648 0	0 0	0 0
7	Стабл1. п.32	Шкаф для игрушек шт	13	2870		37310 0	0 0	
9	Стабл1. п.32	Телевизор шт	1	25000		25000 0	0 0	
10	Стабл1. п.62	Полка навесная для игрушек шт	2	3655		7310 0	0 0	
11	Стабл1. п.27	Шкаф для белья шт	12	7525		90300 0	0 0	
12	Стабл1.	Навесной экран шт	2	3371		6742	0	

	п.4						0	0	
13	Стабл1. п.89	Стол детский 2-х местный	шт	142	3655		5190100	00	
14	Стабл1. п.57	Табурет воспитателя	шт	14	2580		361200	00	
15	Стабл1. п.38	Шкаф хозяйственный	шт	12	9245		1109400	00	
16	ССН РК 8.02-13-20	Буфет мойка	шт	13	31800		4134000	00	
24	Стабл1. п.11-9	Доска	шт	1	17100		171000	00	
25	Стабл1. п.21-	Доска грифельная наколочная	шт	12	13330		1599600	00	
26	Стабл1. п.24-6	Лестница приставная	шт	1	3010		30100	00	
27	Стабл1. п.24-4	Башня для лазания	шт	1	9675		96750	00	
28	Стабл1. п.63	Мостик качалка	шт	1	12406		124060	00	
29		Стойка для прышков	шт	2	15050		301000	00	
30		Стойка для игровых пособий	шт	2	5000		100000	00	
31		Стол для настольного тениса	шт	1	12470		124700	00	
32		Шкаф приставной для спорт-инвентаря	шт	1	17525		175250	00	
34		Электроплита 4-х конфорочная	шт	1	63122		631220	00	
35		Электрокипятильник	шт	1	31792		317920	00	
36		Шкаф для хлеба	шт	1	28595		285950	00	
37		Электроплита 2-х конфорочная	шт	1	20076		200760	00	
38		Шкаф для кухонной посуды	шт	1	33970		339700	00	
39	ССН РК	Стол производственный	шт	3	8600		25800	0	

	8.02-13-20						0	0	
40		Стелаж производственный	шт	1	10320		103200	0	
41		Секция-вставка с краном смесителем	шт	1	9170		91700	0	
42		Котел секционный модулированный	шт	1	237282		2372820	0	
43		Стол для средств механизации	шт	1	15480		154800	0	
44		Соковыжималка	шт	1	11058		110580	0	
45		Электропривод универсальный	шт	1	92887		928870	0	
46		Картофелечистка	шт	1	71415		714150	0	
47		Секция-вставка к тепловому оборудованию	шт	1	7767		77670	0	
48		Шкаф холодильный	шт	1	102424		1024240	0	
52		Стол производственный 1500x600x870	шт	1	10320		103200	0	
53		Стол производственный 950x600x870	шт	1	8600		86000	0	
54		Стол со встроенной моечной ванной	шт	1	37000		370000	0	
55		Стол для дочиски картофеля	шт	1	9073		90730	0	
57		Подтоварник	шт	2	2800		56000	0	
58		Ларь для овощей	шт	2	2870		57400	0	
59		Шкаф холодильный	шт	1	102424		1024240	0	
60		Овошерезка	шт	1	72050		720500	0	
61		Кухонная машина	шт	1	71415		714150	0	
62		Стол производственный для сбора отходов	шт	1	9702		9702	0	

							0	0	
63		Шкаф для одежды	шт	9	15480		139320 0	0 0	
64		Стол	шт	2	6450		12900 0	0 0	
66		Стол обеденный 4-х местный	шт	1	15910		15910 0	0 0	
67		Вешалка для полотенец	шт	24	4300		103200 0	0 0	
69		Стол журнальный	шт	1	4085		4085 0	0 0	
71		Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	2	5590		11180 0	0 0	
76		Вешалка для одежды	шт	1	13975		13975 0	0 0	
77		Стол инструментальный	шт	4	1935		7740 0	0 0	
78		Стол приставной для магнитофона	шт	2	5741		11482 0	0 0	
79		Подставка проекционного аппарата	шт	2	1290		2580 0	0 0	
82	ССН РК 8.02-13-20	Стиральная машина	шт	2	420290		840580 0	0 0	
83		Цетрифуга	шт	1	105075		105075 0	0 0	
85		Стелаж СТ-3	шт	4	10535		42140 0	0 0	
87		Стол для уголка живой природы	шт	12	4730		56760 0	0 0	
88		Стол верстак	шт	12	13115		157380 0	0 0	
89		Стол ленточный подоконный	шт	12	4408		52896 0	0 0	
90		Стол под швейную машину	шт	1	7955		7955 0	0 0	
93		Шкаф навесной для хранения посуды	шт	1	13330		13330 0	0 0	
94		Стелаж производственный	шт	9	18275		164475	0	

							0	0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**4900071**			
			тенге					**0**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**4900071**			
		Оборудование	тенге			**5385095**			
		Накладные расходы	тенге			**0**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**0**			
		Итого	тенге			**5385095**			
		Итого по здании				**9533959**			
		в том числе оборудование				**5385095**			
		2. Наружные сети и сооружения							
		Вертикальная планировка							
1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы мех способом	м2	12007,7	1,56	1,56	18732	18732	5241
						0,45	0	5403	97
2	E0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	5889,8	18,23		107371	0	138509
					18,23		107371	0	129
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**126103**	**18732**	**143750**
			тенге				**107371**	**5403**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**126103**		
		Накладные расходы	тенге				**143750**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**16191**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге				**286044**		
		Итого по наружной сети и сооружен					**286044**		
		Итого по 1- 2части	тенге				**9820003**		
		в том числе оборудование					**5385095**		
		Временное здание и сооружение 1,8%					79828		
		Итого					9899832		
		Зимнее удорожание 1,35%					60949		
		Выслуга лет 1%					45147		
		Доп. Отпуска 0,4%					18059		
		Итого					**10023987**		
		Рыночная стоимость					**19556475**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					391130		
		Итого					**19947605**		

		НДС 12%				2393713		
		Всего				**22341317**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов

Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"

_____ Альмаханов Л

Подрядчик: _____ К.Абекенов

Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор

Директор ТОО "Феникс-С"

_____ Б.Нарымбет

"ФЕНИКС-С" Технический надзор

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2011года

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства по Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 148 от 15 ноября 2011 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	49295,490	49295,490	22117,6487	49295,490	22117,6487	26954,173	12093,661

Заказчик: _____ Б.Тайманов.
Нач. отдела строительства ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 27 от 28 марта 2011 год

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Двери						
253	Е15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на по замаске м2	10,26	1077,78 201,49	3,61 1,72	11058 2067	37 18	2189 105
254	С6-2-14	Блоки дверные двухпольные с остекленными полотнами ДО 21-13П м2	27,3	3900		106470 0	0 0	0 100
255	С6-3-4	Блоки дверные входные тамбурные с остекленными двухпольны полотнами ДН21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ м2	21,84	5850		127764 0	0 0	0 100
258	С6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10Пвнутренние м2	201,94	4010		809779 0	0 0	0 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1055071** **2067**	**37** **18**	**2189**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1055071**		
		Материалы	тенге			**1052967**		
		Накладные расходы	тенге			**2189**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**63436**		
		Итого	тенге			**1120696**		
		Канализация						
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	282	16,34 16,04		4606 4521	0 0	5787 128
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100мм м	311	16,48 16,04		5124 4987	0 0	6383 128
22	Е0116-5-2	Прокладка по стен по стенам зданий и в каналах напорных и	55	967,65	25,16	53221	1384	21557

		раструбных труб диам 100мм м		294,3	11,91	16187	655	128
23	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,1тн шт	2	4355,42 3327,75	142,67 67,5	8711 6656	285 135	8692 128
24	С131004-2	Насосы сетевые фекальные марка "ГНОМ"10-10 шт	3	19700		59100 0	0 0	0 100
25	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшибниками поступающие в собранном виде масса до 0,5тн шт	2	576,85 358,5	25,35 3,45	1154 717	51 7	688 95
26	Е011615-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=100мм шт	2	1132,68 671,63	107 50,62	2265 1343	214 101	1849 128
27	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6ьр для воды и пара Ру 1МПа Д=100мм шт	2	6480		12960 0	0 0	0 100
28	Е011615-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д=100мм шт	2	1132,68 671,63	107 50,62	2265 1343	214 101	1849 128
29	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые для воды и пара Ру 1,6МПа д-100мм шт	2	5430		10860 0	0 0	0 100
30	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	55	16,34 16,04		899 882	0 0	1129 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**161164** **36636**	**2148** **999**	**47934**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**161164**		
		Материалы	тенге			**122381**		
		Накладные расходы	тенге			**47934**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**12546**		
		Итого	тенге			**221645**		
		Электроосвешение						
96	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2 м	5,89	39,30 37,12		231 219	0 0	236 108
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**231** **219**	**0** **0**	**236**
		Накладные расходы	тенге			**236**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**28**		
		Итого	тенге			**496**		
		Технологическое оборудование						
17	Стабл1. п.15	Кровать стационарная шт	280	6235		1745800 0	0 0	
18	ССН РК	Модульное игровое устройство "Малышок" шт	12	9675		116100	0	

	8.02-13-20						0	0	
19	Стабл1. п.19-4	Горка	шт	1	19995		19995 0	0 0	
20	Стабл1. п.58	Бревно для гимнастики	шт	2	20200		40400 0	0 0	
21	Стабл1. п.58	Скамья гимнастическая	шт	1	1075		1075 0	0 0	
22	Стабл1. п.58	Дуга для подлезания	шт	1	645		645 0	0 0	
23	Стабл1. п.10	Стенка гимнастическая	шт	1	1935		1935 0	0 0	
50		Ванна моечная 800x800x870	шт	1	10258		10258 0	0 0	
51		Ванна моечная 1550x800x870	шт	1	18616		18616 0	0 0	
56		Весы товарные	шт	1	8400		8400 0	0 0	
65		Тележка передвижная	шт	2	4983		9966 0	0 0	
68		Шкаф морозильный	шт	2	102424		204848 0	0 0	
70	спрайс лист	Стол врача	шт	1	3763		3763 0	0 0	
72	спрайс лист	Кровать детский медицинская со столом приставкой	шт	4	14620		58480 0	0 0	
73		Кушетка смотровая	шт	2	6480		12960 0	0 0	
74		Ростомер	шт	1	1700		1700 0	0 0	
75		Напольные весы	шт	1	5276		5276 0	0 0	
80		Табурет для пианино	шт	1	2258		2258	0	

						0	0	
81		Пианино шт	1	70000		70000 0	0 0	
84		Гладильный пресс шт	1	175695		175695 0	0 0	
86		Машина швейная шт	1	6375		6375 0	0 0	
91		Компьютер шт	7	57760		404320 0	0 0	
92		Видеоплеер шт	1	3500		3500 0	0 0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2788064**	 **0**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**2788064**		
		Оборудование	тенге			**3064034**		
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**0**		
		Итого	тенге			**3064034**		
		Итого по здании				**4406870**		
		В том числе оборудование				**3064034**		
		2. Наружные сети и сооружения						
		Покрытие						
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетоннных покрытий м	543	694,23 163,02	7,51 2,64	376965 88520	4078 1431	119635 133
7	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	24,43	29100		711059 0	0 0	0
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетоннных покрытий м	320	694,23 163,02	7,51 2,64	222152 52166	2403 843	70503 133
13	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	5,12	29100		148992 0	0 0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1459168** **140686**	**6481** **2274**	**190138**

		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1459168**		
		Накладные расходы	тенге			**190138**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**98958**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1748264**		
		Площадка под мусороконтейнер						
1	Е027-26-1	Устройство одслойных оснований толщ 12см из щебня 1000м2	0,004	319337,08	38688,03	1277	155	6
				40,05	13192,46	0	53	12
2	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ м2	20	30,02	17,88	600	358	439
				8,91	7,59	178	152	133
3	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять или исключать м2	0	-0,13		0	0	0
				-0,08		0	0	133
4	Е0108-6-1	Кладка наружных стен высотой этажа до 4м м3	4,1	2962,72	398,84	12147	1635	5992
				1049,63	189	4303	775	118
5	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	2	481,09	40,8	962	82	715
				283,5	19,3	567	39	118
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные 1000м3	1,65	12200		20130	0	0
						0	0	119
7	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" м2	36	2584,36	3,05	93037	110	23912
				631,13	1,46	22721	53	105
8	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких м2	2,4	543,08	3,01	1303	7	981
				388,13	1,08	932	3	105
9	С143002-40	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя м3	0,016			0	0	0
						0	0	120
10	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплением траншей шириной до 2м м3	5	722,25		3611	0	4081
				722,25		3611	0	113
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	3	183,27		550	0	621
				183,27		550	0	113
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5 м3	1,7	10042,23	370,13	17072	629	1496
				661,5	176,42	1125	300	105
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,73	131		227	0	0
						0	0	123
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	15,2	264,834	4,54	4025	69	1044

		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		56,025	2,16	852	33	118
15	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полсовой и тонколистовой стали тн	0,02	13583,23	1216,95	272	24	202
				11036,25	162	221	3	90
16	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля тн	0	0,02		0	0	0
						0	0	123
17	С143010-12	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные тип В М-11 тн	2,07	5170		10702	0	0
						0	0	123
18	спрайс лист	Мусорконтейнер шт	2	5000,00		10000	0	0
						0	0	123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**175916**	**3069**	**39488**
		Стоимость. общестроительных работ	тенге			**35059**	**1409**	
		Накладные расходы	тенге			**175916**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**39488**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**12924**		
			тенге			**228328**		
		Сети 0,4кВ						
1	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 м3	30,31	27,97	26,69	848	809	373
				1,19	11,48	36	348	97
2	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при перемешение 1 группы грунтов до 5м м3	0,9375	6,46	6,46	6	6	2
					2,71	0	3	97
3	1-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплением траншей шириной до 2м м3	18,81	291,27		5479	0	6191
				291,27		5479	0	113
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	84	44,55	31,25	3742	2625	1879
				13,2	10,35	1109	869	95
5	Ц0108-142-2	На каждый поледуюший кабель добавлять м	80	13,85	8,9	1108	712	604
				4,95	3	396	240	95
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	84	39,65	26,65	3331	2239	1736
				12,9	8,85	1084	743	95
7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля проложенного в траншее м	80	22,8	15,95	1824	1276	912
				6,75	5,25	540	420	95
8	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75 1000шт	0,784	12200		9565	0	0
						0	0	0

9	Ц0108-145-2	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2 кг м	115	27,1 17,25	3,95 1,05	3117 1984	454 121	1999 95
10	Ц0108-148-2	Кабели до 35кв в проложенных трубах и корбах масса 1м до 2кг м	38	52,85 43,2	3,55 1,05	2008 1642	135 40	1597 95
11	Ц0108-744-2	Кабели силовой с креплением в местах изменения трассы м	167	113,65 100,2	2,55 0,75	18980 16733	426 125	16016 95
12	с151601-330	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ сеч 1х35мм2 1000м	0,16	180300		28848 0	0 0	0 90
13	с151601-349	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ сеч 3х50мм2 1000м	0,16	779700		124752 0	0 0	0 140
14	с151601-128	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ сеч 3х10+1х6мм2 1	0,16	79000		12640 0	0 0	0 90
15	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=150мм	0,038	372109,38 41175		14140 1565	0 0	1721 110
16	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1кв контактной сети шт	12	724,55 642	8,15 3,45	8695 7704	98 41	7358 95
17	С151610-20	Муфты концевые для трехжильных и четырежильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10кВ, шт	12	8550		102600	0 0	0 0
18	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 м3	84,63	27,97 1,19	26,69 11,48	2367 101	2259 972	1040 97
19	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при перемешение 1 группы грунтов до 5м м3	63,31	6,46	6,46 2,71	409 0	409 172	166 97
20	1-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплением траншей шириной до 2м м3	19,16	291,27 291,27		5581 5581	0 0	6306 113
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	246	44,55 13,2	31,25 10,35	10959 3247	7688 2546	5504 95
22	Ц0108-142-2	На каждый поледуюший кабель добавлять м	5	13,85 4,95	8,9 3	69 25	45 15	38 95
23	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	246	39,65 12,9	26,65 8,85	9754 3173	6556 2177	5083 95
24	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля проложенного в траншее м	5	22,8 6,75	15,95 5,25	114 34	80 26	57 95

25	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75 1000шт	1,93	12200		23522	0	0
						0	0	0
26	Ц0108-145-2	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2 кг м	310	27,1	3,95	8401	1225	5389
				17,25	1,05	5348	326	95
27	Ц0108-148-2	Кабели до 35кв в проложенных трубах и корбах масса 1м до 2кг м	35	52,85	3,55	1850	124	1471
				43,2	1,05	1512	37	95
28	Ц0108-744-2	Кабели силовой с креплением в местах изменения трассы м	85	113,65	2,55	9660	217	8152
				100,2	0,75	8517	64	95
29	с151601-383	Кабели силовые на напряжение 1000в марка ВВГ сеч 3х6мм2 1000м	0,43	112400		48332	0	0
						0	0	90
30	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=150мм	0,035	372109,38		13024	0	1585
				41175		1441	0	110
31	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1кв контактной сети шт	28	724,55	8,15	20287	228	17169
				642	3,45	17976	97	95
32	С151610-20	Муфты концевые для трехжильных и четырежильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10кВ, шт	28	8550		239400	0	0
						0	0	90
33		Дизельная электростанция шт	1	849490		849490		
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,4 м3 м3	48,89	33,62	32,06	1644	1567	674
				1,56	12,654	76	619	97
35	1-162-2	Разработка грунта 1группы вручную с креплением траншей шириной до 2м	1,51	291,27		440	0	497
				291,27		440	0	113
36	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при перемешение 2 группы грунтов до 5м м3	25,87	7,53	7,53	195	195	79
				0	3,1553	0	82	97
37	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	11,09	201,15		2231	0	2521
				201,15		2231	0	113
38	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	25,87	30,06	4,52	778	117	641
				25,55		661	0	97
39	Е0101-166-2	Установка фундаментов под светильник м3	6,3	8867,8	119,66	55867	754	1831
				219,8	57,04	1385	359	105
40	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,39	131		837	0	0
						0	0	140

41	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		13,44	264,834 56,025	4,54 2,16	3559 753	61 29	923 118
42	Е0133-115-1	Устьановка светильников с лампами накаливание шт		14	390,69 344,25	45,31 20,25	5470 4820	634 284	5358 105
43	С151703-13	Светильник типТРУ01х125/с53 шт		14	4950		69300 0	0 0	0 90
44	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления		14	496	0	6944 0	0 0	0 95
45	Е0109-62-2	Изготовление монорельса и других конструкций тн		3,53	10408,39 6291	2856,68 702,07	36699 22181	10072 2475	22191 90
46	У0109-17-1	Установка опоры наружного освешения тн		3,53	5745,17 2369,25	2594,14 925,69	20257 8354	9147 3264	10456 90
47	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные 76х3,8 м		70	472		33040	0	
48	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные 133х4 м		49	889		43561 0	0 0	0 90
49	С130806-95	Трубы электросварные прямошовные 168х5 м		63	1400		88200 0	0 0	0 97
50	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные 48х2,5 м		25,2	190		4788 0	0 0	0 113
51	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные 32х2,2 м		14	112		1568 0	0 0	0 95
52	Ц0108-523-1	Предохранитель устанавливаемый на изоляц основании		14	371,45 270	32,85 3,45	5200 3780	460 48	3637 95
53	1504-3060	Предохранитель плавкий шт		14	20,13		282 0	0 0	0 140
54	Ц0108-152-1	Конструкция из профильной стали для крепления кабеля шт		14	98,4 44,85	2,85 0,75	1378 628	40 11	606 95
55	С12041-7	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 12мм тн		0,0622	45300		2818 0	0 0	0 118
56	С12041-9	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 16-18мм тн		0,2212	44300		9799 0	0 0	0 90

57	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сея до 16мм2	630	88,3	3,05	55629	1922	49915
				82,65	0,75	52070	473	95
58	С151607-119	Провода силовые для электроустановок сеч 2,5мм2	0,63	13300		8379	0	0
						0	0	140
59	Ц0108-183-2	Ящик или короб для одножильных кабелей	14	7797,75	161,25	109169	2258	74882
				5569,5	60,75	77973	851	95
60	С151503-194	Ящик сталной протяжной и ответвительный тип К654М-УЗ	14	3040		42560	0	
61	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	46,01	27,97	26,69	1287	1228	525
		экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 м3		1,19	11,48	55	528	90
62	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при	1,42	6,46	6,46	9	9	4
		перемешение 1 группы грунтов до 5м м3			2,71	0	4	97
63	1-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплением траншей шириной до 2м	7,19	291,27		2094	0	2366
		м3		291,27		2094	0	113
64	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из коуглой стали д=16мм	29	389,35	25,35	11291	735	4897
				174	3,75	5046	109	95
65	Ц0108-472-3	Проводник заземляюший скрыто в подлиаке пола из полосовой стали сеч	154	67,05	8,05	10326	1240	5289
				34,8	1,35	5359	208	95
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2220498**	**58047**	**279678**
			тенге			**273130**	**18723**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**849772**		
		Оборудование	тенге			**944007**		
		Накладные расходы	тенге			**279678**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**99024**		
		Итого	тенге			**2693435**		
		Итого по наружной сети и сооружен				**4670028**		
		в том числе оборудование				**944007**		
		3, МАФ						
		Скамья 29 шт						
7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения м3	4,93	10492,87	305,21	51730	1505	5464
				921,37	134,19	4542	662	105
8	0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусбьев м3	7,25	24508,54	376,2	177687	2727	47068

					5231,25	178,88	37927	1297	120
9	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером маслянным разбеленым	м2	81,2	237,71	2,24	19302	182	10106
					117,45	1,08	9537	88	105
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**248719**	**4414**	**62638**
				тенге			**52006**	**2046**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**248719**		
		Накладные расходы		тенге			**62638**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**18681**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**330038**		
		Урна Тип 1							
10	У1-49-4	Урна Тип 1	урна	29	1911,97	65,53	55447	1900	17654
					554,4	25,38	16078	736	105
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**55447**	**1900**	**17654**
				тенге			**16078**	**736**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**55447**		
		Накладные расходы		тенге			**17654**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**4386**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**77488**		
		Гимнастическая вышка							
11	У1-17-1	Гимнастическая вышка		1	10307,73	291,59	10308	292	1218
					1247,15	106,59	1247	107	90
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**10308**	**292**	**1218**
				тенге			**1247**	**107**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**10308**		
		Накладные расходы		тенге			**1218**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**692**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**12218**		
		Качели Тип 11							
12	У1-21-8	Качели Тип 11 строительные работы	качели	14	7596,38	221,56	106349	3102	25761
					1680,53	71,91	23527	1007	105
13	У1-21-9	Качели Тип 11 монтаж металлоконструкции	качели	14	8231,28	7,8	115238	109	20668
					1637,48	2,8	22925	39	90

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**221587**	**3211**	**46428**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**46452**	**1046**	
		Накладные расходы	тенге			**221587**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**46428**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**16081**		
		Горка для съезжания	тенге			**284097**		
14	У1-8-1	Горка скат тип 1 строительные работы горка	12	25794,21	3045,63	309531	36548	62683
				2415,6	1315,53	28987	15786	140
15	У1-8-2	Горка скат тип 1 монтаж металлоконструкций горка	12	15056,69	26,22	180680	315	37136
				3427,28	11,22	41127	135	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**490211**	**36862**	**99819**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**70115**	**15921**	
		Накладные расходы	тенге			**490211**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**99819**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**35402**		
		Песочница	тенге			**625431**		
16	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых м2	0,72	932,82	16,71	672	12	238
				267,3	7,97	192	6	120
17	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	15,6	3287,18		51280	0	13664
				712,13		11109	0	123
18	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев печаных м3	24	2341,75		56202	0	21122
				715,5		17172	0	123
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	9,84	2962,72	398,84	29153	3925	14382
				1049,63	189	10328	1860	118
20	С143006-6	Кирпич и камни керамические 1000шт	3,74	12200		45628	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**182935**	**3937**	**49406**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**38802**	**1865**	
		Накладные расходы	тенге			**182935**		
			тенге			**49406**		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**13940**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**246281**		
		Лиана для лазание тип 11						
21	У1-9-14	Лиана для лазание тип 11 строительные работы	13	5304,46	259,63	68958	3375	12515
				806,85	109,98	10489	1430	105
22	У1-9-15	Лиана для лазание тип 11монтаж металлоконструкции	13	9390,01	15,61	122070	203	23383
				1992,9	5,61	25908	73	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**191028**	**3578**	**35897**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**36397**	**1503**	
		Накладные расходы	тенге			**191028**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**35897**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**13616**		
		Турник	тенге			**240541**		
23	У1-9-44	Турник строительные работы турник	1	8287,87	600,55	8288	601	1098
				792	253,8	792	254	105
24	У1-9-45	Турник монтаж металлоконструкций турник	1	9071,32	15,61	9071	16	1861
				2062,71	5,61	2063	6	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**17359**	**616**	**2960**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**2855**	**259**	
		Накладные расходы	тенге			**17359**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2960**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1219**		
		Рукоход	тенге			**21538**		
25	У1-9-42	Рукоход строительные работы рукоход	1	12685,08	902,65	12685	903	1676
				1215,23	380,7	1215	381	105
26	У1-9-43	Рукоход монтаж металлоконструкций рукоход	1	15990,79	26,22	15991	26	3266
				3617,67	11,22	3618	11	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**28676**	**929**	**4942**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**4833**	**392**	
			тенге			**28676**		

		Накладные расходы	тенге			**4942**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2017**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**35635**		
		Арка гимнастическая лестница						
27	У1-9-1	Арка гимнастическая лестница строительные работы арка	8	17281,35	1144,61	138251	9157	22147
				1482,53	494,91	11860	3959	140
28	У1-9-2	Арка гимнастическая лестница монтаж металлоконструций	8	1635,50	2,5	13084	20	2673
				371,3		2970	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**151335**	**9177**	**24821**
			тенге			**14831**	**3959**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**151335**		
		Накладные расходы	тенге			**24821**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10569**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**186725**		
		Теневой навес						
29	У1-9-1	Теневой навес строительные работы навес	12	16511,86	868,06	198142	10417	37693
				2623,5	368,01	31482	4416	105
30	У1-9-2	Теневой навес монтаж металлоконструций	12	22771,47	44,33	273258	532	58103
				5363,04	16,83	64356	202	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**471400**	**10949**	**95796**
			тенге			**95838**	**4618**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**471400**		
		Накладные расходы	тенге			**95796**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**34032**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**601227**		
		Итого по МАФ				**2661218**		
		Итого по 1- 3части	тенге			**11738116**		
		в том числе оборудование				**4008041**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				139141		
		Итого				11877258		
		Зимнее удорожание 1,35%				106234		
		Выслуга лет 1%				78692		

		Доп. Отпуска 0,4%						
		Итого				31477		
		Рыночная стоимость				**12093661**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**23594340**		
		Итого				471886		
		НДС 12%				**24066226**		
		Всего				2887947		
						26954173		

Заказчик: _____ Б.Таиманов

Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"

_____ Альмаханов Л

Подрядчик: _____ К.Абекенов

Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор

Директор ТОО "Феникс-С"

_____ Б.Нарымбет

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 78 от 7 мая 2012 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	55 102,944	388995,447	174532,246	28265,441	12681,993	28265,441	12681,993

Заказчик: _____
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 78 от 7 мая 2012 года

АКТ
выполненных работ за май месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы. Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы. Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость. Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость. Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Двери						
251	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3м2 М2	198,57	492,22 227,48	120,36 53,5	97740 45171	23900 10623	66953 120
252	Е10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных стенах площадь проема до 3м2 М2	80,25	736,49 286,2	37,87 18,06	59103 22968	3039 1449	29300 120
260	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание компл	4	2980		11920 0	0 0	0 100
261	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	3	1960		5880 0	0 0	0 100
262	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение компл	126	1380		173880 0	0 0	0 100
263	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помешение компл	14	1500		21000 0	0 0	0 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**369523** **68138**	**26939** **12073**	**96253**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**369523**		
		Материалы	тенге			**274446**		
		Накладные расходы	тенге			**96253**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**27947**		
		Итого	тенге			**493723**		
		Полы						
296	Е11-27-5	Устройство покрытий на растворе из плиток м2	162,59	3140,54 259,95	18,88 11,05	510620 42265	3070 1797	54196 123

297	Е11-27-5	Устройство покрытий на растворе из плиток м2	152,24	3140,54	18,88	478116	2874	50746
				259,95	11,05	39575	1682	123
298	Е11-9-2	Устройство тепло и звукоизолячции сплошной из плит древесноволокнистых м2	722,36	190,11	5,19	137328	3749	22558
				15,8	2,46	16563	1777	123
299	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	499,64	263,94	11,82	131875	5906	51567
				78,3	5,61	39122	2803	123
300	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	500,02	135,48	3,18	67743	1590	3247
				3,78	1,5	1890	750	123
303	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	621,21	277,18	0,38	172187	236	47843
				62,444	0,17	38791	106	123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1497869**	**17425**	**230158**
			тенге			**178206**	**8914**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1497869**		
		Материалы	тенге			**1302238**		
		Накладные расходы	тенге			**230158**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**103682**		
		Итого	тенге			**1831708**		
		Внутрянная отделка						
309	Е15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу м2	320,19	51,67	0,08	16544	26	10567
				31,4	0,03	10054	10	105
311	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу м2	30,07	2024,5	2,49	60877	75	15808
				499,5	1,19	15020	36	105
312	Е15-180-7	Высокачественная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами стен м2	2891,49	608,11	2,77	1758344	8009	512245
				167,4	1,32	484035	3817	105
313	Е15-180-8	Высокачественная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами потолков м2	2659	666,33	3,34	1771771	8881	609385
				216,68	1,59	576139	4228	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**3607537**	**16991**	**1148005**
			тенге			**1085248**	**8090**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**3607537**		
		Материалы	тенге			**2505297**		
		Накладные расходы	тенге			**1148005**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**285332**		
		Итого	тенге			**5040874**		
		Разные работы						
335	Е0134-66-2	Устройство экранирования помешений сеткой стальной из оцинкованной проволоки д=1,2мм м2	20,5	2191,59	1,57	44928	32	26713
				1184,63		24285	0	110
345	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	27,2	3843,8	7,01	104551	191	4228
				107,67	3,35	2929	91	140
346	Е0111-17-2	Устрорйство мозайчных покрытий толщ 20мм без рисун м2	95,33	678,76	27,62	64708	2633	47440
				391,5	13,07	37323	1246	123
347	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,0256	180105,47	2171,47	4611	56	473

		изделий массой до 20кг тн		12150	1036,12	311	27	140
348	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривание стен м2	159	152,35 56,7	1,41 0,67	24224 9015	224 107	9578 105
349	E0115-70-1	оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	159	1049,94 289,58	5,85 2,8	166940 46043	930 445	48813 105
350	E0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий м3	3,95	12325,02 6739,88	476,69 226,13	48684 26623	1883 893	27516 100
351	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен м3	4	9489,65 5349,38	449,1 212,63	37959 21398	1796 851	22248 100
352	C11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумно связывающем м3	7,95	6190		49211 0	0 0	0 105
353	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг тн	0,198	180105,47 12150	2171,47 1036,12	35661 2406	430 205	3655 140
354	E0133-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	318	677,27 195,75	1,57	215372 62249	499 0	56024 90
357	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий толщ 3см м2	229,5	67,54 37,13		15500 8521	0 0	11333 133
358	C143010-7	Смеси асфальтобетонные тип А, М-1 тн	19,16	6190		118600 0	0 0	0 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**930948** **241102**	**8674** **3864**	**258020**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**930948**		
		Материалы	тенге			**681173**		
		Накладные расходы	тенге			**258020**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**71338**		
		Итого	тенге			**1260307**		
		Отопление выше 0,00						
48	E0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2	309,35	232,15 162	0,08 0,03	71816 50115	25 9	52630 105
49	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	1078	16,34 16,04		17609 17286	0 0	22126 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**89425** **67400**	**25** **9**	**74756**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**89425**		
		Материалы	тенге			**21999**		
		Накладные расходы	тенге			**74756**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**9851**		
		Итого	тенге			**174031**		
		Технологическое оборудование						
33		Кубы шт	1	700		700	0	

98	Ц0103-575-1	Подьемник плоскочашечный марка В2-ФП3-6,6 грузподьемность 200кг шт	1	13900,5	1100,5	0 13901	0 1101	10604
99		Подьемник шт	1	11442 136000	340,5	11442 136000	341 0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			0 **150601**	0 **1101**	**10604**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**11442**	**341**	
		Оборудование	тенге			**136700**		
		Накладные расходы	тенге			**150230**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10604**		
		Итого	тенге			**1470**		
		Электроосвешение	тенге			**176205**		
61	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках шт	48	327,96 230,18	69,8 47,89	15742 11049	3350 2299	14415 108
62	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках шт	245	452,9 304,77	118,71 78,73	110961 74669	29084 19289	101474 108
63	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 100А шт	4	1034,25 510	30,25 6,75	4137 2040	121 27	1964 95
64	1504-1011	Выключатель автоматический число полюсов-3 номинальный ток А 50 шт	4	454,25		1817 0	0 0	0 0
65	С151702-27	Светильник тип ЛП002-2х40-П-01-УХЛ4 шт	235	2480		582800 0	0 0	0 0
66	С151702-16	Светильник тип ПВЛМ-2х40 шт	10	2740		27400 0	0 0	0 0
67	С151702-31	Светильник тип ЛПО16-18/Н-08-УХЛ4 шт	45	972		43740 0	0 0	0 0
68	С151702-30	Светильник тип ЛП003х40/Н-03-УХЛ4 шт	3	1180		3540 0	0 0	0 0
69	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели шт	7	320,05 196,5	103,85 38,55	2240 1376	727 270	1563 95
70	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 шт	7	462		3234 0	0 0	0 0
71	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36,ЛД36, ЛТБ36, шт	529	101		53429 0	0 0	0 0
72	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ20,ЛД20, ЛТБ20, шт	50	82		4100 0	0 0	0 0
73	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп тип 8ОС-220 шт	493	14		6902 0	0 0	0 0
74	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп тип 2ОС-127 шт	45	17		765 0	0 0	0 0

75	У0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников до 5 ламп накаливания шт	182	400,82	94,41	72949	17183	60692
				239,63	69,14	43613	12583	108
76	спрайс лист	Светильник с лампами накаливания NFD-1827-100 шт	98	1953		191394	0	0
						0	0	105
77	С151701-88	Светильник тип ПСХ-60 МУЗ шт	6	157		942	0	0
						0	0	105
78	С151701-15	Светильник подвесной тип НСП03М-60-001-У3,5 ШТ	4	143		572	0	0
						0	0	105
79	С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3 шт	35	757		26495	0	0
						0	0	105
80	С151701-16	Светильник подвесной тип НСП09-200/1р 51-03-02 шт	39	358		13962	0	0
						0	0	105
81	С151706-27	Лампы биспиральные тип Б220-230-100 шт	220	54		11880	0	0
						0	0	105
82	С151706-21	Лампы биспиральные тип Б215-225-200 шт	7	58		406	0	0
						0	0	105
83	С151706-9	Лампы биспиральные тип Б220-230-60 шт	10	24		240	0	0
						0	0	105
84	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при	5	49,76		249	0	219
		открытой проводке шт		40,5		203	0	108
85	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при	76	50,14		3811	0	3630
		скрытой проводке шт		44,22		3361	0	108
86	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при	44	61,27		2696	0	2213
		скрытой проводке шт		46,58		2050	0	108
87	С151801-18	Выключатель одноклавишный тип 0-4-Б-01-6/220 шт	5	215		1075	0	0
						0	0	105
88	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 шт	76	134		10184	0	0
						0	0	105
89	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный тип 0-2-84-10/220 шт	44	182		8008	0	0
						0	0	105
90	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	83	49,44		4104	0	3964
		проводке шт		44,22		3670	0	108
91	С151801-145	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	83	68		5644	0	0
						0	0	0
92	Ц0108-317-4	Тепловое реле шт	2	3952,6	38,6	7905	77	4836
				2532	13,5	5064	27	95
93	1504-13064	Реле тепловое 220в 50гц РТ-10 шт	2	21,85		44	0	0
						0	0	0
94	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий	1	977,55	19,05	978	19	555
		устанавливаемых на стене на ток до 40А шт		580,5	3,45	581	3	95
95	1517-1386-1	Пускатель магнитные до 63А шт	1	483		483	0	0

96	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2 м	3,2	39,30		0	0	0
				37,12		126	0	128
						119	0	108
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1224952**	**50561**	**195653**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**147792**	**34498**	
		Оборудование	тенге			**2344**		
		Накладные расходы	тенге			**2604**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**195653**		
		Итого	тенге			**85096**		
		Автоматика приточных вентсистем	тенге			**1505961**		
1	Ц0111-168-1	Щиты, пульты массой до 50кг шт	1	1544,71	99,88	1545	100	999
				1083,38	27	1083	27	90
2	1517-1507	Установка реек,элементов, крепящихся к раме при помоши которых устанавливается аппараты компл	4	327,75		1311	0	0
						0	0	105
3	1517-1295	Рейки, уголники ПКР-2 шт	4	83		332	0	0
						0	0	105
4	1517-1295	Металлоконструкции панелей типа ПКР, ПКР-2 шт	6	9545		57270	0	0
						0	0	105
5	Ц0108-525-2	Выключатель и переключатели пакетные в металлической оболочке устанавливаемые на стене или колоне шт	3	1234,65	27,15	3704	81	1734
				601,5	6,75	1805	20	95
6	1504-1002	Выключатель автоматический число полюсов-2	1	1150		1150	0	0
						0	0	105
7	1517-1371	Переключатель номинальный ток до 100А шт	2	143,75		288	0	0
						0	0	105
8	Ц0108-317-4	Реле	2	3952,6	38,6	7905	77	4836
				2532	13,5	5064	27	95
9	1517-1687	Реле времени ВС43-32У3 ВС25,ВС-25к	1	713		713	0	0
						0	0	105
10	1517-1703	Реле электрическийПЭ37-32У3 ПЭ27, ПЭ-27к шт	1	644		644	0	0
						0	0	105
11	Е0111-4-3	Устройство терморегулируюшие шт	1	350,74	3,68	351	4	103
				82,35	1,75	82	2	123
12	1704-10040	Устройство терморегулируюшие электрическое ТУДЭ-1-5 шт	1	2369		2369	0	0
						0	0	105
13	Ц0108-532-1	Пост управление кнопочный общего назначения, устанавливаемых на стене до 3 элементов поста шт	2	887,35	14,35	1775	29	782
				408	3,45	816	7	95
14	1504-18094	Пост управление кнопочный ПКЕ 122-2у3 шт	2	322		644	0	0
						0	0	105
15	Ц0108-525-2	Выключатель и переключатели пакетные в металлической оболочке устанавливаемые на стене или колоне шт	2	1234,65	27,15	2469	54	1156
				601,5	6,75	1203	14	95

16	С151801-115	Переключатель Универсальный тип ПКУЗ-11 УЗА шт	2	3170		6340	0	0
						0	0	105
17	2405-3060	Блок зажимов ЗН-Н 1000шт	0,003	4485		13	0	0
						0	0	105
18	1517-1325	Упор, рама ВФХ шт	3	2047		6141	0	0
						0	0	105
19	Ц0108-744-1	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1м до 1кг м	62	103,25	1,35	6402	84	4762
				80,4	0,45	4985	28	95
20	С151603-35	Кабели контрольные марка КВВГ сеч 14х2,5мм2 1000м	0,003	224100		672	0	0
						0	0	105
21	С151603-34	Кабели контрольные марка КВВГ сеч 10х2,5мм2 1000м	0,034	179100		6089	0	0
						0	0	105
22	С151603-32	Кабели контрольные марка КВВГ сеч 5х2,5мм2 1000м	0,013	108100		1405	0	0
						0	0	105
23	С151603-33	Кабели контрольные марка КВВГ сеч 7х2,5мм2 1000м	0,008	149500		1196	0	0
						0	0	105
24	С151603-11	Кабели контрольные марка КВВГ сеч 4х1мм2 1000м	0,008	59400		475	0	0
						0	0	105
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах	4	37,8	2,35	151	9	115
		масса 1м до 1кг м		29,55	0,75	118	3	95
26	Ц0108-411-1	Металлический рукав наружный диам до 48мм м	4	139,05	8,05	556	32	281
				73,2	0,75	293	3	95
27	241649-1013	Шланг электромонтажный Ш22 20мм 1000м	0,004	700		3	0	0
						0	0	105
28	Ц0108-420-1	Коробки соединительные шт	6	783,4	34,9	4700	209	3511
				604,5	11,4	3627	68	95
29	С151801-134	Коробка соедитнительная КС-20 шт	6	1750		10500	0	0
						0	0	105
30	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3жилный под штукатурку м	30	62,5	16,95	1875	509	1308
				39,45	6,45	1184	194	95
31	С151607-134	Провода силовые для электроустановок до 450в марка ПВЗ сеч 1мм2 1000м	0,03	6640		199	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**129188**	**1188**	**19587**
			тенге			**20260**	**392**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**70862**		
		Оборудование	тенге			**78720**		
		Накладные расходы	тенге			**19587**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4675**		
		Итого	тенге			**161308**		
		Озеленение						
1	Е0147-4-6	Подготовка стандартных мест для посадки деревьев и кустарников	1504	102,77	16,37	154570	24620	182821

		в естественном грунте 0,3х0,3м	яма		86,4	7,83	129946	11776	129
2	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	шт	1504	192,048	28,49	288840	42849	333310
					163,02	8,78	245182	13198	129
3	С143012-34	Древесины лиственные породы	шт	270			0	0	0
							0	0	128
4	С143012-44	Кустарники лиственные породы	шт	1234			0	0	0
							0	0	128
5	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли	м2	4791	9,05	0,41	43356	1964	54608
					8,64	0,2	41394	938	129
6	Е0147-27-2	Посев врурную газонов партерных и обыкновенных	м2	4791	23,12		110744	0	76112
					12,32		59002	0	129
7	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40см		20	156,27		3125	0	4032
					156,27		3125	0	129
8	ЕО147-28-1	Подкатовка почвы под цветники с внесением с внесением растительного слоя земли	м2	20	350,06		7001	0	2633
					102,06		2041	0	129
9	Е0147-29-1	Посадка многолетних-цветнивов при густоте посадки 16шт на м2	м2	20	317,78		6356	0	8113
					314,45		6289	0	129
10	С143012-77	Розы	шт	320			0	0	0
							0	0	128
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**613992**	**69434**	**661629**
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**486979**	**25912**	
		Материалы		тенге			**613992**		
		Накладные расходы		тенге			**57579**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**661629**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**76537**		
		МАФ					**1352159**		
		Турник							
23	У1-9-44	Турник строительные работы	турник	1	8287,87	600,55	8288	601	1098
					792	253,8	792	254	105
24	У1-9-45	Турник монтаж металлоконструкций	турник	1	9071,32	15,61	9071	16	1861
					2062,71	5,61	2063	6	90
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**17359**	**616**	**2960**
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**2855**	**259**	
		Накладные расходы		тенге			**17359**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**2960**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**1219**		
		Арка гимнастическая лестница					**21537**		
27	У1-9-1	Арка гимнастическая лестница строительные работы	арка	5	17281,35	1144,61	86407	5723	13842
					1482,53	494,91	7413	2475	140

28	У1-9-2	Арка гимнастическая лестница монтаж металлоконструций	5	1635,50 371,3	2,5	8178 1857	13 0	1671 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**94584**	**5736**	**15513**
			тенге			**9269**	**2475**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**94584**		
		Накладные расходы	тенге			**15513**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**6606**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**116703**		
		Итого по акту	тенге			**12134516**		
		в том числе оборудование				**231554**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				214253		
		Итого				12348769		
		Зимнее удорожание 1,35%				163582		
		Выслуга лет 1%				121172		
		Доп. Отпуска 0,4%				48469		
		Итого				**12681993**		
		Рыночная стоимость				**24742158**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				494843		
		Итого				**25237001**		
		НДС 12%				3028440		
		Всего				**28265441**		

Заказчик: _____
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Альмаханов Л.

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 78 от 7 мая 2012 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,950	55 102,944	415832,950	186573,373	55102,944	24723,12	5510,296	2472,304

Заказчик: _____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:
_____

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 78 от 7 мая 2012 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стены выше 0,00						
127	Е10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах м2	31,5	2161,91 214,32	37,59 17,92	68100 6751	1184 564	8779 120
128	С12068-36	Щиты перегородок м2	3150	-1910		-6016500 0	0 0	0 105
129	С11041-83	Плиты древесностружечные типа Д с лакокрасочным матовым покрытием группы IV 100м2	31,5	47000		1480500 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**-4467900**	**1184**	**8779**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**6751**	**564**	
		Материалы	тенге			**-4467900**		
		Накладные расходы	тенге			**-4475835**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8779**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**-267547**		
		Полы	тенге			**-4726668**		
291	Е11-35-1	Устройство покрытий из щитов паркетных м2		5106,9 243	7,43 3,51	0 0	0 0	0 123
301	Е11-35-1	Устройство покрытий изх щитов паркетных м2	747,182	5106,9 243	7,43 3,51	3815784 181565	5552 2623	226551 123
302	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м		131,44 24,27	0,2 0,105	0 0	0 0	0 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**3815784**	**5552**	**226551**
			тенге			**181565**	**2623**	

		Стоимость общестроительных работ	тенге			**3815784**		
		Материалы	тенге			**3628667**		
		Накладные расходы	тенге			**226551**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**242540**		
		Итого	тенге			**4284875**		
		Электрочасовикация						
30	Ц0110-695-2	Электрочасы вторичного для помешений шт	27	599,2		16178	0	12867
				529,5		14297	0	90
31	торг сеть	Часы электронные шт	27	1036		27972	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**44150**	**0**	**12867**
			тенге			**14297**	**0**	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге					
		Оборудование	тенге					
		Накладные расходы	тенге			**12867**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3421**		
		Итого	тенге			**60438**		
		Телефонизация						
32	Ц0110-111-1	Оборудование станции аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	3	1452,4		4357	0	3835
				1420,5		4262	0	90
33	торг сеть	Телефонный аппарат "Panasonic " шт	3	1624		4872	0	0
						0	0	105
34	Ц0110-55-8	Провод олнопарный с креплением по стене кирпичной м	84,2	56,05		4719	0	2785
				36,75		3094	0	90
35	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах м	9	61,9	7,5	557	68	433
				48,3	2,4	435	22	95
36	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стене диам до 25мм м	6	134,5	55	807	330	443
				59,4	18,3	356	110	95
37	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стене диам до 50мм м	3	181,2	82,15	544	246	290
				74,25	27,45	223	82	95
38	С151601-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией ТРП 1х2х0,5 1000м	0,0932	3660		341	0	0
						0	0	105
39	503-80122-1	Трубы д-20мм из неплатифицированного поливинилхлорида 1000м	0,006	23000		138	0	0
						0	0	105

40	503-80124-1	Трубы д-25мм из неплатифицированного поливинилхлорида 1000м	0,003	35650		107 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**16442** **8370**	**644** **214**	**7786**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**16442**		
		Материалы	тенге			**7429**		
		Накладные расходы	тенге			**7786**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1454**		
		Итого	тенге			**25683**		
		Телевидение						
41	Ц0110-512-1	Антены телевизионные	1	1666,3 1654,5		1666 1655	0 0	1671 101
42	1601-2484	Антенна с мачтой (для приёма телевизионных передач в системах колективного пользования АТГК компл	1	1035		1035 0	0 0	0
43	Ц0110-513-1	Антенная коробка шт	3	5201,1 5164,5		15603 15494	0 0	15648 101
44	1601-2494	Коробка антенная для электрического соединения двух телевизионных антен типа АТГК разных частотных компл	3	247,25		742 0	0 0	0 0
45	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб д-25мм в готовые борозды м	9	49,68 39,5		447 356	0 0	384 108
46	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена д-25мм 10м	0,9	777		699 0	0 0	0 105
47	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1м до 3кг м	326	99,55 79,95		32404 26024	0 0	23421 90
48	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах м	12	61,9 48,3	7,5 2,4	743 580	90 29	578 95
49	С151605-52	Кабели радиочастотные марка РК75-4-12 1000м	0,3255	30800		10025 0	0 0	0 105
50	С151605-56	Кабели радиочастотные марка РК75-4-13 1000м	0,012	68500		822 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**64186** **44107**	**90** **29**	**41703**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**1777**		
		Оборудование	тенге			**1974**		

		Накладные расходы	тенге			**41703**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**6247**		
		Итого	тенге			**112333**		
		Технологическое оборудование						
100		Мелкий хозяйственный инвентарь	280	2748,12		769474 0	0 0	
101		Медицинский инструмент шт	280	1370,56		383757 0	0 0	
102		Противопожарный инвентарь шт	280	338,33		94732 0	0 0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1247963** **0**	**0** **0**	**0**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**1247963**		
		Оборудование	тенге			**1370263**		
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**0**		
		Итого	тенге			**1370263**		
		Итого по здании				**1126923**		
		В том числе оборудование				**1372237**		
		Благоустройство						
		Покрытие за участком						
16	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыто глубиной до 500мм с применением механизмов и перемеш грунта до 100м м2	110	39,08 1,55	34,19 15,39	4299 170	3761 1693	2478 133
17	Е0127-26-1	Утройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня м2	110	562,51 9,02	38,69 13,19	61876 992	4256 1451	3249 133
18	Е0127-53-5	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ м2	110	30,02 8,91	17,88 7,59	3302 980	1967 835	2414 133
19	Е0127-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять или исключать м2	110	0,05 0,03		6 3	0 0	4 133

20	С143010-21	Смеси асфальтобетонные тип Д, М-11 т	12,84	5130		65855 0	0 0	0 97
21	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетоннных покрытий м	62	694,23 163,02	7,51 2,64	43042 10107	466 163	13660 133
22	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	2,79	29100		81189 0	0 0	0
23	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыто глубиной до 500мм с применением механизмов и перемеш грунта до 100м м2	475	39,08 1,55	34,19 15,39	18561 734	16238 7310	10699 133
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы м3	23,75	2478,81 32,07	79,59 17,50	58872 762	1890 416	1566 133
25	Е0127-53-5	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ м2	475	30,02 8,91	17,88 7,59	14260 4232	8493 3605	10424 133
26	С143010-21	Смеси асфальтобетонные тип Д, М-11 т	44,32	5130		227349 0	0 0	0 97
27	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетоннных покрытий м	481	694,23 163,02	7,51 2,64	333923 78413	3612 1268	105975 133
28	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	4,991	29100		145238 0	0 0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1057772**	**40683**	**150468**
			тенге			**96393**	**16741**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1057772**		
		Материалы	тенге			**920696**		
		Накладные расходы	тенге			**150468**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**72494**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1280734**		
		Итого по благоустройству				**1280734**		
		Итого по 1- 2части	тенге			**2407657**		
		в том числе оборудование				**1372237**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				35204		
		Итого				2442862		
		Зимнее удорожание 1,35%				14453		
		Выслуга лет 1%				10706		
		Доп. Отпуска 0,4%				4282		
		Итого				**2472304**		

		Рыночная стоимость				**4823439**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				96469		
		Итого				**4919907**		
		НДС 12%				590389		
		Всего				**5510296**		

Заказчик: _____ Л.Альмахановов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор
Директор ТОО "Феникс-С"
_____ Б.Нарымбет

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 78 от 7 мая 2012 года

Наименование строительства: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Детсад на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района	415832,970	55 102,944	410322,654	184101,069	49592,648	22250,816	21327,207	9568,823

Заказчик: _____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 78 от 7 мая 2012 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание детсада						
		Полы						
301	Е11-35-1	Устройство покрытий изх щитов паркетных м2	301,458	5106,9 243	7,43 3,51	1539516 73254	2240 1058	91404 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1539516**	**2240**	**91404**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**73254**	**1058**	
		Материалы	тенге			**1539516**		
		Накладные расходы	тенге			**1464022**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**91404**		
		Итого	тенге			**97855**		
		Внутрянная отделка				**1728775**		
310	Е 15-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленным по штукатурке м2	2338,46	234,85 117,45	2,24 1,08	549197 274652	5238 2526	291037 105
315	Е15-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, рабиаторов труб и т.п белилами с добавлением колера окраска 2 м2	63,2	232,15 162	0,08 0,03	14672 10238	5 2	10752 105
316	Е10-10-2	Устройство деревянных радиаторных ограждений м2	46,4	2566,29 161	45,09 21,5	119076 7470	2092 998	10162 120
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**682944**	**7335**	**311950**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**292361**	**3525**	
		Материалы	тенге			**682944**		
		Накладные расходы	тенге			**383248**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**311950**		
			тенге			**59694**		

		Итого	тенге			**1054589**		
		Наружная отделка						
319	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	1390	194,66 36,8	1,96 0,94	270577 51152	2724 1307	55082 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**270577**	**2724**	**55082**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**51152**	**1307**	
		Материалы	тенге			**270577**		
		Накладные расходы	тенге			**216701**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**55082**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**19540**		
		Водопровод хозяйственно питьевой	тенге			**345198**		
20	С131103-9	Рукова поливочные д=25мм м	30	362		10860 0	0 0	0 128
22	С131103-9	Рукова поливочные д=25мм м	140	362		50680 0	0 0	0 128
23	С130901-53	Вентили проходные муфтовые для воды д=40мм шт	4	919		3676 0	0 0	0 128
24	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2	64,45	232,15 162	0,08 0,03	14962 10441	5 2	10965 105
25	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам 50мм кран	4	10346,72 236,25	27,59 13,5	41387 945	110 54	1279 128
26	2402-3011	Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-50,01 ОВП-100,01 шт	8	16560		132480 0	0 0	0 105
27	Е0110-35-1	Установка пожарного шкафа шт	4	386,98 150,53	28,38 13,53	1548 602	114 54	787 120
28	2402-4060	Шкаф пожаротушения К-238 шт	4	21850		87400 0	0 0	0 128
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м	569	16,34 16,04		9295 9124	0 0	11679 128
43	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100мм м	65	16,48 16,04		1071 1043	0 0	1334 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**353359**	**229**	**26044**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**22155**	**110**	
		оборудование	тенге			**353359**		
		Всего оборудование	тенге			**219880**		
		Накладные расходы				**244264**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**26044**		
		Итого	тенге			**9571**		
		Горячее водоснабжение	тенге			**413359**		

19	E0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2	119,47	232,15 162	0,08 0,03	27735 19354	10 4	20326 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**27735**	**10**	**20326**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**19354**	**4**	
		Материалы	тенге			**27735**		
		Накладные расходы	тенге			**8371**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**20326**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2884**		
		Канализация	тенге			**50944**		
5	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды компл	57	6108,03 519,75	26,03 13,5	348158 29626	1484 770	38906 128
6	C130810-183	Ревизия к чугунным канализационным трубам диам 100мм шт	9	523		4707 0	0 0	0 100
7	C130810-182	Ревизия к чугунным канализационным трубам диам 50мм шт	8	227		1816 0	0 0	0 100
8	E0117-2-3	Установка смесителей шт	57	6046,32 189	1,57	344640 10773	89 0	13789 128
9	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным компл	43	9328 580,5	47,11 23,62	401104 24962	2026 1016	33251 128
14	E17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов компл	13	533,75 388,13	56,75 27	6939 5046	738 351	6908 128
15	E0117-2-3	Установка смесителей шт	13	1856,32 189	1,57	24132 2457	20 0	3145 128
16	C131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом SBRV 80 компл	13	3630		47190 0	0 0	0 100
17	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение компл	27	4119,15 418,5	16,15 6,75	111217 11300	436 182	14697 128
18	E0117-2-3	Установка смесителей шт	27	6046,32 189	1,57	163251 5103	42 0	6532 128
19	E0117-5-4	Установка раковин компл	1	2983,96 216	14,58 6,75	2984 216	15 7	285 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1456138**	**4850**	**117512**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**89481**	**2325**	
		Материалы	тенге			**1456138**		
		Накладные расходы	тенге			**1361806**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**117512**		
		Итого	тенге			**94419**		
		Отопление (Тепловой узел)	тенге			**1668069**		
38	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	14	16,34		229	0	287

		водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм м		16,04		225	0	128
39	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	24	16,48		396	0	493
		водопровода и горячего водоснабжения диам до 100мм м		16,04		385	0	128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**624**	**0**	**780**
			тенге			**610**	**0**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**624**		
		Материалы	тенге			**15**		
		Накладные расходы	тенге			**780**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**84**		
		Итого	тенге			**1489**		
		Отопление выше 0,00						
48	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п.	54,65	232,15	0,08	12687	4	9298
		белилами с добавлением колера кол окрасок 2 м2		162	0,03	8853	2	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**12687**	**4**	**9298**
			тенге			**8853**	**2**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**12687**		
		Материалы	тенге			**3829**		
		Накладные расходы	тенге			**9298**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1319**		
		Итого	тенге			**23304**		
		Пожарная сигнализация						
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемо-контрольные, пусковые, концетратор	1	11087,1	1,6	11087	2	9659
		блок базовой на 20 лучей шт		10732,5		10733	0	90
2	Прайс лист	Прибор охранно-пожарной сигнализации "Гранит-24"	1	11188,3		11188	0	0
		шт				0	0	0
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические дымовые, световой	256	676	1,6	173056	410	151027
		во взрывозащишенном исполнении шт		655,5		167808	0	90
4	Ц0110-669-4	Извешатель ручной шт	10	1274,3	1,6	12743	16	11178
				1242		12420	0	90
5	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа Звонок шт	6	267,1		1603	0	1554
				256,5		1539	0	101
6	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1м до 3кг м	211	127,25		26850	0	19740
				103,95		21933	0	90
7	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах м	9	61,9	7,5	557	68	433
				48,3	2,4	435	22	95
8	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением по стене кирпичной м	2400	56,05		134520	0	79380
				36,75		88200	0	90
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стене	3	134,5	55	404	165	221

		диам до 25мм м		59,4	18,3	178	55	95
10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стене	7	181,2	82,15	1268	575	676
		диам до 50мм м		74,25	27,45	520	192	95
11	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа коробка кабельная шт	3	1026,3		3079	0	2945
				972		2916	0	101
12	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный шт	1	397,3	137	397	137	237
				198	51	198	51	95
13	1602-30076	Извещатели пожарный комбинированный ДИН-1 шт	92	3189,8		293462	0	0
						0	0	105
14	1602-30072	Извещатель тепловой автоматический Пост-1 шт	164	2372,74		389129	0	0
						0	0	105
15	1602-30068	Извещатель кнопочный ПКИЛ-4М шт	10	1380		13800	0	0
						0	0	105
16	С151701-18	Светильник подвесной тип НСП11х100-234-У3 шт	1	665		665	0	0
						0	0	105
17	С151801-122	Звонок DNS-972 шт	7	2090		14630	0	0
						0	0	105
18	С151601-291	Провода телефонные распределительные однопарные с мед-	2,4	2980		7152	0	0
		ными жилами с полиэтиленовой изоляцией ТРП 1х2х0,5 1000м				0	0	105
19	С151601-342	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ число жил и	0,22	60500		13310	0	0
		сечение 3х2,5мм2 1000м				0	0	105
20	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	2	463		926	0	0
						0	0	105
21	С151601-291	Провода телефонные распределительные однопарные с мед-	2,4	2980		7152	0	0
		ными жилами с полиэтиленовой изоляцией ТРП 1х2х0,5 1000м				0	0	105
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение 660в марка ВВГ число жил и	0,22	60500		13310	0	0
		сечение 3х2,5мм2 1000м				0	0	105
23	503-80122-1	Трубы д-20мм из неплатифицированного поливинилхлорида 1000м	0,003	23000		69	0	0
						0	0	105
24	503-80124-1	Трубы д-25мм из неплатифицированного поливинилхлорида 1000м	0,003	35650		107	0	0
						0	0	105
25	503-80126-1	Трубы д-40мм из неплатифицированного поливинилхлорида 1000м	0,003	66700		200	0	0
						0	0	105
26	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование громкоговоритель или	2	490,9		982	0	961
		колонка в помешении шт		475,5		951	0	101

27	спрайс лист	Опевещатель речевой шт	2	3036,76		6074	0	0
						0	0	105
28	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов шт	6	2118		12708	0	11926
				1968		11808	0	101
29	спрайс лист	Колонки шт	6	692,59		4156	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1154583**	**1372**	**289938**
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**319639**	**320**	
		Оборудование	тенге			**707579**		
		Накладные расходы	тенге			**786046**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**289938**		
		Итого	тенге			**44217**		
		Молниезащита				**1567205**		
51	Ц0108-472-5	Проводник заземляюший скрыто в подливке пола из круглой стали д-12мм м	15	72,5	8,05	1088	121	611
				41,55	1,35	623	20	95
52	Ц0108-472-4	Проводник заземляюший скрыто в подливке пола из круглой стали д-8мм м	45	63,35	7,7	2851	347	1828
				41,55	1,2	1870	54	95
53	Ц0108-472-7	Проводник заземляюший открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч 160мм2 м	15	123,7	3,7	1856	56	701
				48,6	0,6	729	9	95
54	С12041-7	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 12мм тн	0,013	45300		589	0	0
						0	0	0
55	С12041-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 6мм тн	0,045	50600		2277	0	0
						0	0	108
56	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм тн	0,0189	46400		877	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**9537**	**523**	**3140**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**3222**	**83**	
		Материалы	тенге			**9537**		
		Накладные расходы	тенге			**5792**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3140**		
		Итого	тенге			**761**		
		Итого по здании	тенге			**13437**		
		В том числе оборудование				**6866369**		
						1030310		

		Благоустройство						
		Покрытие на участке						
3	Е0127-53-5	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ м2	1872	30,02 8,91	17,88 7,59	56200 16680	33471 14208	41081 133
4	Е0127-54-5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять или исключать м2	1872	0,05 0,03		94 56	0 0	75 133
5	С143010-21	Смеси асфальтобетонные тип Д, М-11 т	218,46	5130		1120712 0	0 0	0 97
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы м3	20,75	2478,81 32,07	79,59 17,50	51435 665	1651 363	1368 133
10	Е0127-53-5	Устройство покрытий толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ м2	415	30,02 8,91	17,88 7,59	12459 3698	7420 3150	9107 133
11	С143010-21	Смеси асфальтобетонные тип Д, М-11 т	38,72	5130		198630 0	0 0	0 97
14	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыто глубиной до 250мм с применением механизмов и перемеш грунта до 100м м2	1330	23,22 1,55	18,33 8,25	30876 2057	24374 10970	17326 133
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщ 12см м2	1330	318,94 57,045	14,72 6,59	424190 75870	19578 8762	112560 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1894596**	**86494**	**181517**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**99026**	**37454**	
		Материалы	тенге			**1894596**		
		Накладные расходы	тенге			**1709076**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**181517**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**124567**		
		Итого по 1- 2части	тенге			**2200680**		
		в том числе оборудование	тенге			**9067049**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				**1030310**		
		Итого				273249		
		Зимнее удорожание 1,35%				9340298		
		Выслуга лет 1%				112185		
		Доп. Отпуска 0,4%				83100		
		Итого				33240		
		Рыночная стоимость				**9568823**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**18668774**		
						373375		

		Итого				**19042149**		
		НДС 12%				2285058		
		Всего				**21327207**		

Заказчик: _____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

ЖШС/ТОО "ФЕНИКС-С" Технический надзор