Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №2	28.03.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**699 936 223,97**	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Всего:	**699 936 223,97**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Руководитель:
Ауелбаев Ж.К.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №5/1

приемки выполненных работ за апрель 2017 г.

(локальная смета 6-1-1)

Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Прокладка труб									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2717	35,29	33,19	95882,93	90177,23	2960	0,0146	397
		м3 грунта		2,1	9,13	5705,7	24806,21	97	0,0317	862
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	781	467,1	–	364805	–	412230	2,976	2324
		м3 грунта		467,1	–	364805	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	50	134,1	–	6705	–	7577	0,972	49
		м3 грунта		134,1	–	6705	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	488	134,1	–	65441	–	73948	0,972	474
		м3 грунта								

			134,1	–	65441	–	113	–	–
5 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4963	7,57	7,57	37570	37570	11843	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	12209	97	0,00942	47
6 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4963	25,65	5,38	127301	26701	97582	0,129	640
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	100600	–	97	–	–
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	21063	7,57	7,57	159447	159447	50261	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	51815	97	0,00942	198
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	488	76,6	76,6	37381	37381	7476	–	–
	т		–	15,32	–	7476	100	0,03217	16
9 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,46	112791,01	60473,38	51884	27818	40344	306	141
	км трубопровода		51300	16165,35	23598	7436	130	63,72	29
10 8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	469,2	3773		1770292				
	м								
11 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,0023	204796,82	39324,82	471	90	135	147,7	–
	т фасонных частей		30375	14854,5	70	34	130	72,55	–
	Всего прямые затраты				**3236296**	**1780366**			**6374**
					1047550	**520264**			**1902**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				408379				
	Накладные расходы, тенге				1776841				
	- заработная плата, тенге				266526				
	- трудоемкость, чел-ч				888				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	300788
Всего	**5313925**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	63767
- сметная заработная плата, тенге	8991
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	72599
- сметная заработная плата, тенге	33396
- нормативная трудоемкость, чел-ч	203
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53777
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21511
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5525579**
2016г 75%	**4144184**
2017г 75%	**1381395**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11342632**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**4044724**
Итого	**15387356**
Налог (2 %)	307747
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15695103**
НДС (12 %)	1883412
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17578516**
Сумма скидки конкурса	175785
Всего с учетом скидки конкурса	**17 402 730**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №5/2
приемки выполненных работ за апрель 2017 г.
(локальная смета 7-1-1)
Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.1 Устройство дороги								
3	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	18060	14,62	14,62	264037	264037	89343	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	92106	97	0,01673	302
4	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2563	6,84	6,84	17531	17531	5892	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	6074	97	0,00775	20
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12000	14	14	168000	168000	55872	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	57600	97	0,01567	188
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12000	14,12	12	169440	144000	50867	0,0122	146

	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	19440	33000	97	0,0122	146
7	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12000	1803,48	73,75	21641760	885000	527478	0,144	1728
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	256560	140040	133	0,041	492
	Раздел 2 Участок №2								
	2.2 Устройство лотков								
44	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	539,098	1490		803256			
		м							

Всего прямые затраты	**23064024**	**1478568**	**1874**
	276000	**328820**	**1148**
В том числе стоимость: материалов, тенге	21309456		
Накладные расходы, тенге	729452		
- заработная плата, тенге	109418		
- трудоемкость, чел-ч	365		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1427609		
Всего	**25221085**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	302653		
- сметная заработная плата, тенге	42674		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	242		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	344570		
- сметная заработная плата, тенге	158502		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	965		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	255237		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	102095		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26225639,8**		
2016г 75%	**19669230**		
2017г 75%	**6556410**		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**53834682**		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**19197168**		

Итого	**73031850**
Налог (2 %)	1460637
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**74492487**
НДС (12 %)	8939098
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**83431586**
Сумма скидки конкурса	834316
Всего с учетом скидки конкурса	**82 597 270**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____