Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №7
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №2	28.03.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**1 250 083 456,97**	178 702 886,61							21 444 346,39	200 147 233,00
Всего:	**1 250 083 456,97**	**178 702 886,61**							**21 444 346,39**	**200 147 233,00**

Итого к оплате: 200 147 233 (Двести миллионов сто сорок семь тысячи двести тридцать три) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Руководитель:
Шамаев А.А.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №7/1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 4-1-2)

Внеплощадочные сети эл/снабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ								
		1.1 Воздушная линия								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	97	1534,11	878,23	148809	85188	76659	3,06	297
		опора		506,25	246,42	49106	23903	105	1,03	100
4	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	153	1369,29	301,79	209501	46174	38677	0,91	139
		шт		157,5	83,25	24098	12737	105	0,3	46
		Раздел 3 Эл/техническое оборудование ТП								
		3.3 Заземление								
40	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	23	3155,76	1990,26	72582	45776	37081	5,98	138
		опора		985,5	549,9	22667	12648	105	2,29	53

42	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3К=2,000;	46	1369,29	301,79	62987	13882	11629	0,91	42
		шт		157,5	83,25	7245	3830	105	0,3	14
43	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	23	2263,89	769,89	52069	17707	39183	7,42	171
		комплект		1386	236,48	31878	5439	105	1,03	24

Раздел 4 Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ

4.1 Установка опор

44	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	179	3155,76	1990,26	564881	356257	288579	5,98	1070
		опора		985,5	549,9	176405	98432	105	2,29	410
45	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1055	1534,11	878,23	1618486	926533	833770	3,06	3228
		опора		506,25	246,42	534094	259973	105	1,03	1087
47	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	716	1369,29	301,79	980412	216082	180996	0,91	652
		шт		157,5	83,25	112770	59607	105	0,3	215
50	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	451	1265	–	570515	–	231363	3	1353
		шт		540	–	243540	–	95	–	–
58	99-1-195(пл)	Кабельный ремешок PER 15 "ENSTO"	10775	347		3738925				
		шт								
		Всего прямые затраты				**8019167**	**1707599**			**7090**
						1201803	**476569**			**1949**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5109768				
		Накладные расходы, тенге				1737937				
		- заработная плата, тенге				260691				
		- трудоемкость, чел-ч				869				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				585426				

Всего	**10342530**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	124110
- сметная заработная плата, тенге	17500
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	141300
- сметная заработная плата, тенге	64998
- нормативная трудоемкость, чел-ч	396
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	104666
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	41867
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10754473**
2016г 75%	**8065855**
2017г 75%	**2688618**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**22076244**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**7872274**
Итого	**29948519**
Налог (2 %)	598970
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30547489**
НДС (12 %)	3665699
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34213188**
Сумма скидки конкурса	342132
Всего с учетом скидки конкурса	**33 871 056**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №7/2
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 6-1-1)
Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Прокладка труб									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29896	35,29	33,19	1055030	992248	325660	0,0146	436
		м3 грунта		2,1	9,13	62782	272950	97	0,0317	948
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	859	467,1	–	401239	–	453400	2,976	2556
		м3 грунта		467,1	–	401239	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	55	134,1	–	7376	–	8335	0,972	53
		м3 грунта		134,1	–	7376	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	537	134,1	–	72012	–	81374	0,972	522
		м3 грунта		134,1	–	72012	–	113	–	–

5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5458,86	7,57	7,57	41324	41324	13026	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	13429	97	0,00942	51
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5458	25,65	5,38	139998	29364	107315	0,129	704
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	110634	–	97	–	–
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23170	7,57	7,57	175397	175397	55288	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	56998	97	0,00942	218
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	537	76,6	76,6	41134	41134	8227	–	–
		т		–	15,32	–	8227	100	0,03217	17
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	23170	12,51	12,51	289857	289857	96193	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	99168	97	0,01399	324
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	8	58881,69	25695,31	471054	205562	414840	194	1552
		км трубопровода		33075	6813,45	264600	54508	130	26,38	211
13	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	570,65	163		93016				
		м								
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	16,5083	247994,13	49389,75	4093961	815341	1747595	312,7	5162
		т фасонных частей		62775	18657	1036309	307995	130	91,12	1504
21	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	274	271		74254				
		шт								
22	8-4-2258	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	119		4998				

		шт								
23	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	271		1355				
		шт								
25	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	9	960		8640				
		шт								
26	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	500	156,43	21,43	78215	10715	81900	0,6	300
		фланец		126	–	63000	–	130	–	–
27	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	500	552		276000				
		шт								
29	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	283	305		86315				
		шт								
	0.2 Колодец водопроводный, ф 1,5м									
40	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	584	17100		9986400				
		комплект								
	Всего прямые затраты					**17397575**	**2600942**			**11285**
						2017952	**813275**			**3273**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					12778681				
	Накладные расходы, тенге					3393153				
	- заработная плата, тенге					508973				
	- трудоемкость, чел-ч					1697				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1247444				
	Всего					**22038172**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					264458				
	- сметная заработная плата, тенге					37289				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					212				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	301086
- сметная заработная плата, тенге	138500
- нормативная трудоемкость, чел-ч	843
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	223026
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	89211
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22915953**
2016г 75%	**17186965**
2017г 75%	**5728988**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**47040723**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**16774478**
Итого	**63815200**
Налог (2 %)	1276304
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**65091504**
НДС (12 %)	7810980
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72902485**
Сумма скидки конкурса	729025
Всего с учетом скидки конкурса	**72 173 460**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №7/3

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.1 Устройство дороги								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	15000	11,19	11,19	167850	167850	44523	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	45900	97	0,01	150
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	15000	9,4	9,4	141000	141000	37394	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	38550	97	0,0084	126
3	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	37000	14,62	14,62	540940	540940	183039	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	188700	97	0,01673	619

4	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5200	6,84	6,84	35568	35568	11954	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	12324	97	0,00775	40
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	20000	14	14	280000	280000	93120	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	96000	97	0,01567	313
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20000	14,12	12	282400	240000	84778	0,0122	244
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	32400	55000	97	0,0122	244
1.2 Трубчатый переезд 9м										
8	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1758	27,84	26,18	48943	46024	15109	0,0115	20
		м3 грунта		1,66	7,2	2918	12658	97	0,025	44
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1172	6,48	6,48	7595	7595	2387	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2461	97	0,00806	9
10	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1172	14	14	16408	16408	5457	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	5626	97	0,01567	18
11	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	4102	14,62	14,62	59971	59971	20292	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	20920	97	0,01673	69
12	Е1-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	20510	29,98	28,77	614890	590073	134886	0,00836	171
		м2 спланированной поверхности		1,21	5,57	24817	114241	97	0,0182	373

13	Е30-3-2								
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	293	6127,12	33,87	1795246	9924	88057	1,94	568
	м3		263,25	12,47	77132	3654	109	0,0609	18
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	293	4649,65	66,01	1362347	19341	67892	1,35	396
	м3		195,75	24,93	57355	7304	105	0,1218	36
15	Е30-55-1	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	738,36	7270,7	4443,75	5368394	3281087	2682745	13	9599
	м3		2178	1155,38	1608148	853086	109	3,95	2917
17	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9669	13,27	0,07	128308	677	70313	0,0413	399
	м2		8,06	0,02	77932	193	90	0,0001	1
1.3 Трубчатый переезд 12м									
18	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=51,000;	408	27,84	26,18	11359	10681	3507	0,0115	5
	м3 грунта		1,66	7,2	677	2938	97	0,025	10
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=51,000;	255	6,48	6,48	1652	1652	520	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	536	97	0,00806	2
20	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=51,000;	255	14	14	3570	3570	1187	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1224	97	0,01567	4
21	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 мК=51,000;	867	14,62	14,62	12676	12676	4289	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	4422	97	0,01673	15

22 Е1-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группыК=51,000;	4284	29,98	28,77	128434	123251	28175	0,00836	36
	м2 спланированной поверхности		1,21	5,57	5184	23862	97	0,0182	78
23 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаментыК=51,000;	61,2	6127,12	33,87	374980	2073	18393	1,94	119
	м3		263,25	12,47	16111	763	109	0,0609	4
24 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=51,000;	61,2	4649,65	66,01	284559	4040	14181	1,35	83
	м3		195,75	24,93	11980	1526	105	0,1218	7
25 Е30-55-1	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 мК=51,000;	171,36	7270,7	4443,75	1245907	761481	622617	13	2228
	м3		2178	1155,38	373222	197986	109	3,95	677
27 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностейК=51,000;	2040	13,27	0,07	27071	143	14835	0,0413	84
	м2		8,06	0,02	16442	41	90	0,0001	–
1.4 Устройство лотков									
28 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1680	39,76	37,82	66797	63538	20973	0,013	22
	м3 грунта		1,87	11	3142	18480	97	0,0376	63
29 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	262,72	–	13661	–	15437	1,848	96
	м3 грунта		262,72	–	13661	–	113	–	–
30 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2770	45	45	124650	124650	24930	–	–
	т		–	9	–	24930	100	0,0189	52
31 Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	2070	749,86	351,18	1552210	726943	908111	1,56	3229
	м лотка								

			240,75	89,1	498353	184437	133	0,36	745
Раздел 2 Участок №2									
2.1 Устройство дороги									
33	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	29115,6	11,19	11,19	325804	325804	86421	–
		м3 грунта		–	3,06	–	89094	97	0,01	291
34	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	29115,6	9,4	9,4	273687	273687	72582	–
		м3 грунта		–	2,57	–	74827	97	0,0084	245
2.2 Устройство лотков									
Раздел 3 Участок №3									
3.1 Устройство дороги									
45	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8145,24	11,19	11,19	91145	91145	24176	–
		м3 грунта		–	3,06	–	24924	97	0,01	81
46	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	8145,24	9,4	9,4	76565	76565	20305	–
		м3 грунта		–	2,57	–	20933	97	0,0084	68
47	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	4327,63	14,62	14,62	63270	63270	21409	–
		м3 грунта		–	5,1	–	22071	97	0,01673	72
48	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	64,4	6,84	6,84	440	440	148	–
		м3 грунта		–	2,37	–	153	97	0,00775	–

49	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4072,62	14	14	57017	57017	18963	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	19549	97	0,01567	64
50	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4072,62	14,12	12	57505	48871	17264	0,0122	50
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6598	11200	97	0,0122	50
51	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3239,4164	1803,48	73,75	5842223	238907	142394	0,144	466
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	69259	37804	133	0,041	133

3.2 Устройство лотков

Всего прямые затраты	**21485042**	**8446862**	**17815**
	2895331	**2218317**	**7638**
В том числе стоимость: материалов, тенге	10142851		
Накладные расходы, тенге	5622763		
- заработная плата, тенге	843414		
- трудоемкость, чел-ч	2811		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1626468		
Всего	**28734273**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	344811		
- сметная заработная плата, тенге	48618		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	276		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	392568		
- сметная заработная плата, тенге	180581		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1099		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	290791		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	116316		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29878759,3**		
2016г 75%	**22409069**		
2017г 75%	**7469690**		

В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**61333623**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**21871252**
Итого	**83204875**
Налог (2 %)	1664097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**84868972**
НДС (12 %)	10184277
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95053249**
Сумма скидки конкурса	950532
Всего с учетом скидки конкурса	**94 102 717**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____