Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №8
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №2	28.03.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**1 444 759 223,97**	173 817 649,11							20 858 117,89	194 675 767,00
Всего:	**1 444 759 223,97**	**173 817 649,11**							**20 858 117,89**	**194 675 767,00**

Итого к оплате: 194 675 767 (Сто девяносто четыре шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Руководитель:
Шамаев А.А.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №8/1

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 4-1-2)

Внеплощадочные сети эл/снабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ								
		1.1 Воздушная линия								
		1.4 Подвеска провода (ошиновка) и прокладка кабеля								
6	16-7-911	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	29,412	109302		3214790				
7	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	11,478	64306		738104				
		1.5 Установка разъеденителя 10 кВ								
		Раздел 3 Эл/техническое оборудование ТП								
		3.1 Установка КТПН								
		3.2 Фундамент незаглубленного типа								
		3.3 Заземление								
38	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	230	247,7 / 111	20,7 / 1,6	56971 / 25530	4761 / 368	24603 / 95	0,7 / 0,009	161 / 2
39	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	575	330,1	24,1	189808	13858	64731	0,7	403

		шт		116	2,5	36700	1438	95	0,015	9

Раздел 4 Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ

4.1 Установка опор

53	18-4-2903	Зажимы поддерживающие со скобой SO260 *шт*	3232	1095		3539040				
54	1-7-184	Зажимы анкерные SO255 *шт*	3232	2379		7688928				

4.5 Подвеска провода

59	E33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	30	5096,44	752,81	152893	22584	139128	24,4	732
		км линии		4140	276,75	124200	8303	105	1,35	41

Всего прямые затраты	**15580534**	**41203**	**1296**
	216430	**10109**	**52**
В том числе стоимость: материалов, тенге	15322901		
Накладные расходы, тенге	228462		
- заработная плата, тенге	34269		
- трудоемкость, чел-ч	114		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	948540		
Всего	**16757536**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	201090		
- сметная заработная плата, тенге	28354		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	161		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	228941		
- сметная заработная плата, тенге	105313		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	641		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	169586		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	67835		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17424988**		
2016г 75%	**13068741**		
2017г 75%	**4356247**		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**35769144**		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**12755091**		
Итого	**48524235**		
Налог (2 %)	970485		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49494720**		

	39366
НДС (12 %)	**55434086**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	
	554341
Сумма скидки конкурса	**54 879 746**
Всего с учетом скидки конкурса	

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №8/2
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 6-1-1)
Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Прокладка труб									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	43484	35,29	33,19	1534550	1443234	473675	0,0146	635
		м3 грунта		2,1	9,13	91316	397009	97	0,0317	1378
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1250	467,1	–	583875	–	659779	2,976	3720
		м3 грунта		467,1	–	583875	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	80	134,1	–	10728	–	12123	0,972	78
		м3 грунта		134,1	–	10728	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	780	134,1	–	104598	–	118196	0,972	758
		м3 грунта		134,1	–	104598	–	113	–	–

5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7940	7,57	7,57	60106	60106	18946	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	19532	97	0,00942	75
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7940	25,65	5,38	203661	42717	156116	0,129	1024
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	160944	–	97	–	–
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	33701	7,57	7,57	255117	255117	80417	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	82904	97	0,00942	317
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	780	76,6	76,6	59748	59748	11950	–	–
		т		–	15,32	–	11950	100	0,03217	25
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	33701	12,51	12,51	421600	421600	139913	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	144240	97	0,01399	471
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	12	58881,69	25695,31	706580	308344	622259	194	2328
		км трубопровода		33075	6813,45	396900	81761	130	26,38	317
12	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,065	51202,26	20326,01	54530	21647	50089	179	191
		км трубопровода		30825	5353,43	32829	5701	130	20,64	22
16	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	30	18075,87	36,99	542276	1110	11759	1,82	55
		шт		288	13,5	8640	405	130	0,07	2
17	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	90	497,61	28,48	44785	2563	41331	2,03	183
		задвижка или клапан		342	11,25	30780	1013	130	0,05	5
20	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	777	300,56	225,63	233535	175315	129808	0,414	322

	шт								
			69,53	58,98	54025	45827	130	0,226	176
24 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
	фланец								
			180	2,25	720	9	130	0,01	–
26 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1732	156,43	21,43	270937	37117	283702	0,6	1039
	фланец								
			126	–	218232	–	130	–	–
27 8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	462	552		255024				
	шт								
28 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	741	74,06	9,93	54878	7358	60688	0,32	237
	фланец								
			63	–	46683	–	130	–	–
0.2 Колодец водопроводный, ф 1,5м									
33 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2995	35,29	33,19	105694	99404	32625	0,0146	44
	м3 грунта								
			2,1	9,13	6290	27344	97	0,0317	95
34 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	93	467,1	–	43440	–	49087	2,976	277
	м3 грунта								
			467,1	–	43440	–	113	–	–
35 Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	816	25,65	–	20930	–	20302	0,163	133
	м2 спланированной площади								
			25,65	–	20930	–	97	–	–
36 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	582	134,1	–	78046	–	88192	0,972	566
	м3 грунта								
			134,1	–	78046	–	113	–	–
37 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1745	7,57	7,57	13210	13210	4164	–	–

	м3 грунта								
			–	2,46	–	4293	97	0,00942	16
38 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2327	25,65	5,38	59688	12519	45753	0,129	300
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	47168	–	97	–	–
39 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	760	9,8	9,8	7448	7448	2197	–	–
	м3 грунта								
			–	2,98	–	2265	97	0,00974	7
41 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	4,81656	151200		728264				
	т								
42 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	5	64092,87	304,24	320464	1521	18085	20	100
	т								
			3330	114,75	16650	574	105	0,56	3
	Всего прямые затраты				**6774638**	**2970212**			**11994**
					1952794	**824827**			**2909**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1851634				

Накладные расходы, тенге	3132104
- заработная плата, тенге	469816
- трудоемкость, чел-ч	1566
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	594405
Всего	**10501147**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	126014
- сметная заработная плата, тенге	17768
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	143467
- сметная заработная плата, тенге	65995
- нормативная трудоемкость, чел-ч	402
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	106272
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42509

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10919409**
2016г 75%	**8189557**
2017г 75%	**2729852**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**22414817**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**7993007**
Итого	**30407824**
Налог (2 %)	608156
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31015981**
НДС (12 %)	3721918
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34737898**
Сумма скидки конкурса	347379
Всего с учетом скидки конкурса	**34 390 519**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №8/3

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.1 Устройство дороги								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	22552,56	11,19	11,19	252363	252363	66941	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	69011	97	0,01	226
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	22552,56	9,4	9,4	211994	211994	56221	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	57960	97	0,0084	189
3	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	5141,36	14,62	14,62	75167	75167	25434	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	26221	97	0,01673	86

4	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	782,2	6,84	6,84	5350	5350	1798	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	1854	97	0,00775	6
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1326,28	14	14	18568	18568	6175	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	6366	97	0,01567	21
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1326,28	14,12	12	18727	15915	5622	0,0122	16
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	2149	3647	97	0,0122	16
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9326,28	1803,48	73,75	16819759	687813	409951	0,144	1343
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	199396	108838	133	0,041	382
	1.4 Устройство лотков									
28	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2159,039	39,76	37,82	85843	81655	26952	0,013	28
		м3 грунта		1,87	11	4037	23749	97	0,0376	81
29	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktрр1=1,2; kзпр1=1,2;	67	262,72	–	17602	–	19890	1,848	124
		м3 грунта		262,72	–	17602	–	113	–	–
30	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3561,301	45	45	160259	160259	32052	–	–
		т		–	9	–	32052	100	0,0189	67
31	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	2500	749,86	351,18	1874650	877950	1096751	1,56	3900
		м лотка		240,75	89,1	601875	222750	133	0,36	900

<u>Раздел 2 Участок №2</u>

2.1 Устройство дороги

35	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	16854,8	14,62	14,62	246417	246417	83380	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	85959	97	0,01673	282
36	Е1-24-7								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1455,97	6,84	6,84	9959	9959	3347	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	3451	97	0,00775	11
37	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	14557,8	14	14	203809	203809	67781	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	69877	97	0,01567	228
38	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14557,8	14,12	12	205556	174694	61709	0,0122	178
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	23584	40034	97	0,0122	178
39	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3550,6777	1803,48	73,75	6403576	261862	156074	0,144	511
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	75913	41436	133	0,041	146

Раздел 4 Участок №4

4.1 Устройство дороги

57	Е1-25-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2155	11,19	11,19	24114	24114	6396	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	6594	97	0,01	22
58	Е1-25-10								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	2155	9,4	9,4	20257	20257	5372	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	5538	97	0,0084	18
59	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1345	14,62	14,62	19664	19664	6654	–	–
	м3 грунта								

			–	5,1	–	6860	97	0,01673	23
60	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	54	6,84	6,84	369	369	124	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	128	97	0,00775	–
61	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1078	14	14	15092	15092	5019	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	5174	97	0,01567	17
62	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1078	14,12	12	15221	12936	4570	0,0122	13
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	1746	2965	97	0,0122	13
63	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	818,0121	1803,48	73,75	1475268	60328	35957	0,144	118
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	17489	9546	133	0,041	34
		Всего прямые затраты				**28179584**	**3436535**			**6231**
						943791	**830010**			**2946**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23799258				
		Накладные расходы, тенге				2184170				
		- заработная плата, тенге				327626				
		- трудоемкость, чел-ч				1092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1821825				
		Всего				**32185579**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				386227				
		- сметная заработная плата, тенге				54458				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				309				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				439719				
		- сметная заработная плата, тенге				202271				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1231				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				325718				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	130288
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33467531**
2016г 75%	**25100649**
2017г 75%	**8366883**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**68700475**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**24498233**
Итого	**93198708**
Налог (2 %)	1863974
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**95062682**
НДС (12 %)	11407522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**106470204**
Сумма скидки конкурса	1064702
Всего с учетом скидки конкурса	**105 405 502**

Заказчик _____ **Тех.надзор:**_____ **Подрядчик** _____