Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №12
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №2	28.03.2017 г.				
		дополнительное соглашение №3	24.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**2 094 093 021,97**	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Всего:	**2 094 093 021,97**	**133 928 571,43**							**16 071 428,57**	**150 000 000,00**

Итого к оплате: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Руководитель:
Шамаев А.А._____

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х._____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г. и №3 от 24.08.2017 г.

Акт №12/1
приемки выполненных работ за Октябрь 2017
(локальная смета 6-1-3)

Согласно корректировке, добавляемый объем работ - Колодец прямоугольный 3,0х2,0

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Точка подключения №1 (2 шт)										
9	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	1,2	18200		21840				
10	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) *м3*	8,06	4530		36512				
11	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	1,1	18200		20020				
12	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	7730		46380				

		шт			
17	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	151200	3069
		т			
21	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400	26800
		комплект			
23	9-2-82	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	99663	797304
		шт			
25	9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24851	49702
		шт			
34	8-4-3418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	6143	24572
		шт			
35	8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	2137	8548
		шт			

Раздел 2 Точка подключения №2 (2 шт)

46	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,2	18200	21840
		м3			
47	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	8,06	4530	36512
		м3			
48	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,1	18200	20020
		м3			

49	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	7730	46380
		шт			
54	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	151200	3069
		т			
58	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400	26800
		комплект			
60	9-2-82	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	99663	697641
		шт			
62	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	15504	62016
		шт			
71	8-4-3418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	6143	18429
		шт			
72	8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	3	2137	6411
		шт			

Раздел 3 Не учтенное ранее

75	8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	18	2137	38466
		шт			
76	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	18	960	17280
		шт			
77	8-10-117	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	6	444	2664
		шт			

78	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	12	1013	12156	
79	8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	12	440	5280	

	Всего прямые затраты	**2049711**	–	–
		–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2049711		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122983		
	Всего	**2172694**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	26072		
	- сметная заработная плата, тенге	3676		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	21		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29683		
	- сметная заработная плата, тенге	13654		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	83		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21988		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8795		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2259232**		
	2016г 75%	**1694424**		
	2017г 75%	**564808**		
	В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4637638**		
	В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1653758**		
	Итого	**6291396**		
	Налог (2 %)	125828		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6417224**		
	НДС (12 %)	770067		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7187291**		

Сумма скидки конкурса	71873
Всего с учетом скидки конкурса	**7 115 418**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г. и №3 от 24.08.2017 г.

Акт №12/2

приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Участок №4								
		4.1 Устройство дороги								
59	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	106,19	14,62	14,62	1552	1552	526	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	542	97	0,01673	2
60	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	178,24	6,84	6,84	1219	1219	409	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	422	97	0,00775	1
61	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3701,42	14	14	51820	51820	17234	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	17767	97	0,01567	58
62	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3701,42	14,12	12	52264	44417	15690	0,0122	45

	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	5996	10179	97	0,0122	45
63	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3961,4079	1803,48	73,75	7144320	292154	174130	0,144	570
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	84695	46230	133	0,041	162
	4.2 Устройство лотков								
68	30-18-159								
	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	1799,52999	1490		2681300				
	м								
	4.3 Трубчатый переезд 6м								
69	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,6	27,84	26,18	17	16	5	0,0115	–
	м3 грунта								
			1,66	7,2	1	4	97	0,025	–
70	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	0,4	6,48	6,48	3	3	1	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	1	97	0,00806	–
71	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	0,4	14	14	6	6	2	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	2	97	0,01567	–
72	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1,4	14,62	14,62	20	20	7	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	7	97	0,01673	–
73	Е1-88-2								
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	7	29,98	28,77	210	201	46	0,00836	–
	м2 спланированной поверхности								
			1,21	5,57	8	39	97	0,0182	–
74	Е30-3-2								
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	0,1	6127,12	33,87	613	3	29	1,94	–
	м3								

				263,25	12,47	26	1	109	0,0609	–
75	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	4649,65	66,01	465	7	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
76	Е30-55-1	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,68	7270,7	4443,75	12215	7466	6104	13	22
		м3								
				2178	1155,38	3659	1941	109	3,95	7
78	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,3	13,27	0,07	44	–	24	0,0413	–
		м2								
				8,06	0,02	27	–	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**9946068**	**398884**			**637**
						94432	**77137**			**275**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9452751				
		Накладные расходы, тенге				214230				
		- заработная плата, тенге				32135				
		- трудоемкость, чел-ч				107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				609618				
		Всего				**10769916**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				129239				
		- сметная заработная плата, тенге				18223				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				147139				
		- сметная заработная плата, тенге				67684				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				412				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				108992				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43597				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11198882,3**				
		2016г 75%				**8399162**				
		2017г 75%				**2799721**				

В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**22988506**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**8197582**
Итого	**31186087**
Налог (2 %)	623722
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31809809**
НДС (12 %)	3817177
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35626986**
Сумма скидки конкурса	356270
Всего с учетом скидки конкурса	**35 270 716**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г. и №3 от 24.08.2017 г.

Акт №12/3

приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Согласно корректировке, добавляемый объем работ - Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Укрепление обочин								
		1.1 Участок №1								
1	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	48024,9	235,19	20,36	11294976	977787	649589	0,0317	1522
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	230039	258374	133	0,02033	976
		1.2 Участок №2								
2	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	21836,7	235,19	20,36	5135773	444595	295365	0,0317	692
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	104598	117481	133	0,02033	444
		1.3 Участок №3								
3	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	5449	235,19	20,36	1281550	110942	73705	0,0317	173
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	26101	29316	133	0,02033	111
		1.4 Участок №4								
4	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	16195,68	235,19	20,36	3809062	329744	219064	0,0317	513
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	77577	87133	133	0,02033	329

Раздел 2 Не учтенные песчано-гравийные смеси

2.0 Подраздел без наименования

5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5886,30348	1400	8240825
		м3			

Всего прямые затраты	**29762186**	**1863068**	**2900**
	438315	**492304**	**1860**
В том числе стоимость: материалов, тенге	27460804		
Накладные расходы, тенге	1237723		
- заработная плата, тенге	185658		
- трудоемкость, чел-ч	619		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1859995		
Всего	**32859904**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	394319		
- сметная заработная плата, тенге	55599		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	315		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	448932		
- сметная заработная плата, тенге	206509		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1257		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	332542		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	133017		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34168714**		
2016г 75%	**25626536**		
2017г 75%	**8542179**		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**70139828**		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**25011499**		
Итого	**95151326**		
Налог (2 %)	1903027		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**97054353**		
НДС (12 %)	11646522		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**108700875**		

Сумма скидки конкурса	1087009
Всего с учетом скидки конкурса	**107 613 866**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____