ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	24 279,426	11 144,391	24 279,426	11 144,391	24 279,426	11 144,391
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**24 279,426**	**11 144,391**	**24 279,426**	**11 144,391**	**24 279,426**	**11 144,391**

Заказчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Танбаев Ж.Е.
директор ТОО "СК "Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"

Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		здание по ул. Торайгырова	11 144 391			**11 144 391**
		ИТОГО:	11 144 391			**11 144 391**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	200 599			200 599
		ИТОГО:	11 344 990			**11 344 990**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	153 137			153 137
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			113 450	113 450
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			45 380	45 381
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**11 498 127**		**158 830**	**11 656 958**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,8232	20 963 420		289 579	21 252 999
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			425 060	425 060
		ИТОГО:	20 963 420		714 639	**21 678 059**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			2 601 367	2 601 367
		ИТОГО:	**20 963 420**		**3 316 006**	**24 279 426**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" **Камербаев А.**

Технадзор по объекту **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
Выполненных работ за сентябрь месяц 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 , м3	2235,34	32,8 / 1,29	31,44 / 12,43	73315 / 2877	7028 / 27788	29745 / 97	0,01 / 0,04	15 / 78
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 , м3	126,18	32,8 / 1,29	31,44 / 12,43	4138 / 162	3968 / 1569	1679 / 97	0,01 / 0,04	1 / 4
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	42,06	341,53 / 341,53	- / -	14365 / 14365	- / -	16232 / 113	1,85 / -	78 / -
4	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 , м3	42,06	32,8 / 1,29	31,44 / 12,43	1379 / 54	1323 / 523	560 / 97	0,01 / 0,04	- / 1
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающие вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км Класс груза 1 т	4086,12	207,76 / -	207,76 / 50,96	848932 / -	848932 / 208229	208229 / 100	- / 0,82	- / 3364
6	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающие вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км Класс груза 2 т	4086,12	142,99 / -	142,99 / 35,07	584291 / -	584291 / 143317	143317 / 100	- / 0,57	- / 2315
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1292,38	4,27 / 0,62	3,58 / 1,46	5520 / 806	4627 / 1882	2608 / 97	- / -	4 / 5
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающие вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км Класс груза 1 т	2197,05	207,76 / -	207,76 / 50,96	45658 / -	456458 / 111961	111961 / 100	- / 0,82	- / 1809

9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие группы до 5м, м3	904,67	7,11 / -	7,11 / 2,73	6433 / -	6433 / 2474	2400 / 97	- / 0,01	- / 7
10	Е0101-27- 8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5м, м3	904,67	3,51 / -	3,51 / 1,35	3176 / -	3176 / 1222	1185 / 97	- / -	- / 4
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	387,71	174,33 / 174,33	- / -	67590 / 67590	- / -	76377 / 113	0,97 / -	377 / -
12	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см (дресвой) , м3	904,67	12,31 / -	99,59 / 37,63	158923 / 35492	- / -	31943 / 90	0,52 / -	- / -
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ. 100мм), м2	76	683,8 / 51,78	27,31 / 11,96	51969 / 3935	2075,5 / 909	5958,5 / 123	0,26 / 0,04	20 / 3,5
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т.100мм из бетона В3,5 на сульфат, W4 м3	55,70	9148,18 / 254,48	73,49 / 32,41	509554 / 14174,5	4093,5 / 1805	16778,5 / 105	1,35 / 0,12	75 / 7
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, В20 На сульфатостойком цементе, W4, ФМ1, ФМ2, м3	327,6	10255,29 / 353,93	218,9 / 96,55	3359633 / 115946	71712 / 31630	154955 / 105	1,79 / 0,36	586,5 / 119
16	С12041-115 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d-14мм, т	15,8	64500 / -	- / -	1018977,5 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	С12041-116 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d-16-18мм, т	2,51	64400 / -	- / -	161760 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	С12041-117 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22мм, т	1,73	62100 / -	- / -	107222 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	С12041-24 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм (выпуски из фундамента) т	0,37	52400 / -	- / -	19508,5 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
20	С12041-27 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22мм (выпуски	0,4324	48300 / -	- / -	20885 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	2002 СН РК	из фундамента) т								
21	8.02-04С-2004 С12041-28 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25-28мм (выпуски из фундамента) т	0,5332	45800 -	- -	24421 -	- -	- -	- -	- -
22	8.02-04С-2004 С12041-115 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d-6мм, Т	0,0448	50600 -	- -	2267 -	- -	- -	- -	- -
23	8.02-04С-2004 С12041-22 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-8мм Т	2,39	53600 -	- -	128125 -	- -	- -	- -	- -
24	8.02-04С-2004 С12041-115 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d-14мм, (фиксатор Ф-1) т	0,641	64500 -	- -	41345 -	- -	- -	- -	- -
25	8.02-04С-2004 С12041-115 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d-14мм, т	2,67	64500 -	- -	172011 -	- -	- -	- -	- -
26	8.02-04С-2004 С12041-94 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь гладкая класса А-I, d-6мм, Т	2,7	69000 -	- -	186293 -	- -	- -	- -	- -
27	8.02-04С-2004 С12041-117 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22мм, т	6,57	62100 -	- -	407868 -	- -	- -	- -	- -
28	8.02-04С-2004 Е0107-42-3	Установка блоков сен подвалов массой до 1,5т ФБС24.4.6 шт	49	825,78 200,07	430,16 178	40463 9803	21078 8722	25935 140	0,94 0,55	46 27
29	Е0107-42-2	Установка блоков сен подвалов массой до 1,0т ФБС12.4..6. шт	45	553,39 138,94	268,9 110,6	24903 6252	12100 4977	15722 140	0,67 0,34	30 15
30	Е0107-42-1	Установка блоков сен подвалов массой до 0,5т ФБС9.4.6 шт	126	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31	С143003-18 Изм. и доп. вып . 8. СН РК 8. 02-04-- 2002 СН РК	Блоки для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150, ФБС9.4.6, ФБС12.4.6 м3	36,97	13000 -	- -	480636 -	- -	- -	- -	- -

32	8.02-04С-2004 С143003-18 Изм. и доп. вып . 8. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК	Блоки для стен подвалов объемом менее 0,5 и более из тяжелого бетона М-150, ФБС24.4.6 м3	26,61	12500 -	- -	332588 -	- -	- -	- -	- -
33	8.02-04С-2004 Е0106-13-1	Устройство монолитных участков м3	13,2	10288,96 637,65	96,42 42,54	135814 8417	1273 561	9427 105	3,06 0,16	40 2
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	240,3	257,08 48,56	4,25 1,87	61776 11668	1022 450	14299 118	0,21 0,01	51 2
35	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	64,08	712,37 40,95	12,47 5,47	45649 2624	799 351	3510 118	0,2 0,02	13 1
		ИТОГО				**9 636 906**				
		Накладные расходы				**876 670**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**630 815**				
		ВСЕГО				**11 144 391**				

Заказчик
ТОО СК «Энергия» Камербаев А.

Технадзор по объекту Усенов Н.

Подрядчик
ТОО СК «Энергия» Танбаев Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2010 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	38 311,792	17 585,323	38 311,792	17 585,323	14 032,366	6 440,932
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**38 311,792**	**17 585,323**	**38 311,792**	**17 585,323**	**14 032,366**	**6 440,932**

Заказчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Танбаев Ж.Е.
директор ТОО "СК "Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"
Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на декабрь месяц 2010 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Административное здание	**6 440 932**			**6 440 932**
		ИТОГО:	**6 440 932**			**6 440 932**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	115 937			115 937
		ИТОГО:	**6 556 869**			**6 556 869**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание -1,35%	88 518			88 518
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			65 569	65 569
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			26 227	26 227
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**6 645 387**		**91 796**	**6 737 183**
	ПОСТ ПРАВ	**ИТОГО в текущих ценах К=1,8232**	**12 115 870**		167 363	**12 283 233**
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			245 665	245 665
		ИТОГО:	**12 115 870**		413 028	**12 528 898**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%	1 453 905		49 563	1 503 468
		ИТОГО:	**11 990 525**		**462 591**	**14 032 366**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" **Камербаев А.**

Технадзор по объекту **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
Выполненных работ за декабрь месяц 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.. Колонна КМ-2								
1	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м м3	49	14590,21 2138,18	1102,36 486,25	714920 104771	54016 23826	135027 105	10,4 1,83	510 90
2	С12041-118 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-25-28 мм, т	5,28	59900 -	- -	316512 -	- -	- -	- -	- -
3	С12041-96 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d-10 мм, т	1,92	64700 -	- -	124224 -	- -	- -	- -	- -
4	E0106-22-1	Монолитная плита перекрытие Пм-2 6шт. на отм. 0,00; +5,900; 8,900	217,3	14349,73 1667,25	268,42 118,4	3118196 362293	58328 25728	407422 105	8,06 0,44	4628 255
5	С12041-114 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	5,32	68800 -	- -	366016 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-115 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-12 мм, Т	10,35	64500 -	- -	667575 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-116 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-14мм, (нижн. и верх. ар-ра) т	1,9747	64400 -	- -	127170 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2004									
8	С12041-96 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-16-18 мм, т	0,54697	64700 / -	- / -	35389 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С12041-6 Изм. и доп. вып . 9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d-10 мм (попер. ар-ра) т	1,4776	45800 / -	- / -	67672 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО				**5 537 676**				
		Накладные расходы				542 449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				360 809				
		ВСЕГО				**6 440 932**				

Заказчик _____ Камербаев А.
ТОО СК «Энергия»

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Ганбаев Ж.Е.
ТОО СК «Энергия»

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2011 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	43 924,363	19 992,771	5 612,571	2 407,448	5 612,571	2 407,448
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**43 924,363**	**19 992,771**	**5 612,571**	**2 407,448**	**5 612,571**	**2 407,448**

Заказчик _____ Камербаев К.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Танбаев К.Е.
директор ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"
Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на декабрь месяц 2011 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Административное здание по ул. Торайгырова	**2 407 448**			**2 407 448**
		ИТОГО:	**2 407 448**			**2 407 448**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	43 334			43 334
		ИТОГО:	**2 450 782**			**2 450 782**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание -1,35%	33 085			33 085
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			24 508	24 508
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			9 803	9 803
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**2 483 867**		**34 311**	**2 518 178**
	ПОСТ ПРАВ	**ИТОГО в текущих ценах К=1,9510**	**4 846 024**		**66 941**	**4 912 965**
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			98 259	98 259
		ИТОГО:	**4 846 024**		**165 200**	**5 011 224**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%	879 587		23 941	601 347
		ИТОГО:	**5 725 611**		**189 141**	**5 612 571**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" — **Камербаев А.**

Технадзор по объекту — **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" — **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
Выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	Е0108-22-3	Кладка стен из газоблоков толщ 200 мм м3	144	989,98 599,63	355,48 155,03	142 557 86347	51189 22324	128232 118	3,07 0,58	442 84
2	С прайс лист ТОО «ЭКОТОН»	Стоимость газоблоков толщ 200мм м3	144	6560,7 -	- -	944741 -	- -	- -	- -	- -
3	С прайс лист ТОО «ЭКОТОН»	Стоимость клея «ЭКОТОН» кг	2281,6597	33,86 -	- -	77257 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м толщ 100мм м2	702	224,14 174,63	25,31 11,09	157346 122590	17768 7785	153842 118	0,8 0,04	562 7785
5	С прайс лист ТОО «ЭКОТОН»	Стоимость газоблоков толщ 100мм м3	70,2	6560,7 -	- -	460561 -	- -	- -	- -	- -
6	С прайс лист ТОО «ЭКОТОН»	Стоимость клея «ЭКОТОН» кг	1174,01	33,86 -	- -	39752 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м м2	114,5	1092,43 292,5	38,63 16,91	125084 33491	4423 1937	41805 118	1,43 0,06	164 7
		ИТОГО				**1 947 298**				
		Накладные расходы				323 879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				136 271				
		ВСЕГО				**2 407 448**				

Заказчик
ТОО СК «Энергия» Камербаев А.

Подрядчик
ТОО СК «Энергия» Ганбаев Ж.Г.

Технадзор по объекту Усенов Н.

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	55 320,942	24 561,113	11 396,58	4 568,342	11 396,579	4 568,342
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**55 320,942**	**24 561,113**	**11 396,579**	**4 568,342**	**11 396,579**	**4 568,342**

Заказчик _____ Камбриаев А.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Тлюбаев Ж.Е.
директор ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"
Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на октябрь месяц 2012 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Административное здание по ул. Торайгырова	**4 568 342**			**4 568 342**
		ИТОГО:	**4 568 342**			**4 568 342**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	82 230			82 230
		ИТОГО:	**4 650 572**			**4 650 572**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание -1,35%	62 783			62 783
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			46 506	46 506
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			18 602	18 602
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**4 713 355**		**65 108**	**4 778 463**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,0877	9 840 071		135 926	9 975 997
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			199 520	199 520
		ИТОГО:	9 840 071		335 446	**10 175 517**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%				1 221 062
		ИТОГО:	**9 840 071**		**335 446**	**11 396 579**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" **Камербаев А.**

Технадзор по объекту **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
Выполненных работ за октябрь месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабо- чих строите- лей	В т.ч. ЗП машинисто в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ								
		Двери								
1	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	94,33	481,26 / 197,15	113,23 / 46,37	45397 / 18597	10681 / 4374	27565 / 120	0,9 / 0,14	85 / 13
		м2								
2	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-8 внутренние	22,39	4250 / -	- / -	95158 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
3	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	59,34	4010 / -	- / -	237953 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
4	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние,	7,64	3900 / -	- / -	29797 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
5	С12062-5	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДГ 21-13П внутренние	3,27	3540 / -	- / -	11576 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2								
6	С12064-2	Блоки дверные служебные однопольными трудносгораемыми полотнами ДС 21-10ГТП;	1,68	12300 / -	- / -	20664 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	4	1500 / -	- / -	6000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		комплект								
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	47	1380 / -	- / -	64860 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		комплект								
		Окна								
9	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	13,32	539,99 / 283,05	20,86 / 8,04	7193 / 3770	278 / 107	4652 / 120	1,3 / 0,03	17 / 1

10	Е0110-91-5	м2 Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двустворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,26	485,7 241,58	21,24 8,31	1582 788	69 27	978 120	1,11 0,03	4 -
11	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	31,95	435,36 197,94	20,6 8,04	13910 6324	658 256	7896 120	0,91 0,03	29 1
12	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двустворчатых площадью проема до 2 м2 м2	35,55	388,89 177,37	20,79 8,31	13825 6305	739 295	7920 120	0,82 0,03	29 1
13	С12061-181 Изм. и доп. вып .9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	31,95	5240 -	- -	167418 -	- -	- -	- -	- -
14	С12061-182 Изм. и доп. вып .9. СН РК 8. 02-04--2002 СН РК 8.02-04С-2004 С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	6,12	14500 -	- -	88740 -	- -	- -	- -	- -
15	Изм. и доп. вып .9. СН РК 8. 02-04—2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	43,40	8050 -	- -	349370 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м м2	80,22	162,02 122,27	6,22 2,76	12997 9808	499 221	12035 120	0,59 0,01	47 1
17	С12061-194 Изм. и доп. вып .9. СН РК 8. 02-04—2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250мм м2	20,022	20,30 -	- -	40645 -	- -	- -	- -	- -

		РАЗДЕЛ 2.. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	(Блоки А, Б)							
18	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковаым раствором по камню и бетону потолков м2	8,3	241,09 138,65	2,08 0,35	2001 1151	17 3	1211 105	0,59 0,04	5 0,4
19	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	8,3	21,77 17,85	0,14 0,07	181 148,1	1 0,5	156 105	0,09 -	1 -
20	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас, финиш) м2	443,775	290,68 132,74	4,39 1,94	128997 59808	1946,8 859,6	62756 105	0,55 0,01	246 3
21	Е0115-180-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков м2	443,75	495,72 105,6	2,59 1,14	219988 46862	1151,2 507,7	49738 105	0,49 -	217 2
22	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковаым раствором по камню и бетону стен м2	22,95	222,3 121,68	2,08 0,35	5102 2793	47,8 8,1	2941 -	0,57 0,04	13 1
23	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	1043,195	403,23 242,78	2,35 0,7	420643 253262	2452,3 732,3	266694 105	1,01 0,03	1054 28
24	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен 9левкас, финиш) м2	1043,195	253,19 95,85	3,82 1,7	264129 99989	3989 1777	106854 105	0,46 0,01	475 7
25	Е0115-180-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен м2	1043,195	474,4 84,54	2,34 1,03	494895 88191	2438 1071	93725 105	0,39 -	407 4
26	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	25,243	344,23 183,81	6,82 3,02	8689 4640	172 76	4952 105	0,81 0,01	20 0,3
27	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	97,304	1940,73 331,46	5,56 4,08	188841 32253	541 397	33956 104	1,52 0,02	148 1,6
		Обшивка вент. канализационных коробов								

28	Е0110-84-1	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 50мм м2	5,2	1456,77 254,48	12,53 5,53	7575 1323	65 29	1622 120	1,26 0,02	7 0,1
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов «МС-140-500» 1 кВт	30,2	3703,58 140,99	38,63 16,91	111848 4258	1167 511	6104 128	0,68 0,06	21 2
30	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм м	110	280,59 67,86	4,41 1,94	30865 7465	485 213	9828 128	0,3 0,01	33 1
31	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм м	85	359,59 67,86	4,41 1,94	30565 5768	375 329	7804 128	0,3 0,01	26 1
32	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм м	12	438,59 67,86	4,41 1,94	5263 814	53 23	1072 128	0,3 0,01	4 -
33	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50мм м	207	14,2 13,9	- -	2939 2877	- -	3682 128	0,05 -	10 -
34	Прайс- лист «ГЕРЦ» стр.7	Вентиль запорный с выпуклым отверстием тип «STROMAX-A 4115A» диам 20мм шт	4	965,84 -	- -	3863 -	- -	- -	- -	- -
35	Прайс- лист «ГЕРЦ» стр.7	Вентиль запорный с выпуклым отверстием тип «STROMAX-A 4115A» диам 25мм шт	4	1262,46 -	- -	5050 -	- -	- -	- -	- -
36	Прайс- лист «ГЕРЦ» стр.6	Вентиль термостатический прямой тип «TS-90" диам 20мм шт	28	980,55 -	- -	27455 -	- -	- -	- -	- -
37	С 130810-45	Крепления для трубопроводов / кронштейны,планки, хомуты/ (уголок 75х75х5) кг	72,8	200 -	- -	14560 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическсих поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	96	23,55 7,55	0,06 0,03	2261 725	6 3	655 90	0,03 -	3 -
39	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	96	33,58 4,07	0,02 -	3224 391	2 -	352 90	0,02 -	2 -

		м2								
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
40	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	822,5 / 672,75	46,25 / 21,3	2467 / 2018	139 / 64	2248 / 108	3 / 0,08	9 / -
		шт								
41	Прайс- лист «LEGRAND» стр.101	Щиток распределительный 12-ти модульный , встроенный (1ЩО1, 1ЩО2, 1ЩО1,2ЩО2,3ЩО1,3ЩО2,4ЩО1,4ЩО2) «EkinOXE NX» (602303)	3	467,96 / -	- / -	1404 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-.двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	36	569,99 / 295,1	13,89 / 2,99	20520 / 10624	500 / 108	10195 / 95	1 / 0,01	36 / -
		шт								
43	Прайс- лист «LEGRAND» стр.101	Авт.выключатель на вводе 3П с расцеплителем 20 А (03327)	3	2309,93 / -	- / -	6930 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
44	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	18	206,69 / 112,91	68,34 / 46,71	3721 / 2032	1230 / 841	3103 / 108	0,55 / 0,16	10 / 3
		шт								
45	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	10	757 / -	- / -	7570 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
46	Прайс- лист ТОО «Электро центр-НС» стр.79	Светильник с лампой накаливания, потолочный 60 Вт , 120В,IP65 « MD -160 « стр. 13	8	1922,92 / -	- / -	15383 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
47	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	24	300,2 / 197,15	75,7 / 44,79	7205 / 4732	1817 / 1075	6272 / 108	0,95 / 0,16	23 / 4
		шт								
48	Прайс- лист ТОО «Электро центр-НС» стр.80	Светильник люминесцентными лампами, потолочный, с электронным ПРА, 2х36Вт,230В, IP54 «ALS. OPL 136» (стр 14)	24	3330,72 / -	- / -	79937 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
49	Е0121-22-2	Установка одноклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	76	44,24 / 38,32	- / -	3363 / 2913	- / -	3146 / 108	0,19 / -	14 / -
		шт								
50	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	76	156 / -	- / -	11856 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
51	Е0121-22-3	Установка двухклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	55,06 / 40,37	- / -	220 / 161	- / -	174 / 108	0,2 / -	1 / -

52	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип с-2-94-10/220 шт	4	182 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
53	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5мм, тип У192 УХЛ2 шт	1,2	26100 -	- -	31320 -	- -	- -	- -	- -
54	С151803-60	Коробка тальная для установки выключателей и переключателей / ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, диаметр 72 мм, тип У196 УХД3 1000шт	0,805	28100 -	- -	22621 -	- -	- -	- -	- -
55	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ , прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг м	870	81,44 30,42	22,12 5,72	70853 26465	19244 4976	29869 95	0,14 0,03	122 26
56	Прайс- лист ТОО «Электро центр-НС» стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (стр.2) м	310	30,05 -	- -	9316 -	- -	- -	- -	- -
57	Прайс- лист ТОО «Электро центр-НС» стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (стр.2) м	490	61,37 -	- -	30073 -	- -	- -	- -	- -
58	Прайс- лист ТОО «Электро центр-НС» стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (стр.2) М	300	78,31 -	- -	23492 -	- -	- -	- -	- -
59	Прайс- лист ТОО «Электро центр-НС» стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2 (стр.2) М	40	115,13 -	- -	4605 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО				**3 539 602**				
		Накладные расходы				**770 155**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**258 585**				
		ВСЕГО				**4 568 342**				

Заказчик _____ Камербаев А.
ТОО СК «Энергия»

Подрядчик _____ Танбаев Л.Е.
ТОО СК «Энергия»

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Эчергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	58 544,365	25 853,229	14 620,002	5 860,458	3 223,423	1 292,116
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**58 544,365**	**25 853,229**	**14 620,002**	**5 860,458**	**3 223,423**	**1 292,116**

Заказчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Танбаев Ж.Е.
директор ТОО "СК "Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"
Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на декабрь месяц 2012 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Административное здание по ул. Торайгырова	**1 292 116**			**1 292 116**
		ИТОГО:	**1 292 116**			**1 292 116**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	23 258			23 258
		ИТОГО:	**1 315 374**			**1 315 374**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание -1,35%	17 757			17 757
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			13 154	13 154
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			5 262	5 262
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	1 333 131		18 416	**1 351 547**
	ПОСТ ПРАВ	**ИТОГО в текущих ценах К=2,0877**	2 783 177		38 447	**2 821 624**
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			56 432	56 432
		ИТОГО:	2 783 177		94 879	**2 878 056**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%	333 982		11 385	345 367
		ИТОГО:	**3 117 159**		**106 264**	**3 223 423**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" **Камербаев А.**

Технадзор по объекту **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
выполненных работ за декабрь месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабо чих строите лей	В т.ч. ЗП машинистов	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛ								
1	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных или стекловолокнистых толщ.40мм м2	308,47	62,05 / 55,87	6,17 / 2,69	19139 / 17236	1904 / 830	22221 / 123	0,26 / 0,01	80 / 3
2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	12,34	8390 / -	- / -	103523 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	308,47	219,86 / 67,86	11,07 / 4,86	67819 / 20933	3415 / 1500	27592 / 123	0,35 / 0,02	110 / 6
4	Е0111-11-2 К=5	до 45мм добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	308,47	156,23 / 4,1	3,72 / 1,62	48192 / 1263	1149 / 501	2170 / 123	0,02 / -	7 / -
5	Е0111-27-6	Устройство покрытийна растворе из сухой смеси с приготовлением раствора впостроечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	308,47	1605,01 / 225,29	17,41 / 9,58	495098 / 69495	5371 / 2955	89114 / 123	1,07 / 0,04	330 / 11
6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	330,6	285,3 / 54,12	0,35 / 0,14	94168 / 17863	117 / 47	22029 / 123	0,24 / -	78 / -
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов «МС-140-500» 1 кВт	48,48	3703,58 / 140,99	38,63 / 16,91	179550 / 6880	1873 / 820	9856 / 128	0,68 / 0,06	33 / 3
8	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (уголок	192,535	200 / -	- / -	38507 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

		75x75x5) кг								
		ИТОГО				**1 045 996**				
		Накладные расходы				172 982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				73 138				
		ВСЕГО				**1 292 116**				

Заказчик _____ Камербаев А.
ТОО СК «Энергия»

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Танбаев Ж.Е.
ТОО СК «Энергия»

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	61 891,919	27 107,508	3 347,554	1 254,279	3 347,554	1 254,279
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**61 891,919**	**27 107,508**	**3 347,554**	**1 254,279**	**3 347,554**	**1 254,279**

Заказчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Тайбасев Ж.Е.
директор ТОО "СК "Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"
Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на август месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Административное здание по ул. Торайгырова	**1 254 279**			**1 254 279**
		ИТОГО:	**1 254 279**			**1 254 279**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	22 577			22 577
		ИТОГО:	**1 276 856**			**1 276 856**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание -1,35%	17 237			17 237
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			12 769	12 769
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			5 107	5 107
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	1 294 093		17 876	**1 311 969**
	ПОСТ ПРАВ	**ИТОГО в текущих ценах К=2,2335**	2 890 356		39 926	**2 930 282**
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			58 606	58 606
		ИТОГО:	2 890 356		98 532	**2 988 888**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%	346 842		11 824	358 666
		ИТОГО:	**3 237 198**		**110 356**	**3 347 554**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" **Камербаев А.**

Технадзор по объекту **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
Выполненных работ за август месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЧЕРДАК.								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	450,15	36,42 / 35,1	1,32 / 0,58	16394 / 15800	594 / 261	19112 / 123	0,16 / -	73 / 2
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минераловатной плиты толщ. 130мм м2	450,15	211,24 / 92,14	5,25 / 2,31	95089 / 41477	2363 / 1040	50595 / 119	0,4 / 0,01	180 / 4
3	С11031-103	Плиты выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм м2	45,01	10700 / -	- / -	481607 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм м2	450,15	164,36 / 45,05	17,73 / 7,75	73986 / 20279	7981 / 3488	28283 / 119	0,24 / 0,03	108 / 13
5	Е0112-17-2	до толщ. 30мм цементно-песчаных стяжек м2	450,15	81,89 / 2,15	2,33 / 0,98	36863 / 968	1048 / 441	1676 / 119	0,01 / -	4 / -
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД								
6	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100мм, а диам. водомера до 80мм 1 узел	1	6916,45 / 2851,88	320,49 / 140,4	6916 / 2852	320 / 140	3830 / 128	13,1 / 0,53	13 / 1
7	С131102-17	Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-50 шт	1	14400 / -	- / -	14400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	С131207-6	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, ø80мм шт	1	7850 / -	- / -	7850 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Е0116-15-2	Установка задвижек, кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	10	554,47 / 330,53	43,96 / 20,47	5545 / 3305	440 / 205	4493 / 128	1,47 / 0,07	15 / 1
10	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру-1МПа/10кгс/см2/, Ду-25мм	10	3500 / -	- / -	35000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

		шт								
11	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25мм	5	348,1 / 77,81	4,66 / 2,05	1740 / 389	23 / 10	511 / 128	0,34 / 0,01	2 / -
		м								
12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20мм	65	383,1 / 77,81	4,66 / 2,05	24901 / 5057	303 / 134	6644 / 128	0,34 / 0,01	22 / -
		м								
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ.								
13	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	15,0	642,48 / 138,06	0,72 / 0,33	9787 / 2071	11 / 5	2657 / 128	0,58 / -	9 / -
		м								
14	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	18,2	779,76 / 133,09	1,59 / 0,7	14192 / 2422	29 / 13	3117 / 128	0,56 / -	10 / -
		м								
15	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	6036,93 / 450,45	24,23 / 11,7	42258 / 3153	169 / 82	4141 / 128	1,95 / 0,04	13 / -
		комплект								
16	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9247,44 / 503,1	43,96 / 20,47	64732 / 3522	308 / 143	4691 / 128	2,22 / 0,07	15 / 1
		комплект								
		РАЗДЕЛ 4.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
17	Ц0110-667-4	Контролер двухпроводной линии связи	3	2851 / 2740,4	1,6 / -	8553 / 8221	5 / -	7399 / 90	11 / -	33 / -
		шт								
18	Прайс лист «Болид» стр 112	Контролер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	3	4245,18 / -	- / -	12736 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
19	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	9656,1 / 9301,5	1,6 / -	9656 / 9302	2 / -	8371 / 90	38 / -	38 / -
		шт								
20	Прайс лист «Болид» стр 113	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000	1	8887,3 / -	- / -	8887 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
21	Прайс лист «Болид» стр 112	Извещатель пожарный дымовой адресно-налоговый, оптико-электронный, реагирующий на появление дыма ДИП - 34А	21	1658,27 / -	- / -	34824 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
22	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1м до 1 кг	115	90,34 / 79,04	- / -	10389 / 9090	- / -	8181 / 90	0,38 / -	44 / -
		м								
23	Прайс лист «Ats COM» стр 105	Кабель категории 5Е экранированный витая пара FTR2x4 пары	115	104,12 / -	- / -	11974 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м								

24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг м	8	33,76 25,61	2,25 0,65	270 205	34 5	199 95	0,1 -	1 -
25	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3 х1,5 мм2 1000м	0,016	52100 -	- -	835 -	- -	- -	- -	- -
		Итого				**1 029 383**				
		Накладные расходы				153900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				70996				
		ВСЕГО				**1 254 279**				

Заказчик _____ Камербаев А.
ТОО СК «Энергия»

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Таубаев Ж.Е.
ТОО СК «Энергия»

ЗАКАЗЧИК: ТОО СК "Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда	71 519,219	30 714,711	71 519,219	71 519,219	30 714,711	12 974,853	4 861,482	9 627,299	3 607,203
	ИТОГО:	**71 519,219**	**30 714,711**	**71 519,219**	**71 519,219**	**30 714,711**	**12 974,853**	**4 861,482**	**9 627,299**	**3 607,203**

Заказчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК "Энергия"

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.

Подрядчик _____ Танбаев Ж.
директор ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ТОО Строительная компания "Энергия"
Подрядчик : ТОО Строительная компания "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда"
на декабрь месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР , тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Административное здание по ул. Торайгырова	**3 607 203**			**3 607 203**
		ИТОГО:	**3 607 203**			**3 607 203**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	64 930			64 930
		ИТОГО:	**3 672 133**			**3 672 133**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание -1,35%	49 574			49 574
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			36 721	36 721
	ПОСТ МРК	Доп. отпуска- 0,4%			14 689	14 689
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	3 721 707		51 410	**3 773 117**
	ПОСТ ПРАВ	**ИТОГО в текущих ценах К=2,2335**	8 312 433		114 825	**8 427 258**
	ПОСТ ПРАВ	Налоги обязательные платежи- 2%			168 545	168 545
		ИТОГО:	8 312 433		283 370	**8 595 803**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%	997 492		34 004	1 031 496
		ИТОГО:	**9 309 925**		**317 374**	**9 627 299**

Заказчик:
ТОО "СК "Энергия" **Камербаев А.**

Технадзор по объекту **Усенов Н.**

Подрядчик :
ТОО "СК "Энергия" **Танбаев Ж.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительная компания «Энергия»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылорда»

АКТ №1
Выполненных работ за декабрь месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машинистов	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлат, кобылок, стоек, прогонов, пробка, накладка, упорный брус детали Д-1, Д-2, Д-3 м3	3,284	22515,56 / 4416,75	372,08 / 163,8	73941 / 14505	1222 / 538	18051 / 120	22,1 / 0,62	73 / 2
2	Е0110-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством с коньковым элементом м2	450,15	568,56 / 354,84	9,12 / 4	255937 / 159731	4105 / 1801	192223 / 119	1,71 / 0,02	769 / 9
3	С11011-427	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием с коньковым элементом м2	450,15	1340 / -	- / -	603201 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в два слой; толь м2	12	242,59 / 35,1	1,32 / 0,58	2911 / 421	16 / 7	510 / 119	0,16 / -	2 / -
5	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	2	3398,79 / 1251,9	91,06 / 40,95	6798 / 2504	182 / 82	3103 / 120	6,08 / 0,15	12 / -
6	Е0110-5-1	Установка элементов слухового окна м3	0,39	23787,19 / 4533,75	352,35 / 155,03	9277 / 1768	137 / 60	2194 / 120	22,5 / 0,58	9 / -
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛ								
7	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляций из пенополистирола толщ.50мм м2	702,48	62,05 / 55,87	6,17 / 2,69	43588 / 39247	4334 / 1889	50597 / 123	0,26 / 0,01	183 / 7
8	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	35,28	8390 / -	- / -	295999 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	702,48	219,86 / 67,86	11,07 / 4,86	154447 / 47670	7776 / 3414	62833 / 123	0,36 / 0,02	253 / 14
10	Е0111-11-2	до 40мм добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	702,48	124,98 / 3,28	2,98 / 1,3	87796 / 2304	2093 / 913	3957 / 123	0,02 / -	14 / 1

11	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных антисептированный м	751,60	113,51 15,65	0,51 0,23	85314 11762	383 173	14680 123	0,08 -	60 -
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
12	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой ло 16м трубчатых для кладки и облицовки м2	810	145,88 89,51	0,69 0,3	118162 72503	559 243	85840 118	0,43 -	348 -
13	Е0115-51-1	Устройство каркаса при оштукатуровании стен м2	810	143,66 141,57	2,09 0,58	116364 114671	1690 469	120897 105	0,61 0,03	494 24
14	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	810	50,32 47,68	2,1 0,94	40759 38621	1701 761	41351 105	0,2 -	356 6
15	С Прайс лист «Эллипс-СО»	Стоимость материалов по устройству фасада (Минплита толщ. 100мм, межслойная штукатурка, сетка,конечный слой штукатурки и окраски) м2	810	480,29 -	- -	389035 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0115-15-1	Облицовка сплиттерной плиткой; цоколь м2	45,48	883,09 546,98	2,85 1,26	40163 24877	130 57	26181 105	2,55 -	116 -
17	С Прайс лист «КонкритПродактс»	Стоимость сплиттерной плитки шт	636,7	76,19 -	- -	48510 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ Ограждение								
18	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений м	39,48	318,04 128,12	7,3 3,22	12556 5058	288 127	7259 140	0,57 0,01	22 -
19	С Прайс лист «КОНСТРУКТИВ»	Стоимость м/ограждение ОГ-1,ОГ-2 м	16,72	6983,97 7118,14	- -	281024 -	- -	- -	- -	- -
		Отмостка								
20	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	13,5	3979,6 690,3	- -	53725 9319	- -	11462 123	3,24 -	44 -
21	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 30 мм м2	90	349,78 28,93	27,85 12,19	31480 2604	2506 1097	4552 123	0,14 0,05	13 5
22	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5ммм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	90	63,93 3,86	3,46 1,52	5754 347	311 137	595 123	0,02 0,01	2 1
		ИТОГО				**2 756 736**				
		Накладные расходы				646285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				204181				
		ВСЕГО				**3 607 203**				

Заказчик _____ Камербаев А.
ТОО СК «Энергия»

Подрядчик _____ Танбаев Ж.Е.
ТОО СК «Энергия»

Технадзор по объекту _____ Усенов Н.