"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №2 от 28.03.2017 г. и №3 от 24.08.2017 г.

Акт №15

приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Участок №4								
		4.1 Устройство дороги								
		4.2 Устройство лотков								
64	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	130	39,76	37,82	5169	4917	1623	0,013	2
		м3 грунта		1,87	11	243	1430	97	0,0376	5
65	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15	262,72	–	3941	–	4453	1,848	28
		м3 грунта		262,72	–	3941	–	113	–	–
66	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	135,5	45	45	6098	6098	1220	–	–

		т								
				–	9	–	1220	100	0,0189	3
67	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	13	749,86	351,18	9748	4565	5703	1,56	20
		м лотка								
				240,75	89,1	3130	1158	133	0,36	5
68	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	13	1490		19370				
		м								

4.3 Трубчатый переезд 6м

	Всего прямые затраты	**44326**	**15580**	**50**
		7314	**3808**	**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	21432		
	Накладные расходы, тенге	12999		
	- заработная плата, тенге	1950		
	- трудоемкость, чел-ч	6		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3440		
	Всего	**60765**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	729		
	- сметная заработная плата, тенге	103		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	830		
	- сметная заработная плата, тенге	382		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	615		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	246		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**63185**		
	2016г 75%	**47389**		
	2017г 75%	**15796**		
	В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**129703**		

В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**46251**
Итого	**175954**
Налог (2 %)	3519
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**179474**
НДС (12 %)	21537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**201010**
Сумма скидки конкурса	2010
Всего с учетом скидки конкурса	**199 000**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____