Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №18
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №7	16.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**2 426 006 829,12**	46 565 695,99							5 587 883,52	52 153 579,51
Всего:	**2 426 006 829,12**	**46 565 695,99**							**5 587 883,52**	**52 153 579,51**

Итого к оплате: 52 153 579 (Пятьдесят два миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) тенге 51 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

И.о. руководителя:
Молдажанов С.К._____

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х._____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №7 от 16.03.2018г.

Акт №18
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(Остаток по всем разделам)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внеплощадочные сети эл/снабжения								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам								
		подстанция	16	2238,1	1743,1	35810	27890	15951	3	48
				495	454,41	7920	7271	105	1,81	29
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
		подстанция	16	4098,19	1460,06	65571	23361	44238	12,1	194
				2191,5	441,68	35064	7067	105	1,9	30
		Раздел 2 Водоснабжение								
		2.1 Прокладка труб								
3	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз								
		м2	12	36,09	0,09	433	1	49	0,0218	–

4	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76		4,39	0,05	53	1	90	0,0002	–
		м2	15	16,92	0,02	254	–	56	0,0213	–
				4,14	–	62	–	90	–	–
	2.2 Устройство водомерных узлов									
5	Е16-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм								
		узел	2228	2233,69	91,69	4976661	204285	2945238	5,93	13212
				999	33,75	2225772	75195	128	0,17	379
	Раздел 3 Согласно корректировке, добавляемый объем работ. Наружные сети электроснабжения.									
	3.1 Строительство ВЛ-10кВ									
6	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт								
		шт	1775	1397	489	2479675	867975	999946	2,9	5148
				486	107	862650	189925	95	0,626	1111
	Раздел 4 Согласно корректировке, добавляемый объем работ. Внеплощадочные сети эл/снабжения									
7	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2								
		м	16787,55	60,5	2,8	1015647	47005	886719	0,32	5372
				55,1	0,5	924994	8394	95	0,003	50
	4.2 Кабельная линия									
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	11	6,48	6,48	71	71	22	–	–
				–	2,1	–	23	97	0,00806	–
9	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	53,4	27,84	26,18	1487	1398	459	0,0115	1
				1,66	7,2	89	384	97	0,025	1

10 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	300	36,7	27,8	11010	8340	4475	0,06	18
	м кабеля		8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
11 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	300	32,4	23,7	9720	7110	4133	0,06	18
	м кабеля		8,6	5,9	2580	1770	95	0,034	10
12 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	69	38,1	3,2	2629	221	1933	0,15	10
	м кабеля		28,8	0,7	1987	48	95	0,004	–
13 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	230	27,5	4	6325	920	4370	0,12	28
	м кабеля		19,3	0,7	4439	161	95	0,004	1
14 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,044	229872,38	–	10114	–	1329	175	8
	канало-километр трубопровода		27450	–	1208	–	110	–	–
15 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,016	21603,38	–	346	–	366	133	2
	канало-километр трубопровода		20790	–	333	–	110	–	–
16 Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	5756	4412	5	20
	шт		844	317	3376	1268	95	1,854	7
4.3 ПС-97И "Остемир"									
17 Ц8-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	1	169010	104550	169010	104550	76960	286	286
	ячейка		52880	28130	52880	28130	95	164,375	164
18 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–

19	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм							
		м	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
				27,5	0,3	275	3	95	0,002	–

Раздел 5 Согласно корректировке, добавляемый объем работ. Колодец прямоугольный 3,0х2,0

5.1 Точка подключения №1

20	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	64	35,29	33,19	2259	2124	696	0,0146	1
				2,1	9,13	134	584	97	0,0317	2
21	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы							
		м2 спланированной поверхности	16	33,98	–	544	–	615	0,216	3
				33,98	–	544	–	113	–	–
22	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	43	7,57	7,57	326	326	103	–	–
				–	2,46	–	106	97	0,00942	–
23	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	43	27,84	7,57	1197	326	949	0,129	6
				20,27	2,46	872	106	97	–	–
24	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	21	5,38	5,38	113	113	–	–	–
				–	–	–	–	97	0,0157	–
25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки							
		м3	1,064	261,76	66,01	279	70	247	1,35	1
				195,75	24,93	208	27	105	0,1218	–
26	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов							
		м2 площади подошвы фундаментов	6	3965,8	66,01	23795	396	231	0,0184	–
				2,52	24,93	15	150	140	0,0051	–

27	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона							
		м3 конструкций	10,48	1714,23	418,23	17965	4383	21259	7,92	83
				1296	152,98	13582	1603	140	0,6901	7
28	Е6-1-13	Устройство бетонных опор и упор	0,15	4794,96	418,23	719	63	146	4,9	1
		м3								
				771,75	152,98	116	23	105	0,1771	–
29	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	261,76	66,01	288	73	254	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
30	Е30-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	34,844	473,71	–	16506	–	4666	0,73	25
		м2								
				122,85	–	4281	–	109	–	–
31	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0203	10515,86	5475,86	213	111	121	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	102	32	90	5,46	–
32	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00527	34384,57	2434,57	181	13	242	170	1
		т стальных элементов								
				31950	920,25	168	5	140	4,49	–
33	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;	0,74153	3967,67	66,01	2942	49	19	0,0218	–
		м2								
				4,39	24,93	3	18	90	0,0002	–
34	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=29,000;	0,74153	4,16	0,02	3	–	3	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	3	–	90	–	–
35	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	8	2361,78	1459,53	18894	11676	15116	5,29	42
		задвижка или клапан								
				902,25	551,25	7218	4410	130	2,69	22
36	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	354,24	36,99	708	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	–

37	Е22-8-10								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытаниемК=4,000;	0,0012	183358,57	2434,57	220	3	198	662	1
	км трубопровода		126000	920,25	151	1	130	213,34	–
38	Е22-14-10								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0012	217806,1	154581,1	261	185	190	368	–
	км трубопровода		63225	58394,25	76	70	130	285,2	–
39	Е22-8-8								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытаниемК=2,000;	0,0006	95881,7	0,09	58	–	75	504	–
	км трубопровода		95850	0,05	58	–	130	158,5	–
40	Е22-14-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0006	166498,81	104398,81	100	63	79	357	–
	км трубопровода		62100	39438	37	24	130	192,61	–
41	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=2,000;	0,0128	62787,78	0,02	804	–	1045	312,7	4
	т фасонных частей		62775	–	804	–	130	91,12	1
42	Е22-40-8								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	12	626,69	102,44	7520	1229	8249	2,45	29
	фланец		524,25	4,5	6291	54	130	0,02	–
43	Е22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	358,74	57,24	717	114	790	1,43	3
	фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
44	Е22-40-5								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	1984,91	1459,53	7940	5838	3803	0,9	4
	фланец		180	551,25	720	2205	130	0,01	–

45	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм							
		т фасонных частей	0,0671	30643,74	36,99	2056	2	2651	147,7	10
				30375	13,5	2038	1	130	72,55	5
46	Е22-33-5	Установка диафрагмыК=2,000;	0,00606	112164,75	49389,75	680	299	641	312,7	2
		т фасонных частей								
				62775	18657	380	113	130	91,12	1

5.2 Точка подключения №2

47	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	64	35,29	33,19	2259	2124	696	0,0146	1
				2,1	9,13	134	584	97	0,0317	2
48	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы								
		м2 спланированной поверхности	16	33,98	–	544	–	615	0,216	3
				33,98	–	544	–	113	–	–
49	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	43	7,57	7,57	326	326	103	–	–
				–	2,46	–	106	97	0,00942	–
50	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	43	27,84	7,57	1197	326	949	0,129	6
				20,27	2,46	872	106	97	–	–
51	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	21	5,38	5,38	113	113	–	–	–
				–	–	–	–	97	0,0157	–
52	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,064	261,76	66,01	279	70	247	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	208	27	105	0,1218	–
53	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов								
		м2 площади подошвы фундаментов	6	3965,8	66,01	23795	396	231	0,0184	–
				2,52	24,93	15	150	140	0,0051	–

54	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона							
		м3 конструкций	10,48	1714,23	418,23	17965	4383	21259	7,92	83
				1296	152,98	13582	1603	140	0,6901	7
55	Е6-1-13	Устройство бетонных опор и упор	0,15	4794,96	418,23	719	63	146	4,9	1
		м3								
				771,75	152,98	116	23	105	0,1771	–
56	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	261,76	66,01	288	73	254	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
57	Е30-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	34,844	473,71	–	16506	–	4666	0,73	25
		м2								
				122,85	–	4281	–	109	–	–
58	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0203	10515,86	5475,86	213	111	121	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	102	32	90	5,46	–
59	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00527	34384,57	2434,57	181	13	242	170	1
		т стальных элементов								
				31950	920,25	168	5	140	4,49	–
60	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;	0,74153	3967,67	66,01	2942	49	19	0,0218	–
		м2								
				4,39	24,93	3	18	90	0,0002	–
61	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=29,000;	0,74153	4,16	0,02	3	–	3	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	3	–	90	–	–
62	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	7	2361,78	1459,53	16532	10217	13228	5,29	37
		задвижка или клапан								
				902,25	551,25	6316	3859	130	2,69	19
63	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	249,46	17,71	998	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	–

64	Е22-8-10								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытаниемК=3,000;	0,0009	183358,57	2434,57	165	2	148	662	1
	км трубопровода		126000	920,25	113	1	130	213,34	–
65	Е22-14-10								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0009	217806,1	154581,1	196	139	143	368	–
	км трубопровода		63225	58394,25	57	53	130	285,2	–
66	Е22-8-8								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытаниемК=4,000;	0,0012	95881,7	0,09	115	–	150	504	1
	км трубопровода		95850	0,05	115	–	130	158,5	–
67	Е22-14-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0012	166498,81	104398,81	200	125	159	357	–
	км трубопровода		62100	39438	75	47	130	192,61	–
68	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=4,000;	0,0256	62787,78	0,02	1607	–	2089	312,7	8
	т фасонных частей		62775	–	1607	–	130	91,12	2
69	Е22-40-8								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	12	626,69	102,44	7520	1229	8249	2,45	29
	фланец		524,25	4,5	6291	54	130	0,02	–
70	Е22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	358,74	57,24	1435	229	1580	1,43	6
	фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
71	Е22-40-5								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	1984,91	1459,53	15879	11676	7605	0,9	7
	фланец		180	551,25	1440	4410	130	0,01	–

72	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм								
		т фасонных частей	0,0671	30554,71	17,71	2050	1	2649	147,7	10
				30375	6,75	2038	–	130	72,55	5
73	Е22-33-5	Установка диафрагмы								
		т фасонных частей	0,00998	112164,75	49389,75	1119	493	1056	312,7	3
				62775	18657	626	186	130	91,12	1
		Всего прямые затраты				**9017068**	**1358675**			**24821**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**4206788**	**342630**			**1868**
						3451605				
		Накладные расходы, тенге				5122168				
		- заработная плата, тенге				768325				
		- трудоемкость, чел-ч				2561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				848354				
		Всего				**15962442**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				179851				
		- сметная заработная плата, тенге				25359				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				144				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				204760				
		- сметная заработная плата, тенге				94190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				573				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				151674				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				60670				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16559397**				
		2016г 75%				**12419548**				
		2017г 25%				**4139849**				
		В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**33992302**				
		В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**12121479**				
		Итого				**46113781**				
		Налог (2 %)				922276				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**47036057**				

НДС (12 %)	5644327
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52680383**
Сумма скидки конкурса	526804
Всего с учетом скидки конкурса	**52 153 579,51**

Заказчик _____

Тех.надзор: _____

Подрядчик _____