Ф-2В

Заказчик: ТОО "Giobal Gas Regazification"

Подрядчик: ТОО "Асель-А"

Наименование стройки - Строительство 1-ой очереди распределительных газопроводов от КРСПГ "Туран"

Наименование объекта - Наружные сети газопровода среднего давления

Акт приемки выполненных работ за январь 2017 г. №3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость за единицу, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления				
1	**Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,7992**	**725745,65**	**579983,85**
		Итого оплата труда:			**554266,76**	**442945,50**
		Итого эксплуатация машин:			**216526,16**	**173038,13**
		Итого материалов:			**39902,40**	**31888,23**
		Накладные расходы	%		344199,66	275069,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		85595,62	68404,24
		Сметная стоимость:			**1155540,94**	**923457,24**
2	**С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**799,1558**	**16638,93**	**13297097,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1331,11	1063767,79
		Сметная стоимость:			**17970,04**	**14360865,21**

1	2	3	4	6	7	8
3	Е11-060701-0301 11-060701-0301 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**	**м3**	**503,0000**	**4765,69**	**2397141,70**
		Итого оплата труда:			**2446,76**	**1230721,00**
		Итого эксплуатация машин:			**1214,91**	**611100,86**
		Итого материалов:			**1588,21**	**798869,13**
		Накладные расходы	%		1186,68	596899,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		476,19	239523,31
		Сметная стоимость:			**6428,56**	**3233564,69**
4	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**	**555525,62**	**1111,05**
		Итого оплата труда:			**415908,28**	**831,82**
		Итого эксплуатация машин:			**173808,95**	**347,62**
		Итого материалов:			**33990,20**	**67,98**
		Накладные расходы	%		258279,04	516,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		65104,37	130,21
		Сметная стоимость:			**878909,03**	**1757,82**
5	С123-010501-1521 23-010501-1521 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0000**	**13136,73**	**26273,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1050,94	2101,88
		Сметная стоимость:			**14187,67**	**28375,34**
6	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**	**300869,80**	**1504,35**
		Итого оплата труда:			**251697,00**	**1258,49**
		Итого эксплуатация машин:			**74212,31**	**371,06**
		Итого материалов:			**3615,50**	**18,08**

1	2	3	4	6	7	8
		Накладные расходы	%		156303,83	781,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		36573,89	182,87
		Сметная стоимость:			**493747,53**	**2468,74**
7	**С123-010501-1512 23-010501-1512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0000**	**1518,37**	**7591,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		121,47	607,35
		Сметная стоимость:			**1639,84**	**8199,20**
8	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**206,2000**	**97,88**	**20182,96**
		Итого оплата труда:			**39,39**	**8121,81**
		Итого эксплуатация машин:			**89,31**	**18416,46**
		Накладные расходы	%		23,28	4799,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		9,69	1998,64
		Сметная стоимость:			**130,85**	**26981,59**
9	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчанного основания**	**м3**	**206,2000**	**5526,61**	**1139587,48**
		Итого оплата труда:			**3377,38**	**696416,78**
		Итого эксплуатация машин:			**807,79**	**166565,85**
		Итого материалов:			**1698,62**	**350255,05**
		Накладные расходы	%		2056,83	424117,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		606,68	125096,42
		Сметная стоимость:			**8190,12**	**1688801,72**
10	**Е11-060701-0301 11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство засыпки песком**	**м3**	**206,2000**	**4765,69**	**982685,13**
		Итого оплата труда:			**2446,76**	**504522,20**
		Итого эксплуатация машин:			**1214,91**	**250514,90**
		Итого материалов:			**1588,21**	**327488,70**
		Накладные расходы	%		1186,68	244693,26

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		476,19	98190,27
		Сметная стоимость:			**6428,56**	**1325568,66**
		Испытание				
11	**Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**2,5714**	**277868,78**	**714522,89**
		Итого оплата труда:			**117004,74**	**300870,66**
		Итого эксплуатация машин:			**218285,52**	**561308,12**
		Итого материалов:			**5432,70**	**13969,85**
		Накладные расходы	%		68681,78	176611,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		27724,04	71290,72
		Сметная стоимость:			**374274,60**	**962424,69**
12	**Е11-250127-0101 11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**2,5714**	**780715,95**	**2007564,21**
		Итого оплата труда:			**369218,85**	**949424,12**
		Итого эксплуатация машин:			**585440,29**	**1505424,57**
		Итого материалов:			**2116,05**	**5441,29**
		Накладные расходы	%		216731,46	557311,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		79795,79	205190,09
		Сметная стоимость:			**1077243,20**	**2770066,26**
13	**Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3482**	**6802044,06**	**2368471,74**
		Итого оплата труда:			**683390,97**	**237956,74**
		Итого эксплуатация машин:			**781174,90**	**272005,10**
		Итого материалов:			**5579961,09**	**1942942,45**
		Накладные расходы	%		424385,79	147771,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		578114,39	201299,43
		Сметная стоимость:			**7804544,24**	**2717542,30**

1	2	3	4	6	7	8
14	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отводы, колени, патрубки, переходы,заглушки. Установка**	**шт.**	**40,0000**	**1090,56**	**43622,45**
		Итого оплата труда:			**703,71**	**28148,57**
		Итого эксплуатация машин:			**625,63**	**25025,22**
		Итого материалов:			**--**	**0,00**
		Накладные расходы	%		437,01	17480,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		122,21	4888,22
		Сметная стоимость:			**1649,77**	**65990,92**
15	**С123-020302-2619 23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**44,0000**	**29170,88**	**1283518,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		2333,67	102681,50
		Сметная стоимость:			**31504,55**	**1386200,22**
16	**С123-020302-2618 23-020302-2618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**46193,17**	**92386,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		3695,45	7390,91
		Сметная стоимость:			**49888,62**	**99777,25**
17	**С123-020302-2609 23-020302-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**2223,49**	**6670,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		177,88	533,64
		Сметная стоимость:			**2401,37**	**7204,11**

1	2	3	4	6	7	8
18	**С123-020304-2619 23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**97,0000**	**42850,37**	**4156485,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		3428,03	332518,87
		Сметная стоимость:			**46278,40**	**4489004,76**
19	**С123-020304-2618 23-020304-2618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**42847,36**	**214236,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		3427,79	17138,94
		Сметная стоимость:			**46275,15**	**231375,74**
20	**С123-020304-2609 23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**2907,55**	**14537,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		232,60	1163,02
		Сметная стоимость:			**3140,15**	**15700,77**
21	**С123-020302-8919 23-020302-8919 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**23419,32**	**46838,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1873,55	3747,09
		Сметная стоимость:			**25292,87**	**50585,73**

1	2	3	4	6	7	8
22	**Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка муфт и заглушек стальных**	**т**	**5,6179**	**820110,47**	**4607265,82**
		Итого оплата труда:			**307614,35**	**1728134,37**
		Итого эксплуатация машин:			**281746,26**	**1582811,00**
		Итого материалов:			**335852,89**	**1886774,52**
		Накладные расходы	%		191028,51	1073171,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		80891,12	454434,98
		Сметная стоимость:			**1092030,10**	**6134872,24**
23	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0017**	**324022,38**	**550,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		25921,79	44,07
		Сметная стоимость:			**349944,17**	**594,91**
24	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**204,0000**	**6324,04**	**1290104,48**
		Итого оплата труда:			**3859,77**	**787394,01**
		Итого эксплуатация машин:			**1591,58**	**324682,25**
		Итого материалов:			**1545,76**	**315335,26**
		Накладные расходы	%		2396,92	488971,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		697,68	142326,09
		Сметная стоимость:			**9418,64**	**1921402,25**
25	**Е11-240401-0101 11-240401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	**маркер**	**381,0000**	**5855,31**	**2230872,65**
		Итого оплата труда:			**435,64**	**165978,35**
		Итого эксплуатация машин:			**288,40**	**109878,59**

1	2	3	4	6	7	8
		Итого материалов:			**5273,67**	**2009268,27**
		Накладные расходы	%		270,53	103072,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		490,07	186715,62
		Сметная стоимость:			**6615,91**	**2520660,82**
26	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых седелочных отводов**	**шт.**	**1,0000**	**1090,56**	**1090,56**
		Итого оплата труда:			**703,71**	**703,71**
		Итого эксплуатация машин:			**625,63**	**625,63**
		Итого материалов:			**--**	**0,00**
		Накладные расходы	%		437,01	437,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		122,21	122,21
		Сметная стоимость:			**1649,77**	**1649,77**
27	**Е11-160601-0107 11-160601-0107 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**14028,39**	**42085,18**
		Итого оплата труда:			**11303,82**	**33911,45**
		Итого эксплуатация машин:			**977,47**	**2932,40**
		Итого материалов:			**2025,29**	**6075,88**
		Накладные расходы	%		6827,51	20482,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1668,47	5005,42
		Сметная стоимость:			**22524,37**	**67573,11**
28	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых переходов**	**шт.**	**6,0000**	**1090,56**	**6543,37**
		Итого оплата труда:			**703,71**	**4222,28**
		Итого эксплуатация машин:			**625,63**	**3753,78**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%		437,01	2622,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		122,21	733,23
		Сметная стоимость:			**1649,77**	**9898,64**

1	2	3	4	6	7	8
29	**С123-020304-2234 23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход ПЭ/Ст.315х28,6-273х8,0 СТ РК ГОСТ 50838-2011**	**шт.**	**2,0000**	**37755,04**	**75510,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		3020,40	6040,81
		Сметная стоимость:			**40775,44**	**81550,89**
30	**С123-020304-2233 23-020304-2233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход ПЭ/Ст.280х25,4-219х6,0 СТ РК ГОСТ 50838-2011**	**шт.**	**2,0000**	**30558,57**	**61117,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		2444,69	4889,37
		Сметная стоимость:			**33003,26**	**66006,51**
31	**С123-020304-2217 23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход ПЭ/Ст.90х8,2-89х3,5 СТ РК ГОСТ 50838-2011**	**шт.**	**2,0000**	**5866,39**	**11732,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		469,31	938,62
		Сметная стоимость:			**6335,70**	**12671,40**
32	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых тройников**	**шт.**	**2,0000**	**1090,56**	**2181,12**
		Итого оплата труда:			**703,71**	**1407,43**
		Итого эксплуатация машин:			**625,63**	**1251,26**
		Итого материалов:			--	--
		Накладные расходы	%		437,01	874,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		122,21	244,41
		Сметная стоимость:			**1649,77**	**3299,55**

1	2	3	4	6	7	8
33	**С123-020302-3319 23-020302-3319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x315x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**30998,03**	**61996,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		2479,84	4959,68
		Сметная стоимость:			**33477,87**	**66955,74**
34	**С123-020303-4198 23-020303-4198 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315x280x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**54312,46**	**54312,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		4345,00	4345,00
		Сметная стоимость:			**58657,46**	**58657,46**
		Установка узла выхода полиэтиленового газопровода диаметр 315мм из грунта с переходом ПЭ/Ст				
35	**С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,9500**	**14060,57**	**13357,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1124,85	1068,60
		Сметная стоимость:			**15185,42**	**14426,14**
36	**С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,0000**	**16638,38**	**16638,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1331,07	1331,07
		Сметная стоимость:			**17969,45**	**17969,45**

1	2	3	4	6	7	8
37	**С123-020304-2234 23-020304-2234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**37755,04**	**37755,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		3020,40	3020,40
		Сметная стоимость:			**40775,44**	**40775,44**
38	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,1900**	**1512,58**	**287,39**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		121,01	22,99
		Сметная стоимость:			**1633,59**	**310,38**
39	**С121-130809-1001 21-130809-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4**	**м2**	**1,1800**	**736,44**	**869,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		58,92	69,52
		Сметная стоимость:			**795,36**	**938,52**
40	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**3,7500**	**774,70**	**2905,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		61,98	232,41
		Сметная стоимость:			**836,68**	**3137,53**
		Установка узла выхода полиэтиленового газопровода диаметр 280мм				

1	2	3	4	6	7	8
41	**С123-010201-0243 23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,9500**	**8764,95**	**8326,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		701,20	666,14
		Сметная стоимость:			**9466,15**	**8992,84**
42	**С123-010501-1521 23-010501-1521 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**24,1740**	**13136,73**	**317567,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1050,94	25405,38
		Сметная стоимость:			**14187,67**	**342972,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**38245084,16**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18398497,31**
	Материалы -		Тенге			**7682318,81**
	Всего заработная плата -		Тенге			**7089057,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3774,12**
	Местные материалы -		Тенге			**287,39**
		Накладные расходы -	Тенге			**4115201,15**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1801095,88**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24314794,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6725,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**7089057,80**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**19846586,85**
	Материалы -		Тенге			**6075,88**
	Всего заработная плата -		Тенге			**33911,45**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19804501,67**
		Накладные расходы -	Тенге			**20482,52**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1589365,55**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21456434,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**33,84**

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге			33911,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45771229,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6759,69
		Сметная заработная плата -	Тенге			7122969,25
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			38245084,16
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			5138073,45
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			5610052,83
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			1984895,80
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			27496957,88
		- перевозка грузов	Тенге			0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге			4135683,66
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			42380767,82
	Накладные расходы II уровня		Тенге			0,00
	ИТОГО:		Тенге			42380767,82
	Сметная прибыль		Тенге			3390461,43
	ИТОГО по смете:		Тенге			45771230
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**6,7%**		**3066672**	**48837902**
		Итого с зимними удорожаниями	**3,2%**		**1562813**	**50400715**
		НДС	**12%**			**6048086**
		Итого акт приемки выполненных работ с НДС	**тенге**			**56 448 801**

Заказчик: ТОО "Global Gas Regazification"

Директор _____ Саулиди П.Г.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Асель-А"

Главный инженер _____ Садомов А.В.

М.П.