Унифицированная форма КС - 2

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДН	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик __**Павлодарская дистанция пути** **ФАО "НК "КТЖ" -" Павлодарское отделение магистральной сети "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ФТОО "Integra Construction KZ" -"Северная дирекция", г.Павлодар ул.Восточная промзона, 35**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт пути на новых материалах со сменой инвентарных рельсов на сварные рельсовые плети**
-

Объект **Карасор-Калкаман, (четный путь) 348км пк 1+42,10м - 362км пк 5+58,6м В объеме 14,4165км (плети)**

Договор подряда (контракт)		
	номер	529-ЦЖС
	дата	17.04.2017г
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	15.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

А К Т
о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда **148 983 025,22** **Тенге**

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		Раздел 2. Подготовительные работы на перегоне							
1	8	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 11,9 м. Устройство	11-280115-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	переезд	1	1 421 938,32	1 421 938,32		1 421 938,32
2	9	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	12	61 212,05	734 544,60		734 544,60
3	10	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	6	156 211,64	937 269,84		937 269,84
4	11	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	39	820,12	31 984,68		31 984,68
5	12	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	39	2 251,52	87 809,28		87 809,28

Номер		Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
№ п/п	позиции по смете				коли чество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
6	13	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	комплект	1,5	173 062,74	259 594,11		259 594,11
		Итого по разделу 2:					**3 473 140,83**		**3 473 140,83**
		Раздел 4. Основные работы в "окно" на перегоне							
7	19	Переезды шириной 10 м и более. Разборка	11-280115-0603 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	переезд	1	263 589,99	263 589,99		263 589,99
8	20	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда до 10 м и более. Устройство на пк 3475+6,95 м по четному пути	11-280115-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	переезд	1	770 250,38	770 250,38		770 250,38
9	23	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных соединителей.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	100 шт.	3,44	23 770,01	81 768,83		81 768,83
10	25	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	1000 шт.	0,344	830 026,60	285 529,15		285 529,15
11	26	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	1000 м3 балласта в призме	7,0625	1 037 993,06	7 330 825,99		7 330 825,99
12	27	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	121-010702-0501	м3	8828,17	2 601,29	22 964 630,34		22 964 630,34
13	28	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	9,2165	1 146 767,27	10 569 180,54		10 569 180,54
14	29	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	13,47448	2 037 330,73	27 451 972,17		27 451 972,17
15	30	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	0,9411	1 153 149,14	1 085 228,66		1 085 228,66
16	31	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	10,148	323 270,66	3 280 550,66		3 280 550,66

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
17	32	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	1,07328	294 231,23	315 792,49		315 792,49
18	33	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	0,0963888	416 749,09	40 169,94		40 169,94
19	34	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	10 пар стыков	2	1 119 153,21	2 238 306,42		2 238 306,42
		Итого по разделу 4:					**76 677 795,56**		**76 677 795,56**
		Раздел 5. Отделочные работы на перегоне							
20	35	Переезды шириной 10 м и более. Разборка.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280115-0603 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	переезд	1	263 589,99	263 589,99		263 589,99
21	36	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 11,9 м. Устройство на пк 3475+6,95 м по четному пути.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280115-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	переезд	1	1 635 229,41	1 635 229,41		1 635 229,41
22	37	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	12	61 212,05	734 544,60		734 544,60
23	38	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	6	156 211,64	937 269,84		937 269,84
24	39	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	39	820,12	31 984,68		31 984,68
25	40	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	39	2 251,52	87 809,28		87 809,28
26	41	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	комплект	1,5	173 062,74	259 594,11		259 594,11

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
27	46	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	1000 м3 балласта в призме	5,173	1 037 993,10	5 369 538,31		5 369 538,31
28	47	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	121-010702-0501	м3	6466	2 601,29	16 819 941,14		16 819 941,14
29	48	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	4,80355	1 146 767,27	5 508 553,92		5 508 553,92
30	49	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	4,32495	1 886 324,68	8 158 259,92		8 158 259,92
31	50	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	14,4165	214 146,06	3 087 236,67		3 087 236,67
32	51	Установка стеллажей покилометрового запаса.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15прим	км пути	14,4165	131 715,59	1 898 877,80		1 898 877,80
33	52	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	24-010102-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	87	4 441,82	386 438,34		386 438,34
34	53	Замена железобетонных шпал на новые деревянные для крепления напольного оборудования КТСМ.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280116-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15прим	шт	2	364 336,61	728 673,22		728 673,22
35	54	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	2	7 061,86	14 123,72		14 123,72
36	55	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	км бровки полотна	14,4165	51 647,40	744 574,74		744 574,74
		Итого по разделу 5:					**46 666 239,69**		**46 666 239,69**

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		Раздел 6. Тарифы перевозки							
37	57	Тариф ХДВ	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г.	км	2,20355	2 815 176,49	6 203 382,15		6 203 382,15
		Итого по разделу 6:		**тенге**			**6 203 382,15**		**6 203 382,15**
		Итого для начисления НДС		**тенге**			**133 020 558,23**		**133 020 558,23**
		НДС		**%**	**12**		**15 962 466,99**		**15 962 466,99**
			Всего по акту				**148 983 025,22**		**148 983 025,22**

подпись _____ ИнЖ ДРПП Инженер Оразалин К.Б.

подпись _____ ПЧ-32 Урдобаев А.К.

подпись _____ ПЧФ

подпись _____ ПЧТО

подпись _____ ПЖС

подпись _____ ПЖСП

подпись _____ ПЖСФ

подпись _____ ЦПг

подпись _____ ЦПР

подпись _____ ЦПРкр

вед. инженер ПМС 02

Приемщик № 3
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
«15» декабря 2017 г.
подпись _____

Унифицированная форма КС - 2

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДН	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик Павлодарская дистанция пути ФАО "НК "КТЖ" -" Павлодарское отделение магистральной сети "
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ФТОО "Компания "Integra Construction KZ" -"Северная дирекция", г.Павлодар ул.Восточная промзона, 35
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт пути на новых материалах

Объект Карасор-Калкаман, (четный путь) 348км пк 1,42+10 - 355км пк 3+55,05 м В объеме 7,21295км

Договор подряда (контракт)		
	номер	529-ЦЖС
	дата	17.04.2017г
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	25.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

АКТ
о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 398 636 251,81 Тенге

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		РАЗДЕЛ 1.Работы на звеносборочной базе							
1	1	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление упругое, тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	км пути	7,21295	1 036 648,91	7 477 296,76		7 477 296,76
2	2	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	13272	8 058,26	106 949 226,72		106 949 226,72
3	3	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2007	24-010103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	комплект	13272	8 061,85	106 996 873,20		106 996 873,20
		Итого по разделу 1:					**221 423 396,68**		**221 423 396,68**
		Раздел 2. Подготовительные работы на перегоне							
4	4	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	км пути	7,21295	127 513,10	919 745,61		919 745,61

Номер		Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
№ п/п	позиции по смете				коли чество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
5	5	Снятие стеллажей покилометрового запаса	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	км пути	7,21295	82 720,11	596 656,02		596 656,02
6	6	Переезды шириной 10 м и более. Разборка	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	переезд	1	229 209,47	229 209,47		229 209,47
7	7	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда до 10 м и более. Устройство на пк 3475+6,95 м по четному пути	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	переезд	1	669 782,84	669 782,84		669 782,84
		Итого по разделу 2:					**2 415 393,94**		**2 415 393,94**
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы в "окно"						
8	14	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	м3 грунта	15741	11,09	174 567,69		174 567,69
9	15	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне	11-010104-0203 РСНБ РК 2015 прим	м3 грунта	15741	60,86	957 997,26		957 997,26
10	16	Щебень, гравий, галька. Погрузка	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	23612	175,67	4 147 920,04		4 147 920,04
11	17	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	23612	446,92	10 552 675,04		10 552 675,04
12	18	Площади. Планировка бульдозерами основания балластной призмы.Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	11-010104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	28852	1,77	51 068,04		51 068,04
		Итого по разделу 3:					**15 884 228,07**		**15 884 228,07**
			Раздел 4. Основные работы в "окно" на перегоне						
13	21	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	7,21295	1 172 209,88	8 455 091,25		8 455 091,25
14	22	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	7,21295	1 153 149,05	8 317 606,44		8 317 606,44
15	23	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных соединителей.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	100 шт.	5,76	23 770,01	136 915,26		136 915,26

Номер		Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
№ п/п	позиции по смете				коли чество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
16	24	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	1000 шт.	0,576	134 330,38	77 374,30		77 374,30
17	26	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	1000 м3 балласта в призме	11,812	1 037 993,06	12 260 774,02		12 260 774,02
18	27	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	121-010702-0501	м3	14765,2	2 601,29	38 408 567,11		38 408 567,11
		Итого по разделу 4:					67 656 328,38		67 656 328,38
		Раздел 5. Отделочные работы на перегоне							
19	48	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	7,21295	1 146 767,27	8 271 574,98		8 271 574,98
		Итого по разделу 5:					8 271 574,98		8 271 574,98
		Раздел 6. Тарифы перевозки							
20	56	Тариф ТехПД	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г	км	7,21295	2 768 433,93	19 968 575,52		19 968 575,52
21	57	Тариф ХДВ	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г	км	7,21295	2 815 176,49	20 305 727,26		20 305 727,26
		Итого по разделу 6:		тенге			40 274 302,78		40 274 302,78
		Итого для начисления НДС		тенге			355 925 224,83		355 925 224,83
		НДС		%	12		42 711 026,98		42 711 026,98
		Всего по акту					398 636 251,81		398 636 251,81

подпись _____ и.о.ДРП Павлодар Оразалин К.Б.

подпись _____ ПЧ-32 Утрубаев А.К.

подпись _____ ПЧФ

подпись _____ ПЧЭ

подпись _____ ПЖС

подпись _____ ПЖСП

подпись _____ ПЖСФ

и.о. ПЧЭ - Кастрюльников

Приемщик № 3
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути Актобе
«30» сентября 2017 г.
подпись _____

подпись _____ ЦПЗ

подпись _____ ЦПР

подпись _____ ЦПРкр

Унифицированная форма КС - 2

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДН	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик __Павлодарская дистанция пути __ФАО "НК "КТЖ" -" Павлодарское отделение магистральной сети "
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ФТОО "Компания "Integra Construction KZ" -"Северная дирекция", г.Павлодар ул.Восточная промзона, 35
организация, адрес, телефон, факс

Стройка ___Капитальный ремонт пути на новых материалах

Объект Карасор-Калкаман, (четный путь) 355км пк 3+55,05 м - 362 км пк 5+58,60м В объеме 7,20355км

Договор подряда (контракт)		
	номер	529-ЦЖС
	дата	17.04.2017г
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	12.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

А К Т
о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 384 382 618,97 Тенге

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		РАЗДЕЛ 1.Работы на звеносборочной базе							
1	1	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление упругое, тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	км пути	7,20355	1 036 648,91	7 467 552,26		7 467 552,26
2	2	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	шт.	13254	8 058,26	106 804 178,04		106 804 178,04
3	3	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2007	24-010103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	комплект	13254	8 061,85	106 851 759,90		106 851 759,90
		Итого по разделу 1:					**221 123 490,20**		**221 123 490,20**
		Раздел 2. Подготовительные работы на перегоне							
4	4	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	км пути	7,20355	127 513,10	918 546,99		918 546,99

Номер		Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
№ п/п	позиции по смете				коли чество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
5	5	Снятие стеллажей покилометрового запаса	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	км пути	7,20355	82 720,11	595 878,45		595 878,45
6	6	Переезды шириной 10 м и более. Разборка	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	переезд	1	229 209,47	229 209,47		229 209,47
		Итого по разделу 2:					**1 743 634,91**		**1 743 634,91**
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы в "окно"							
8	14	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	м3 грунта	15721	11,09	174 345,89		174 345,89
9	15	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне	11-010104-0203 РСНБ РК 2015 прим	м3 грунта	15721	60,86	956 780,06		956 780,06
10	16	Щебень, гравий, галька. Погрузка	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	23581	175,67	4 142 474,27		4 142 474,27
11	17	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	23581	446,92	10 538 820,52		10 538 820,52
12	18	Площади. Планировка бульдозерами основания балластной призмы.Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	11-010104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	28814	1,77	51 000,78		51 000,78
		Итого по разделу 3:					**15 863 421,52**		**15 863 421,52**
		Раздел 4. Основные работы в "окно" на перегоне							
13	21	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	7,20355	1 172 209,88	8 444 072,48		8 444 072,48
14	22	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	7,20355	1 153 149,05	8 306 766,84		8 306 766,84
15	23	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных соединителей.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	100 шт.	5,78	23 770,01	137 390,66		137 390,66
16	24	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	1000 шт.	0,578	134 330,38	77 642,96		77 642,96

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единич ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: коли чество	Выполнено работ: цена за единицу, тенге	Выполнено работ: стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ, тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
17	26	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	1000 м3 балласта в призме	10,4365	1 037 993,06	10 833 014,57		10 833 014,57
18	27	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	121-010702-0501	м3	13 045,63	2 601,29	33 935 466,86		33 935 466,86
19	28	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути 8/28 пар поездов в сутки	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	5,20	1 146 767,27	5 963 189,80		5 963 189,80
		Итого по разделу 4:					**67 697 544,17**		**67 697 544,17**
		Раздел 5. Отделочные работы на перегоне							
19	48	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов 8/28 пар поездов в сутки	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	км пути	2,4	1 146 767,27	2 752 241,45	.	2 752 241,45
		Итого по разделу 5:					**2 752 241,45**		**2 752 241,45**
		Раздел 6. Тарифы перевозки							
20	56	Тариф ТехПД	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г.	км	7,20355	2 768 433,93	19 942 552,24		19 942 552,24
21	57	Тариф ХДВ	№ДИП/3035-и от 28.06.2016г.	км	5	2 815 176,49	14 075 882,45		14 075 882,45
		Итого по разделу 6:		**тенге**			**34 018 434,69**		**34 018 434,69**
		Итого для начисления НДС		**тенге**			**343 198 766,94**		**343 198 766,94**
		НДС		**%**	**12**		**41 183 852,03**		**41 183 852,03**
		Всего по акту					**384 382 618,97**		**384 382 618,97**

подпись _____ и.о.ДРП Павлодар Оразалин К.Б.

подпись _____ ПЧ-32 Урдобаев А.К.

подпись _____ НЧФ

подпись _____ ПЧТО

подпись _____ НЖС

подпись _____ НЖСП

подпись _____ НЖСФ

экономист НИС 37

Приемщик № 3
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Актобе
«19» октября 2017 г.
подпись _____

подпись _____ ЦПЛ

подпись _____ ЦПР

подпись _____ ЦПРкр