Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Giobal Gas Regazification"
Подрядчик: ТОО "Асель-А"

Наименование стройки - Комплекс по регазификации сжиженного природного газа по адресу г. Астана, район Есиль пересечения улиц №Е56 и №Е
Наименование объекта - Наружные сети газопровода среднего давления

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г. №1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость за единицу, тенге	общая стоимость
1	2	3	4	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4756,3000**	**97,88**	**465549,10**
		Итого оплата труда:			**39,39**	**187341,32**
		Итого эксплуатация машин:			**89,31**	**424802,12**
		Накладные расходы	%		23,28	110718,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		9,69	46101,43
		Сметная стоимость:			**130,85**	**622369,25**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**61,0000**	**1596,63**	**97394,27**
		Итого оплата труда:			**1596,63**	**97394,27**
		Накладные расходы	%		943,61	57560,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		203,22	12396,34
		Сметная стоимость:			**2743,45**	**167350,62**

1	2	3	4	6	7	8
3	**С341-310104-0401 41-310104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**6152,2000**	**172,00**	**1058178,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		13,76	84654,27
		Сметная стоимость:			**185,76**	**1142832,67**
4	**С341-010103-1030 41-010103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**6152,2000**	**871,12**	**5359304,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		69,69	428744,36
		Сметная стоимость:			**940,81**	**5788048,82**
5	**С341-310104-0402 41-310104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Грунт. Разгрузка**	**т**	**6152,2000**	**269,00**	**1654941,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		21,52	132395,34
		Сметная стоимость:			**290,52**	**1787337,14**
6	**Е11-010205-1001 11-010205-1001 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**5168,0960**	**561,89**	**2903909,92**
		Итого оплата труда:			**283,94**	**1467412,10**
		Итого эксплуатация машин:			**20,14**	**104090,26**
		Итого материалов:			**267,56**	**1382800,14**
		Накладные расходы	%		167,81	867240,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		58,38	301692,04
		Сметная стоимость:			**788,07**	**4072842,51**

1	2	3	4	6	7	8
7	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчанного основания под трубопроводы**	**м3**	**189,9000**	**5526,61**	**1049503,70**
		Итого оплата труда:			**3377,38**	**641365,41**
		Итого эксплуатация машин:			**807,79**	**153398,91**
		Итого материалов:			**1698,62**	**322567,58**
		Накладные расходы	%		2056,83	390591,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		606,68	115207,62
		Сметная стоимость:			**8190,12**	**1555302,85**
8	С121-010201-0101 21-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**350,0000**	**2075,30**	**726355,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		166,02	58108,40
		Сметная стоимость:			**2241,32**	**784463,40**
9	С121-010702-0301 21-010702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Балласт песчаный**	**м3**	**320,0000**	**1587,89**	**508124,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		127,03	40649,98
		Сметная стоимость:			**1714,92**	**548774,78**
10	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8559**	**725745,65**	**621177,46**
		Итого оплата труда:			**554266,76**	**474405,90**
		Итого эксплуатация машин:			**216526,16**	**185328,25**
		Итого материалов:			**39902,40**	**34153,11**

1	2	3	4	6	7	8
		Накладные расходы	%		344199,66	294606,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		85595,62	73262,68
		Сметная стоимость:			**1155540,94**	**989046,21**
11	**С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**855,9162**	**16638,93**	**14241529,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1331,11	1139322,38
		Сметная стоимость:			**17970,04**	**15380852,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**28685969**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**14444439**
Материалы -			Тенге			**1739521**
Всего заработная плата -			Тенге			**2867919**
Местные материалы -			Тенге			**1234480**
Транспортные расходы -			Тенге			**8072425**
		Накладные расходы -	Тенге			**1720717**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1293212**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**17458368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3053**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2867919**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**14241530**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**14241530**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1139322**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**15380852**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**32839220**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3053**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2867919**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**28685969**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**2530394**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**867620**

1	2	3	4	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			337525
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			17215530
		- перевозка грузов	Тенге			8072425
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
	Накладные расходы I уровня		Тенге			1720717
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			30406686
	Накладные расходы II уровня		Тенге			0
	ИТОГО:		Тенге			30406686
	Сметная прибыль		Тенге			2432535
	ИТОГО по смете:		Тенге			32839224
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**6,7%**		**2200228**	**35039452**
		Итого с зимними удорожаниями	**3,2%**		**1121262**	**36160714**
		НДС	**12%**			**4339286**
		Итого акт приемки выполненных работ с НДС	**тенге**			**40 500 000**

Заказчик: ТОО "Global Gas Regazification"

Директор _____ **Саулиди П.Г.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Асель-А"

Главный инженер _____ **Садомов А.В.**

М.П.

Нурл (Нурпеисова)