Заказчик: ТОО "Global Gas Regazification"
Подрядчик: ТОО "Асель-А"

Форма 2-В

Наименование стройки - Комплекс по регазификации сжиженного природного газа по адресу г. Астана, район Есиль пересечения улиц №Е56 и №Е96
Наименование объекта - Наружные сети газопровода среднего давления

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2016 г. №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость за единицу,тенге	общая стоимость,тенге
1	2	3	4	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления				
1	**С121-010201-0101 21-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**307,0000**	**2075,30**	**637117,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		166,02	50969,37
		Сметная стоимость:			**2241,32**	**688086,47**
2	**С121-010702-0301 21-010702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Балласт песчаный**	**м3**	**186,0000**	**1587,89**	**295347,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		127,03	23627,80
		Сметная стоимость:			**1714,92**	**318975,34**

1	2	3	4	6	7	8
3	**Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,1519**	**725745,65**	**1561752,39**
		Итого оплата труда:			**554266,76**	**1192742,17**
		Итого эксплуатация машин:			**216526,16**	**465948,70**
		Итого материалов:			**39902,40**	**85867,09**
		Накладные расходы	%		344199,66	740692,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		85595,62	184195,62
		Сметная стоимость:			**1155540,94**	**2486640,89**
4	**С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2151,9280**	**16638,93**	**35805779,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		1331,11	2864462,35
		Сметная стоимость:			**17970,04**	**38670241,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**38299996**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2494217**
Материалы -			Тенге			**85867**
Всего заработная плата -			Тенге			**1192742**
Местные материалы -			Тенге			**932465**
		Накладные расходы -	Тенге			**740693**
		Сметная прибыль -	Тенге			**258793**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3493703**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1218**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1192742**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**35805779**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**35805779**
		Сметная прибыль -	Тенге			**2864462**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**38670242**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**42163944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1218**

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге			1192742
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге			38299996
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1009937
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			465949
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			182806
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			36824111
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
		Накладные расходы I уровня	Тенге			740693
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			39040689
		Накладные расходы II уровня	Тенге			0
		ИТОГО:	Тенге			39040689
		Сметная прибыль	Тенге			3123255
		ИТОГО по смете:	Тенге			42163942
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**6,7%**		**2824984**	**44988926**
		Итого с зимними удорожаниями	**3,2%**		**1439646**	**46428572**
		НДС	**12%**			**5571429**
		Итого акт приемки выполненных работ с НДС	**тенге**			**52 000 000**

Заказчик: ТОО "Global Gas Regazification"

Директор _____ Саулиди П.Г.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Асель-А"

Главный инженер _____ Садомов А.В.

М.П.