Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района"

ВКО, г.Шемонаиха, ул.Советская,59

РНН 181200211565, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ45070103KSN1812000

ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Ремдор"

ВКО, г. Усть-Каменогорск остров Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581

АО " БанкЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес :

Работы по текущему ремонту водопропускных труб на автомобильных дорогах местного значения Шемонаихинского района ВКО

Договор № 19 от 16 апреля 2012г.

Акт №1
выполненных работ за май 2012 года
Работы по текущему ремонту водопропускных труб на автомобильных дорогах местного значения Шемонаихинского района ВКО

Лот №1- Текущий ремонт прямоугольной водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к с. Ново-Ильинка" 2-й км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-93-1	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 1 при работе в нулевых отметках *км дороги*	0,3	127665,86 / 9382,5	106403,36 / 14576,13	38300 / 2815	31921 / 4373	9560 / 133	65 / 49,06	20 / 15

2 П9-11-1	Железобетонные трубы диаметром 1250 мм - погрузка	12	152,8	152,8	1834	1834	1284	–	–
	т		–	106,96	–	1284	100	0,22462	3
3 П7-66-1	Перевозка грузов на 66 км, 1 класс груза	12	323,2	323,2	3878	3878	776	–	–
	т		–	64,64	–	776	100	0,13574	2
4 П9-11-2	Разгрузка труб	12	140	140	1680	1680	1176	–	–
	т		–	98	–	1176	100	0,2058	2
5 Е30-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,25 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	4,8	3982,77	1732,5	19117	8316	7983	6,41	31
	м3		1075,5	450,45	5162	2162	109	1,54	7
6 Е1-163-2	Рытье котлованов под тело и оголовоки трубы в грунтах 2 группы вручную	60	353,25	–	21195	–	23950	2,33	140
	м3 грунта		353,25	–	21195	–	113	–	–
7 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	3000	10,14	10,14	30420	30420	10505	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	10830	97	0,0123	37
8 Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	3000	0,88	0,88	2640	2640	1164	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,4	–	1200	97	0,0018	5
9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3000	12,51	12,51	37530	37530	12455	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	12840	97	0,01399	42
10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=2,000;	6000	1,27	1,27	7620	7620	2212	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	0,38	–	2280	97	0,00125	8
11 Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	60	297,12	33,87	17827	2032	18032	1,94	116
	м3								
			263,25	12,47	15795	748	109	0,0609	4
12 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные с перевозкой на 47 км	73,2	818		59878				
	м3								
13 П8-47-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 47 км, 1 класс груза	150,06	257,1	257,1	38580	38580	7716	–	–
	т								
			–	51,42	–	7716	100	0,10798	16
14 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,12	9039,33	532,08	28203	1660	1925	2,55	8
	м3								
			434,25	131,85	1355	411	109	0,434	1
15 99-11-5	Звено железобетонное прямоугольной трубы ЗП 19.100	4	121090		484360				
	шт								
16 П9-11-1	Железобетонные изделия - погрузка	36,2	152,8	152,8	5531	5531	3872	–	–
	т								
			–	106,96	–	3872	100	0,22462	8
17 П7-71-1	Перевозка грузов на 71 км, 1 класс груза	36,2	340	340	12308	12308	2462	–	–
	т								
			–	68	–	2462	100	0,1428	5
18 П9-11-2	Разгрузка труб	36,2	140	140	5068	5068	3548	–	–
	т								
			–	98	–	3548	100	0,2058	7
	Всего прямые затраты				**815969**	**191018**			**315**
					46322	**55678**			**162**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				578629				
	Накладные расходы, тенге				108620				
	- заработная плата, тенге				16293				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55475				
	Всего				**980064**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9801
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3920
Долптп по экологии	3089
Перевозка оабочих	4632
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1001506**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2091144**
- материалы, тенге	1208177
- сметная заработная плата, тенге	275645
Налог (2 %)	41823
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2132967**
НДС (12 %)	255956
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2388923**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района"

Начальник

_____ Капорина И.П.

Подрядчик:

ТОО "Ремдор"

Директор

_____ Камзинов Б.М.