Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района"
ВКО, г.Шемонаиха, ул.Советская,59
РНН 181200211565, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ45070103KSN1812000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ТОО "Ремдор"

Подрядчик: ВКО, г. Усть-Каменогорск остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581
АО " БанкЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес :
Работы по текущему ремонту водопропускных труб на автомобильных дорогах местного значения Шемонаихинского района ВКО

Договор № 19 от 16 апреля 2012г.

Акт №2
выполненных работ за июнь 2012 года
Работы по текущему ремонту водопропускных труб на автомобильных дорогах местного значения
Шемонаихинского района ВКО
Лот №1-Текущий ремонт прямоугольной водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к с. Ново-Ильинка" 2-й км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,5173	9039,33	532,08	31794	1871	2170	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1527	464	109	0,434	2

2 Е30-64-6	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на автомобильных дорогах) до 3,5 мК=3,000;	10,86	4284,5	765	46530	8308	12955	5,27	57
	м3								
			895,5	198,9	9725	2160	109	0,68	7
3 99-11-5	Звено железобетонное прямоугольной трубы ЗП 19.100	3	121090		363270				
	шт								
4 П9-11-1	Железобетонные изделия - погрузка	27,15	152,8	152,8	4149	4149	2904	–	–
	т								
			–	106,96	–	2904	100	0,22462	6
5 П7-71-1	Перевозка грузов на 71 км, 1 класс груза	27,15	340	340	9231	9231	1846	–	–
	т								
			–	68	–	1846	100	0,1428	4
6 П9-11-2	Разгрузка труб	27,15	140	140	3801	3801	2661	–	–
	т								
			–	98	–	2661	100	0,2058	6
	Всего прямые затраты				**458775**	**27360**			**66**
					11252	**10035**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				420162				
	Накладные расходы, тенге				22536				
	- заработная плата, тенге				3380				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28879				
	Всего				**510190**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5102				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2041				
	Доплата по экологии				1642				
	Перевозка рабочих				12755				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**531730**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1110251**				

- материалы, тенге	877298
- сметная заработная плата, тенге	66419
Налог (2 %)	22205,02
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1132456,02**
НДС (12 %)	135895
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1268351**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района"

Начальник

Капорина И.П.

Подрядчик:
ТОО "Ремдор"

Директор

Камзинов Б.М.