Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района"
ВКО, г.Шемонаиха, ул.Советская,59
РНН 181200211565, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ45070103KSN1812000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Ремдор"
ВКО, г. Усть-Каменогорск остров Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581
АО " БанкЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес :

Работы по текущему ремонту водопропускных труб на автомобильных дорогах местного значения Шемонаихинского района ВКО

Договор № 19 от 16 апреля 2012г.

Акт №4
выполненных работ за август 2012 года
Работы по текущему ремонту водопропускных труб на автомобильных дорогах местного значения
Шемонаихинского района ВКО
Лот №1-Текущий ремонт прямоугольной водопропускной трубы на автомобильной дороге "Подъезд к с. Ново-Ильинка" 2-й км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	29,3627	9039,33	532,08	265419	15623	18118	2,55	75
		м3		434,25	131,85	12751	3871	109	0,434	13

2 Е30-64-6	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на автомобильных дорогах) до 3,5 м	54,3	4284,5	765	232648	41540	64774	5,27	286
	м3								
			895,5	198,9	48626	10800	109	0,68	37
3 99-11-5	Звено железобетонное прямоугольной трубы ЗП 19.100	11	121090		1331990				
	шт								
4 99-11-6	Стенка откосная СТ 2	4	59768		239072				
	шт								
5 П9-11-1	Железобетонные изделия - погрузка	145,27	152,8	152,8	22197	22197	15538	–	–
	т								
			–	106,96	–	15538	100	0,22462	33
6 П7-71-1	Перевозка грузов на 71 км, 1 класс груза	145,27	340	340	49392	49392	9878	–	–
	т								
			–	68	–	9878	100	0,1428	21
7 П9-11-2	Разгрузка труб	145,27	140	140	20338	20338	14236	–	–
	т								
			–	98	–	14236	100	0,2058	30
8 30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	3,6	8039		28940				
	м3								
9 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	63,75	1103,23	20,67	70331	1318	11473	0,91	58
	м2								
			157,5	7,61	10041	485	109	0,0372	2
10 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	270	336,17	13,7	90766	3699	31746	0,605	163
	м2								
			102,83	5,04	27764	1361	109	0,0246	7
11 Е1-166-2	Засыпка трубы вручную грунтом 2 группы	132	134,1	–	17701	–	20002	0,972	128
	м3 грунта								
			134,1	–	17701	–	113	–	–
12 Е1-28-2	Засыпка трубы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2736	6,83	6,83	18687	18687	4963	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	5116	97	0,0061	17
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2868	21,55	4,52	61805	12963	47377	0,108	310
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	48842	–	97	–	–

14	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	2736	18,22	18,22	49850	49850	16799	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	17319	97	0,02069	57
15	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	2736	0,54	0,54	1477	1477	504	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	520	97	0,00061	2
16	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2188,8	9,48	9,48	20750	20750	6879	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	7092	97	0,01059	23
17	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2868	14,12	12	40496	34416	12157	0,0122	35
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4646	7887	97	0,0122	35
18	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	2700	0,2	0,2	540	540	183	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	189	97	0,00023	1
19	Е1-24-2	Устройство подводящего и отводящего русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1200	9,24	9,24	11088	11088	3492	–	–
		м3 грунта		–	3	–	3600	97	0,0115	14
		Всего прямые затраты				**2573487**	**303878**			**1055**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**170371** 2099240	**97892**			**292**
		Накладные расходы, тенге				278119				
		- заработная плата, тенге				41718				
		- трудоемкость, чел-ч				139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				171096				
		Всего				**3022703**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30227				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12091				

Доплата по экологии	9506
Перевозка рабочих	3758
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3078285**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6427456**
- материалы, тенге	4383213
- сметная заработная плата, тенге	735600
Налог (2 %)	128549
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6556005**
НДС (12 %)	786721
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7342726**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района"

Начальник

Капорина И.П.

Подрядчик:
ТОО "Ремдор"

Директор

Камзинов Б.М.