Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:
"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

# СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2013 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге) | В отчетном месяце, без ндс (тенге) | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге из графы 1 | | | | | | В том числе НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 | Доп.затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение | Другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы | 115 484 483 | 103 111 145 | | | | | | | 12 373 337 | 115 484 483 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы" Заманбеков К.

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс" Абдикаримов А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:
"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

**Акт № 3**
**выполненных работ за июль 2013 г.**

ОВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Узел управления** | | | | | | | | |
| 3 | Е18-16-3 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм / *шт* | 2 | 2727,84 / 627,75 | 155,59 / 58,5 | 5456 / 1256 | 311 / 117 | 1757 / 128 | 3,58 / 0,28 | 7 / 1 |
| 4 | 99-1-11 | Грязевик абонентский д.80 ТС-569.00.000-11 / *шт* | 2 | 16550 | | 33100 | | | | |
| 5 | Е18-21-6 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм / *фильтр* | 1 | 8210,28 / 236,25 | 111,65 / 42,75 | 8210 / 236 | 112 / 43 | 357 / 128 | 1,38 / 0,2 | 1 / – |
| 7 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм / *шт* | 16 | 891,93 / 447,75 | 90,13 / 33,75 | 14271 / 7164 | 1442 / 540 | 9861 / 128 | 2,6 / 0,16 | 42 / 3 |
| 9 | 99-1-13 | Кран шаровый стальной под приварку JIP-WW-LD диам.65 мм / *шт* | 6 | 5383,59 | | 32302 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 99-1-13 | Кран шаровый стальной под приварку JIP-WW-LD диам.80 мм | шт | 8 | 7138,5 | | 57108 | | | | |
| 11 | 99-1-14 | Кран шаровый муфтовый 3/4 | шт | 2 | 231,1 | | 462 | | | | |
| 15 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт | 14 | 473,47 / 254,25 | 39,24 / 15,75 | 6629 / 3560 | 549 / 221 | 4840 / 128 | 1,47 / 0,07 | 21 / 1 |
| 16 | 99-1-13 | Кран шаровый стальной под приварку JIP-WW-LD диам. 50 мм Danfoss | шт | 14 | 3323,1 | | 46523 | | | | |
| 21 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 1 | 891,93 / 447,75 | 90,13 / 33,75 | 892 / 448 | 90 / 34 | 617 / 128 | 2,6 / 0,16 | 3 / – |
| 22 | 99-1-17 | Клапан обратный межфланцевый диам.65 мм | шт | 1 | 2332,2 | | 2332 | | | | |
| 31 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 10 | 891,93 / 447,75 | 90,13 / 33,75 | 8919 / 4478 | 901 / 338 | 6164 / 128 | 2,6 / 0,16 | 26 / 2 |
| 32 | 99-1-13 | Кран шаровый стальной под приварку JIP-WW-LD диам. 65 мм Danfoss | шт | 10 | 5383,58 | | 53836 | | | | |
| 33 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 2 | 891,93 / 447,75 | 90,13 / 33,75 | 1784 / 896 | 180 / 68 | 1234 / 128 | 2,6 / 0,16 | 5 / – |
| 34 | 99-1-17 | Клапан обратный межфланцевый диам.65 мм FAF | шт | 2 | 2332,2 | | 4664 | | | | |
| 37 | Е18-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | фильтр | 1 | 7553,07 / 189 | 91,69 / 33,75 | 7553 / 189 | 92 / 34 | 285 / 128 | 1,11 / 0,17 | 1 / – |
| 40 | Е18-10-4 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 | бак | 1 | 737,98 / 621 | 68,6 / 24,75 | 738 / 621 | 69 / 25 | 827 / 128 | 3,63 / 0,13 | 4 / – |
| 41 | 80-1-15 | Мембранный расширительный бак 300 л | шт | 1 | 28271 | | 28271 | | | | |
| 42 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 43 | 99-1-21 | Клапан предохранительный регулируемый диам. 25 мм | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| | | | *шт* | 1 | 3372,6 | | 3373 | | | |
| 55 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | *шт* | 9 | 891,93 | 90,13 | 8027 | 811 | 5548 | 2,6 | 23 |
| 56 | 99-1-13 | Кран шаровый стальной под приварку JIP-WW-LD диам. 65 мм Danfoss | | 447,75 | 33,75 | 4030 | 304 | 128 | 0,16 | 1 |
| | | | *шт* | 9 | 5383,58 | | 48452 | | | |
| 57 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | *шт* | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1234 | 2,6 | 5 |
| 58 | 99-1-17 | Клапан обратный межфланцевый диам.65 мм | | 447,75 | 33,75 | 896 | 68 | 128 | 0,16 | – |
| | | | *шт* | 2 | 2332,2 | | 4664 | | | |
| 59 | Е18-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | | | | | | | | |
| | | | *фильтр* | 1 | 7553,07 | 91,69 | 7553 | 92 | 285 | 1,11 | 1 |
| 60 | Е18-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т | | 189 | 33,75 | 189 | 34 | 128 | 0,17 | – |
| | | | *насос* | 2 | 4271,56 | 221,06 | 8543 | 442 | 7356 | 16,3 | 33 |
| 61 | 80-1-4 | Насос циркуляционнный TOP-S 50/10 DM WILO | | 2790 | 83,25 | 5580 | 167 | 128 | 0,41 | 1 |
| | | | *шт* | 2 | 46478,3 | | 92957 | | | |
| 64 | Е18-10-6 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | | *бак* | 1 | 1577,57 | 99,32 | 1578 | 99 | 1857 | 8,67 | 9 |
| 65 | 80-1-8 | Мембранный расширительный бак 500 л | | 1413 | 38,25 | 1413 | 38 | 128 | 0,18 | – |
| | | | *шт* | 1 | 43676,8 | | 43677 | | | |
| 66 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | *шт* | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| 67 | 99-1-21 | Клапан предохранительный регулируемый диам. 25 мм | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| | | | *шт* | 1 | 3372,62 | | 3373 | | | |
| 72 | Е18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | | *насос* | 1 | 3223,67 | 120,17 | 3224 | 120 | 2898 | 13 | 13 |
| | | | | 2218,5 | 45 | 2219 | 45 | 128 | 0,22 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 80-1-9 | Насос подпиточный MHIL 103 EM WILO<br>*шт* | 1 | 12838 | | 12838 | | | | |
| 74 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 4 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 1894<br>1017 | 157<br>63 | 1382<br>128 | 1,47<br>0,07 | 6<br>– |
| 75 | 99-1-13 | Кран шаровый стальной под приварку JIP-WW-LD диам.32 мм Danfoss<br>*шт* | 4 | 2283,1 | | 9132 | | | | |
| 76 | Е18-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм<br>*фильтр* | 2 | 4867,02<br>130,5 | 50,89<br>18 | 9734<br>261 | 102<br>36 | 380<br>128 | 0,75<br>0,09 | 2<br>– |
| 77 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 2 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 947<br>509 | 78<br>32 | 692<br>128 | 1,47<br>0,07 | 3<br>– |
| 78 | 99-1-27 | Клапан обратный муфтовый 1"<br>*шт* | 2 | 517,2 | | 1034 | | | | |
| 91 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 1 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 473<br>254 | 39<br>16 | 346<br>128 | 1,47<br>0,07 | 1<br>– |
| 92 | 99-1-35 | Клапан обратный межфланцевый диам. 50 мм<br>*шт* | 1 | 1792 | | 1792 | | | | |
| 93 | Е18-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм<br>*фильтр* | 1 | 6905,1<br>155,25 | 70,85<br>27 | 6905<br>155 | 71<br>27 | 233<br>128 | 0,91<br>0,13 | 1<br>– |
| 102 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 24 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 11363<br>6102 | 942<br>378 | 8294<br>128 | 1,47<br>0,07 | 35<br>2 |
| 103 | 99-1-42 | Кран шаровый муфтовый 1/2"<br>*шт* | 24 | 167,6 | | 4022 | | | | |

## Раздел 5. Отопление

### 5.1. Система отопления жилья

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов<br>*кВт* | 639,52 | 4327,14 | 34,73 | 2767293 | 22211 | 99425 | 0,682 | 436 |
| 125 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных<br>*комплект* | 379 | 108,45<br>62,13 | 13,01<br>– | 69356<br>23547 | 8320<br>– | 128<br>10916 | 0,0635<br>0,12 | 41<br>45 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | E19-6-1 | Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм<br>*клапан* | | 22,5 | – | 8528 | – | 128 | – | – |
| | | | 853 | 1176,74 | 84,74 | 1003759 | 72283 | 464306 | 2,17 | 1851 |
| | | | | 393,75 | 31,5 | 335869 | 26870 | 128 | 0,15 | 128 |
| 127 | 99-1-1 | Клапан терморегулятор прямой RA-N1 Danfoss d=15 мм<br>*шт* | 379 | 1725,49 | | 653961 | | | | |
| 128 | 99-1-2 | Клапан запорный радиаторный прямой RVL Danfoss d=15 мм<br>*шт* | 379 | 717,44 | | 271910 | | | | |
| 129 | 99-1-3 | Клапан запорно-балансировочный ручной USV-1 Danfoss d=15 мм<br>*шт* | 46 | 3407,33 | | 156737 | | | | |
| 130 | 99-1-4 | Клапан запорно-балансировочный ручной USV Danfoss d=20 мм<br>*шт* | 33 | 3969,06 | | 130979 | | | | |
| 131 | 99-1-5 | Клапан запорно-балансировочный ручной USV-1 Danfoss d=32 мм<br>*шт* | 16 | 7571,92 | | 121151 | | | | |
| 132 | E19-6-1 | Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм<br>*клапан* | 347 | 1176,74 | 84,74 | 408329 | 29405 | 188879 | 2,17 | 753 |
| | | | | 393,75 | 31,5 | 136631 | 10931 | 128 | 0,15 | 52 |
| 133 | 99-1-6 | Термостатический элемент Danfoss RTD 3640<br>*шт* | 347 | 1100,5 | | 381874 | | | | |
| 134 | 99-1-7 | Коллектор распределительный диам. 50 мм<br>*шт* | 32 | 642,84 | | 20571 | | | | |
| 135 | E18-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм<br>*фильтр* | 16 | 5917,02 | 50,89 | 94672 | 814 | 3041 | 0,75 | 12 |
| | | | | 130,5 | 18 | 2088 | 288 | 128 | 0,09 | 1 |
| 136 | E16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | 192 | 473,47 | 39,24 | 90906 | 7534 | 66355 | 1,47 | 282 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 48816 | 3024 | 128 | 0,07 | 13 |
| 137 | E16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 16 | 473,47 | 39,24 | 7576 | 628 | 5530 | 1,47 | 24 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 4068 | 252 | 128 | 0,07 | 1 |
| 138 | 9-4-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм<br>*шт* | 126 | 1250 | | 157500 | | | | |
| 139 | 9-4-53 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | 66 | 1390 | | 91740 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 331 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 109438 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 43775 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **11963096** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **23340000** |
| - материалы, тенге | 14728796 |
| - оборудование, тенге | 1459098 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3038897 |
| Налог (2 %) | 466800 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **23806800** |
| НДС (12 %) | 2856816 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **26663616** |

Сдал

Принял

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ГОРОД АЛМАТЫ • КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:
"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

**Акт № 3**
**выполненных работ за июль 2013 г.**

ВК

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)** | | | | | | | | |
| | | **1.1. Жилье 2 зона** | | | | | | | | |
| 54 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм / *м трубопровода* | 218,435 | 499,47 | 12,19 | 109102 | 2663 | 83059 | 1,64 | 358 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 63892 | 998 | 128 | 0,0223 | 5 |
| 55 | 9-4-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм / *шт* | 68 | 1250 | | 85000 | | | | |
| 56 | 9-4-10 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм / *шт* | 66 | 343 | | 22638 | | | | |
| 57 | 9-4-10 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм / *шт* | 11 | 343 | | 3773 | | | | |
| 58 | 9-4-11 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм / *шт* | 2 | 489 | | 978 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 9-4-17 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 2 | 1230 | | 2460 | | | |
| 64 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | – |
| 65 | 9-3-25 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 292 | | 876 | | | |
| 66 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 891,93 | 90,13 | 2676 | 270 | 1848 | 2,6 | 8 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 1343 | 101 | 128 | 0,16 | – |
| 67 | 9-2-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 5190 | | 15570 | | | |
| 68 | Ц11-350-1 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм | | | | | | | |
| | | *шт* | 2 | 193,78 | – | 388 | – | 296 | 1 | 2 |
| | | | | 164,25 | – | 329 | – | 90 | – | – |
| 69 | 9-5-2 | Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50 | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 22500 | | 22500 | | | |
| 70 | 9-5-2 | Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50 | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 22500 | | 22500 | | | |
| 71 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 88,5 | 148,39 | 0,07 | 13133 | 6 | 10038 | 0,646 | 57 |
| | | | | 108 | 0,02 | 9558 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 72 | 4-1-41 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм | | | | | | | |
| | | *т* | 0,005 | 29400 | | 147 | | | |

## Раздел 2. Горячее водоснабжение

### 2.0. Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 305,75 | 499,47 | 12,19 | 152713 | 3727 | 116261 | 1,64 | 501 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | | 292,5 | 4,57 | 89432 | 1397 | 128 | 0,0223 | 7 |
| | | *м трубопровода* | 1715 | 499,47 | 12,19 | 856591 | 20906 | 652129 | 1,64 | 2813 |
| 83 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | | 292,5 | 4,57 | 501638 | 7838 | 128 | 0,0223 | 38 |
| | | *м трубопровода* | 829 | 72,96 | 16,85 | 60484 | 13969 | 35581 | 0,211 | 175 |
| 95 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | | 38,59 | 4,33 | 31991 | 3590 | 100 | 0,025 | 21 |
| | | *комплект* | 5 | 62,13 | – | 311 | – | 145 | 0,12 | 1 |
| 97 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | 22,5 | – | 113 | – | 128 | – | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 88 | 148,39 | 0,07 | 13058 | 6 | 9981 | 0,646 | 57 |
| 98 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | | 108 | 0,02 | 9504 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| | | *шт* | 11 | 473,47 | 39,24 | 5208 | 432 | 3802 | 1,47 | 16 |
| 99 | 9-2-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | | 254,25 | 15,75 | 2797 | 173 | 128 | 0,07 | 1 |
| | | *шт* | 2 | 3500 | | 7000 | | | | |
| 100 | Е16-20-2 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | | | | | | | | |
| | | *кран* | 1 | 2502,57 | 1,57 | 2503 | 2 | 69 | 0,3 | – |
| | | | | 54 | – | 54 | – | 128 | – | – |

## Раздел 3. Канализация хозяйственно-бытовая

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 165 | 748,88 | 1,43 | 123565 | 236 | 21737 | 0,56 | 92 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 16893 | 89 | 128 | 0,0026 | – |
| 102 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 505 | 620,54 | 0,64 | 313373 | 323 | 68809 | 0,584 | 295 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 53631 | 126 | 128 | 0,0012 | 1 |
| 103 | Е16-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 355 | 781,79 | 7,07 | 277535 | 2510 | 60508 | 0,7 | 249 |
| | | | | 130,5 | 2,66 | 46328 | 944 | 128 | 0,0129 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 125 | 1218,62 | 10,58 | 152328 | 1323 | 23674 | 0,77 | 96 |
| | | | | 144 | 3,96 | 18000 | 495 | 128 | 0,0194 | 2 |
| 105 | Е16-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1326 | 2,58 | 5 |
| | | *воронка* | | 465,75 | 51,75 | 932 | 104 | 128 | 0,25 | 1 |
| 106 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 486 | 200 | | 97200 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 107 | Е15-179-4 | Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком | 687 | 35,96 | – | 24705 | – | 21424 | 0,177 | 122 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 29,7 | – | 20404 | – | 105 | – | – |
| 116 | Е16-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 13,6 | 1550,07 | 19,03 | 21081 | 259 | 2161 | 0,69 | 9 |
| | | *м трубопровода* | | 117 | 7,13 | 1591 | 97 | 128 | 0,0348 | – |
| 117 | Е16-7-12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм | 116 | 2295,17 | 27,39 | 266240 | 3177 | 27380 | 1,03 | 119 |
| | | *м трубопровода* | | 174,15 | 10,26 | 20201 | 1190 | 128 | 0,0501 | 6 |

## Раздел 4. Канализация ливневая

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 40 | 200 | | 8000 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 119 | Е16-21-1 | Установка водосточных воронок | 6 | 8426,26 | 137,88 | 50558 | 827 | 3976 | 2,58 | 15 |
| | | *воронка* | | 465,75 | 51,75 | 2795 | 311 | 128 | 0,25 | 2 |
| 120 | 8-10-183 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм | 7 | 523 | | 3661 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 121 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 617 | 2,6 | 3 |
| | | *шт* | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | – |
| 122 | 9-3-35 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | 1 | 8330 | | 8330 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 123 | 9-1-9 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм | 1 | 499 | | 499 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 9-1-27 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм<br>*шт* | 1 | 584 | | 584 | | | |
| 125 | Е16-7-12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм<br>*м трубопровода* | 7,2 | 2295,17 | 27,39 | 16525 | 197 | 1700 | 1,03 | 7 |
| | | | | 174,15 | 10,26 | 1254 | 74 | 128 | 0,0501 | – |
| 126 | Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 1 | 471,67 | 4,19 | 472 | 4 | 79 | 0,337 | – |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 60 | 2 | 128 | 0,0076 | – |
| 127 | Е16-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм<br>*м трубопровода* | 80 | 1550,07 | 19,03 | 124006 | 1522 | 12710 | 0,69 | 55 |
| | | | | 117 | 7,13 | 9360 | 570 | 128 | 0,0348 | 3 |
| 128 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм<br>*шт* | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 617 | 2,6 | 3 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | – |
| 129 | 9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм<br>*шт* | 1 | 6480 | | 6480 | | | |
| 130 | Е17-1-12 | Установка трапов диаметром 100 мм<br>*комплект* | 1 | 2898,08 | 9,2 | 2898 | 9 | 186 | 0,79 | 1 |
| | | | | 139,5 | 4,5 | 140 | 5 | 128 | 0,02 | – |
| 131 | Е15-179-4 | Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 48,6 | 35,96 | – | 1748 | – | 1515 | 0,177 | 9 |
| | | | | 29,7 | – | 1443 | – | 105 | – | – |

## Раздел 5. Внутренние водостоки К2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм<br>*м трубопровода* | 134 | 1240,75 | 20,8 | 166261 | 2787 | 23720 | 0,725 | 97 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 17487 | 1044 | 128 | 0,038 | 5 |
| 134 | 8-10-183 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм<br>*шт* | 1 | 523 | | 523 | | | | |
| 135 | Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 1 | 471,67 | 4,19 | 472 | 4 | 79 | 0,337 | – |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 60 | 2 | 128 | 0,0076 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | | | | | | | |
| | | *м трубопровода* | 5 | 1240,75 | 20,8 | 6204 | 104 | 886 | 0,725 | 4 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 653 | 39 | 128 | 0,038 | – |
| 137 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| 138 | 9-1-115 | Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 748 | | 748 | | | | |
| 139 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1234 | 2,6 | 5 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 896 | 68 | 128 | 0,16 | – |
| 140 | 9-2-7 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 6350 | | 6350 | | | | |
| 141 | 9-3-35 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 8330 | | 8330 | | | | |
| 142 | Е22-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм | | | | | | | | |
| | | *т фасонных частей* | 0,1 | 14686,81 | 398,18 | 1469 | 40 | 897 | 42,1 | 4 |
| | | | | 6750 | 150,75 | 675 | 15 | 130 | 0,74 | – |
| 143 | 8-4-60 | Тройник прямой, d=110 мм | 0,22 | 6190 | | 1362 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 144 | 8-10-180 | Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм | | | | | | | | |
| | | *шт* | 5 | 399 | | 1995 | | | | |
| 145 | 8-10-177 | Колено двойное чугунное к трубам отопительным | | | | | | | | |
| | | *шт* | 8 | 1190 | | 9520 | | | | |
| 147 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | | | | | | | |
| | | *кг* | 40 | 200 | | 8000 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3132945** | **56096** | | | **5183** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **925367** | **19407** | | | **97** |
| | | | | | | 2151481 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1189827 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 178474 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 595 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 259366 |
| **Всего** | **4582138** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 54986 |
| - сметная заработная плата, тенге | 7753 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 44 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 50081 |
| - сметная заработная плата, тенге | 23037 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 140 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 46371 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 18548 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4752124** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге** | **9694333** |
| - материалы, тенге | 4389021 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2486672 |
| Налог (2 %) | 193887 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **9888220** |
| НДС (12 %) | 1186586 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11074806** |

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал _____ Принял _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА
ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН ГОРОД АЛМАТЫ • КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:
"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

**Акт № 3**
**выполненных работ за июль 2013 г.**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3. Каркас** | | | | | | | | |
| | | **3.2. Стены выше отм. 0,000 (4, 5 эт)** | | | | | | | | |
| 1 | Е6-50-1 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен *м2 конструкций* | 1382,63 | 585,06 / 204,75 | 380,31 / 111,06 | 808922 / 283093 | 525828 / 153555 | 458480 / 105 | 1,42 / 0,45 | 1963 / 622 |
| 2 | Е6-53-3 | Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 30 см *м2 конструкций* | 1382,63 | 93,54 / 67,5 | 26,04 / 7,05 | 129331 / 93328 | 36004 / 9748 | 108230 / 105 | 0,43 / 0,03 | 595 / 41 |
| 3 | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) *м3* | 326,6 | 5760 | | 1881216 | | | | |
| 4 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т* | 0,16 | 69000 | | 11040 | | | | |
| 5 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т* | 3,194 | 66000 | | 210804 | | | | |
| 6 | 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т* | 7,068 | 72000 | | 508896 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 1,69 | 71100 | | 120159 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 8 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 27,05 | 68800 | | 1861040 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 9 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм | 10,26 | 64400 | | 660744 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 10 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм | 7,59 | 62100 | | 471339 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 11 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм | 27,32 | 62100 | | 1696572 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 12 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм | 5,42 | 59900 | | 324658 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **3.4. Перекрытия выше отм. 0,000 (4, 5 эт)** | | | | | | | | | |
| 13 | Е6-50-2 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий | 1481,52 | 437,11 | 117,61 | 647587 | 174242 | 172905 | 0,56 | 830 |
| | | *м2 конструкций* | | 74,25 | 36,9 | 110003 | 54668 | 105 | 0,15 | 222 |
| 14 | Е6-54-2 | Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке | 1481,52 | 39,21 | 14,46 | 58090 | 21423 | 44600 | 0,164 | 243 |
| | | *м2 конструкций* | | 24,75 | 3,92 | 36668 | 5808 | 105 | 0,02 | 30 |
| 15 | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | 239,42 | 5760 | | 1379059 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 16 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 10,73 | 71100 | | 762903 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 17 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 13,83 | 68800 | | 951504 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12483864** | **757497** | | | **3631** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **523092**<br>11203277 | **223779** | | | **915** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 784215 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 117632 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 392 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 796085 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **14064164** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 168770 |
| - сметная заработная плата, тенге | 23797 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 135 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 153716 |
| - сметная заработная плата, тенге | 70709 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 430 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 142329 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 56932 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **14585911** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **28457112** |
| - материалы, тенге | 21857593 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2259785 |
| Налог (2 %) | 569142 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **29026254** |
| НДС (12 %) | 3483150 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **32509404** |
| в т.ч возвратных сумм | 128792 |

Сдал

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ • КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Принял

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:
"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

**Акт № 3**
**выполненных работ за июль 2013 г.**
ЭЛ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е21-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств<br>*шкаф* | 1 | 2070<br>1215 | –<br>– | 2070<br>1215 | –<br>– | 1312<br>108 | 6,98<br>– | 7<br>– |
| 2 | Е21-24-3 | Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене<br>*шт* | 16 | 662,34<br>517,5 | 41,34<br>16,38 | 10597<br>8280 | 661<br>262 | 9225<br>108 | 3<br>0,08 | 48<br>1 |
| 7 | Ц8-527-2 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А<br>*шт* | 2 | 1438,4<br>704 | 54,4<br>9 | 2877<br>1408 | 109<br>18 | 1355<br>95 | 4<br>0,053 | 8<br>– |
| 8 | Ц8-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А<br>*шт* | 13 | 892,9<br>394 | 17,9<br>2,3 | 11608<br>5122 | 233<br>30 | 4894<br>95 | 2<br>0,013 | 26<br>– |
| 9 | Ц8-532-1 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3<br>*шт* | 3 | 750,2 | 13,2 | 2251 | 40 | 782 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ц8-532-2 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 9 | | 272 | 2,3 | 816 | 7 | 95 | 0,013 | – |
| | *шт* | 17 | 948,3 | 16,3 | 16121 | 277 | 7192 | 3 | 51 |
| 11 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | | 443 | 2,3 | 7531 | 39 | 95 | 0,013 | – |
| | *шт* | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| 26 Е21-4-5 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| | *м* | 10 | 23,41 | 3,47 | 234 | 35 | 215 | 0,114 | 1 |
| 27 Ц8-165-4 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 | | 17,98 | 1,88 | 180 | 19 | 108 | 0,0085 | – |
| | *шт* | 2 | 3905,1 | 2517 | 7810 | 5034 | 3635 | 8 | 16 |
| 31 Е21-1-5 | Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм в бороздах, по основанию пола | | 1355 | 558 | 2710 | 1116 | 95 | 3,261 | 7 |
| | *м труб* | 130 | 38,32 | 4,16 | 4982 | 541 | 4399 | 0,177 | 23 |
| 37 Ц8-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | 29,7 | 1,63 | 3861 | 212 | 108 | 0,0079 | 1 |
| | *м* | 100 | 107,3 | 3,5 | 10730 | 350 | 3116 | 0,18 | 18 |
| | | | 32,4 | 0,4 | 3240 | 40 | 95 | 0,003 | – |

**Раздел 1. Материалы, не учтенные ценником**

**1.0. Подраздел без наименования**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 80-4-9 | Пускатель магнитный ПМЛ-162002 | 2 | 1256,55 | 2513 |
| | *шт* | | | |
| 52 80-4-9 | Пускатель магнитный ПМЛ-122002 | 6 | 603,14 | 3619 |
| | *шт* | | | |
| 53 80-4-10 | Пускатель магнитный ПМЛ-222002 | 2 | 804,19 | 1608 |
| | *шт* | | | |
| 54 80-4-11 | Пускатель магнитный ПМЛ-223002 | 3 | 1608,38 | 4825 |
| | *шт* | | | |
| 55 80-4-12 | Пост управления ПКЕ | 3 | 2111 | 6333 |
| | *шт* | | | |
| 56 80-4-12 | Пост управления ПКУ | 17 | 2563,35 | 43577 |
| | *шт* | | | |
| 57 80-4-12 | Счетчик Алтай СА4-Э703 | 1 | 3308 | 3308 |
| | *шт* | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 80-4-13 | Плита электрическая<br>*шт* | 96 | 25444 | 2442624 | |
| | | **1.2. Кабельная продукция** | | | | |
| 92 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>*1000м* | 0,287 | 52100 | 14953 | |
| 98 | 16-10-26 | Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, тип КНЭл1-11У1, для сечения 150-240 мм2<br>*шт* | 2 | 19400 | 38800 | |
| 105 | 8-6-56 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм<br>*м* | 130 | 63 | 8190 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | **2639797** | **7285** | **205** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | **34521** | **1745** | **9** |
| | | оборудования, тенге | | 89585 | | |
| | | | | 2508407 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | 36277 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | 5442 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | 18 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 10060 | | |
| | | **Всего** | | **2686134** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | 2133 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | 301 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | 2 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | | 1942 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | 893 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | 5 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | 1799 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | 719 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | **2692727** | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | **5253510** | | |
| | | - материалы, тенге | | 174780 | | |
| | | - оборудование, тенге | | 4893902 | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 88614 |
| Налог (2 %) | 105070 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5358580** |
| НДС (12 %) | 643030 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **6001610** |

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ * КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Принял

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:

"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

**Акт № 3**
**выполненных работ за июль 2013 г.**

Благоустройство

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 812,59 | 452,41 | 15439 | 8596 | 11566 | 2,08 | 40 | | |
| | Е0107-24-6 К=0,8 | Демонтаж металлических оград | | 360,18 | 122,96 | 6843 | 2336 | 126 | 0,44 | 8 | | |
| | | м | 19 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 1354,13 | 33,47 | 2708 | 67 | 3360 | 7,22 | 14 | | |
| | Е0107-25-8 К=0,8 | Демонтаж калиток | | 1320,66 | 12,65 | 2641 | 25 | 126 | 0,06 | -- | | |
| | | шт | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 170,95 | 26,57 | 1709 | 266 | 1808 | 0,90 | 9 | | |
| | Е0123-24-1 К=0,6 | Демонтаж люков | | 144,38 | 10,13 | 1444 | 101 | 117 | 0,05 | 1 | | |
| | | шт | 10 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 322,51 | 44,28 | 3225 | 443 | 3013 | 1,51 | 15 | | |
| | Е0123-24-1 | Установка люков /без стоимости материала/ | | 240,64 | 16,88 | 2406 | 169 | 117 | 0,09 | 1 | | |
| | | шт | 10 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 27,10 | 27,10 | 36 | 36 | 25 | -- | -- | | |
| | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | | -- | 18,97 | -- | 25 | 100 | 0,40 | 1 | | |
| | | т | 1,33 | | | | | | | | | |
| 6 | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими | | 176,40 | 176,40 | 235 | 235 | 47 | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е010333-А30-1 | вне карьеров/, расстоян ие перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 1,33 | -- | 35,28 | -- | 47 | 100 | 0,74 | 1 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Покрытие** | | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | м2 | 1065 | 123,58<br>7,37 | 22,28<br>6,33 | 131608<br>7851 | 23730<br>6746 | 17472<br>119,7 | 0,05<br>0,02 | 51<br>24 |
| 8 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2664 | 389,08<br>6,83 | 19,19<br>6,33 | 1036497<br>18198 | 51120<br>16850 | 41952<br>119,7 | 0,04<br>0,02 | 103<br>59 |
| 9 | Е0127-54-6 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2664 | 45,15<br>0,01 | --<br>-- | 120268<br>31 | --<br>-- | 37<br>119,7 | --<br>-- | --<br>-- |
| 10 | Е0127-53-8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2664 | 469,64<br>6,83 | 19,19<br>6,33 | 1251122<br>18198 | 51120<br>16850 | 41952<br>119,7 | 0,04<br>0,02 | 103<br>59 |
| 11 | Е0127-54-8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2664 | -55,01<br>-0,01 | --<br>-- | -146551<br>-31 | --<br>-- | -37<br>119,7 | --<br>-- | --<br>-- |
| 12 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/ | | 329 | 1686,92<br>124,98 | 8,29<br>2,20 | 554997<br>41119 | 2727<br>722 | 50084<br>119,7 | 0,80<br>0,01 | 264<br>3 |
| 13 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,5 | 3390,51<br>934,87 | 2320,14<br>747,46 | 1695<br>467 | 1160<br>374 | 1060<br>126 | 5,67<br>2,96 | 3<br>1 |
| 14 | доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Кольца для смотровых колодцев Dв 700 мм h 0,3 м | м | 3 | 4475,00<br>-- | --<br>-- | 13425<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | | Тенге<br>Тенге | | | 2986413<br>99168 | 139499<br>44246 | | | 602<br>157 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2986413 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 23387 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 143413,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2724359 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 172340 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25851,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 189525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3348278 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 845 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 169264,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 3348278 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 845 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 169264,00 | | | |
| | **Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.** | | | | | | | | | |
| | **Итого прямых затрат** | | | | | 2 986 413 | | | | |
| | **Накладные расходы** | | 172 340 | | | | | | | |
| | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | 189 525 | | | | | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 3 348 278 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | 48 215 | 3 396 493 | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | 3396492,81 | 45 853 | 3 442 345 | | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет** | | 3396492,81 | 33 965 | 3 476 310 | | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. отпуска** | | 3396492,81 | 13 586 | 3 489 896 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 1.01.2012** | | | | 7 285 996 | | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | | | 7 431 716 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | 12 % | | 891 806 | | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | 8 323 522 | 8 324 559 | | | | |

Сдал

Принял

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ГОРОД АЛМАТЫ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Саба-Курылыс"

Наименование объекта:
"Строительство здания школы на 1200 мест, по Суюнбая, Турксибского р-на, г.Алматы"

**Акт № 3**
**выполненных работ за июль 2013 г.**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Земельные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1550 | 23,36 | 22,08 | 36208 | 34224 | 10284 | 0,00888 | 14 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 1984 | 8618 | 97 | 0,0193 | 30 |
| 2 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 2950 | 32,23 | 30,77 | 95079 | 90772 | 27928 | 0,00984 | 29 |
| | | *м3 грунта* | | 1,42 | 8,34 | 4189 | 24603 | 97 | 0,02853 | 84 |
| 3 | П7-10-1 | Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза | 5752,5 | 73,35 | 73,35 | 421946 | 421946 | 84389 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 14,67 | 0 | 84389 | 100 | 0,03081 | 177 |
| 4 Е1-169-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами | 65 | 342,08 | 72,08 | 22235 | 4685 | 22418 | 1,85 | 120 |
| | *м3 грунта* | | 270 | 35,22 | 17550 | 2289 | 113 | 0,172 | 11 |
| **Раздел 2. Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 5 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 65 | 7287,37 | 66,01 | 473679 | 4291 | 15061 | 1,35 | 88 |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 12724 | 1620 | 105 | 0,1218 | 8 |
| 6 Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 955 | 6173,51 | 196,62 | 5895702 | 187772 | 347473 | 1,79 | 1709 |
| | *м3* | | 272,25 | 74,27 | 259999 | 70928 | 105 | 0,3628 | 346 |
| 7 30-1-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 955 | 128 | | 122240 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 8 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 955 | 298 | | 284590 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 9 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 6,63 | 66000 | | 437580 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 4,61 | 68800 | | 317168 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 11 4-1-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | 15,49 | 64500 | | 999105 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 12 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 12,52 | 64400 | | 806288 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 13 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм | 7,84 | 62100 | | 486864 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 14 4-1-27 | Стержни выпуски | 31,94 | 48300 | | 1542702 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 15 | Е8-4-7 | | | | | | | | |
| | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 572 | 245,44 | 3,82 | 140392 | 2185 | 26182 | 0,212 | 121 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 21364 | 824 | 118 | 0,007 | 4 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **12081778** | **745875** | | | **2081** |
| | | | | | **317810** | **193271** | | | **660** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 11018093 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 533735 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 80060 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 267 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 756931 | | | | |
| | **Всего** | | | | **13372444** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 160469 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 22626 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 128 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | | | | 146155 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 67231 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 409 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 135329 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 54132 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **13868529** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | **27057500** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 21496299 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1698266 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 541150 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **27598650** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 3311838 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **30910488** |

Сдал

Принял

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА
ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ * КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН