Стройка: **Строительство жилого 9-ти этажного дома, расположенного в районе дома №91а по ул.М.Ауэзова в г. Экибастузе**

Объект: **Строительство жилого 9-ти этажного дома, расположенного в районе дома №91а по ул.М.Ауэзова в г. Экибастузе**

АКТ

выполненных работ за апрель 2013года

Общестроительные работы

Основание:

Договор №47/03-10 от 27.04.2010года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №5. Стены									
1	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	977,960	2909,46	337,41	2845336	329973	0	4,38000	4283
		1м3 кладки		670,50	126,00	655722	123223	0	0,62000	606
2	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	371,625	16400,00	0,00	6094647	0	0	0,00000	0
		1000шт								
3	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4889,350	489,94	34,73	2395488	169807	0	1,43000	6992
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)		225,00	13,01	1100104	63610	0	0,06350	310
4	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	244,468	16400,00	0,00	4009267	0	0	0,00000	0
		1000шт								
5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	223,500	245,44	3,82	54856	854	0	0,21200	47
		1м2 поверхности		37,35	1,44	8348	322	0	0,00700	2
6	Е8-4-2	Оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	223,500	468,37	7,14	104681	1596	0	0,14300	32
		1м2 поверхности		22,10	2,68	4939	599	0	0,01310	3
7	Е8-8-1	Кирпичная кладка вентблоков	69,300	4170,23	367,45	288997	25464	0	7,46000	517
		1м3 кладки		1278,00	137,25	88565	9511	0	0,67000	46
8	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	28,004	16400,00	0,00	459268	0	0	0,00000	0
		1000шт								
9	Е6-17-13	Устройство железобетонных стен лифтовой шахты	126,300	14745,00	447,08	1862294	56466	0	14,30000	1806

		1м3								
10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	12,908	2407,50 68800,00	168,89 0,00	304067 888070	21331 0	0 0	0,82490 0,00000	1(
		т								
11	E6-18-9	Устройство перемычек	100,471	7208,47	367,51	724242	36924	0	13,10000	131
		1м3		2202,75	138,83	221312	13948	0	0,67800	6
12	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса B25 (M-300)	101,978	9460,00	0,00	964712	0	0	0,00000	
		м3								
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	1,945	50600,00	0,00	98417	0	0	0,00000	
		т								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,504	53000,00	0,00	26712	0	0	0,00000	
		т								
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	3,510	52400,00	0,00	183924	0	0	0,00000	0
		т								
16	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	3,781	51000,00	0,00	192831	0	0	0,00000	0
		т								
17	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,195	69000,00	0,00	13455	0	0	0,00000	0
		т								
18	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,367	71100,00	0,00	26094	0	0	0,00000	0
		т								
19	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,156	172357,31	536,06	26888	84	0	289,00000	45
		1т		47475,00	202,50	7406	32	0	0,99000	0
20	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	0	198,00000	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	0	0,56000	0
		Всего прямые затраты по разделу				21 264 127	621 181			15 046
		Стоимость материалов, тенге				2 391 852	232 581			1 139
		Оборудование, тенге				18 251 094				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)								
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 275 848				
		Всего по разделу, тенге				22 539 975				

	Сметная зараб ая плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				2 624 433				
					16 185				
	РАЗДЕЛ №6. Лестничная клетка ЛК-1, ЛК-2								
21 Е7-47-6	Укладка маршей-площадок массой более 1 т								
	1шт сборных конструкций	38,000	1563,60	760,87	59417	28913	0	3,85000	1
22 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2,	340,480	659,25	263,93	25052	10029	0	1,07750	
			3520,00	0,00	1198490	0	0	0,00000	
	м2								
23 30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	65,520	2830,00	0,00	185422	0	0	0,00000	
	м2								
24 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	97,200	4208,73	7,69	409089	747	0	1,34000	13
	1м ограждений		238,50	2,90	23182	282	0	0,01420	
25 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	87,800	150,85	0,07	13245	6	0	0,64600	5
			108,00	0,02	9482	2	0	0,00010	
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				1 865 663	29 666			333
	Стоимость материалов, тенге				57 716	10 313			42
	Оборудование, тенге				1 778 281				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге								
	Всего по разделу, тенге				111 940				
	Сметная заработная плата, тенге				1 977 603				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				68 029				
					375				
	РАЗДЕЛ №7. Полы								
	ПОДРАЗДЕЛ №1. Тип 1								
26 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	1м2 стяжки	4106,500	249,47	9,95	1024449	40860	0	0,35600	1462
27 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-4106,500	52,20	3,74	214359	15358	0	0,01820	75
			41,49	0,67	-170379	-2751	0	0,00440	-18
	1м2 стяжки		0,63	0,25	-2587	-1027	0	0,00120	-5

28	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4766,500	925,06	4,90	3798759	20122	0	0,38200	1569
		1м2 покрытия		58,50	1,85	240230	7597	0	0,00900	37
29	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	4311,825	123,31	0,16	531691	690	0	0,08990	388
				16,18	0,07	69765	302	0	0,00030	1
		1м плинтусов								
ПОДРАЗДЕЛ №2. Тип 2										
30	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	560,000	249,47	9,95	139703	5572	0	0,35600	199
		1м2 стяжки		52,20	3,74	29232	2094	0	0,01820	10
31	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-560,000	41,49	0,67	-23234	-375	0	0,00440	-2
				0,63	0,25	-353	-140	0	0,00120	-1
		1м2 стяжки								
ПОДРАЗДЕЛ №3. Тип 2*										
32	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	802,840	249,47	9,95	200284	7988	0	0,35600	286
		1м2 стяжки		52,20	3,74	41908	3003	0	0,01820	15
33	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-802,840	41,49	0,67	-33310	-538	0	0,00440	-4
				0,63	0,25	-506	-201	0	0,00120	-1
		1м2 стяжки								
34	E11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")	802,840	548,73	30,23	440542	24270	0	1,30000	1044
				212,85	11,32	170884	9088	0	0,05530	44
		1м2 покрытия								
35	19999	Куски мраморных плит	642,270	1680,00	0,00	1079014	0	0	0,00000	0
		м2								
ПОДРАЗДЕЛ №4. Тип 3										
36	E11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	422,400	330,37	18,42	139548	7781	0	0,41600	176
		1м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	36305	2919	0	0,03370	14
37	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	422,400	249,47	9,95	105376	4203	0	0,35600	150
		1м2 стяжки		52,20	3,74	22049	1580	0	0,01820	8
38	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-422,400	41,49	0,67	-17525	-283	0	0,00440	-2
				0,63	0,25	-266	-106	0	0,00120	-1
		1м2 стяжки								
39	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	422,400	1446,73	11,72	611099	4951	0	1,06000	448
				171,68	4,39	72518	1854	0	0,02140	9
		1м2 покрытия								
ПОДРАЗДЕЛ №5. Тип 4										
40	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1578,000	249,47	9,95	393664	15701	0	0,35600	562
		1м2 стяжки		52,20	3,74	82372	5902	0	0,01820	29
41	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	-1578,000	41,49	0,67	-65471	-1057	0	0,00440	-7
				0,63	0,25	-994	-394	0	0,00120	-2
		1м2 стяжки								
ПОДРАЗДЕЛ №6. Тип 5										
42	E11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	492,900	184,03	4,37	90708	2154	0	0,07330	36
				10,53	1,64	5190	808	0	0,00800	4
		1м2 изолируемой поверхности								
43	E11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	492,900	267,35	2,58	131777	1272	0	0,32200	159

	1м2 пола		51,53	0,97	25399	478	0	0,00470	2
44 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	492,900	1905,05	11,03	938999	5437	0	0,60100	296
	1м2 покрытия		95,18	4,14	46914	2041	0	0,02020	10
45 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции пола холодной мастикой	492,900	121,67	9,38	59971	4623	0	0,24300	120
	1м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	24068	1730	0	0,01720	8
46 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	492,900	925,06	4,90	455962	2415	0	0,38200	188
	1м2 покрытия		58,50	1,85	28835	912	0	0,00900	4
47 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	517,545	123,31	0,16	63818	83	0	0,08990	47
	1м плинтусов		16,18	0,07	8374	36	0	0,00030	0
	Всего прямые затраты по разделу				9 895 445	143 118			7 097
					1 113 696	53 834			260
	Стоимость материалов, тенге				8 638 631				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				593 727				
	Всего по разделу, тенге				10 489 172				
	Сметная заработная плата, тенге				1 167 530				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				7 357				
РАЗДЕЛ №8. Отделочные работы									
48 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	22579,320	168,08	4,07	3795132	91898	0	0,74000	16709
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	3063562	21902	0	0,05170	1167
49 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	422,233	9230,00	0,00	3897213	0	0	0,00000	0
	м3								
50 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9131,600	77,16	3,43	704594	31321	0	0,45520	4157
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	673273	11962	0	0,00630	58
51 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	21915,840	29,00	0,00	635559	0	0	0,00000	0
	кг								
52 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	9131,600	266,15	1,88	2430375	17167	0	0,23100	2109
	1м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	355493	6575	0	0,00350	32
53 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по	12432,730	131,45	0,49	1634282	6092	0	0,30300	376

монолитной штукатурке и бетону 1м2 оклеиваемой поверхности	49,95	0,18	621015	2238	0	0,00090	11
Всего прямые затраты по разделу			13 097 155	146 478			26 742
			4 713 343	42 677			1 268
Стоимость материалов, тенге			8 237 334				
Оборудование, тенге							
Накладные расходы, тенге							
- заработная плата, тенге (в накладных)							
- трудоемкость, чел-час (в накладных)							
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			785 829				
Всего по разделу, тенге			13 882 984				
Сметная заработная плата, тенге			4 756 020				
Нормативная трудоемкость, чел-час			28 010				
Всего прямые затраты			**46 122 390**	**940 443**			**49 218**
			8 276 607	**339 405**			**2 709**
Стоимость материалов, тенге			**36 905 340**				
Оборудование, тенге							
Накладные расходы, тенге							
- заработная плата в накладных, тенге (15%)							
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)							
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**2 767 343**				
Всего по смете, тенге			**48 889 733**				
Сметная заработная плата, тенге			**8 616 012**				
Нормативная трудоемкость, чел-час			**51 927**				
Дополнительные затраты на строительство:							
Выслуга лет, 1%			488 897				
Дополнительные отпуска, .04%			19 556				
Итого дополнительные затраты на строительство			508 453				
Итого с дополнительными затратами на строительство:			49 398 186				
Итого в базовых ценах 2001г.			49 398 186				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			9 124 465				
В том числе материалы в ценах 2001г.			36 905 340				
В том числе оборудование в ценах 2001г.							
Нормативная трудоемкость, чел-час			51 927				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	118 046 845
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	21 804 734
В том числе материалы в текущих ценах	88 192 691
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	2 360 937
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	120 407 782
Итого в текущих ценах	120 407 782
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	14 448 934
Сметная стоимость строительства	134 856 716
В том числе возвратные суммы	

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Заказчик:

Директор ТОО "Контрактсервис"
Колченко М.

Технический надзор заказчика
ИП Искаков

Искаков Б.С.