казчик: КГКП "Детский сад №14 "Катюша" Зыряновского района"

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

оставщик: ТОО"Фузия"

Наименование строительства и его адрес: КГКП "Детский сад №14 "Катюша" Зыряновского райо
Наименование объекта: КГКП "Детский сад №14 "Катюша" Зыряновского района"

АКТ № 6 от 12.05.2011г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО РЕМОНТУ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-2-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	30	142,36	--	4271	--	4920	0,85	26
				142,36	--	4271	--	115,2	--	--
		м								
2	Е0165-10-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	30	135,00	--	4050	--	4666	0,71	21
				135,00	--	4050	--	115,2	--	--
		м								
3	1-1 ЦЕНА ЗАВОДА	**Труба пластиковая d-100мм L-2000мм**	15	282,05	--	4231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Е0165-2-1	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	6	116,42	--	699	--	805	0,69	4
				116,42	--	699	--	115,2	--	--
		м								
5	Е0165-10-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм**	6	140,18	--	841	--	969	0,73	4
				140,18	--	841	--	115,2	--	--
		м								
6	1-2 ЦЕНА ЗАВОДА	**Труба пластиковая d-50мм L-2000мм**	3	128,94	--	387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, переходов, заглушек**	29	69,53	--	2016	--	2621	0,41	12
				69,53	--	2016	--	130	0,23	7
		шт								
8	1-3 ЦЕНА ЗАВОДА	**Отвод пластиковый d-100мм**	7	92,52	--	648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--