Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ТОО "KazConstructionGroup"**

Подрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ""**

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябь 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	8	26.04.17г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО"	83 461 487,58	74 519 185,34						8 942 302,24	83 461 487,58

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "KazConstructionGroup"** **Ген. Директор:** **Мухамбетов М.К.** **2017 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ"** **Директор:** **Махметов Т.М.** **2017 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

SIGN & RETURN

Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Форма 2в

Наименование: "Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 2 за сентябрь 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	87722	27,84	26,18	2441742	2296123	753900	0,01	1009
			м3		1,66	7,2	145619	631598	97	0,03	2193
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/	6185	262,72	0	1624898	0	1836135	1,85	11430
			м3		262,72	0	1624898	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4156,642	134,1	0	557406	0	629868	0,97	4040
			м3		134,1	0	557406	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	116915,508	6,48	6,48	757546	757546	238572	0	0
			м3		0	2,1	0	245950	97	0,01	942
5	5	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	235	134,1	0	31514	0	35610	0,97	228
			м3		134,1	0	31514	0	113	0	0
6	6	Е0101-145-5	Планировка обчыпки оголовков грунтов 2 группы ручным способом	2345	19,4	0	45493	0	44128	0,12	288
			м2		19,4	0	45493	0	97	0	0
			Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы				5458599				
			Раздел: Трубопроводы								
7	7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	9,945	58881,69	25695,31	585578	255540	515698	194	1929
			км		33075	6813,45	328931	67760	130	26,38	262

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	10044,45	432		4339202				
9	9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			км	1,255	47611,09	17877,09	59752	22436	56121	173	217
					29700	4698,68	37274	5897	130	18,1	23
10	10	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	1267,55	76		96334				
11	11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			км	0,29	78245	36133,62	22691	10479	19402	247	72
					41850	9612,9	12137	2788	130	37,3	11
12	12	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	292,9	650		190385				
13	13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм								
			км	0,205	51202,26	20326,01	10496	4167	9642	179	37
					30825	5353,43	6319	1097	130	20,64	4
14	14	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	207,05	157		32507				
15	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			км	4,14	47611,09	17877,09	197110	74011	185134	173	716
					29700	4698,68	122958	19453	130	18,1	75
16	16	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	4181,4	49		204889				
17	17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			км	4,636	47611,09	17877,09	220725	82878	207314	173	802
					29700	4698,68	137689	21783	130	18,1	84
18	18	С130804-912 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
				511,06	92		47018				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
19	19	Е0122-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,51	28265,2	6484,27	14415	3307	8129	54,1	28
			км		9810	2450,25	5003	1250	130	11,96	6
20	20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	33	411,46	17,71	13578	584	10232	1,4	46
			шт		231,75	6,75	7648	223	130	0,03	1
21	21	С130902-67 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	33	12756		420948				
			шт.								
22	22	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
			шт		317,25	13,5	1586	67	130	0,07	0
23	23	С130902-69 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	5	20654		103270				
			шт.								
24	24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	23	242,08	6,95	5568	160	4373	0,88	20
			шт		144	2,25	3312	52	130	0,01	0
25	25	С130902-64 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	23	6079		139817				
			шт.								
26	26	С130902-65 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	3	8027		24081				
			шт.								
27	27	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	767	156,43	21,43	119983	16438	125635	0,6	460
			фланец		126	0	96642	0	130	0	0
28	28	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	803	384		308352				
			шт.								
29	29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	48	74,06	9,93	3555	477	3931	0,32	15
			фланец		63	0	3024	0	130	0	0
30	30	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	37	202		7474				
			шт.								
31	31	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	37	202		7474				
			шт.								
32	32	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	9	268		2412				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт. 9	268		2412				
34	34	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт. 8	671		5368				
35	35	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт. 6	671		4026				
36	36	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт. 787	384		302208				
37	37	С130810-187	Крест, тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ150х150, ППТФ 100х100 /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 125-200 мм	т 3,945	77600		306132				
38	38	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 797	552		439944				
39	39	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 6	1013		6078				
40	40	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 9	316		2844				
41	41	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 37	244		9028				
42	42	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 6	518		3108				
43	43	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 24	1103		26472				
44	44	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 3	248		744				
45	45	С130804-3645 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	1638		3276				
46	46	С130804-3564 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 6	1109		6654				
47	47	С130804-3486 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 9	598		5382				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Трубопроводы				8304220				
			Раздел: Колодцы								
48	48	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	109,71	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	949667 157489	206241 59071	281528 130	8,86 2,06	972 226
49	49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	30,99	28380		879496				
50	50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	267,83	7810		2091752				
51	51	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	76,75	8591		659359				
52	52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	22,52	28380		639118				
53	53	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	11,13	10000		111300				
54	54	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	1,32	10000		13200				
55	55	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм+Н менее 0,3М м	19,63	4512,5		88580				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	56	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 3.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм+Н менее 0,3М								
			м	5,39	3240		17464				
57	57	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			комплект	349	8060		2812940				
58	58	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
			м3	22,42	1302,45	0	29201	0	13154	2,99	67
					477	0	10694	0	123	0	0
59	59	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			м3	5,5	8524,25	95,97	46883	528	4666	4,9	27
					771,75	36,25	4245	199	105	0,18	1
60	60	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			м2	1172	154,8	36,82	181426	43153	181268	0,62	731
					103,28	13,01	121044	15248	133	0,06	74
61	61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			м2	1289,6	245,44	3,82	316519	4926	59028	0,21	273
					37,35	1,44	48167	1857	118	0,01	9
			Итого по разделу: Колодцы				8836906				
			ИТОГО:				22599724	3779177			23419
							3509091	1074293			3913
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5225617				
			Всего накладных расходов:				5225617				
			Итого с накладными				27825341				
			- заработная плата				783843				
			- трудоемкость				2613				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1669521				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 2,48 %				29494862				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				30226335				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,5104955 %				31168943				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31323247				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31444152				
			ИТОГО:				31746415				
			Сметная заработная плата				31746415				
			Нормативная трудоемкость				5367227				
							29945				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				81175583,16				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1623511,663				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				82799094,82				
			СКИДКА - 10%				8 279 909,48				
			Итого со скидкой				74 519 185,34				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 942 302,24				
			Итого с НДС				**83 461 487,58**				

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбеднев М.К.

(подпись)

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Э.М.

Эксперт по технадзору: ТОО "ЖайкСтройИнженеринг"

Кайргалиев Х.Г.

(подпись)