Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: 13 военный городок, 6

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 25
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	54	330,60	146,83	17852,59	7928,62	2466,57	7226,26	27085,16
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	7457,40	2579,07		2006,31	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
2	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,114	36143,74	14082,11	4120,39	1605,36	143,69	2456,28	7102,79
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	2371,34	699,01		526,13	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
3	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00612	75193,00	--	460,18	--	460,18	--	497,00
		СП - 8%			--	--	--	--		36,81	
4	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05508	162997,00	--	8977,87	--	8977,87	--	9696,10
		СП - 8%			--	--	--	--		718,23	
5	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,11742	394639,00	--	46338,51	--	46338,51	--	50045,59
		СП - 8%			--	--	--	--		3707,08	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
6	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	9	11596,50	6308,19	104368,51	56773,67	10167,43	42424,68	158536,64
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	37427,40	21495,76		11743,45	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
7	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jargy-60**	шт	9	67857,14	--	610714,29	--	610714,29	--	659571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		48857,14	
		Стальные конструкции									
8	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	9	11037,97	5953,19	99341,73	53578,71	2551,50	45767,33	156717,79
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	43211,52	20354,22		11608,73	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,072162	586028,00	--	42288,95	--	42288,95	--	45672,07
		СП - 8%			--	--	--	--		3383,12	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	5	34870,26	11134,38	174351,32	55671,90	23071,42	94507,36	290367,37
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	95608,00	22526,20		21508,69	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,26037	586028,00	--	152584,11	--	152584,11	--	164790,84
		СП - 8%			--	--	--	--		12206,73	
12	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	1,25	16484,00	--	20605,00	--	20605,00	--	22253,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1648,40	
13	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,2	6198,34	1617,14	1239,67	323,43	736,04	310,30	1673,96
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	180,20	153,45		124,00	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,75	3672,69	952,39	2754,52	714,29	1420,13	871,04	3915,61
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	620,10	316,51		290,05	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
15	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	178,00	--	1780,00	--	1780,00	--	1922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		142,40	
16	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	13	406,00	--	5278,00	--	5278,00	--	5700,24
		СП - 8%			--	--	--	--		422,24	
17	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	30	39,00	--	1170,00	--	1170,00	--	1263,60

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		93,60	
18	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361,00	--	4332,00	--	4332,00	--	4678,56
		СП - 8%			--	--	--	--		346,56	
19	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3089,00	--	21623,00	--	21623,00	--	23352,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1729,84	
20	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3475,00	--	17375,00	--	17375,00	--	18765,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1390,00	
21	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	772,00	--	6948,00	--	6948,00	--	7503,84
		СП - 8%			--	--	--	--		555,84	
22	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	662,00	--	5958,00	--	5958,00	--	6434,64
		СП - 8%			--	--	--	--		476,64	
23	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1309,00	--	13090,00	--	13090,00	--	14137,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1047,20	
24	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869,00	--	6083,00	--	6083,00	--	6569,64
		СП - 8%			--	--	--	--		486,64	
25	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1967,00	--	13769,00	--	13769,00	--	14870,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1101,52	
26	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000231	668572,00	--	154,44	--	154,44	--	166,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12,36	
28	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	702358,00	--	70,24	--	70,24	--	75,85
		СП - 8%			--	--	--	--		5,62	
29	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000042	744188,00	--	31,26	--	31,26	--	33,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2,50	
30	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,05	709,00	--	35,45	--	35,45	--	38,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2,84	
31	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	731,00	--	3,65	--	3,65	--	3,95
		СП - 8%			--	--	--	--		0,29	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 730 976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186875,96				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176595,99			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68124,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1045720,73		
		- Накладные расходы	Тенге							193563,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							128220,47	

		Итого с временными, 1,04 %					**1 748 979**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**1 772 590**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**1 808 042**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**1 898 256**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**227 791**				
		Итого с НДС					**2 126 046**				
		Всего					**2 126 046**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка					**42 521**				
		Итого к оплате					**2 083 525**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Суюнбая, 298

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 26
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	**Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**1**	**12483,15**	**5599,37**	**12483,15**	**5599,37**	**--**	**6804,53**	**20830,69**
		НР - 80%; СП - 8%			**6883,78**	**1621,89**	**6883,78**	**1621,89**		**1543,01**	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
2	**Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**1**	**4708,79**	**3211,69**	**4708,79**	**3211,69**	**--**	**1696,99**	**6918,24**
		НР - 72%; СП - 8%			**1497,10**	**859,83**	**1497,10**	**859,83**		**512,46**	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	42	330,60	146,83	13885,35	6166,70	1918,44	5620,42	21066,23
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	5800,20	2005,95		1560,46	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
4	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,123	36143,74	14082,11	4445,68	1732,10	155,03	2650,19	7663,54
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	2558,55	754,19		567,67	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
5	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00663	75193,00	--	498,53	--	498,53	--	538,41
		СП - 8%			--	--	--	--		39,88	
6	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04284	162997,00	--	6982,79	--	6982,79	--	7541,41
		СП - 8%			--	--	--	--		558,62	
7	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,12669	394639,00	--	49996,81	--	49996,81	--	53996,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3999,75	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
8	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	7	11596,50	6308,19	81175,51	44157,30	7908,00	32996,97	123306,28
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	29110,20	16718,93		9133,80	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
9	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	7	67857,14	--	475000,00	--	475000,00	--	513000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		38000,00	
		Стальные конструкции									
10	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	7	11037,97	5953,19	77265,79	41672,33	1984,50	35596,81	121891,61
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	33608,96	15831,06		9029,01	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,056126	586028,00	--	32891,41	--	32891,41	--	35522,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2631,31	
12	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	6	34870,26	11134,38	209221,58	66806,28	27685,70	113408,83	348440,85
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	114729,60	27031,44		25810,43	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,312444	586028,00	--	183100,93	--	183100,93	--	197749,01
		СП - 8%			--	--	--	--		14648,07	
14	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	1,5	16484,00	--	24726,00	--	24726,00	--	26704,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1978,08	
15	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,24	6198,34	1617,14	1487,60	388,11	883,25	372,36	2008,75

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	216,24	184,14		148,80	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
16	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,9	3672,69	952,39	3305,42	857,15	1704,15	1045,25	4698,73
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	744,12	379,81		348,05	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
17	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	178,00	--	2136,00	--	2136,00	--	2306,88
		СП - 8%			--	--	--	--		170,88	
18	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	15,6	406,00	--	6333,60	--	6333,60	--	6840,29
		СП - 8%			--	--	--	--		506,69	
19	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	35	39,00	--	1365,00	--	1365,00	--	1474,20
		СП - 8%			--	--	--	--		109,20	
20	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	361,00	--	5776,00	--	5776,00	--	6238,08
		СП - 8%			--	--	--	--		462,08	
21	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	3089,00	--	21623,00	--	21623,00	--	23352,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1729,84	
22	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	3475,00	--	20850,00	--	20850,00	--	22518,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1668,00	
23	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	772,00	--	5404,00	--	5404,00	--	5836,32
		СП - 8%			--	--	--	--		432,32	
24	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	662,00	--	4634,00	--	4634,00	--	5004,72
		СП - 8%			--	--	--	--		370,72	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309,00	--	15708,00	--	15708,00	--	16964,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1256,64	
26	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214,00	--	5214,00	--	5631,12
		СП - 8%			--	--	--	--		417,12	
27	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931,00	--	1931,00	--	1931,00	--	2085,48
		СП - 8%			--	--	--	--		154,48	
28	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1967,00	--	13769,00	--	13769,00	--	14870,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1101,52	
29	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									
30	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000231	668572,00	--	154,44	--	154,44	--	166,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12,36	
31	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	702358,00	--	84,28	--	84,28	--	91,03
		СП - 8%			--	--	--	--		6,74	
32	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000042	744188,00	--	31,26	--	31,26	--	33,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2,50	
33	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	709,00	--	42,54	--	42,54	--	45,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3,40	
34	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	731,00	--	4,39	--	4,39	--	4,74

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,35	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1632876,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**195148,74**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**170591,04**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**65387,23**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**945990,06**		
		- Накладные расходы	Тенге							**200192,36**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**120953,78**	

		Итого с временными, 1,04 %					**1 649 858**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**1 672 131**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**1 705 574**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**1 790 675**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**214 881**				
		Итого с НДС					**2 005 556**				
		Всего					**2 005 556**				
		Тендерная скидка					**40 111**				
		Итого к оплате					**1 965 445**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Дунентаева, 12а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 27
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,04**	**14466,10**	**6977,67**	**578,64**	**279,11**	**--**	**310,27**	**960,02**
		НР - 80%; СП - 8%			**7488,43**	**2207,39**	**299,54**	**88,30**		**71,11**	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	**Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**3**	**12483,15**	**5599,37**	**37449,44**	**16798,11**	**--**	**20413,59**	**62492,07**
		НР - 80%; СП - 8%			**6883,78**	**1621,89**	**20651,33**	**4865,66**		**4629,04**	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	3	4708,79	3211,69	14126,36	9635,07	--	5090,96	20754,71
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	4491,29	2579,49		1537,39	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	42	330,60	146,83	13885,35	6166,70	1918,44	5620,42	21066,23
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	5800,20	2005,95		1560,46	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,109	36143,74	14082,11	3939,67	1534,95	137,39	2348,54	6791,27
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	2267,33	668,35		503,06	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
6	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00561	75193,00	--	421,83	--	421,83	--	455,58
		СП - 8%			--	--	--	--		33,75	
7	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04284	162997,00	--	6982,79	--	6982,79	--	7541,41
		СП - 8%			--	--	--	--		558,62	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,11227	394639,00	--	44306,12	--	44306,12	--	47850,61
		СП - 8%			--	--	--	--		3544,49	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
9	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	7	11596,50	6308,19	81175,51	44157,30	7908,00	32996,97	123306,28
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	29110,20	16718,93		9133,80	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
10	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	7	67857,14	--	475000,00	--	475000,00	--	513000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		38000,00	
		Стальные конструкции									
11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	7	11037,97	5953,19	77265,79	41672,33	1984,50	35596,81	121891,61
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	33608,96	15831,06		9029,01	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,056126	586028,00	--	32891,41	--	32891,41	--	35522,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2631,31	
13	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	5	34870,26	11134,38	174351,32	55671,90	23071,42	94507,36	290367,37
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	95608,00	22526,20		21508,69	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,26037	586028,00	--	152584,11	--	152584,11	--	164790,84
		СП - 8%			--	--	--	--		12206,73	
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	1,25	16484,00	--	20605,00	--	20605,00	--	22253,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1648,40	
16	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,2	6198,34	1617,14	1239,67	323,43	736,04	310,30	1673,96
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	180,20	153,45		124,00	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,75	3672,69	952,39	2754,52	714,29	1420,13	871,04	3915,61
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	620,10	316,51		290,05	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
18	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	178,00	--	1780,00	--	1780,00	--	1922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		142,40	
19	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	13	406,00	--	5278,00	--	5278,00	--	5700,24
		СП - 8%			--	--	--	--		422,24	
20	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	29	39,00	--	1131,00	--	1131,00	--	1221,48
		СП - 8%			--	--	--	--		90,48	
21	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	361,00	--	4332,00	--	4332,00	--	4678,56
		СП - 8%			--	--	--	--		346,56	
22	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	3089,00	--	18534,00	--	18534,00	--	20016,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1482,72	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3475,00	--	17375,00	--	17375,00	--	18765,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1390,00	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	772,00	--	5404,00	--	5404,00	--	5836,32
		СП - 8%			--	--	--	--		432,32	
25	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	662,00	--	4634,00	--	4634,00	--	5004,72
		СП - 8%			--	--	--	--		370,72	
26	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1309,00	--	13090,00	--	13090,00	--	14137,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1047,20	
27	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345,00	--	4345,00	--	4692,60
		СП - 8%			--	--	--	--		347,60	
28	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931,00	--	1931,00	--	1931,00	--	2085,48
		СП - 8%			--	--	--	--		154,48	
29	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967,00	--	11802,00	--	11802,00	--	12746,16
		СП - 8%			--	--	--	--		944,16	
30	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									
31	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000198	668572,00	--	132,38	--	132,38	--	142,97
		СП - 8%			--	--	--	--		10,59	
32	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	702358,00	--	70,24	--	70,24	--	75,85
		СП - 8%			--	--	--	--		5,62	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000036	744188,00	--	26,79	--	26,79	--	28,93
		СП - 8%			--	--	--	--		2,14	
34	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,05	709,00	--	35,45	--	35,45	--	38,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2,84	
35	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,005	731,00	--	3,65	--	3,65	--	3,95
		СП - 8%			--	--	--	--		0,29	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 569 264**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192637,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176953,20			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65753,89			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						885365,69		
		- Накладные расходы	Тенге							198066,27	
		- Сметная прибыль	Тенге							116241,78	

		Итого с временными, 1,04 %					**1 585 584**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**1 606 990**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**1 639 130**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**1 720 916**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**206 510**				
		Итого с НДС					**1 927 426**				
		Всего					**1 927 426**				
		Тендерная скидка					**38 549**				
		Итого к оплате					**1 888 877**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Дунентаева, 1а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 28
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
1	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	10	330,60	146,83	3306,03	1468,26	456,77	1338,20	5015,77
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	1381,00	477,61		371,54	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
2	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	0,0665	36143,74	14082,11	2403,56	936,46	83,82	1432,83	4143,30
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	1383,28	407,75		306,91	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
3	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01428	75193,00	--	1073,76	--	1073,76	--	1159,66
		СП - 8%			--	--	--	--		85,90	
4	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	162997,00	--	1662,57	--	1662,57	--	1795,58
		СП - 8%			--	--	--	--		133,01	
5	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,068495	394639,00	--	27030,80	--	27030,80	--	29193,26
		СП - 8%			--	--	--	--		2162,46	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
6	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	5	11596,50	6308,19	57982,50	31540,93	5648,57	23569,27	88075,91
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	20793,00	11942,09		6524,14	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
7	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jarug-60**	шт	5	67857,14	--	339285,71	--	339285,71	--	366428,57
		СП - 8%			--	--	--	--		27142,86	
		Стальные конструкции									
8	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	3	11037,97	5953,19	33113,91	17859,57	850,50	15255,78	52239,26
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	14403,84	6784,74		3869,57	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,024054	586028,00	--	14096,32	--	14096,32	--	15224,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	3	34870,26	11134,38	104610,79	33403,14	13842,85	56704,42	174220,42
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	57364,80	13515,72		12905,22	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,156222	586028,00	--	91550,47	--	91550,47	--	98874,50
		СП - 8%			--	--	--	--		7324,04	
12	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	0,75	16484,00	--	12363,00	--	12363,00	--	13352,04
		СП - 8%			--	--	--	--		989,04	
13	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,12	6198,34	1617,14	743,80	194,06	441,62	186,18	1004,38
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	108,12	92,07		74,40	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,45	3672,69	952,39	1652,71	428,58	852,07	522,63	2349,36
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	372,06	189,90		174,03	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
15	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	178,00	--	1424,00	--	1424,00	--	1537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		113,92	
16	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	10,4	406,00	--	4222,40	--	4222,40	--	4560,19
		СП - 8%			--	--	--	--		337,79	
17	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	39,00	--	858,00	--	858,00	--	926,64

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		68,64	
18	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	--	2888,00	--	2888,00	--	3119,04
		СП - 8%			--	--	--	--		231,04	
19	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3089,00	--	12356,00	--	12356,00	--	13344,48
		СП - 8%			--	--	--	--		988,48	
20	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3475,00	--	13900,00	--	13900,00	--	15012,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1112,00	
21	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	772,00	--	4632,00	--	4632,00	--	5002,56
		СП - 8%			--	--	--	--		370,56	
22	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	662,00	--	3972,00	--	3972,00	--	4289,76
		СП - 8%			--	--	--	--		317,76	
23	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1309,00	--	10472,00	--	10472,00	--	11309,76
		СП - 8%			--	--	--	--		837,76	
24	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	869,00	--	1738,00	--	1738,00	--	1877,04
		СП - 8%			--	--	--	--		139,04	
25	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1931,00	--	3862,00	--	3862,00	--	4170,96
		СП - 8%			--	--	--	--		308,96	
26	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1967,00	--	7868,00	--	7868,00	--	8497,44
		СП - 8%			--	--	--	--		629,44	
27	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									
28	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000099	668572,00	--	66,19	--	66,19	--	71,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5,30	
29	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00006	702358,00	--	42,14	--	42,14	--	45,51
		СП - 8%			--	--	--	--		3,37	
30	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000018	744188,00	--	13,40	--	13,40	--	14,47
		СП - 8%			--	--	--	--		1,07	
31	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,03	709,00	--	21,27	--	21,27	--	22,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1,70	
32	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,003	731,00	--	2,19	--	2,19	--	2,37
		СП - 8%			--	--	--	--		0,18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								954 414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95806,10				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85831,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33409,89			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						603070,43		
		- Накладные расходы	Тенге							99009,29	
		- Сметная прибыль	Тенге							70697,34	

		Итого с временными, 1,04 %					964 340				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					977 359				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					996 906				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					1 046 647				
		Налог на добавленную стоимость 12%					125 598				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					**1 172 245**				
		Всего					**1 172 245**				
		Тендерная скидка					**23 445**				
		Итого к оплате					**1 148 800**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"