Стройка: **Строительство жилого 9-ти этажного дома, расположенного в районе дома №91а по ул.М.Ауэзова в г. Экибастузе**

Объект: **Строительство жилого 9-ти этажного дома, расположенного в районе дома №91а по ул.М.Ауэзова в г. Экибастузе**

основание Договор №47/03-10 от 27.04.2010года

АКТ

выполненных работ за февраль 2014года

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	953,110	634,05	24,55	604319	23399	0	0,26300	251		
		1м2 покрытия		39,83	9,20	37962	8769	0	0,04490	43		
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	97,310	392,17	66,01	38162	6423	0	1,35000	131		
		1м3		195,75	24,93	19048	2426	0	0,12180	12		
3	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	99,256	8160,00	0,00	809931	0	0	0,00000	0		
		м3										
4	Е6-3-5	Устройство сплошной монолитной железобетонной	1048,400	1366,91	210,96	1433068	221170	0	3,06000	3208		
		фундаментной плиты из бетона кл В25		470,25	76,19	493010	79878	0	0,34210	359		
		1м3										
5	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	1064,126	9460,00	0,00	10066632	0	0	0,00000	0		
		м3										
6	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь	16,127	64500,00	0,00	1040191	0	0	0,00000	0		
		периодического профиля класса А-III, d=14 мм										
		т										
7	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь	49,371	62100,00	0,00	3065939	0	0	0,00000	0		
		периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм										
		т										
8	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь	3,910	64500,00	0,00	252195	0	0	0,00000	0		
		периодического профиля класса А-III, d=14 мм										
		т										
9	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь	6,800	64400,00	0,00	437920	0	0	0,00000	0		
		периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм										
		т										
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,018	47400,00	0,00	853	0	0	0,00000	0		
		сталь гладкая класса А-I, d=8 мм										
		т										
11	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,182	48300,00	0,00	8791	0	0	0,00000	0		
		сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм										

	т								
12 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,100	45800,00	0,00	4580	0	0	0,00000	0
	т								
13 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,013	47400,00	0,00	616	0	0	0,00000	0
	т								
14 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,605	48300,00	0,00	29222	0	0	0,00000	0
	т								
15 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	245,400	245,44	3,82	60231	937	0	0,21200	52
	1м2 поверхности		37,35	1,44	9166	353	0	0,00700	2
	Всего прямые затраты по разделу				17 852 650	251 929			3 642
					559 186	91 426			416
	Стоимость материалов, тенге				17 041 535				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 071 159				
	Всего по разделу, тенге				18 923 809				
	Сметная заработная плата, тенге				650 612				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				4 058				
РАЗДЕЛ №3. Колонны									
16 Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн	762,220	4156,01	697,55	3167794	531687	0	10,80000	8232
	1м3		1912,50	263,50	1457746	200845	0	1,28700	981
17 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	773,653	9460,00	0,00	7318760	0	0	0,00000	0
	м3								
18 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	25,723	66000,00	0,00	1697718	0	0	0,00000	0
	т								
19 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	18,598	62100,00	0,00	1154936	0	0	0,00000	0
	т								
20 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	41,024	59900,00	0,00	2457338	0	0	0,00000	0
	т								
21 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	13,980	12045,92	316,01	168402	4418	0	8,25000	115

	1м3		1368,00	119,39	19125	1669	0	0,58300	8
22 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,441	66000,00	0,00	29106	0	0	0,00000	0
23 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	1,450	64400,00	0,00	93380	0	0	0,00000	0
	Всего прямые затраты по разделу				16 087 434	536 105			8 347
					1 476 871	202 514			989
	Стоимость материалов, тенге				14 074 458				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге (в накладных) - трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				965 246				
	Всего по разделу, тенге				17 052 680				
	Сметная заработная плата, тенге				1 679 385				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				9 336				
РАЗДЕЛ №4. Монолитные перекрытия и покрытия									
24 Е6-22-1	Устройство монолитных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В25 1м3	1530,300	4851,89 1282,50	241,10 91,08	7424847 1962610	368955 139380	0 0	8,06000 0,44480	12334 681
25 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) м3	1553,255	9460,00	0,00	14693788	0	0	0,00000	0
26 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	3,697	66000,00	0,00	244002	0	0	0,00000	0
27 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	176,272	68800,00	0,00	12127514	0	0	0,00000	0
28 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	4,993	64400,00	0,00	321549	0	0	0,00000	0
29 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм т	6,567	62100,00	0,00	407811	0	0	0,00000	0
30 Е6-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диаметром свыше 8 мм (выпуски для лестниц) 1т	0,423	5287,18 4749,75	285,43 77,26	2236 2009	121 33	0 0	24,67000 0,30000	10 0

31 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,423	50900,00	0,00	21531	0	0	0,00000	
32 Е6-18-2	Устройство монолитных ригелей 1м3	61,000	7226,04 2385,00	407,30 153,86	440788 145485	24845 9385	0 0	14,40000 0,75150	87 4
33 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) м3	61,000	9460,00	0,00	577060	0	0	0,00000	
34 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	4,988	66000,00	0,00	329208	0	0	0,00000	
35 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм т	11,741	48300,00	0,00	567090	0	0	0,00000	
36 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм т	7,726	45800,00	0,00	353851	0	0	0,00000	
37 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,045	50900,00	0,00	2291	0	0	0,00000	
38 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,194	93997,62 33075,00	304,24 114,75	18236 6417	59 22	0 0	198,00000 0,56000	3
39 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,123	70437,87 9675,00	304,24 114,75	8664 1190	37 14	0 0	58,00000 0,56000	
40 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз 1м2	7,940	21,80 5,81	0,05 0,02	173 46	0 0	0 0	0,02950 0,00010	
41 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 1м2	15,800	26,25 4,16	0,02 0,00	415 66	0 0	0 0	0,02130 0,00000	
42 Е6-22-1	Устройство монолитного перекрытия лифтовой шахты 1м3	16,800	4851,89 1282,50	241,10 91,08	81512 21546	4050 1530	0 0	8,06000 0,44480	13 7
43 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) м3	17,052	9460,00	0,00	161312	0	0	0,00000	
44 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,020	68800,00	0,00	1376	0	0	0,00000	
45 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм т	0,334	64500,00	0,00	21543	0	0	0,00000	
	Всего прямые затраты по разделу				37 806 797	398 067			13 40
					2 139 369	150 364			73
	Стоимость материалов, тенге				35 269 361				
	Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 268 408				
	Всего по разделу, тенге				40 075 205				
	Сметная заработная плата, тенге				2 289 733				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				14 136				
РАЗДЕЛ №5. Стены									
46 Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	2229,600	3016,19	282,71	6724897	630330	0	5,53000	12330
	1м3 кладки		902,25	105,75	2011657	235780	0	0,52000	1159
47 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100	557,400	16400,00	0,00	9141360	0	0	0,00000	0
	1000шт								
48 30-6-15	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-175	289,848	26900,00	0,00	7796911	0	0	0,00000	0
	1000шт								
49 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	426,000	2478,20	367,45	1055713	156534	0	10,12000	4311
	1м3 изоляции		1748,25	137,25	744755	58469	0	0,67000	285
50 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	413,220	4518,00	0,00	1866928	0	0	0,00000	0
	м3								
	Всего прямые затраты по разделу				26 585 809	786 864			16 641
					2 756 412	294 249			1 444
	Стоимость материалов, тенге				23 042 533				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 595 149				
	Всего по разделу, тенге				28 180 958				
	Сметная заработная плата, тенге				3 050 661				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				18 085				
	Всего прямые затраты				**98 332 690**	**1 972 965**			**42 032**

	6 931 838	738 553	3 58
Стоимость материалов, тенге	89 427 887		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	5 899 961		
Всего по смете, тенге	104 232 651		
Сметная заработная плата, тенге	7 670 391		
Нормативная трудоемкость, чел-час	45 615		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	1 042 327		
Дополнительные отпуска, .04%	41 693		
Итого дополнительные затраты на строительство	1 084 020		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	105 316 671		
Итого в базовых ценах 2001г.	105 316 671		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	8 754 411		
В том числе материалы в ценах 2001г.	89 427 887		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	45 615		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	251 675 249		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	20 920 416		
В том числе материалы в текущих ценах	213 705 822		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	5 033 505		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	256 708 754		
Итого в текущих ценах	256 708 754		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	30 805 050		
Сметная стоимость строительства	287 513 804		
В том числе возвратные суммы			

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Заказчик:

Директор ТОО "Контрактсервис"
Колченко М.

Технический надзор заказчика
ИП Искаков

Искаков Б.С.