Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Дунентаева, 18а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 29
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,225	14466,10	6977,67	3254,87	1569,98	--	1745,25	5400,13
		НР - 80%; СП - 8%			7488,43	2207,39	1684,90	496,66		400,01	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	10	12483,15	5599,37	124831,46	55993,70	--	68045,30	208306,90
		НР - 80%; СП - 8%			6883,78	1621,89	68837,76	16218,86		15430,14	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	10	4708,79	3211,69	47087,87	32116,91	--	16969,87	69182,36
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	14970,96	8598,31		5124,62	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	108	330,60	146,83	35705,17	15857,24	4933,13	14452,52	54170,31
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	14914,80	5158,14		4012,62	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,223	36143,74	14082,11	8060,05	3140,31	281,08	4804,82	13894,06
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	4638,67	1367,36		1029,19	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
6	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01224	75193,00	--	920,36	--	920,36	--	993,99
		СП - 8%			--	--	--	--		73,63	
7	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,11016	162997,00	--	17955,75	--	17955,75	--	19392,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1436,46	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,22969	394639,00	--	90644,63	--	90644,63	--	97896,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7251,57	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
9	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	18	11596,50	6308,19	208737,02	113547,35	20334,87	84849,36	317073,28
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	74854,80	42991,53		23486,91	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
10	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	18	67857,14	--	1221428,57	--	1221428,57	--	1319142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		97714,29	
		Стальные конструкции									
11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	18	11037,97	5953,19	198683,46	107157,42	5103,00	91534,67	313435,58
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	86423,04	40708,44		23217,45	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,144324	586028,00	--	84577,91	--	84577,91	--	91344,14
		СП - 8%			--	--	--	--		6766,23	
13	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	11	34870,26	11134,38	383572,90	122478,18	50757,12	207916,19	638808,22
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	210337,60	49557,64		47319,13	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,572814	586028,00	--	335685,04	--	335685,04	--	362539,85
		СП - 8%			--	--	--	--		26854,80	
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	2,75	16484,00	--	45331,00	--	45331,00	--	48957,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3626,48	
16	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,44	6198,34	1617,14	2727,27	711,54	1619,29	682,65	3682,72
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	396,44	337,59		272,79	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,65	3672,69	952,39	6059,94	1571,44	3124,28	1916,30	8614,34
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	1364,22	696,32		638,10	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
18	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	178,00	--	3916,00	--	3916,00	--	4229,28
		СП - 8%			--	--	--	--		313,28	
19	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	28,6	406,00	--	11611,60	--	11611,60	--	12540,53
		СП - 8%			--	--	--	--		928,93	
20	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	60	39,00	--	2340,00	--	2340,00	--	2527,20
		СП - 8%			--	--	--	--		187,20	
21	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	361,00	--	4332,00	--	4332,00	--	4678,56
		СП - 8%			--	--	--	--		346,56	
22	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13	3089,00	--	40157,00	--	40157,00	--	43369,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3212,56	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3475,00	--	38225,00	--	38225,00	--	41283,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3058,00	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	772,00	--	13896,00	--	13896,00	--	15007,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1111,68	
25	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	662,00	--	11916,00	--	11916,00	--	12869,28
		СП - 8%			--	--	--	--		953,28	
26	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1309,00	--	28798,00	--	28798,00	--	31101,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2303,84	
27	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869,00	--	6083,00	--	6083,00	--	6569,64
		СП - 8%			--	--	--	--		486,64	
28	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1931,00	--	11586,00	--	11586,00	--	12512,88
		СП - 8%			--	--	--	--		926,88	
29	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1967,00	--	25571,00	--	25571,00	--	27616,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2045,68	
30	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									
31	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000429	668572,00	--	286,82	--	286,82	--	309,76
		СП - 8%			--	--	--	--		22,95	
32	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	702358,00	--	154,52	--	154,52	--	166,88

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12,36	
33	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000078	744188,00	--	58,05	--	58,05	--	62,69
		СП - 8%			--	--	--	--		4,64	
34	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,11	709,00	--	77,99	--	77,99	--	84,23
		СП - 8%			--	--	--	--		6,24	
35	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,011	731,00	--	8,04	--	8,04	--	8,68
		СП - 8%			--	--	--	--		0,64	
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
36	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	8	330,60	146,83	2644,83	1174,61	365,42	1070,56	4012,62
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	1104,80	382,08		297,23	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
37	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,055	36143,74	14082,11	1987,91	774,52	69,32	1185,05	3426,79
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	1144,07	337,24		253,84	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
38	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00816	162997,00	--	1330,06	--	1330,06	--	1436,46
		СП - 8%			--	--	--	--		106,40	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,05665	394639,00	--	22356,30	--	22356,30	--	24144,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1788,50	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
40	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	4	11596,50	6308,19	46386,00	25232,74	4518,86	18855,41	70460,73
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	16634,40	9553,67		5219,31	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
41	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	4	67857,14	--	271428,57	--	271428,57	--	293142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		21714,29	
		Стальные конструкции									
42	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	4	11037,97	5953,19	44151,88	23812,76	1134,00	20341,04	69652,35
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	19205,12	9046,32		5159,43	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
43	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,032072	586028,00	--	18795,09	--	18795,09	--	20298,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1503,61	
		Линейная арматура									
44	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3089,00	--	12356,00	--	12356,00	--	13344,48
		СП - 8%			--	--	--	--		988,48	
45	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	772,00	--	3088,00	--	3088,00	--	3335,04
		СП - 8%			--	--	--	--		247,04	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662,00	--	2648,00	--	2648,00	--	2859,84
		СП - 8%			--	--	--	--		211,84	
47	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1309,00	--	5236,00	--	5236,00	--	5654,88
		СП - 8%			--	--	--	--		418,88	
48	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	869,00	--	6952,00	--	6952,00	--	7508,16
		СП - 8%			--	--	--	--		556,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 334 584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				516511,57				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					505138,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185450,17			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2457484,66		
		- Накладные расходы	Тенге							534368,97	
		- Сметная прибыль	Тенге							321080,31	

		Итого с временными, 1,04 %					4 379 664				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					4 438 789				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					4 527 565				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					4 753 473				
		Налог на добавленную стоимость 12%					570 417				
		Итого с НДС					5 323 889				
		Всего					5 323 889				
		Тендерная скидка					106 478				
		Итого к оплате					5 217 412				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Дунентаева, 2б

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 30
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,03	14466,10	6977,67	433,98	209,33	--	232,70	720,02
		НР - 80%; СП - 8%			7488,43	2207,39	224,65	66,22		53,33	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	**Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	1	12483,15	5599,37	12483,15	5599,37	--	6804,53	20830,69
		НР - 80%; СП - 8%			6883,78	1621,89	6883,78	1621,89		1543,01	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	1	4708,79	3211,69	4708,79	3211,69	--	1696,99	6918,24
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	1497,10	859,83		512,46	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	24	330,60	146,83	7934,48	3523,83	1096,25	3211,67	12037,85
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	3314,40	1146,25		891,69	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,066	36143,74	14082,11	2385,49	929,42	83,19	1422,05	4112,14
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	1372,88	404,69		304,60	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
6	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00306	75193,00	--	230,09	--	230,09	--	248,50
		СП - 8%			--	--	--	--		18,41	
7	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02448	162997,00	--	3990,17	--	3990,17	--	4309,38
		СП - 8%			--	--	--	--		319,21	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,06798	394639,00	--	26827,56	--	26827,56	--	28973,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2146,20	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
9	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	4	11596,50	6308,19	46386,00	25232,74	4518,86	18855,41	70460,73
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	16634,40	9553,67		5219,31	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
10	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	4	67857,14	--	271428,57	--	271428,57	--	293142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		21714,29	
		Стальные конструкции									
11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	3	11037,97	5953,19	33113,91	17859,57	850,50	15255,78	52239,26
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	14403,84	6784,74		3869,57	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,024054	586028,00	--	14096,32	--	14096,32	--	15224,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,71	
13	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	3	34870,26	11134,38	104610,79	33403,14	13842,85	56704,42	174220,42
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	57364,80	13515,72		12905,22	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,156222	586028,00	--	91550,47	--	91550,47	--	98874,50
		СП - 8%			--	--	--	--		7324,04	
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	0,75	16484,00	--	12363,00	--	12363,00	--	13352,04
		СП - 8%			--	--	--	--		989,04	
16	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,12	6198,34	1617,14	743,80	194,06	441,62	186,18	1004,38
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	108,12	92,07		74,40	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,45	3672,69	952,39	1652,71	428,58	852,07	522,63	2349,36
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	372,06	189,90		174,03	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
18	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	178,00	--	1068,00	--	1068,00	--	1153,44
		СП - 8%			--	--	--	--		85,44	
19	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	7,8	406,00	--	3166,80	--	3166,80	--	3420,14
		СП - 8%			--	--	--	--		253,34	
20	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	17	39,00	--	663,00	--	663,00	--	716,04
		СП - 8%			--	--	--	--		53,04	
21	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	--	2888,00	--	2888,00	--	3119,04
		СП - 8%			--	--	--	--		231,04	
22	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3089,00	--	9267,00	--	9267,00	--	10008,36
		СП - 8%			--	--	--	--		741,36	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475,00	–	10425,00	–	10425,00	–	11259,00
		СП - 8%			–	–	–	–		834,00	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	772,00	–	3088,00	–	3088,00	–	3335,04
		СП - 8%			–	–	–	–		247,04	
25	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662,00	–	2648,00	–	2648,00	–	2859,84
		СП - 8%			–	–	–	–		211,84	
26	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1309,00	–	7854,00	–	7854,00	–	8482,32
		СП - 8%			–	–	–	–		628,32	
27	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869,00	–	1738,00	–	1738,00	–	1877,04
		СП - 8%			–	–	–	–		139,04	
28	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931,00	–	1931,00	–	1931,00	–	2085,48
		СП - 8%			–	–	–	–		154,48	
29	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967,00	–	5901,00	–	5901,00	–	6373,08
		СП - 8%			–	–	–	–		472,08	
30	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	–	25494,00	–	25494,00	–	27533,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2039,52	
		Стандартные изделия									
31	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000099	668572,00	–	66,19	–	66,19	–	71,48
		СП - 8%			–	–	–	–		5,30	
32	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358,00	–	42,14	–	42,14	–	45,51
		СП - 8%			–	–	–	–		3,37	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	744188,00	--	13,40	--	13,40	--	14,47
		СП - 8%			--	--	--	--		1,07	
34	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709,00	--	21,27	--	21,27	--	22,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1,70	
35	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731,00	--	2,19	--	2,19	--	2,37
		СП - 8%			--	--	--	--		0,18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								881 397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102176,02				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90591,73			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34234,99			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						518448,51		
		- Накладные расходы	Тенге							104892,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							65288,69	

		Итого с временными, 1,04 %					890 564				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					902 586				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					920 638				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					966 574				
		Налог на добавленную стоимость 12%					115 989				
		Итого с НДС					1 082 563				
		Всего					1 082 563				
		Тендерная скидка					21 651				
		Итого к оплате					1 060 912				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Дунентаева, 2г

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 31
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,025	14466,10	6977,67	361,65	174,44	--	193,92	600,01
		НР - 80%; СП - 8%			7488,43	2207,39	187,21	55,18		44,45	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	2	12483,15	5599,37	24966,29	11198,74	--	13609,06	41661,38
		НР - 80%; СП - 8%			6883,78	1621,89	13767,55	3243,77		3086,03	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	2	4708,79	3211,69	9417,57	6423,38	--	3393,97	13836,47
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	2994,19	1719,66		1024,92	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	72	330,60	146,83	23803,45	10571,49	3288,76	9635,01	36113,54
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	9943,20	3438,76		2675,08	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,148	36143,74	14082,11	5349,27	2084,15	186,54	3188,85	9221,17
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	3078,58	907,48		683,05	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
6	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00969	75193,00	--	728,62	--	728,62	--	786,91
		СП - 8%			--	--	--	--		58,29	
7	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07344	162997,00	--	11970,50	--	11970,50	--	12928,14
		СП - 8%			--	--	--	--		957,64	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,15244	394639,00	--	60158,77	--	60158,77	--	64971,47
		СП - 8%			--	--	--	--		4812,70	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
9	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	12	11596,50	6308,19	139158,01	75698,23	13556,58	56566,24	211382,19
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	49903,20	28661,02		15657,94	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
10	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	12	67857,14	--	814285,71	--	814285,71	--	879428,57
		СП - 8%			--	--	--	--		65142,86	
		Стальные конструкции									
11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	12	11037,97	5953,19	132455,64	71438,28	3402,00	61023,11	208957,05
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	57615,36	27138,96		15478,30	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,096216	586028,00	--	56385,27	--	56385,27	--	60896,09
		СП - 8%			--	--	--	--		4510,82	
13	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	8	34870,26	11134,38	278962,11	89075,04	36914,27	151211,78	464587,80
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	152972,80	36041,92		34413,91	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,416592	586028,00	–	244134,58	–	244134,58	–	263665,34
		СП - 8%			–	–	–	–		19530,77	
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	2	16484,00	–	32968,00	–	32968,00	–	35605,44
		СП - 8%			–	–	–	–		2637,44	
16	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,32	6198,34	1617,14	1983,47	517,48	1177,66	496,47	2678,34
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	288,32	245,52		198,40	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,2	3672,69	952,39	4407,23	1142,87	2272,20	1393,67	6264,97
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	992,16	506,41		464,07	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
18	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	178,00	–	2848,00	–	2848,00	–	3075,84
		СП - 8%			–	–	–	–		227,84	
19	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	20,8	406,00	–	8444,80	–	8444,80	–	9120,38
		СП - 8%			–	–	–	–		675,58	
20	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	45	39,00	–	1755,00	–	1755,00	–	1895,40
		СП - 8%			–	–	–	–		140,40	
21	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	–	2888,00	–	2888,00	–	3119,04
		СП - 8%			–	–	–	–		231,04	
22	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	3089,00	–	33979,00	–	33979,00	–	36697,32
		СП - 8%			–	–	–	–		2718,32	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3475,00	–	27800,00	–	27800,00	–	30024,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2224,00	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	772,00	–	9264,00	–	9264,00	–	10005,12
		СП - 8%			–	–	–	–		741,12	
25	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	662,00	–	7944,00	–	7944,00	–	8579,52
		СП - 8%			–	–	–	–		635,52	
26	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1309,00	–	20944,00	–	20944,00	–	22619,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1675,52	
27	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	869,00	–	6952,00	–	6952,00	–	7508,16
		СП - 8%			–	–	–	–		556,16	
28	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1931,00	–	5793,00	–	5793,00	–	6256,44
		СП - 8%			–	–	–	–		463,44	
29	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967,00	–	21637,00	–	21637,00	–	23367,96
		СП - 8%			–	–	–	–		1730,96	
30	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	–	25494,00	–	25494,00	–	27533,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2039,52	
		Стандартные изделия									
31	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000363	668572,00	–	242,69	–	242,69	–	262,11
		СП - 8%			–	–	–	–		19,42	
32	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	702358,00	–	112,38	–	112,38	–	121,37
		СП - 8%			–	–	–	–		8,99	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000066	744188,00	--	49,12	--	49,12	--	53,05
		СП - 8%			--	--	--	--		3,93	
34	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,08	709,00	--	56,72	--	56,72	--	61,26
		СП - 8%			--	--	--	--		4,54	
35	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,008	731,00	--	5,85	--	5,85	--	6,32
		СП - 8%			--	--	--	--		0,47	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 503 891**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				291742,57				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					268324,12			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101958,70			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1457639,00		
		- Накладные расходы	Тенге							300712,08	
		- Сметная прибыль	Тенге							185473,42	

		Итого с временными, 1,04 %					**2 529 932**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**2 564 086**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**2 615 367**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**2 745 864**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**329 504**				
		Итого с НДС					**3 075 368**				
		Всего					**3 075 368**				
		Тендерная скидка					**61 507**				
		Итого к оплате					**3 013 860**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Дунентаева, 2б

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 32
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,07	14466,10	6977,67	1012,63	488,44	--	542,97	1680,04
		НР - 80%; СП - 8%			7488,43	2207,39	524,19	154,52		124,45	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	5	12483,15	5599,37	62415,73	27996,85	--	34022,65	104153,45
		НР - 80%; СП - 8%			6883,78	1621,89	34418,88	8109,43		7715,07	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	5	4708,79	3211,69	23543,94	16058,46	--	8484,94	34591,18
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	7485,48	4299,15		2562,31	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	36	330,60	146,83	11901,72	5285,75	1644,38	4817,51	18056,77
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	4971,60	1719,38		1337,54	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,086	36143,74	14082,11	3108,36	1211,06	108,40	1852,98	5358,25
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	1788,90	527,32		396,91	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
6	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00408	75193,00	--	306,79	--	306,79	--	331,33
		СП - 8%			--	--	--	--		24,54	
7	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03672	162997,00	--	5985,25	--	5985,25	--	6464,07
		СП - 8%			--	--	--	--		478,82	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,08858	394639,00	--	34957,12	--	34957,12	--	37753,69
		СП - 8%			--	--	--	--		2796,57	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
9	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	6	11596,50	6308,19	69579,01	37849,12	6778,29	28283,12	105691,09
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	24951,60	14330,51		7828,97	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
10	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	6	67857,14	--	407142,86	--	407142,86	--	439714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		32571,43	
		Стальные конструкции									
11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	4	11037,97	5953,19	44151,88	23812,76	1134,00	20341,04	69652,35
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	19205,12	9046,32		5159,43	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,032072	586028,00	--	18795,09	--	18795,09	--	20298,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1503,61	
13	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	4	34870,26	11134,38	139481,06	44537,52	18457,14	75605,89	232293,90
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	76486,40	18020,96		17206,96	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,208296	586028,00	--	122067,29	--	122067,29	--	131832,67
		СП - 8%			--	--	--	--		9765,38	
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	1	16484,00	--	16484,00	--	16484,00	--	17802,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1318,72	
16	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,16	6198,34	1617,14	991,73	258,74	588,83	248,24	1339,17
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	144,16	122,76		99,20	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,6	3672,69	952,39	2203,61	571,43	1136,10	696,84	3132,49
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	496,08	253,21		232,04	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
18	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	178,00	--	1424,00	--	1424,00	--	1537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		113,92	
19	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	10,4	406,00	--	4222,40	--	4222,40	--	4560,19
		СП - 8%			--	--	--	--		337,79	
20	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	39,00	--	858,00	--	858,00	--	926,64
		СП - 8%			--	--	--	--		68,64	
21	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	--	2888,00	--	2888,00	--	3119,04
		СП - 8%			--	--	--	--		231,04	
22	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3089,00	--	12356,00	--	12356,00	--	13344,48
		СП - 8%			--	--	--	--		988,48	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3475,00	--	13900,00	--	13900,00	--	15012,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1112,00	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772,00	--	4632,00	--	4632,00	--	5002,56
		СП - 8%			--	--	--	--		370,56	
25	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662,00	--	3972,00	--	3972,00	--	4289,76
		СП - 8%			--	--	--	--		317,76	
26	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1309,00	--	10472,00	--	10472,00	--	11309,76
		СП - 8%			--	--	--	--		837,76	
27	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869,00	--	1738,00	--	1738,00	--	1877,04
		СП - 8%			--	--	--	--		139,04	
28	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931,00	--	3862,00	--	3862,00	--	4170,96
		СП - 8%			--	--	--	--		308,96	
29	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967,00	--	7868,00	--	7868,00	--	8497,44
		СП - 8%			--	--	--	--		629,44	
30	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									
31	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572,00	--	88,25	--	88,25	--	95,31
		СП - 8%			--	--	--	--		7,06	
32	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	702358,00	--	56,19	--	56,19	--	60,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4,50	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000024	744188,00	--	17,86	--	17,86	--	19,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1,43	
34	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,04	709,00	--	28,36	--	28,36	--	30,63
		СП - 8%			--	--	--	--		2,27	
35	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,004	731,00	--	2,92	--	2,92	--	3,16
		СП - 8%			--	--	--	--		0,23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 331 537**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170 472				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158 070			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56 584			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729 466		
		- Накладные расходы	Тенге							174 896	
		- Сметная прибыль	Тенге							98 632	

		Итого с временными, 1,04 %					**1 345 385**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**1 363 547**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**1 390 818**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**1 460 214**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**175 226**				
		Итого с НДС					**1 635 440**				
		Всего					**1 635 440**				
		Тендерная скидка					**32 709**				
		Итого к оплате					**1 602 731**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"