Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 25 мая 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года
Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	10526316,00	10526316,00	0,00	0,00	10526316,00	0,00	0,00	10526316,00
2	В т.ч. НДС								1127820
3	5% удержание качества								526316
4	**Итого к оплате**								**10000000,00**
5	В т.ч. НДС								**1071432,00**

Заказчик:
Зам. руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Р. Аккозиев**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Е. Нұрбаев**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г. Тараз"

АКТ

выполненных работ за 25 май 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0%		0	0	0	0		0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	25%	2568,3995	0	0	2568,4	25%	2568,4	0	0	2568,4
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	13%	2189,4399	0	0	2189,44	13%	2189,44	0	0	2189,44
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	8%	4132,0253	0	0	4132,025	8%	4132,025	0	0	4132,025
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	28%	508,630	0	0	508,630	28%	508,630	0	0	508,630
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**			0	0		0%				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Внутриплощадочные тепловые сети	**1414,93**			**1414,93**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	**9990,19**			**9990,19**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**276481,81**	**3821,19**		**280303**		9398,4951			9398,495		9398,495			9398,495
	НДС (12%)				33636,36		1127,8194			1127,819		1127,819			1127,819
	Стоимость строительства по договору				313939,36		10526,315			10526,31		10526,31			10526,31

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» ЖШС

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

ТОО «ЕрКоса и К» ЖШС

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 21 июнь 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	52631580,00	52631580,00	0,00	0,00	26315789,48	0,00	0,00	26315789,48
2	В т.ч. НДС								2819558,94
3	5% удержание качества								1315789,48
4	**Итого к оплате**								**25000000,00**
5	В т.ч. НДС								**2678580,99**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А. Б.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 21 июнь 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	50,00%	5136,799	0	0	5136,80	25,00%	2568,3995	0	0	2568,3995
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	50,10%	8373,3543	0	0	8373,354	25,00%	4178,321	0	0	4178,321
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	48,11%	24848,967	0	0	24848,97	29,71%	15345,31	0	0	15345,31
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	90,03%	1633,6781	0	0	1633,678	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	85,00%	5633,579	0	0	5633,579	0,00%	0	0	0	0
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	20,00%	555,142	0	0	555,142	20,00%	0	0	0	555,142
	Внутриплощадочные тепловые сети	**1414,93**			**1414,93**	60,00%	848,958	0	0	848,958	60,00%	0	0	0	848,958

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	**9990,19**			**9990,19**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**276481,81**	**3821,19**		**280303**					46992,482					23496,1
	НДС (12%)				33636,36					5639,118					2819,56
	Стоимость строительства по договору				313939,36					52631,580					**26315,789**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12 июнь 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	26315790,52	26315790,52	0,00	0,00	15789474,52	0,00	0,00	15789474,52
2	В т.ч. НДС								1691729,47
3	5% удержание качества								789474,52
4	**Итого к оплате**								**15000000,00**
5	В т.ч. НДС								**1607148,60**

Заказчик:
Зам. руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Р. Аккозиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Е. Нұрбаев**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 12 июнь 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0%		0	0	0	0		0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	25%	2568,3995	0	0	2568,3995	25%	2568,3995	0	0	2568,3995
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	25%	4195,0338	0,00%	0	4195,04	12%	2005,6	0	0	2005,6
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	18%	9503,6581	0	0	9534,800	10%	5402,8	0	0	5402,8
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	90%	1633,134	0	0	1633,134	62%	1125,048	0	0	1125,048
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	85%	5633,579	0	0	5567,3	85%	4732,205	0	0	4732,205
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**			0	0		0%				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Внутриплощадочные тепловые сети	**1414,93**			**1414,93**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	**9990,19**			**9990,19**	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**276481,81**	**3821,19**		**280303**		17900,225			23496,240		14097,74			14097,74
	НДС (12%)				33636,36		2148,027			2819,549		1691,729			1691,729
	Стоимость строительства по договору				313939,36		20048,252			26315,788		15789,47			15789,47

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 04 июль 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	73684210,00	73684210,00	0,00	0,00	21052631,58	0,00	0,00	21052631,58
2	В т.ч. НДС								2255647,15
3	5% удержание качества								1052631,58
4	**Итого к оплате**								**20000000,00**
5	В т.ч. НДС								**2142864,79**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А. Б.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 04 июль 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	75,00%	7705,1985	0	0	7705,20	25,00%	2568,3995	0	0	2568,3995
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	70,10%	11716,011	0	0	11716,011	20,00%	3342,656	0	0	3342,656
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	59,61%	30786,457	0	0	30786,46	11,50%	5937,48	0	0	5937,48
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	90,03%	1633,6781	0	0	1633,678	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	95,00%	6296,353	0	0	6296,353	10,00%	662,774	0	0	662,774
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	44,00%	4337,267	0	0	4337,267	44,00%	4337,267	0	0	4337,267
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	80,00%	2220,568	0	0	2220,568	60,00%	0	0	0	1665,426
	Внутриплощадочные тепловые сети	**1414,93**			**1414,93**	80,00%	1131,944	0	0	1131,944	20,00%	0	0	0	282,986

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	**9990,19**			**9990,19**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**276481,81**	**3821,19**		**280303**					65827,476					18796,99
	НДС (12%)				33636,36					7899,297					2255,64
	Стоимость строительства по договору				313939,36					73684,21					**21052,63**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 июль 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	105263157,90	105263157,90	0,00	0,00	31578940,00	0,00	0,00	31578940,00
2	В т.ч. НДС	11278236,76							3383469,94
3	5% удержание качества	5263157,90							1578940,00
4	**Итого к оплате**	**100000000,00**							**30000000,00**
5	В т.ч. НДС	**10714323,98**							**3214297,19**

Заказчик:
Зам. руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 24 июль 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	90,00%	9246,2382	0	0	9246,24	15,00%	1541,04	0	0	1541,04
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	10,00%	10481,519	0	0	10481,52	12,65%	13254,38	0	0	13254,38
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	70,10%	11716,011	0	0	11716,01	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	80,00%	41320,253	0	0	41320,25	20,39%	10531,50	0	0	10531,50
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	90,03%	1633,6781	0	0	1633,678	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	95,00%	6296,353	0	0	6296,353	10,00%	662,77	0	0	662,77
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	60,00%	5914,455	0	0	5914,455	16,00%	1577,19	0	0	1577,19
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	95,00%	2636,92	0	0	2636,92	15,00%	0	0	0	416,36
	Внутриплощадочные тепловые сети	**1414,93**			**1414,93**	95,00%	1344,18	0	0	1344,18	15,00%	0	0	0	212,24

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	**9990,19**			**9990,19**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**276481,81**	**3821,19**		**280303**					90589,61					28195,48
	НДС (12%)				33636,36					10870,75					3383,46
	Стоимость строительства по договору				313939,36					101460,37					**31578,94**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 август 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	157894736,90	157894736,90	0,00	0,00	52631579,00	0,00	0,00	52631579,00
2	В т.ч. НДС	16917293,24							5639097,75
3	5% удержание качества	7894736,90							2631579,00
4	**Итого к оплате**	**150000000,00**							**50000000,00**
5	В т.ч. НДС	**16071428,58**							**5357142,86**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 24 августа 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	Административное здание	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	90,00%	9246,24	0	0	9246,24	0,00%	0,00	0	0	0,00
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	32,82%	34401,6	0	0	34401,61	20,18%	21147,22	0	0	21147,22
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	12,00%	161,038	0	0	161,038	12,00%	161,038	0	0	161,038
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	12,00%	1029,53	0	0	1029,5322	12,00%	1029,5322	0	0	1029,5322
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	95,00%	15877,6	0	0	15877,62	24,90%	4161,607	0	0	4161,607
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	80,00%	41320,3	0	0	41320,25	0,00%	0,00	0	0	0,00
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	10,00%	1950,71	0	0	1950,712	10,00%	1950,712	0	0	1950,712
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	10,00%	2405,5	0	0	2405,498	10,00%	2405,498	0	0	2405,498
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	Пристройка	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	90,03%	1633,68	0	0	1633,678	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	5,00%	331,39	0	0	331,39
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	100,00%	1605,393	0	0	1605,393
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	40,00%	3942,97	0	0	3942,97
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	96,00%	4481,81	0	0	4481,81	96,00%	4481,8128	0	0	4481,8128
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	18,49%	1445,27	0	0	1445,27	18,49%	1445,27	0	0	1445,27
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	33,00%	3298,53	0	0	3298,53	33,00%	3298,53	0	0	3298,53
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	95,00%	2636,92	0	0	2636,92	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	1414,93			1414,93	95,00%	1344,18	0	0	1344,18	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	9990,19			9990,19	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	276481,81	3821,19		280303					140977,4437					46992,481
	НДС (12%)				33636,36					16917,2932					5639,098
	Стоимость строительства по договору				313939,36					157894,7369					52631,579

Заказчик: КГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

_____

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 11 сентября 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	189473684,27	189473684,27	0,00	0,00	31578947,37	0,00	0,00	31578947,37
2	В т.ч. НДС	20300751,95							3383458,65
3	5% удержание качества	9473684,27							1578947,37
4	**Итого к оплате**	**180000000,00**							**30000000,00**
5	**В т.ч. НДС**	**19285714,29**							**3214285,72**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 11 сентября 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	90,00%	9246,24	0	0	9246,24	0,00%	0,00	0	0	0,00
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	32,82%	34401,6	0	0	34401,61	18,76%	19668,42	0	0	19668,42
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	20,00%	268,397	0	0	268,397	8,00%	107,359	0	0	107,359
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	5,00%	127,928	0	0	127,92755	5,00%	127,92755	0	0	127,92755
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	12,00%	1029,53	0	0	1029,5322	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	95,90%	16028	0	0	16028,04	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	80,00%	41320,3	0	0	41320,25	0,00%	0,00	0	0	0,00
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	15,00%	2926,07	0	0	2926,068	5,00%	975,356	0	0	975,356
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	25,00%	6013,75	0	0	6013,745	15,00%	3608,247	0	0	3608,247
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	98,03%	1778,85	0	0	1778,846	8,00%	145,16744	0	0	145,16744
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	100,00%	4668,56	0	0	4668,56	4,00%	186,7422	0	0	186,7422
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	90,00%	1001,38	0	0	1001,3787	90,00%	1001,3787	0	0	1001,3787
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	10,00%	302,656	0	0	302,6561	10,00%	302,6561	0	0	302,6561
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	33,49%	2617,9	0	0	2617,90	15,00%	1172,64	0	0	1172,64
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	42,00%	4198,14	0	0	4198,14	9,00%	899,60	0	0	899,60
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	95,00%	2636,92	0	0	2636,92	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	1414,93			1414,93	95,00%	1344,18	0	0	1344,18	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	9990,19			9990,19	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	276481,81	3821,19		280303					169172,932					28195,4887
	НДС (12%)				33636,36					20300,7519					3383,459
	Стоимость строительства по договору				313939,36					189473,684					31578,94737

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 сентября 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	256715579,01	256715579,01	0,00	0,00	67241894,74	0,00	0,00	67241894,74
2	В т.ч. НДС	27505240,60							7204488,73
3	5% удержание качества	12835779,01							3362094,74
4	**Итого к оплате**	**243879800,00**							**63879800,00**
5	В т.ч. НДС	**26129978,57**							**6844264,28**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 25 сентября 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	90,00%	9246,24	0	0	9246,24	0,00%	0,00	0	0	0,00
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	57,82%	60605,4	0	0	60605,41	25,00%	26203,80	0	0	26203,80
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	48,00%	644,154	0	0	644,154	20,00%	268,397	0	0	268,397
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	40,00%	1023,42	0	0	1023,4204	35,00%	895,49285	0	0	895,49285
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	40,00%	3431,77	0	0	3431,774	28,00%	2402,2418	0	0	2402,2418
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	95,90%	16028	0	0	16028,04	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	90,00%	46485,3	0	0	46485,28	10,00%	5165,03	0	0	5165,03
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	50,00%	9753,56	0	0	9753,56	35,00%	6827,492	0	0	6827,492
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	40,00%	9621,99	0	0	9621,992	15,00%	3608,247	0	0	3608,247
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	98,03%	1778,85	0	0	1778,846	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	100,00%	4668,56	0	0	4668,56	4,00%	186,7422	0	0	186,7422
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	100,00%	1112,64	0	0	1112,643	10,00%	111,2643	0	0	111,2643
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	50,00%	7400,56	0	0	7400,561	50,00%	7400,561	0	0	7400,561
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	60,00%	1815,94	0	0	1815,9366	50,00%	1513,2805	0	0	1513,2805
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	60,00%	2659,82	0	0	2659,8222	60,00%	2659,8222	0	0	2659,8222
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	33,49%	2617,9	0	0	2617,90	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	69,96%	6993,17	0	0	6993,17	27,96%	2795,04	0	0	2795,04
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	95,00%	2636,92	0	0	2636,92	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	1414,93			1414,93	95,00%	1344,18	0	0	1344,18	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	9990,19			9990,19	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	276481,81	3821,19		280303					229210,3384					60037,4060
	НДС (12%)				33636,36					27505,2406					7204,489
	Стоимость строительства по договору				313939,36					256715,579					67241,89474

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 24 октября 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	288294526,01	288294526,01	0,00	0,00	31578947,00	0,00	0,00	31578947,00
2	В т.ч. НДС	30888699,00							3383459,00
3	5% удержание качества	14414726,01							1578947,00
4	**Итого к оплате**	**273879800,00**							**30000000,00**
5	В т.ч. НДС	**29344264,00**							**3214286,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 24 октября 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	95,00%	9759,92	0	0	9759,92	5,00%	513,68	0	0	513,68
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0,00%	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	78,00%	1046,75	0	0	1046,750	30,00%	402,596	0	0	402,596
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	75,00%	1918,91	0	0	1918,91325	35,00%	895,49285	0	0	895,49285
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	50,00%	4289,72	0	0	4289,7175	10,00%	857,9435	0	0	857,9435
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	100,00%	16713,3	0	0	16713,28	4,10%	685,245	0	0	685,245
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	90,00%	46485,3	0	0	46485,28	0,00%	0,00	0	0	0,00
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	35,00%	817,601	0	0	817,6014	35,00%	817,6014	0	0	817,6014
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	60,00%	11704,3	0	0	11704,272	10,00%	1950,712	0	0	1950,712
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	50,00%	12027,5	0	0	12027,49	10,00%	2405,498	0	0	2405,498
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	98,03%	1778,85	0	0	1778,846	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	100,00%	4668,56	0	0	4668,56	4,00%	186,7422	0	0	186,7422
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	100,00%	1112,64	0	0	1112,643	10,00%	111,2643	0	0	111,2643
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	80,00%	11840,9	0	0	11840,8976	30,00%	4440,3366	0	0	4440,3366
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	90,00%	2723,9	0	0	2723,9049	30,00%	907,9683	0	0	907,9683
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	60,00%	2659,82	0	0	2659,8222	60,00%	2659,8222	0	0	2659,8222
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	70,00%	5472,31	0	0	5472,31	36,00%	2814,33	0	0	2814,33
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	30,00%	3632,77	0	0	3632,7672	30,00%	3632,7672	0	0	3632,7672
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	70,00%	313,281	0	0	313,2808	70,00%	313,2808	0	0	313,2808
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	40,00%	774,284	0	0	774,2844	40,00%	774,2844	0	0	774,2844
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	20,00%	117,00	0	0	117,00	20,00%	117,00	0	0	116,9996
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	50,00%	422,57	0	0	422,57	50,00%	422,57	0	0	422,57
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	40,00%	2847,15	0	0	2847,1	46,17%	3286,3555	0	0	3286,355457
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	69,96%	6993,17	0	0	6993,17	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	95,00%	2636,92	0	0	2636,92	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	1414,93			1414,93	95,00%	1344,18	0	0	1344,18	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	9990,19			9990,19	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	276481,81	3821,19		280303					257405,8268					28195,4885
	НДС (12%)				33636,36					30888,6992					3383,459
	Стоимость строительства по договору				313939,36					288294,526					31578,947

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 24 ноября 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	304084000,01	304084000,01	0,00	0,00	15789474,00	0,00	0,00	15789474,00
2	В т.ч. НДС	32580428,57							1691729,35
3	5% удержание качества	15204200,01							789474,00
4	**Итого к оплате**	**288879800,00**							**15000000,00**
5	В т.ч. НДС	**30951407,14**							**1607142,85**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 24 ноября 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	Административное здание	160117,592	3503,97		163621,562	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	10273,598			10273,598	95,00%	9759,92	0	0	9759,92	0,00%	0,00	0	0	0,00
2	Ремонтные работы	104815,192			104815,192	0,00%	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	90,00%	1207,79	0	0	1207,788	12,00%	161,038	0	0	161,038
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	90,00%	2302,7	0	0	2302,6959	15,00%	383,78265	0	0	383,78265
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	70,00%	6005,6	0	0	6005,6045	20,00%	1715,887	0	0	1715,887
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	100,00%	16713,3	0	0	16713,28	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	90,00%	46485,3	0	0	46485,28	0,00%	0,00	0	0	0,00
3	Водопровод, канализация	2090,714	245,29		2336,004	85,00%	1985,6	0	0	1985,6034	50,00%	1168,002	0	0	1168,002
	Отопление, вентиляция	16335,13	3171,99		19507,12	70,00%	13655	0	0	13654,984	10,00%	1950,712	0	0	1950,712
	Электрообарудование и освещение	23968,308	86,68		24054,98	50,00%	12027,5	0	0	12027,49	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	2634,65			2634,65	10,00%	263,465	0	0	263,465	10,00%	263,465	0	0	263,465
смета 02-02	Пристройка	99319,21	317,22		99636,43	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	98,03%	1778,85	0	0	1778,846	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	100,00%	4668,56	0	0	4668,56	0,00%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	100,00%	1112,64	0	0	1112,643	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	80,00%	11840,9	0	0	11840,8976	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	90,00%	2723,9	0	0	2723,9049	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	77,00%	3413,44	0	0	3413,43849	17,00%	753,61629	0	0	753,61629
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	95,00%	7426,7	0	0	7426,70	25,00%	1954,40	0	0	1954,40
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	60,00%	7265,53	0	0	7265,5344	30,00%	3632,7672	0	0	3632,7672
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	90,00%	402,79	0	0	402,7896	20,00%	89,5088	0	0	89,5088
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	80,78%	1563,74	0	0	1563,741096	40,78%	789,4567	0	0	789,4566964
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	90,00%	526,50	0	0	526,50	70,00%	409,50	0	0	409,4986
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	95,00%	802,883	0	0	802,88	45,00%	380,313	0	0	380,313
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	46,17%	3286,36	0	0	3286,4	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	69,96%	6993,17	0	0	6993,17	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	90,00%	445,302	0	0	445,302	90,00%	445,302	0	0	445,302
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	95,00%	2636,92	0	0	2636,92	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	1414,93			1414,93	95,00%	1344,18	0	0	1344,18	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	9990,19			9990,19	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	276481,81	3821,19		280303					271503,5714					14097,7449
	НДС (12%)				33636,36					32580,4286					1691,729
	Стоимость строительства по договору				313939,36					304084,000					15789,474

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Руководитель _____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салихолжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 07 декабря 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	313939360,00	313939360,00	0,00	0,00	9855360,00	0,00	0,00	9855360,00
2	В т.ч. НДС	33636360,00							1055931,43
3	5% удержание качества	15696968,00							492768,00
4	**Итого к оплате**	**298242392,00**							**9362592,00**
5	В т.ч. НДС	**31954542,00**							**1003134,85**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 07 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	100,00%	10273,6	0	0	10273,60	5,00%	513,68	0	0	513,68
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0,00%	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	100,00%	1341,99	0	0	1341,987	10,00%	134,199	0	0	134,199
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	100,00%	2558,55	0	0	2558,551	10,00%	255,8551	0	0	255,8551
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	100,00%	8579,44	0	0	8579,435	20,00%	1715,887	0	0	1715,887
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	100,00%	16713,3	0	0	16713,28	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	100,00%	51650,3	0	0	51650,32	0,00%	0,00	0	0	0,00
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	100,00%	2336	0	0	2336,004	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	100,00%	19507,1	0	0	19507,12	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	100,00%	24055	0	0	24054,98	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	100,00%	2634,65	0	0	2634,65	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		99636,43	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	100,00%	1814,59	0	0	1814,593	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	100,00%	4668,56	0	0	4668,56	0,00%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	100,00%	1112,64	0	0	1112,643	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	100,00%	14801,1	0	0	14801,122	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	100,00%	3026,56	0	0	3026,561	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	100,00%	4433,04	0	0	4433,037	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	100,00%	7817,58	0	0	7817,58	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	100,00%	12109,2	0	0	12109,224	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	100,00%	447,544	0	0	447,544	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	100,00%	1935,71	0	0	1935,711	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	100,00%	585,00	0	0	585,00	0,00%	0,00	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	100,00%	845,14	0	0	845,14	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	100,00%	7117,87	0	0	7117,9	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	100,00%	9995,56	0	0	9995,56	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	100,00%	494,78	0	0	494,78	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	100,00%	109,67	0	0	109,67	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	100,00%	2862,9	0	0	2862,9	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	100,00%	2775,71	0	0	2775,71	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	**1414,93**			**1414,93**	100,00%	1414,93	0	0	1414,93	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	**9990,19**			**9990,19**	100,00%	9990,19	0	0	9990,19	61,86%	6179,8079	0	0	6179,81
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**276481,81**	**3821,19**		**280303,00**					280303,00					8799,4286
	НДС (12%)				33636,36					33636,3600					1055,931
	Стоимость строительства по договору				313939,36					313939,360					**9855,360**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Руководитель _____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 20 декабря 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.

Наименование объекта и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40 в г. Тараз"	313939360,00							
2	В т.ч. НДС	33636360,00							
3	**Возврат 5% удержание качества**	**15696968,00**							**15696968,00**
4	**Итого**	313939360,00							
5	В т.ч. НДС	33636360,00							**1681818,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Нұрбаев Е. Ә.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Еркоса и К"
Договор: №02-99-С от 21 апреля 2017 года, Доп. соглашение №1 от 08.06.2017г. к дог. №02-99-С от 21.04.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки и реконструкция административного здания по ул. Айтиева, №40, в г.

АКТ

выполненных работ за 20 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажныз работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге	В соот-ии	Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
смета 02-01	**Административное здание**	**160117,592**	**3503,97**		**163621,562**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1	Демонтажные работы	**10273,598**			**10273,598**	100,00%	10273,6	0	0	10273,60	0,00%	0,00	0	0	0,00
2	Ремонтные работы	**104815,192**			**104815,192**	0,00%	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-1 Вн. Отделка	1341,987			1341,987	100,00%	1341,99	0	0	1341,987	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-2 Окна, двери	2558,551			2558,551	100,00%	2558,55	0	0	2558,551	0,00%	0	0	0	0
	Р-3 Полы	8579,435			8579,435	100,00%	8579,44	0	0	8579,435	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Кровля	16713,282			16713,282	100,00%	16713,3	0	0	16713,28	0,00%	0,000	0	0	0,000
	Р-5 Отделка фасада	51650,316			51650,316	100,00%	51650,3	0	0	51650,32	27,13%	14015,15	0	0	14015,15
3	Водопровод, канализация	**2090,714**	**245,29**		**2336,004**	100,00%	2336	0	0	2336,004	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**16335,13**	**3171,99**		**19507,12**	100,00%	19507,1	0	0	19507,12	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**23968,308**	**86,68**		**24054,98**	100,00%	24055	0	0	24054,98	0,00%	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	**2634,65**			**2634,65**	100,00%	2634,65	0	0	2634,65	0,00%	0	0	0	0
смета 02-02	**Пристройка**	**99319,21**	**317,22**		**99636,43**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

1	Общестройтельные работы	**81073,4**			**81073,4**	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	Р-1 Земляные работы	1814,593			1814,593	100,00%	1814,59	0	0	1814,593	0,00%	0	0	0	0
	Р-2 Фундаменты	6627,74			6627,74	100,00%	6627,74	0	0	6627,74	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-3 Перемычки ПрМ	583,681			583,681	100,00%	583,681	0	0	583,681	0,00%	0	0	0	0
	Р-4 Монолитные перемычки	447,824			447,824	100,00%	447,824	0	0	447,824	0,00%	0	0	0	0
	Р-5 Монолитные рамы	1605,393			1605,393	100,00%	1605,39	0	0	1605,39	0,00%	0	0	0	0
	Р-6 Стены	9857,425			9857,425	100,00%	9857,43	0	0	9857,425	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-7 Перекрытие	4668,555			4668,555	100,00%	4668,56	0	0	4668,56	0,00%	0	0	0	0
	Р-8 Парапет	1112,643			1112,643	100,00%	1112,64	0	0	1112,643	0,00%	0	0	0	0
	Р-9 Кровля	14801,122			14801,122	100,00%	14801,1	0	0	14801,122	0,00%	0	0	0	0
	Р-10 Оконные и дверные проемы	3026,561			3026,561	100,00%	3026,56	0	0	3026,561	0,00%	0	0	0	0
	Р-11 Полы	4433,037			4433,037	100,00%	4433,04	0	0	4433,037	0,00%	0	0	0	0
	Р-12 Вн. Отделка	7817,581			7817,581	100,00%	7817,58	0	0	7817,58	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Р-13 Фасад	12109,224			12109,224	100,00%	12109,2	0	0	12109,224	0,00%	0	0	0	0
	Р-14 Тамбур	447,544			447,544	100,00%	447,544	0	0	447,544	0,00%	0	0	0	0
	Р-15 Металлические витражи	1935,711			1935,711	100,00%	1935,71	0	0	1935,711	0,00%	0	0	0	0
	Р-16 Крыльца	584,998			584,998	100,00%	585,00	0	0	585,00	0,00%	0,00	0	0	0
	Водопровод, канализация	**772,97**	**72,17**		**845,14**	100,00%	845,14	0	0	845,14	0,00%	0	0	0	0
	Отопление, вентиляция	**6980,16**	**137,71**		**7117,87**	100,00%	7117,87	0	0	7117,9	0,00%	0	0	0	0
	Электрообарудование и освещение	**9888,23**	**107,33**		**9995,56**	100,00%	9995,56	0	0	9995,56	0,00%	0,00	0	0	0,00
	Пожарная сигнализация	**494,78**			**494,78**	100,00%	494,78	0	0	494,78	0,00%	0	0	0	0
	Технологическое оборудование	**109,67**			**109,67**	100,00%	109,67	0	0	109,67	0,00%	0	0	0	0
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	Сети КЛ-0,4 кВ и наружное освещение	**2862,9**			**2862,9**	100,00%	2862,9	0	0	2862,9	0,00%	0			0
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения														
	Наружные водопровод и канализация	**2775,71**			**2775,71**	100,00%	2775,71	0	0	2775,71	0,00%	0	0	0	0,00

	Внутриплощадочные тепловые сети	1414,93			1414,93	100,00%	1414,93	0	0	1414,93	0,00%	0	0	0	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	Ген.план	9990,19			9990,19	100,00%	9990,19	0	0	9990,19	0,00%	0	0	0	0,00
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	276481,81	3821,19		280303,00					280303,00					14015,1500
	НДС (12%)				33636,36					33636,3600					1681,818
	Стоимость строительства по договору				313939,36					313939,360					15696,968

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Руководитель _____ **Ахатаев А.Б.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг"

_____ **Салиходжаев Ж.М.**

Подрядчик:
ТОО "ЕрКоса и К"

Руководитель _____ **Нұрбаев Е.Ә.**