Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1, 1а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 33
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
1	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	30	330,60	146,83	9918,10	4404,79	1370,31	4014,59	15047,31
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	4143,00	1432,82		1114,62	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
2	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,066	36143,74	14082,11	2385,49	929,42	83,19	1422,05	4112,14
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	1372,88	404,69		304,60	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
3	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00357	75193,00	--	268,44	--	268,44	--	289,91
		СП - 8%			--	--	--	--		21,48	
4	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	162997,00	--	4987,71	--	4987,71	--	5386,72
		СП - 8%			--	--	--	--		399,02	
5	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,06798	394639,00	--	26827,56	--	26827,56	--	28973,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2146,20	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
6	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	4	11596,50	6308,19	46386,00	25232,74	4518,86	18855,41	70460,73
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	16634,40	9553,67		5219,31	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
7	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	4	67857,14	--	271428,57	--	271428,57	--	293142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		21714,29	
		Стальные конструкции									
8	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	3	11037,97	5953,19	33113,91	17859,57	850,50	15255,78	52239,26
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	14403,84	6784,74		3869,57	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,024054	586028,00	--	14096,32	--	14096,32	--	15224,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	3	34870,26	11134,38	104610,79	33403,14	13842,85	56704,42	174220,42
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	57364,80	13515,72		12905,22	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,156222	586028,00	--	91550,47	--	91550,47	--	98874,50
		СП - 8%			--	--	--	--		7324,04	
12	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	0,75	16484,00	--	12363,00	--	12363,00	--	13352,04
		СП - 8%			--	--	--	--		989,04	
13	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,12	6198,34	1617,14	743,80	194,06	441,62	186,18	1004,38
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	108,12	92,07		74,40	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,45	3672,69	952,39	1652,71	428,58	852,07	522,63	2349,36
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	372,06	189,90		174,03	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
15	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	178,00	--	1068,00	--	1068,00	--	1153,44
		СП - 8%			--	--	--	--		85,44	
16	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	7,8	406,00	--	3166,80	--	3166,80	--	3420,14
		СП - 8%			--	--	--	--		253,34	
17	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	39,00	--	702,00	--	702,00	--	758,16

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56,16	
18	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	--	2888,00	--	2888,00	--	3119,04
		СП - 8%			--	--	--	--		231,04	
19	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3089,00	--	12356,00	--	12356,00	--	13344,48
		СП - 8%			--	--	--	--		988,48	
20	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3475,00	--	10425,00	--	10425,00	--	11259,00
		СП - 8%			--	--	--	--		834,00	
21	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	772,00	--	3860,00	--	3860,00	--	4168,80
		СП - 8%			--	--	--	--		308,80	
22	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	662,00	--	3310,00	--	3310,00	--	3574,80
		СП - 8%			--	--	--	--		264,80	
23	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	1309,00	--	7854,00	--	7854,00	--	8482,32
		СП - 8%			--	--	--	--		628,32	
24	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	869,00	--	3476,00	--	3476,00	--	3754,08
		СП - 8%			--	--	--	--		278,08	
25	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1967,00	--	7868,00	--	7868,00	--	8497,44
		СП - 8%			--	--	--	--		629,44	
26	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000132	668572,00	--	88,25	--	88,25	--	95,31
		СП - 8%			--	--	--	--		7,06	
28	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00006	702358,00	--	42,14	--	42,14	--	45,51
		СП - 8%			--	--	--	--		3,37	
29	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000024	744188,00	--	17,86	--	17,86	--	19,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1,43	
30	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,03	709,00	--	21,27	--	21,27	--	22,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1,70	
31	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,003	731,00	--	2,19	--	2,19	--	2,37
		СП - 8%			--	--	--	--		0,18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**863928,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94399,10				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82452,29			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31973,61			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						526120,99		
		- Накладные расходы	Тенге							96961,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							63994,68	

		Итого с временными, 1,04 %					**872 913**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**884 697**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**902 391**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**947 417**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**113 690**				
		Итого с НДС					**1 061 107**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**1 061 107**				
		Тендерная скидка					**21 222**				
		Итого к оплате					**1 039 885**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: мкр. Жулдыз-2, 39Б, 39В, 39Г

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 34
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	18	330,60	146,83	5950,86	2642,87	822,19	2408,75	9028,39
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	2485,80	859,69		668,77	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
2	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,0984	36143,74	14082,11	3556,54	1385,68	124,03	2120,15	6130,83
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	2046,84	603,35		454,14	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
3	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00663	75193,00	--	498,53	--	498,53	--	538,41
		СП - 8%			--	--	--	--		39,88	
4	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01836	162997,00	--	2992,62	--	2992,62	--	3232,03
		СП - 8%			--	--	--	--		239,41	
5	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,101352	394639,00	--	39997,45	--	39997,45	--	43197,25
		СП - 8%			--	--	--	--		3199,80	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
6	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	9	11596,50	6308,19	104368,51	56773,67	10167,43	42424,68	158536,64
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	37427,40	21495,76		11743,45	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
7	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jargy-60**	шт	9	67857,14	--	610714,29	--	610714,29	--	659571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		48857,14	
		Стальные конструкции									
8	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	6	11037,97	5953,19	66227,82	35719,14	1701,00	30511,56	104478,53
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	28807,68	13569,48		7739,15	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,048108	586028,00	--	28192,63	--	28192,63	--	30448,05
		СП - 8%			--	--	--	--		2255,41	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	6	34870,26	11134,38	209221,58	66806,28	27685,70	113408,83	348440,85
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	114729,60	27031,44		25810,43	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,312444	586028,00	--	183100,93	--	183100,93	--	197749,01
		СП - 8%			--	--	--	--		14648,07	
12	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	1,5	16484,00	--	24726,00	--	24726,00	--	26704,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1978,08	
13	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,24	6198,34	1617,14	1487,60	388,11	883,25	372,36	2008,75
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	216,24	184,14		148,80	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,9	3672,69	952,39	3305,42	857,15	1704,15	1045,25	4698,73
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	744,12	379,81		348,05	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
15	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	178,00	--	2136,00	--	2136,00	--	2306,88
		СП - 8%			--	--	--	--		170,88	
16	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	15,6	406,00	--	6333,60	--	6333,60	--	6840,29
		СП - 8%			--	--	--	--		506,69	
17	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33	39,00	--	1287,00	--	1287,00	--	1389,96

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		102,96	
18	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	--	2888,00	--	2888,00	--	3119,04
		СП - 8%			--	--	--	--		231,04	
19	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	3089,00	--	21623,00	--	21623,00	--	23352,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1729,84	
20	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	3475,00	--	20850,00	--	20850,00	--	22518,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1668,00	
21	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	772,00	--	6948,00	--	6948,00	--	7503,84
		СП - 8%			--	--	--	--		555,84	
22	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	662,00	--	5958,00	--	5958,00	--	6434,64
		СП - 8%			--	--	--	--		476,64	
23	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1309,00	--	15708,00	--	15708,00	--	16964,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1256,64	
24	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	869,00	--	3476,00	--	3476,00	--	3754,08
		СП - 8%			--	--	--	--		278,08	
25	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	1931,00	--	5793,00	--	5793,00	--	6256,44
		СП - 8%			--	--	--	--		463,44	
26	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	1967,00	--	13769,00	--	13769,00	--	14870,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1101,52	
27	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	шт.	3	8498,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
		Стандартные изделия									
28	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000231	668572,00	--	154,44	--	154,44	--	166,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12,36	
29	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00012	702358,00	--	84,28	--	84,28	--	91,03
		СП - 8%			--	--	--	--		6,74	
30	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000042	744188,00	--	31,26	--	31,26	--	33,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2,50	
31	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,06	709,00	--	42,54	--	42,54	--	45,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3,40	
32	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,006	731,00	--	4,39	--	4,39	--	4,74
		СП - 8%			--	--	--	--		0,35	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1737949,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186457,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164572,91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64123,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1065890,71		
		- Накладные расходы	Тенге							192291,58	
		- Сметная прибыль	Тенге							128737,03	

		Итого с временными, 1,04 %					1 756 025				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					1 779 731				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					1 815 326				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					1 905 903				
		Налог на добавленную стоимость 12%					228 708				
		Итого с НДС					2 134 611				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**2 134 611**				
		Тендерная скидка					**42 692**				
		Итого к оплате					**2 091 919**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю) расц. соотв

Авторский надзор:
ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1, 17В

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 35
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	1	12483,15	5599,37	12483,15	5599,37	--	6804,53	20830,69
		НР - 80%; СП - 8%			6883,78	1621,89	6883,78	1621,89		1543,01	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
2	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	1	4708,79	3211,69	4708,79	3211,69	--	1696,99	6918,24
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	1497,10	859,83		512,46	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	40	330,60	146,83	13224,14	5873,05	1827,09	5352,79	20063,08
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	5524,00	1910,42		1486,15	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
4	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,364	36143,74	14082,11	13156,32	5125,89	458,80	7842,84	22679,10
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	7571,64	2231,92		1679,93	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
5	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01938	75193,00	--	1457,24	--	1457,24	--	1573,82
		СП - 8%			--	--	--	--		116,58	
6	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	162997,00	--	6650,28	--	6650,28	--	7182,30
		СП - 8%			--	--	--	--		532,02	
7	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,37492	394639,00	--	147958,05	--	147958,05	--	159794,70
		СП - 8%			--	--	--	--		11836,64	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
8	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	20	11596,50	6308,19	231930,02	126163,72	22594,29	94277,06	352303,65
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	83172,00	47768,36		26096,57	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
9	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	20	67857,14	--	1357142,86	--	1357142,86	--	1465714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		108571,43	
		Стальные конструкции									
10	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	17	11037,97	5953,19	187645,49	101204,23	4819,50	86449,41	296022,49
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	81621,76	38446,86		21927,59	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,136306	586028,00	--	79879,13	--	79879,13	--	86269,46
		СП - 8%			--	--	--	--		6390,33	
12	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	17	34870,26	11134,38	592794,49	189284,46	78442,83	321325,02	987249,07
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	325067,20	76589,08		73129,56	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									
13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,885258	586028,00	--	518785,98	--	518785,98	--	560288,85
		СП - 8%			--	--	--	--		41502,88	
14	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	4,25	16484,00	--	70057,00	--	70057,00	--	75661,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5604,56	
15	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,68	6198,34	1617,14	4214,87	1099,66	2502,54	1055,01	5691,47

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	612,68	521,74		421,59	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
16	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,55	3672,69	952,39	9365,36	2428,59	4828,43	2961,55	13313,07
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	2108,34	1076,13		986,15	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
17	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	34	178,00	--	6052,00	--	6052,00	--	6536,16
		СП - 8%			--	--	--	--		484,16	
18	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	44,2	406,00	--	17945,20	--	17945,20	--	19380,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1435,62	
19	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	93	39,00	--	3627,00	--	3627,00	--	3917,16
		СП - 8%			--	--	--	--		290,16	
20	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	361,00	--	5776,00	--	5776,00	--	6238,08
		СП - 8%			--	--	--	--		462,08	
21	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	3089,00	--	64869,00	--	64869,00	--	70058,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5189,52	
22	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	17	3475,00	--	59075,00	--	59075,00	--	63801,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4726,00	
23	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	772,00	--	16984,00	--	16984,00	--	18342,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1358,72	
24	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	662,00	--	14564,00	--	14564,00	--	15729,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1165,12	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	1309,00	–	44506,00	–	44506,00	–	48066,48
		СП - 8%			–	–	–	–		3560,48	
26	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869,00	–	10428,00	–	10428,00	–	11262,24
		СП - 8%			–	–	–	–		834,24	
27	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1931,00	–	17379,00	–	17379,00	–	18769,32
		СП - 8%			–	–	–	–		1390,32	
28	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1967,00	–	41307,00	–	41307,00	–	44611,56
		СП - 8%			–	–	–	–		3304,56	
29	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	–	25494,00	–	25494,00	–	27533,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2039,52	
		Стандартные изделия									
30	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000693	668572,00	–	463,32	–	463,32	–	500,39
		СП - 8%			–	–	–	–		37,07	
31	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	702358,00	–	238,80	–	238,80	–	257,91
		СП - 8%			–	–	–	–		19,10	
32	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000126	744188,00	–	93,77	–	93,77	–	101,27
		СП - 8%			–	–	–	–		7,50	
33	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,17	709,00	–	120,53	–	120,53	–	130,17
		СП - 8%			–	–	–	–		9,64	
34	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,017	731,00	–	12,43	–	12,43	–	13,42

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 436 806**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**514 058**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**439 991**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**171 026**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 626 339**		
		- Накладные расходы	Тенге							**527 765**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**328 652**	

		Итого с временными, 1,04 %					**4 482 948**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**4 543 468**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**4 634 338**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**4 865 573**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**583 869**				
		Итого с НДС					**5 449 441**				
		Всего					**5 449 441**				
		Тендерная скидка					**108 989**				
		Итого к оплате					**5 340 453**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Наружное освещение дворовой территорий по адресу: ул. Аймаутова, 12

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 36
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,03	14466,10	6977,67	433,98	209,33	--	232,70	720,02
		НР - 80%; СП - 8%			7488,43	2207,39	224,65	66,22		53,33	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	**Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	1	12483,15	5599,37	12483,15	5599,37	--	6804,53	20830,69
		НР - 80%; СП - 8%			6883,78	1621,89	6883,78	1621,89		1543,01	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	1	4708,79	3211,69	4708,79	3211,69	–	1696,99	6918,24
		НР - 72%; СП - 8%			1497,10	859,83	1497,10	859,83		512,46	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	8	330,60	146,83	2644,83	1174,61	365,42	1070,56	4012,62
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	1104,80	382,08		297,23	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,052	36143,74	14082,11	1879,47	732,27	65,54	1120,41	3239,87
		НР - 80%; СП - 8%			20801,20	6131,64	1081,66	318,85		239,99	
		Состав работ:									
		1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную									
		2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
		3. Соединение проводов									
		4. Подъем неизолированных проводов на опоры									
		5. Натягивание и визирование проводов									
		6. Крепление проводов и устройство перемычек									
6	С123-060118-1104 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	75193,00	–	153,39	–	153,39	–	165,67
		СП - 8%			–	–	–	–		12,27	
7	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00816	162997,00	–	1330,06	–	1330,06	–	1436,46
		СП - 8%			–	–	–	–		106,40	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,05356	394639,00	--	21136,86	--	21136,86	--	22827,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1690,95	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
9	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	4	11596,50	6308,19	46386,00	25232,74	4518,86	18855,41	70460,73
		НР - 72%; СП - 8%			4158,60	2388,42	16634,40	9553,67		5219,31	
		Состав работ:									
		1. Изготовление кронштейнов и конструкций									
		2. Установка кронштейнов и конструкций									
		3. Монтаж прожекторов									
		4. Присоединение									
		5. Ввертывание ламп									
		6. Фокусировка									
		7. Опробование на зажигание									
10	С СТ КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60**	шт	4	67857,14	--	271428,57	--	271428,57	--	293142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		21714,29	
		Стальные конструкции									
11	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2	11037,97	5953,19	22075,94	11906,38	567,00	10170,52	34826,18
		НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2261,58	9602,56	4523,16		2579,72	
		Состав работ:									
		1. Установка кронштейнов									
		2. Затягивание проводов в кронштейны									
		3. Окраска кронштейнов									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,016036	586028,00	--	9397,55	--	9397,55	--	10149,35
		СП - 8%			--	--	--	--		751,80	
13	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	2	34870,26	11134,38	69740,53	22268,76	9228,57	37802,94	116146,95
		НР - 80%; СП - 8%			19121,60	4505,24	38243,20	9010,48		8603,48	
		Состав работ:									
		1. Планировка площадки									
		2. Устройство щебеночного основания									
		3. Установка фундамента									
		4. Установка опор с выверкой									
		5. Погрузка конструкций и материалов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,104148	586028,00	--	61033,64	--	61033,64	--	65916,34
		СП - 8%			--	--	--	--		4882,69	
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон под опору**	м3	0,5	16484,00	--	8242,00	--	8242,00	--	8901,36
		СП - 8%			--	--	--	--		659,36	
16	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	495,87	129,37	294,42	124,12	669,58
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	72,08	61,38		49,60	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1101,81	285,72	568,05	348,42	1566,24
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	248,04	126,60		116,02	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
		Линейная арматура									
18	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	178,00	--	712,00	--	712,00	--	768,96
		СП - 8%			--	--	--	--		56,96	
19	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	5,2	406,00	--	2111,20	--	2111,20	--	2280,10
		СП - 8%			--	--	--	--		168,90	
20	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	39,00	--	468,00	--	468,00	--	505,44
		СП - 8%			--	--	--	--		37,44	
21	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361,00	--	2888,00	--	2888,00	--	3119,04
		СП - 8%			--	--	--	--		231,04	
22	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3089,00	--	6178,00	--	6178,00	--	6672,24
		СП - 8%			--	--	--	--		494,24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С124-040207-1818 2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475,00	–	6950,00	–	6950,00	–	7506,00
		СП - 8%			–	–	–	–		556,00	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	772,00	–	3088,00	–	3088,00	–	3335,04
		СП - 8%			–	–	–	–		247,04	
25	С124-040207-5031 2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662,00	–	2648,00	–	2648,00	–	2859,84
		СП - 8%			–	–	–	–		211,84	
26	С124-040207-5027 2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1309,00	–	5236,00	–	5236,00	–	5654,88
		СП - 8%			–	–	–	–		418,88	
27	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869,00	–	1738,00	–	1738,00	–	1877,04
		СП - 8%			–	–	–	–		139,04	
28	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967,00	–	3934,00	–	3934,00	–	4248,72
		СП - 8%			–	–	–	–		314,72	
29	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498,00	–	25494,00	–	25494,00	–	27533,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2039,52	
		Стандартные изделия									
30	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572,00	–	44,13	–	44,13	–	47,66
		СП - 8%			–	–	–	–		3,53	
31	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	702358,00	–	28,09	–	28,09	–	30,34
		СП - 8%			–	–	–	–		2,25	
32	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188,00	–	8,93	–	8,93	–	9,64

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,71	
33	С121-130203-0204 2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,02	709,00	--	14,18	--	14,18	--	15,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1,13	
34	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,002	731,00	--	1,46	--	1,46	--	1,58
		СП - 8%			--	--	--	--		0,12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								728 396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75 592				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70 750			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26 524			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						449 872		
		- Накладные расходы	Тенге							78 227	
		- Сметная прибыль	Тенге							53 955	

		Итого с временными, 1,04 %					735 972				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					745 907				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					760 825				
		Налог на добавленную стоимость 12%					95 855				
		Итого с НДС					894 642				
		Всего					894 642				
		Тендерная скидка					17 893				
		Итого к оплате					876 749				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____