Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Суюнбая, 569/5

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 42
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,839	3876,38	1321,21	11005	3751	--	6401	18799
					2555,18	576,34	7254	1636		1392	
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,70004	1674,00	--	11216	--		--	12113
					--	--	--	--		897	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	283,9	750,89	--	213179	--	--	230233	478884
					750,89	--	213179	--		35473	
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	30,6612	1674,00	--	51327	--		--	55433
					--	--	--	--		4106	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	100,73	553,14	--	55717	--	--	60175	125163
					553,14	--	55717	--		9271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,868032	1674,00	--	6475	--		--	6993
					--	--	--	--		518	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	6,183	61486,96	4213,41	380174	26052	22377	230156	659156
					53654,40	293,44	331745	1814		48826	
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,183	1674,00	--	10350	--		--	11178
					--	--	--	--		828	
		Демонтаж ограждений и МАФ (демонтаж емкости для хранения дизельного топлива)									
9	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	32	121072,74	61646,68	3874328	1972694	60188	2366971	6740602
					57545,18	30511,76	1841446	976376		499304	
10	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	3,4125	11385,75	3071,65	38854	10482	--	28190	72408
					8314,10	1520,30	28372	5188		5364	
11	1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	15	80,52	1,07	1208	16	--	1001	2386
					79,45	--	1192	--		177	
12	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	86,1425	491,00	--	42296	--		--	45680
					--	--	--	--		3384	
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,204	77,00	--	16	--		--	17
					--	--	--	--		1	
14	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	86,3465	1674,00	--	144544	--		--	156108
					--	--	--	--		11564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4840688	2012994	82565	2923127	8384920
							2478904	985015	--	621105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4460514				
	Материалы		Тенге				60188				
	Всего заработная плата		Тенге					3130360			
	Транспортные расходы		Тенге				266224				
		Накладные расходы	Тенге				2692970				
		Сметная прибыль	Тенге				572279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7725763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2716
		Сметная заработная плата	Тенге					3130360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				380174				
	Материалы		Тенге				22377				
	Всего заработная плата		Тенге					333559			
		Накладные расходы	Тенге				230156				
		Сметная прибыль	Тенге				48826				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				659156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					333559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8384920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2990
		Сметная заработная плата	Тенге					3463919			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортового камня									
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	1,81245	336,59	305,44	610	554	--	200	875
					31,05	122,29	56	222		65	
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	71,655	1674,00	--	119950	--		--	129547
					--	--	--	--		9596	
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	42,15	16,11	13,54	679	571	2	249	1002
					2,52	5,68	106	239		74	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,835	5224,91	1583,86	51387	15577	27325	14610	71276
					862,75	734,52	8485	7224		5280	
19	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	281	1618,03	29,52	454665	8296	151319	322310	839133
					1050,00	12,05	295050	3385		62158	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,083	43034,00	--	519980	--	519980	--	561578
					--	--	--	--		41598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1147272	24998	698626	337369	1603411
							303698	11070	--	118771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147272				
	Материалы		Тенге				178646				
	Всего заработная плата		Тенге					314768			
	Местные материалы		Тенге				519980				
	Транспортные расходы		Тенге				119950				
		Накладные расходы	Тенге				337368				
		Сметная прибыль	Тенге				118771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1603411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					314768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1603411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					314768			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика									
21	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	11	336,59	305,44	3702	3360	--	1214	5310
					31,05	122,29	342	1345		393	
22	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	18,7	1674,00	--	31304	--		--	33808
					--	--	--	--		2504	
23	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11	16,11	13,54	177	149	--	65	262
					2,52	5,68	28	62		19	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	2,64	5224,91	1583,86	13794	4181	7335	3922	19133
					862,75	734,52	2278	1939		1417	
25	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	110	1618,03	29,52	177983	3248	59235	126171	328486
					1050,00	12,05	115500	1325		24332	
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,76	43034,00	--	75740	--	75740	--	81799
					--	--	--	--		6059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302700	10938	142310	131372	468798
							118147	4672	--	34724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302700				
	Материалы		Тенге				66572				
	Всего заработная плата		Тенге					122819			
	Местные материалы		Тенге				75740				
	Транспортные расходы		Тенге				31304				
		Накладные расходы	Тенге				131372				
		Сметная прибыль	Тенге				34726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					122819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				468798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					122819			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4085,95	1087,29	490	130	210	163	705
					1250,10	239,68	150	29		52	
28	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	12880,00	--	1577	--	1577	--	1703
					--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2067	130	1787	163	2408
							150	29	--	178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067				
	Материалы		Тенге				210				
	Всего заработная плата		Тенге					179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1577				
		Накладные расходы	Тенге				163				
		Сметная прибыль	Тенге				178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408				
		Сметная заработная плата	Тенге					179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2408				
		Сметная заработная плата	Тенге					179			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление тротуаров из а/б									
29	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	10,2	743,00	125,63	7579	1281	3606	3369	11824
					263,90	41,96	2692	428		876	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0272	114965,11	1779,44	3127	48	3079	27	3406
					--	916,40	--	25		252	
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	34	1134,90	2,82	38587	96	32332	6690	48899
					181,15	1,04	6159	35		3622	
32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	34	711,29	--	24184	--	20215	4287	30748
					116,74	--	3969	--		2278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				73476	1426	59232	14373	94877
							12820	488	--	7028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73476				
	Материалы		Тенге				59230				
	Всего заработная плата		Тенге					13308			
		Накладные расходы	Тенге				14373				
		Сметная прибыль	Тенге				7028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				94877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13308			
		РАЗДЕЛ 6. Асфальтобетонное покрытие проездов									
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см**	м3	65,175	4819,12	1030,56	314086	67167	237731	26668	368015
					140,98	237,89	9188	15505		27260	
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,39105	114965,11	1779,44	44957	696	44261	387	48972
					--	916,40	--	358		3628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/	325,875	1245,82	43,69	405983	14236	376312	19773	459816
					47,36	8,82	15435	2874		34060	
36	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1086,25	1311,63	43,69	1424754	47453	1325852	65911	1609917
					47,36	8,82	51449	9580		119253	
37	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2172,5	146,16	1,45	317541	3151	314185	732	343735
					0,09	0,22	205	472		25462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2507321	132703	2298341	113471	2830455
							76277	28789	--	209663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2507321				
	Материалы		Тенге				2298341				
	Всего заработная плата		Тенге					105066			
		Накладные расходы	Тенге				113471				
		Сметная прибыль	Тенге				209663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2830455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					105066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2830455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					105066			
		РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
38	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	18,3272	336,59	305,44	6169	5598	2	2023	8848
					31,05	122,29	569	2241		655	
39	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	31,15624	1674,00	--	52156	--		--	56328
					--	--	--	--		4172	
40	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,3272	16,11	13,54	295	248	1	108	436
					2,52	5,68	46	104		32	
41	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17,736	63,48	63,48	1126	1126	--	332	1575
					--	26,03	--	462		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,78	4819,12	1030,56	71227	15232	53911	6048	83456
					140,98	237,89	2084	3516		6182	
43	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	59,12	775,82	186,87	45867	11048	32839	6227	56261
					33,50	64,03	1980	3786		4167	
44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,053208	114965,11	1779,44	6117	95	6022	53	6663
					--	916,40	--	49		494	
45	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	59,12	1134,90	2,82	67095	167	56218	11633	85026
					181,15	1,04	10710	61		6298	
46	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	236,48	177,82	--	42051	--	35149	7454	53466
					29,19	--	6902	--		3960	
47	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	59,12	1024,67	4,85	60578	287	24091	34165	102323
					612,32	2,45	36200	145		7579	
48	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	59,12	12571,43	--	743223	--	743223	--	802681
					--	--	--	--		59458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1095904	33799	951456	68043	1257063
							58491	10364	--	93114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095904				
	Материалы		Тенге				208235				
	Всего заработная плата		Тенге					68855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743223				
	Транспортные расходы		Тенге				52156				
		Накладные расходы	Тенге				68043				
		Сметная прибыль	Тенге				93116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					68855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1257062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					68855			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
49	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	5,89	2018,52	--	11889	--	--	8560	22085
					2018,52	--	11889	--		1636	
50	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	10,3075	255,00	--	2628	--		--	2839
					--	--	--	--		210	
51	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,3075	1674,00	--	17255	--		--	18635
					--	--	--	--		1380	
52	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,89	16,11	13,54	95	80	--	35	140
					2,52	5,68	15	33		10	
53	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,7	63,48	63,48	362	362	--	107	506
					--	26,03	--	148		37	
54	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	39,9	6,19	6,19	247	247	--	57	328
					--	1,98	--	79		24	
55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,75	4819,12	1030,56	22891	4895	17326	1944	26821
					140,98	237,89	670	1130		1987	
56	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	19	775,82	186,87	14741	3551	10554	2001	18081
					33,50	64,03	636	1217		1339	
57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0171	114965,11	1779,44	1966	30	1936	17	2141
					--	916,40	--	16		159	
58	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	19	1134,90	2,82	21563	54	18067	3739	27326
					181,15	1,04	3442	20		2024	
59	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	76	177,82	--	13514	--	11296	2396	17183
					29,19	--	2218	--		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия	19	1025,94	6,12	19493	116	7743	10991	32923
					612,32	3,09	11634	59		2439	
61	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	19	14062,50	–	267188	–	267188	--	288563
					–	–	--	--		21375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				393831	9335	334110	29847	457571
							30504	2701	–	33893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				393831				
	Материалы		Тенге				66922				
	Всего заработная плата		Тенге					33205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267188				
	Транспортные расходы		Тенге				19883				
		Накладные расходы	Тенге				29846				
		Сметная прибыль	Тенге				33894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				457571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				457571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33205			
		РАЗДЕЛ 9. Бельевая площадка из брусчатки									
		Брусчатое покрытие									
62	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,1896	336,59	305,44	1747	1585	1	573	2505
					31,05	122,29	161	635		186	
63	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	8,82232	1674,00	--	14769	--		--	15950
					--	--	--	--		1181	
64	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,1896	16,11	13,54	84	70	1	31	123
					2,52	5,68	13	29		9	
65	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	19,96	660,43	134,67	13182	2688	5227	6639	21407
					263,90	44,07	5267	880		1586	
66	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	19,96	851,38	134,67	16993	2688	9038	6639	25523
					263,90	44,07	5267	880		1891	
67	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	19,96	486,19	134,67	9704	2688	1749	6639	17651
					263,90	44,07	5267	880		1307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	19,96	1265,45	126,93	25258	2533	151	21922	50954
					1130,96	37,41	22574	747		3774	
69	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	19,96	2365,00	--	47205	--	47205	--	50982
					--	--	--	--		3776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				128943	12253	63372	42443	185095
							38550	4050	--	13710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128943				
	Материалы		Тенге				182				
	Всего заработная плата		Тенге					42600			
	Местные материалы		Тенге				63189				
	Транспортные расходы		Тенге				14769				
		Накладные расходы	Тенге				42442				
		Сметная прибыль	Тенге				13711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				185095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42600			
		РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
70	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,016	2624,08	--	7914	--	--	5698	14701
					2624,08	--	7914	--		1089	
71	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	5,1272	255,00	--	1307	--		--	1412
					--	--	--	--		105	
72	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	5,1272	1674,00	--	8583	--		--	9270
					--	--	--	--		687	
73	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,016	16,11	13,54	49	41	--	18	72
					2,52	5,68	8	17		5	
74	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	11,6	660,53	134,67	7662	1562	3039	3858	12442
					263,90	44,07	3061	511		922	
75	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	11,6	851,48	134,67	9877	1562	5254	3858	14834
					263,90	44,07	3061	511		1099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	11,6	486,29	134,67	5641	1562	1018	3858	10259
					263,90	44,07	3061	511		760	
77	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	11,6	1265,45	126,93	14679	1472	88	12740	29613
					1130,96	37,41	13119	434		2194	
78	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	11,6	2365,00	--	27434	--	27434	--	29629
					--	--	--	--		2195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				83147	6200	36833	30030	122232
							30225	1985	--	9056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83147				
	Материалы		Тенге				109				
	Всего заработная плата		Тенге					32209			
	Местные материалы		Тенге				36723				
	Транспортные расходы		Тенге				9890				
		Накладные расходы	Тенге				30031				
		Сметная прибыль	Тенге				9054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					32209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				122231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					32209			
		РАЗДЕЛ 11.Озеленение									
		Газоны									
79	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	538,047	401,12	9,67	215823	5202	72151	123042	365975
					257,36	2,51	138470	1351		27109	
		Снос деревьев									
80	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	116,4	8738,79	856,95	1017195	99749	--	660561	1811977
					7881,84	--	917446	--		134221	
81	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево	3	1102,93	47,75	3309	143	--	2279	6035
					1055,18	--	3166	--		447	
82	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	3	653,54	518,44	1961	1555	--	658	2828
					135,10	169,38	405	508		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	3	95,34	95,34	286	286	--	86	402
					--	40,03	--	120		30	
84	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	Тенге за 1 тонну	3	491,00	--	1473	--		--	1591
					--	--	--	--		118	
85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	3	1674,00	--	5022	--		--	5424
					--	--	--	--		402	
86	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	Тенге за 1 тонну	3	1674,00	--	5022	--		--	5424
					--	--	--	--		402	
		Санитарная обрезка деревьев									
87	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	8	1959,20	--	15674	--	--	13793	31824
					1959,20	--	15674	--		2357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1265764	106935	72151	800419	2231480
							1075160	1980	--	165295	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265764				
	Материалы		Тенге				72152				
	Всего заработная плата		Тенге					1077140			
	Транспортные расходы		Тенге				11517				
		Накладные расходы	Тенге				800420				
		Сметная прибыль	Тенге				165295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2231479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1077140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2231479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1077140			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/									
88	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	12	2454,40	--	29453	--	--	21206	54712
					2454,40	--	29453	--		4053	
89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,19328	5224,91	1583,86	1010	306	537	287	1401
					862,75	734,52	167	142		104	
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,5436	16663,57	1087,29	9058	591	7787	737	10579
					1250,10	239,68	680	130		784	
91	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0271196	24845,92	11924,33	674	323	161	196	940
					7014,84	3478,66	190	94		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0262136	246581,00	–	6464	–	6464	–	6981
					–	–	–	–		517	
93	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,000906	251231,00	–	228	–	228	–	246
					–	–	–	–		18	
94	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,1802094	163169,14	37726,88	29405	6799	926	16588	49672
					120302,00	13099,48	21680	2361		3679	
95	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1802094	57568,40	2453,44	10374	442	644	6468	18190
					51539,60	477,74	9288	86		1347	
96	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1175384	211358,00	–	24843	–	24843	–	26830
					–	–	–	–		1987	
97	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,062671	251231,00	–	15745	–	15745	–	17004
					–	–	–	–		1260	
98	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,664	376,04	–	3634	–	–	2507	6633
					376,04	–	3634	–		491	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,664	87,85	2,26	849	22	399	297	1237
					44,25	0,26	428	3		92	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,328	77,98	1,61	1507	31	976	349	2004
					25,88	0,26	500	5		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				133243	8514	58710	48635	196429
							66019	2821	–	14550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92790				
	Материалы		Тенге				9700				
	Всего заработная плата		Тенге					35141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47279				
		Накладные расходы	Тенге				25383				
		Сметная прибыль	Тенге				9454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					35141			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40453				
	Материалы		Тенге				1731				
	Всего заработная плата		Тенге					33699			
		Накладные расходы	Тенге				23252				
		Сметная прибыль	Тенге				5096				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				196428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					68840			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
101	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	5	2454,40	--	12272	--	--	8836	22796
					2454,40	--	12272	--		1689	
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,0882	5627,41	1583,86	496	140	280	131	678
					862,75	734,52	76	65		50	
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,2205	16663,57	1087,29	3674	240	3158	299	4291
					1250,10	239,68	276	53		318	
104	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,063504	24845,92	11924,33	1578	757	376	460	2201
					7014,84	3478,66	445	221		163	
105	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11,76	1770,00	--	20815	--	20815	--	22480
					--	--	--	--		1665	
106	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,3157462	163169,14	37726,88	51520	11912	1623	29063	87030
					120302,00	13099,48	37985	4136		6447	
107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,3157462	57568,40	2453,44	18177	775	1129	11333	31871
					51539,60	477,74	16273	151		2361	
108	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1548547	246581,00	--	38184	--	38184	--	41239
					--	--	--	--		3055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,160965	233012,00	–	37507	–	37507	–	40507
					–	–	–	–		3001	
110	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,18175	376,04	–	1949	–	–	1344	3556
					376,04	–	1949	–		263	
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,727	87,85	2,26	1821	47	857	637	2654
					44,25	0,26	917	5		197	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,454	77,98	1,61	3233	67	2093	748	4299
					25,88	0,26	1073	11		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				191226	13937	106022	52851	263602
							71266	4642	–	19527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99136				
	Материалы		Тенге				6389				
	Всего заработная плата		Тенге					16696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75691				
		Накладные расходы	Тенге				11995				
		Сметная прибыль	Тенге				8890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16696			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71275				
	Материалы		Тенге				3127				
	Всего заработная плата		Тенге					59212			
		Накладные расходы	Тенге				40856				
		Сметная прибыль	Тенге				8970				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					59212			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20815				
		Сметная прибыль	Тенге				1665				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				263602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					75908			
РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке											
113	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	33	5494,08	–	181305	–	–	130539	336791
					5494,08	–	181305	–		24948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,594	5627,41	1583,86	3343	941	1890	882	4563
					862,75	734,52	512	436		338	
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,485	16663,57	1087,29	24745	1615	21274	2013	28899
					1250,10	239,68	1856	356		2141	
116	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	43980,91	4980,42	219905	24902	8763	118881	365889
					37248,00	1729,52	186240	8648		27103	
117	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт	1	513392,86	–	513393	–		–	513393
					–	–	–	–	513393	–	
118	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7532	шт	1	355357,14	–	355357	–		–	355357
					–	–	–	–	355357	–	
119	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7534	шт	1	236607,14	–	236607	–		–	236607
					–	–	–	–	236607	–	
120	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7536	шт	1	194196,43	–	194196	–		–	194196
					–	–	–	–	194196	–	
121	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7525	шт	1	248214,29	–	248214	–		–	248214
					–	–	–	–	248214	–	
122	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	39371,20	2516,71	39371	2517	1270	22167	66461
					35584,00	755,24	35584	755		4923	
123	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт	1	403571,43	–	403571	–		–	403571
					–	–	–	–	403571	–	
124	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	32860,45	869,96	65721	1740	2541	37591	111577
					30720,00	92,54	61440	185		8265	
125	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1	80357,14	–	80357	–		–	80357
					–	–	–	–	80357	–	
126	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт	1	137500,00	–	137500	–		–	137500
					–	–	–	–	137500	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2703587	31714	35738	312073	3083376
							466938	10380	2169196	67718	
	Стоимость оборудования		Тенге				2169196				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2169196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				324997				
	Материалы		Тенге				12574				
	Всего заработная плата		Тенге					292852			
		Накладные расходы	Тенге				178640				
		Сметная прибыль	Тенге				40291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				543927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					292852			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209393				
	Материалы		Тенге				23164				
	Всего заработная плата		Тенге					184466			
		Накладные расходы	Тенге				133435				
		Сметная прибыль	Тенге				27426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					184466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3083377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					477318			
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
127	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	12	32860,45	869,96	394325	10440	15245	225548	669463
					30720,00	92,54	368640	1110		49590	
128	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт.	5	59375,00	–	296875	–		–	296875
					–	–	–	–	296875	–	
129	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт.	6	67857,14	–	407143	–		–	407143
					–	–	–	–	407143	–	
130	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	шт	1	334821,43	–	334821	–		–	334821
					–	–	–	–	334821	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1433165	10440	15245	225548	1708302
							368640	1110	1038839	49590	
	Стоимость оборудования		Тенге				1038839				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1038839				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				394325				
	Материалы		Тенге				15246				
	Всего заработная плата		Тенге					369750			
		Накладные расходы	Тенге				225548				
		Сметная прибыль	Тенге				49590				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				669463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					369750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1708302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					369750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22 890 020**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5195789**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2416315**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1070096**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4956498**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**525693**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3208036**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5129764**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1457922**	

		Итого с временными, 1,04 %					**23 094 713**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**23 363 183**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**23 766 286**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**2 851 954**				
		Итого с НДС					**26 618 240**				
		Всего					**26 618 240**				
		Тендерная скидка					**532 365**				
		Итого к оплате					**26 085 875**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____