Форма 2-В

**Заказчик** Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

**Подрядчик** ТОО "ТриА Холдинг"

**Стройка** Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

**Объект** Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 4а

**Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.**

**Акт приемки выполненных работ № 43**
**за август 2019 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора** | | | | | | | | | |
| 1 | 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см | м3 конструкции | 1,6724 | 3876,38 | 1321,21 | 6483 | 2210 | -- | 3771 | 11074 |
| | | | | | 2555,18 | 576,34 | 4273 | 964 | | 820 | |
| 2 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) | т | 3,946864 | 1674,00 | -- | 6607 | -- | | -- | 7136 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 3 | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 167,24 | 750,89 | -- | 125579 | -- | -- | 135626 | 282101 |
| | | | | | 750,89 | -- | 125579 | -- | | 20896 | |
| 4 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) | т | 18,06192 | 1674,00 | -- | 30236 | -- | | -- | 32655 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2419 | |
| | | **Демонтаж ограждений и МАФ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Демонтаж существующих мафов из металла | т | 3,9772 | 61486,96 | 4213,41 | 244546 | 16758 | 14394 | 148047 | 424001 |
| | | | | | 53654,40 | 293,44 | 213394 | 1167 | | 31407 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | т | 3,9772 | 1674,00 | -- | 6658 | -- | | -- | 7190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 533 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 420109 | 18967 | 14394 | 287444 | 764157 |
| | | | | | | | 343247 | 2131 | -- | 56604 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 175563 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 130816 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 43501 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 139396 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25197 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 340156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130816 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 244546 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14394 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 214561 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 148047 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31407 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 424001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 214561 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 764157 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 345378 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство бортового камня** | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 0,999105 | 336,59 | 305,44 | 336 | 305 | -- | 110 | 482 |
| | | | | | 31,05 | 122,29 | 31 | 122 | | 36 | |
| 8 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | Тенге за 1 тонну | 39,4995 | 1674,00 | -- | 66122 | -- | | -- | 71412 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5290 | |
| 9 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 23,235 | 16,11 | 13,54 | 374 | 315 | -- | 137 | 552 |
| | | | | | 2,52 | 5,68 | 59 | 132 | | 41 | |
| 10 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под бордюры щебеночное. Устройство** | м3 основания | 5,4215 | 5224,91 | 1583,86 | 28327 | 8587 | 15063 | 8053 | 39291 |
| | | | | | 862,75 | 734,52 | 4677 | 3982 | | 2910 | |
| 11 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые.Установка** | м бортового камня | 154,9 | 1618,03 | 29,52 | 250632 | 4573 | 83414 | 177672 | 462568 |
| | | | | | 1050,00 | 12,05 | 162645 | 1866 | | 34264 | |
| 12 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 6,6607 | 43034,00 | -- | 286637 | -- | 286637 | -- | 309567 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22931 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 632428 | 13780 | 385114 | 185972 | 883872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 167412 | 6102 | – | 65472 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 632428 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 98478 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 173514 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 286637 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 66122 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 185973 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 883873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 173514 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 883873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 173514 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика** | | | | | | | | | |
| 13 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 6,9 | 336,59 | 305,44 | 2322 | 2108 | -- | 762 | 3331 |
| | | | | | 31,05 | 122,29 | 214 | 844 | | 247 | |
| 14 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | т | 11,73 | 1674,00 | -- | 19636 | -- | | -- | 21207 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1571 | |
| 15 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 6,9 | 16,11 | 13,54 | 111 | 93 | 1 | 41 | 164 |
| | | | | | 2,52 | 5,68 | 17 | 39 | | 12 | |
| 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под поребрики щебеночное. Устройство** | м3 основания | 1,656 | 5224,91 | 1583,86 | 8652 | 2623 | 4600 | 2460 | 12001 |
| | | | | | 862,75 | 734,52 | 1429 | 1216 | | 889 | |
| 17 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | **Поребрик. Установка** | м поребрика | 69 | 1618,03 | 29,52 | 111644 | 2037 | 37157 | 79144 | 206050 |
| | | | | | 1050,00 | 12,05 | 72450 | 831 | | 15263 | |
| 18 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 1,104 | 43034,00 | – | 47510 | – | 47510 | – | 51310 |
| | | | | | -- | – | – | -- | | 3801 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 189875 | 6861 | 89268 | 82407 | 294063 |
| | | | | | | | 74110 | 2931 | – | 21783 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 189875 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 41759 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 77041 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 47510 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 19636 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 82406 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21783 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 294064 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77041 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 294064 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77041 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,15 | 4085,95 | 1087,29 | 613 | 163 | 262 | 203 | 882 |
| | | | | | 1250,10 | 239,68 | 188 | 36 | | 65 | |
| 20 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,153 | 12880,00 | -- | 1971 | -- | 1971 | -- | 2128 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 158 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 2584 | 163 | 2233 | 203 | 3010 |
| | | | | | | | 188 | 36 | -- | 223 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2584 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 262 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 223 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1971 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 203 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 223 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3010 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 223 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3010 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 223 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Бельевая площадка из брусчатки** | | | | | | | | | |
| | | **Брусчатое покрытие** | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 6,24 | 336,59 | 305,44 | 2100 | 1906 | -- | 689 | 3012 |
| | | | | | 31,05 | 122,29 | 194 | 763 | | 223 | |
| 22 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | Тенге за 1 тонну | 10,608 | 1674,00 | -- | 17758 | -- | | -- | 19178 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |
| 23 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 6,24 | 16,11 | 13,54 | 101 | 84 | 1 | 37 | 148 |
| | | | | | 2,52 | 5,68 | 16 | 35 | | 11 | |
| 24 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство** | м2 покрытия | 24 | 660,43 | 134,67 | 15850 | 3232 | 6284 | 7983 | 25739 |
| | | | | | 263,90 | 44,07 | 6334 | 1058 | | 1907 | |
| 25 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство основания из щебня фракционного н=12см** | м2 | 24 | 851,38 | 134,67 | 20433 | 3232 | 10867 | 7983 | 30689 |
| | | | | | 263,90 | 44,07 | 6334 | 1058 | | 2273 | |
| 26 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство** | м2 покрытия | 24 | 486,19 | 134,67 | 11668 | 3232 | 2102 | 7983 | 21223 |
| | | | | | 263,90 | 44,07 | 6334 | 1058 | | 1572 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м2 покрытия | 24 | 1265,45 | 126,93 | 30371 | 3046 | 182 | 26359 | 61268 |
| | | | | | 1130,96 | 37,41 | 27143 | 898 | | 4538 | |
| 28 | 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015 | **Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** | м2 | 24 | 2365,00 | -- | 56760 | -- | 56760 | -- | 61301 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4541 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 155041 | 14733 | 76196 | 51034 | 222558 |
| | | | | | | | 46353 | 4870 | -- | 16486 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 155041 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 218 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 51223 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 75979 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 17758 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51032 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16486 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 222559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51223 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 222559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51223 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Асфальтобетонное покрытие проездов** | | | | | | | | | |
| 29 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см** | м3 | 29,5236 | 4819,12 | 1030,56 | 142278 | 30426 | 107690 | 12080 | 166707 |
| | | | | | 140,98 | 237,89 | 4162 | 7023 | | 12349 | |
| 30 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,1771416 | 114965,11 | 1779,44 | 20365 | 315 | 20050 | 175 | 22184 |
| | | | | | -- | 916,40 | -- | 162 | | 1643 | |
| 31 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Выравнивание к/з а/б** | м2 покрытия /КЗ АБ/ | 147,618 | 1245,82 | 43,69 | 183906 | 6449 | 170465 | 8957 | 208292 |
| | | | | | 47,36 | 8,82 | 6992 | 1302 | | 15429 | |
| 32 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/** | м2 покрытия | 492,06 | 1311,63 | 43,69 | 645399 | 21496 | 600597 | 29857 | 729276 |
| | | | | | 47,36 | 8,82 | 23306 | 4339 | | 54020 | |
| 33 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | м2 покрытия | 984,12 | 146,16 | 1,45 | 143843 | 1427 | 142323 | 331 | 155708 |
| | | | | | 0,09 | 0,22 | 93 | 214 | | 11534 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1135790 | 60113 | 1041125 | 51400 | 1282167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 34553 | 13041 | -- | 94975 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1135790 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1041125 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 47594 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51401 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94975 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1282167 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47594 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1282167 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47594 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 34 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | м3 грунта | 37,634 | 336,59 | 305,44 | 12667 | 11495 | 3 | 4155 | 18168 |
| | | | | | 31,05 | 122,29 | 1169 | 4602 | | 1346 | |
| 35 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | Тенге за 1 тонну | 63,9778 | 1674,00 | -- | 107099 | -- | | -- | 115667 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8568 | |
| 36 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 37,634 | 16,11 | 13,54 | 606 | 510 | 1 | 222 | 895 |
| | | | | | 2,52 | 5,68 | 95 | 214 | | 66 | |
| 37 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 36,42 | 63,48 | 63,48 | 2312 | 2312 | -- | 683 | 3234 |
| | | | | | -- | 26,03 | -- | 948 | | 240 | |
| 38 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 30,35 | 4819,12 | 1030,56 | 146260 | 31277 | 110704 | 12419 | 171373 |
| | | | | | 140,98 | 237,89 | 4279 | 7220 | | 12694 | |
| 39 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)** | м2 основания | 121,4 | 775,82 | 186,87 | 94185 | 22686 | 67433 | 12787 | 115530 |
| | | | | | 33,50 | 64,03 | 4066 | 7774 | | 8558 | |
| 40 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,10926 | 114965,11 | 1779,44 | 12561 | 194 | 12367 | 108 | 13683 |
| | | | | | -- | 916,40 | -- | 100 | | 1014 | |
| 41 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | м2 покрытия | 121,4 | 1134,90 | 2,82 | 137777 | 342 | 115443 | 23887 | 174597 |
| | | | | | 181,15 | 1,04 | 21992 | 126 | | 12933 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 485,6 | 177,82 | -- | 86350 | -- | 72177 | 15306 | 109789 |
| | | | | | 29,19 | -- | 14173 | -- | | 8133 | |
| 43 | 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 121,4 | 1024,67 | 4,85 | 124395 | 589 | 49470 | 70155 | 210114 |
| | | | | | 612,32 | 2,45 | 74336 | 298 | | 15564 | |
| 44 | СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана" | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 121,4 | 12571,43 | -- | 1526171 | -- | 1526171 | -- | 1648265 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 122094 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2250384 | 69405 | 1953769 | 139722 | 2581315 |
| | | | | | | | 120108 | 21282 | -- | 191210 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2250384 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 427600 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 141390 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1526171 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 107099 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 139723 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 191209 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2581315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 103 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141390 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2581315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 103 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141390 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Озеленение** | | | | | | | | | |
| | | **Газоны** | | | | | | | | | |
| 45 | 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 1750 | 401,12 | 9,67 | 701966 | 16918 | 234675 | 400196 | 1190335 |
| | | | | | 257,36 | 2,51 | 450373 | 4396 | | 88173 | |
| | | **Снос деревьев** | | | | | | | | | |
| 46 | 1218-0101-0306 РСНБ РК 2015 | Деревья. Валка в городских условиях | складочный м3 кряжей | 116,4 | 8738,79 | 856,95 | 1017195 | 99749 | -- | 660561 | 1811977 |
| | | | | | 7881,84 | -- | 917446 | -- | | 134221 | |
| 47 | 1101-0207-0314 РСНБ РК 2015 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. | дерево | 3 | 1102,93 | 47,75 | 3309 | 143 | -- | 2279 | 6035 |
| | | | | | 1055,18 | -- | 3166 | -- | | 447 | |
| 48 | 1101-0207-0512 РСНБ РК 2015 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м | дерево | 3 | 653,54 | 518,44 | 1961 | 1555 | -- | 658 | 2828 |
| | | | | | 135,10 | 169,38 | 405 | 508 | | 209 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1101-0207-0901 РСНБ РК 2015 | Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | яма | 3 | 95,34 | 95,34 | 286 | 286 | -- | 86 | 402 |
| | | | | | -- | 40,03 | -- | 120 | | 30 | |
| 50 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка | Тенге за 1 тонну | 3 | 491,00 | -- | 1473 | -- | | -- | 1591 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 51 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км | Тенге за 1 тонну | 3 | 1674,00 | -- | 5022 | -- | | -- | 5424 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 402 | |
| 52 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Разгрузка | Тенге за 1 тонну | 3 | 1674,00 | -- | 5022 | -- | | -- | 5424 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 402 | |
| | | Санитарная обрезка деревьев | | | | | | | | | |
| 53 | 1147-0120-0102 РСНБ РК 2015 | Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30 | 1 дерево | 11 | 1959,20 | -- | 21551 | -- | -- | 18965 | 43758 |
| | | | | | 1959,20 | -- | 21551 | -- | | 3241 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1757785 | 118652 | 234675 | 1082745 | 3067774 |
| | | | | | | | 1392941 | 5024 | -- | 227243 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1757785 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 234675 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1397965 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 11517 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1082746 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 227242 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3067773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1348 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1397965 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3067773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1348 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1397965 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/** | | | | | | | | | |
| 54 | 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | яма | 12 | 2454,40 | -- | 29453 | -- | -- | 21206 | 54712 |
| | | | | | 2454,40 | -- | 29453 | -- | | 4053 | |
| 55 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под стойки ограждения. Устройство | м3 основания | 0,192 | 5224,91 | 1583,86 | 1003 | 304 | 533 | 285 | 1391 |
| | | | | | 862,75 | 734,52 | 166 | 141 | | 103 | |
| 56 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | м3 | 0,54 | 16663,57 | 1087,29 | 8998 | 587 | 7736 | 732 | 10509 |
| | | | | | 1250,10 | 239,68 | 675 | 129 | | 778 | |
| 57 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,02694 | 24845,92 | 11924,33 | 669 | 321 | 159 | 195 | 934 |
| | | | | | 7014,84 | 3478,66 | 189 | 94 | | 69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,02604 | 246581,00 | – | 6421 | – | 6421 | – | 6935 |
| | | | | | – | – | – | – | | 514 | |
| 59 | 2105-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ | т | 0,0009 | 251231,00 | – | 226 | – | 226 | – | 244 |
| | | | | | – | – | – | – | | 18 | |
| 60 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | т конструкций | 0,179016 | 163169,14 | 37726,88 | 29210 | 6754 | 920 | 16478 | 49343 |
| | | | | | 120302,00 | 13099,48 | 21536 | 2345 | | 3655 | |
| 61 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Решетки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,179016 | 57568,40 | 2453,44 | 10306 | 439 | 641 | 6425 | 18069 |
| | | | | | 51539,60 | 477,74 | 9226 | 86 | | 1338 | |
| 62 | 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,11676 | 211358,00 | – | 24678 | – | 24678 | – | 26652 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1974 | |
| 63 | 2105-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ | т | 0,062256 | 251231,00 | – | 15641 | – | 15641 | – | 16892 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1251 | |
| 64 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 9,6 | 376,04 | – | 3610 | – | – | 2491 | 6589 |
| | | | | | 376,04 | – | 3610 | – | | 488 | |
| 65 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,6 | 87,85 | 2,26 | 843 | 22 | 396 | 295 | 1229 |
| | | | | | 44,25 | 0,26 | 425 | 3 | | 91 | |
| 66 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 19,2 | 77,98 | 1,61 | 1497 | 31 | 969 | 346 | 1991 |
| | | | | | 25,88 | 0,26 | 497 | 5 | | 147 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 132556 | 8458 | 58320 | 48453 | 195490 |
| | | | | | | | 65777 | 2802 | – | 14479 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 92371 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9636 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 35103 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46966 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25355 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9418 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 127144 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35103 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 40185 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1719 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33476 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5063 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 68346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33476 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 195490 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68579 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/** | | | | | | | | | |
| 67 | 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м** | яма | 6 | 2454,40 | -- | 14726 | -- | -- | 10603 | 27356 |
| | | | | | 2454,40 | -- | 14726 | -- | | 2026 | |
| 68 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под стойки ограждения. Устройство** | м3 основания | 0,108 | 5627,41 | 1583,86 | 608 | 171 | 344 | 160 | 830 |
| | | | | | 862,75 | 734,52 | 93 | 79 | | 61 | |
| 69 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | м3 | 0,27 | 16663,57 | 1087,29 | 4499 | 294 | 3867 | 366 | 5254 |
| | | | | | 1250,10 | 239,68 | 338 | 65 | | 389 | |
| 70 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | **Стойки ограждения. Монтаж** | т конструкций | 0,07776 | 24845,92 | 11924,33 | 1932 | 927 | 460 | 563 | 2695 |
| | | | | | 7014,84 | 3478,66 | 545 | 271 | | 200 | |
| 71 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 14,4 | 1770,00 | -- | 25488 | -- | 25488 | -- | 27527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2039 | |
| 72 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях** | т конструкций | 0,386628 | 163169,14 | 37726,88 | 63086 | 14586 | 1988 | 35588 | 106568 |
| | | | | | 120302,00 | 13099,48 | 46512 | 5065 | | 7894 | |
| 73 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Решетки ограждения. Монтаж** | т конструкций | 0,386628 | 57568,40 | 2453,44 | 22258 | 949 | 1382 | 13877 | 39025 |
| | | | | | 51539,60 | 477,74 | 19927 | 185 | | 2891 | |
| 74 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** | т | 0,189618 | 246581,00 | -- | 46756 | -- | 46756 | -- | 50497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3740 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,1971 | 233012,00 | – | 45927 | – | 45927 | – | 49601 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3674 | |
| 76 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | 6,345 | 376,04 | – | 2386 | – | – | 1646 | 4355 |
| | | | | | 376,04 | – | 2386 | – | | 323 | |
| 77 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 25,38 | 87,85 | 2,26 | 2230 | 57 | 1050 | 780 | 3250 |
| | | | | | 44,25 | 0,26 | 1123 | 7 | | 241 | |
| 78 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 50,76 | 77,98 | 1,61 | 3958 | 82 | 2562 | 916 | 5264 |
| | | | | | 25,88 | 0,26 | 1314 | 13 | | 390 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 233853 | 17066 | 129824 | 64499 | 322222 |
| | | | | | | | 86964 | 5684 | – | 23868 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 121090 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7824 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20144 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 92683 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14471 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10845 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 146406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20144 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 87275 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3829 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 72504 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 50028 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10984 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 148287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72504 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 25488 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25488 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2039 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 27527 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 322220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 92648 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке** | | | | | | | | | |
| 79 | 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м** | яма | 17 | 5494,08 | – | 93399 | – | – | 67248 | 173499 |
| | | | | | 5494,08 | – | 93399 | – | | 12852 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под стойки МАФ. Устройство | м3 основания | 0,306 | 5627,41 | 1583,86 | 1722 | 485 | 973 | 455 | 2351 |
| | | | | | 862,75 | 734,52 | 264 | 225 | | 174 | |
| 81 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | м3 | 0,765 | 16663,57 | 1087,29 | 12748 | 832 | 10960 | 1037 | 14888 |
| | | | | | 1250,10 | 239,68 | 956 | 183 | | 1103 | |
| 82 | 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 4 | 43980,91 | 4980,42 | 175924 | 19922 | 7010 | 95105 | 292711 |
| | | | | | 37248,00 | 1729,52 | 148992 | 6918 | | 21682 | |
| 83 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118 | шт | 1 | 513392,86 | – | 513393 | – | | – | 513393 |
| | | | | | – | – | – | – | 513393 | – | |
| 84 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Тренажер код 7532 | шт | 1 | 355357,14 | – | 355357 | – | | – | 355357 |
| | | | | | – | – | – | – | 355357 | – | |
| 85 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Тренажер код 7534 | шт | 1 | 236607,14 | – | 236607 | – | | – | 236607 |
| | | | | | – | – | – | – | 236607 | – | |
| 86 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Тренажер код 7536 | шт | 1 | 194196,43 | – | 194196 | – | | – | 194196 |
| | | | | | – | – | – | – | 194196 | – | |
| 87 | 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2 | 39371,20 | 2516,71 | 78742 | 5033 | 2541 | 44334 | 132922 |
| | | | | | 35584,00 | 755,24 | 71168 | 1510 | | 9846 | |
| 88 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102 | шт | 1 | 89285,71 | – | 89286 | – | | – | 89286 |
| | | | | | – | – | – | – | 89286 | – | |
| 89 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Домик беседка для детей от 2 лет код 4304 | шт | 1 | 403571,43 | – | 403571 | – | | – | 403571 |
| | | | | | – | – | – | – | 403571 | – | |
| 90 | 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 3 | 32860,45 | 869,96 | 98581 | 2610 | 3811 | 56387 | 167366 |
| | | | | | 30720,00 | 92,54 | 92160 | 278 | | 12397 | |
| 91 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Брусья двойные 6443 | шт | 1 | 351339,29 | – | 351339 | – | | – | 351339 |
| | | | | | – | – | – | – | 351339 | – | |
| 92 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 до 10 лет код 4112 | шт | 1 | 124553,57 | – | 124554 | – | | – | 124554 |
| | | | | | – | – | – | – | 124554 | – | |
| 93 | ПРАЙС ТОО "НАНУР" | Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155 | шт | 1 | 137500,00 | – | 137500 | – | | – | 137500 |
| | | | | | – | – | – | – | 137500 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **2866921** | **28881** | **25295** | **264566** | **3189541** |
| | | | | | | | **406940** | **9114** | **2405804** | **58054** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **2405804** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **2405804** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **353247** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **13362** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **321026** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **195826** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **43926** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **592999** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **249** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **321026** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **107869** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **11933** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **95028** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **68739** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **14129** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **190737** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **101** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **95028** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **3189540** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **350** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **416054** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | |
| **94** | **1337-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | **шт.** | **10** | **32860,45** | **869,96** | **328604** | **8700** | **12704** | **187956** | **557886** |
| | | | | | **30720,00** | **92,54** | **307200** | **925** | | **41325** | |
| **95** | **ПРАЙС ТОО "НАНУР"** | **Урна металлическая оцинкованная код 1213** | **шт.** | **5** | **59375,00** | **--** | **296875** | **--** | | **--** | **296875** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **296875** | **--** | |
| **96** | **ПРАЙС ТОО "НАНУР"** | **Диван на металлических ножках код 2211** | **шт.** | **5** | **67857,14** | **--** | **339286** | **--** | | **--** | **339286** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **339286** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **964765** | **8700** | **12704** | **187956** | **1194047** |
| | | | | | | | **307200** | **925** | **636161** | **41325** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **636161** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **636161** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **328604** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **12705** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **308125** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **187956** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **41325** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **557886** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **241** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **308125** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **1194047** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **241** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 308125 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14 000 215** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3045792** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **365778** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **73942** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **4022917** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **265633** | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **3041964** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2446401** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **811722** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными, 1,04 %** | | | | | **14 114 181** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | | **14 263 656** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%** | | | | | **14 488 090** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | | | **1 738 571** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | **16 226 660** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **16 226 660** | | | | |
| | | **Тендерная скидка** | | | | | **324 533** | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **15 902 127** | | | | |

**Заказчик:**

**Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы**

**Технический надзор:**

**ТОО "ДСП Стройинтеграция"**

**(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Астана Проект Сервис»**

**Юдин Д.О.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ТриА Холдинг"**

**Чикаев М.Н.**

**Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"**