Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-2, 25

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 44
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,8689	3876,38	1321,21	11121	3790	--	6468	18997
					2555,18	576,34	7331	1653		1407	
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,770604	1674,00	--	11334	--		--	12241
					--	--	--	--		907	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	286,89	750,89	--	215424	--	--	232658	483928
					750,89	--	215424	--		35847	
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	30,98412	1674,00	--	51867	--		--	56017
					--	--	--	--		4149	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	30,57	553,14	--	16909	--	--	18262	37985
					553,14	--	16909	--		2814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,173888	1674,00	–	1965	–		–	2122
					–	–	–	–		157	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,16	61486,96	4213,41	9838	674	579	5956	17057
					53654,40	293,44	8585	47		1264	
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,16	1674,00	–	268	–		–	289
					–	–	–	–		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				318726	4465	579	263344	628636
							248248	1700	–	46566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				308888				
	Всего заработная плата		Тенге					241317			
	Транспортные расходы		Тенге				65434				
		Накладные расходы	Тенге				257388				
		Сметная прибыль	Тенге				45302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				611579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					241317			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9838				
	Материалы		Тенге				579				
	Всего заработная плата		Тенге					8632			
		Накладные расходы	Тенге				5956				
		Сметная прибыль	Тенге				1264				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				628636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					249949			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортового камня									
9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,14165	336,59	305,44	384	349	–	126	551
					31,05	122,29	35	140		41	
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	45,135	1674,00	–	75556	–		–	81600
					–	–	–	–		6044	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,55	16,11	13,54	428	360	1	157	631
					2,52	5,68	67	151		47	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	6,195	5224,91	1583,86	32368	9812	17211	9202	44896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					862,75	734,52	5345	4550		3326	
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	177	1618,03	29,52	286391	5226	95315	203021	528564
					1050,00	12,05	185850	2132		39153	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,611	43034,00	–	327532	–	327532	–	353734
					–	–	–	–		26203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				722659	15746	440059	212506	1009976
							191297	6973	–	74814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				722659				
	Материалы		Тенге				112528				
	Всего заработная плата		Тенге					198270			
	Местные материалы		Тенге				327532				
	Транспортные расходы		Тенге				75556				
		Накладные расходы	Тенге				212506				
		Сметная прибыль	Тенге				74813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1009978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					198270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1009978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					198270			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика									
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	16,83	336,59	305,44	5665	5141	1	1858	8125
					31,05	122,29	523	2058		602	
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	28,611	1674,00	–	47895	–		–	51726
					–	–	–	–		3832	
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,83	16,11	13,54	271	228	1	99	400
					2,52	5,68	42	96		30	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,0392	5224,91	1583,86	21104	6398	11221	6000	29273
					862,75	734,52	3485	2967		2168	
19	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	168,3	1618,03	29,52	272314	4969	90630	193042	502584
					1050,00	12,05	176715	2027		37228	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,6928	43034,00	–	115882	–	115882	–	125153
					–	–	–	–		9271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				463131	16735	217735	200999	717261
							180765	7148	–	53131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463131				
	Материалы		Тенге				101855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					187913			
	Местные материалы		Тенге				115882				
	Транспортные расходы		Тенге				47895				
		Накладные расходы	Тенге				200999				
		Сметная прибыль	Тенге				53130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				717261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					187913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				717261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					187913			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	4085,95	1087,29	490	130	210	163	705
					1250,10	239,68	150	29		52	
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1224	12880,00	–	1577	–	1577	–	1703
					–	–	–	–		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2067	130	1787	163	2408
							150	29	–	178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067				
	Материалы		Тенге				210				
	Всего заработная плата		Тенге					179			
	Местные материалы		Тенге				1577				
		Накладные расходы	Тенге				163				
		Сметная прибыль	Тенге				178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408				
		Сметная заработная плата	Тенге					179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2408				
		Сметная заработная плата	Тенге					179			
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов									
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см**	м3	105,96	4819,12	1030,56	510634	109198	386498	43356	598310
					140,98	237,89	14938	25207		44319	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,63576	114965,11	1779,44	73090	1131	71959	629	79617
					–	916,40	–	583		5898	
25	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	529,8	1245,82	43,69	660037	23145	611799	32147	747559
					47,36	8,82	25093	4672		55375	
26	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	1766	1311,63	43,69	2316331	77149	2155538	107156	2617366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					47,36	8,82	83644	15574		193879	
27	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3532	146,16	1,45	516251	5122	510795	1189	558836
					0,09	0,22	334	768		41395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4076344	215745	3736589	184477	4601688
							124009	46804	–	340866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4076344				
	Материалы		Тенге				3736590				
	Всего заработная плата		Тенге					170813			
		Накладные расходы	Тенге				184478				
		Сметная прибыль	Тенге				340866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4601688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					170813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4601688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					170813			
		РАЗДЕЛ 6. Бельевая площадка из брусчатки									
		Брусчатое покрытие									
28	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,5332	336,59	305,44	2872	2606	1	942	4119
					31,05	122,29	265	1044		305	
29	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	14,50644	1674,00	–	24284	–		–	26226
					–	–	–	–		1943	
30	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,5332	16,11	13,54	137	116	–	50	203
					2,52	5,68	21	48		15	
31	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	32,82	660,43	134,67	21675	4420	8594	10916	35199
					263,90	44,07	8661	1446		2607	
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	32,82	851,38	134,67	27942	4420	14861	10916	41967
					263,90	44,07	8661	1446		3109	
33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	32,82	486,19	134,67	15957	4420	2876	10916	29023
					263,90	44,07	8661	1446		2150	
34	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	32,82	1265,45	126,93	41532	4166	248	36045	83784
					1130,96	37,41	37118	1228		6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32,82	2365,00	–	77619	–	77619	–	83829
					–	–	–	–		6210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				212019	20147	104199	69785	304350
							63388	6659	–	22545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212019				
	Материалы		Тенге				299				
	Всего заработная плата		Тенге					70047			
	Местные материалы		Тенге				103901				
	Транспортные расходы		Тенге				24284				
		Накладные расходы	Тенге				69786				
		Сметная прибыль	Тенге				22544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					70047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				304350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					70047			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие									
36	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	11,0188	336,59	305,44	3709	3366	1	1217	5319
					31,05	122,29	342	1348		394	
37	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	18,73196	1674,00	–	31357	–		–	33866
					–	–	–	–		2509	
38	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,0188	16,11	13,54	178	149	1	65	262
					2,52	5,68	28	63		19	
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	42,38	660,43	134,67	27989	5707	11098	14096	45452
					263,90	44,07	11184	1868		3367	
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	42,38	851,38	134,67	36081	5707	19190	14096	54191
					263,90	44,07	11184	1868		4014	
41	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	42,38	486,19	134,67	20605	5707	3714	14096	37476
					263,90	44,07	11184	1868		2776	
42	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	42,38	1265,45	126,93	53630	5379	321	46545	108189
					1130,96	37,41	47930	1586		8014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	42,38	2365,00	–	100229	–	100229	–	108247
					–	–	–	–		8018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				273777	26016	134554	90115	393002
							81852	8599	–	29111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				273777				
	Материалы		Тенге				386				
	Всего заработная плата		Тенге					90451			
	Местные материалы		Тенге				134166				
	Транспортные расходы		Тенге				31357				
		Накладные расходы	Тенге				90114				
		Сметная прибыль	Тенге				29111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				393002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					90451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				393002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					90451			
		РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
44	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	1,8	336,59	305,44	606	550	–	199	869
					31,05	122,29	56	220		64	
45	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	3,06	1674,00	–	5122	–		–	5532
					–	–	–	–		410	
46	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,8	16,11	13,54	29	24	–	11	43
					2,52	5,68	5	10		3	
47	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	м2 покрытия	9	747,55	134,67	6728	1212	3141	2993	10499
					263,90	44,07	2375	397		778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12485	1786	3141	3203	16943
							2436	627	–	1255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12485				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					3063			
	Местные материалы		Тенге				3136				
	Транспортные расходы		Тенге				5122				
		Накладные расходы	Тенге				3203				
		Сметная прибыль	Тенге				1255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3063			
		РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	47,926	336,59	305,44	16131	14638	5	5291	23136
					31,05	122,29	1488	5861		1714	
49	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	81,4742	1674,00	--	136388	--		--	147299
					--	--	--	--		10911	
50	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47,926	16,11	13,54	772	649	2	283	1139
					2,52	5,68	121	272		84	
51	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	46,38	63,48	63,48	2944	2944	--	869	4118
					--	26,03	--	1207		305	
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,65	4819,12	1030,56	186259	39831	140979	15815	218240
					140,98	237,89	5449	9195		16166	
53	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	154,6	775,82	186,87	119942	28890	85874	16284	147124
					33,50	64,03	5178	9900		10898	
54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13914	114965,11	1779,44	15996	248	15748	138	17425
					--	916,40	--	128		1291	
55	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	154,6	1134,90	2,82	175456	436	147014	30420	222346
					181,15	1,04	28006	161		16470	
56	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	618,4	177,82	--	109965	--	91917	19492	139814
					29,19	--	18048	--		10357	
57	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	154,6	1024,67	4,85	158414	750	62999	89341	267576
					612,32	2,45	94665	379		19820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**154,6**	**12571,43**	**–**	**1943543**	**–**	**1943543**	**–**	**2099026**
					–	**–**	**–**	**–**		**155483**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2865810**	**88386**	**2488081**	**177933**	**3287243**
							152955	**27102**	**–**	**243499**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2865810**				
	Материалы		Тенге				**544539**				
	Всего заработная плата		Тенге					**180057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1943543**				
	Транспортные расходы		Тенге				**136388**				
		Накладные расходы	Тенге				**177934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**243500**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3287243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180057**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3287243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180057**			
		РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
59	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**10,416**	**2018,52**	**–**	**21025**	**–**	**–**	**15138**	**39056**
					2018,52	**–**	**21025**	**–**		**2893**	
60	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**18,228**	**255,00**	**–**	**4648**	**–**		**–**	**5020**
					–	**–**	**–**	**–**		**372**	
61	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**18,228**	**1674,00**	**–**	**30514**	**–**		**–**	**32955**
					–	**–**	**–**	**–**		**2441**	
62	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,416**	**16,11**	**13,54**	**168**	**141**	**1**	**61**	**248**
					2,52	**5,68**	**26**	**59**		**18**	
63	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10,08**	**63,48**	**63,48**	**640**	**640**	**–**	**189**	**895**
					–	**26,03**	**–**	**262**		**66**	
64	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**70,56**	**6,19**	**6,19**	**437**	**437**	**–**	**100**	**580**
					–	**1,98**	**–**	**139**		**43**	
65	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,4**	**4819,12**	**1030,56**	**40481**	**8657**	**30640**	**3437**	**47431**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					140,98	237,89	1184	1998		3513	
66	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	33,6	775,82	186,87	26068	6279	18664	3539	31975
					33,50	64,03	1125	2152		2369	
67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03024	114965,11	1779,44	3477	54	3423	30	3787
					–	916,40	–	28		281	
68	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33,6	1134,90	2,82	38133	95	31951	6611	48324
					181,15	1,04	6087	35		3580	
69	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	134,4	177,82	–	23899	–	19976	4236	30386
					29,19	–	3923	–		2251	
70	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия	33,6	1025,94	6,12	34472	206	13692	19437	58221
					612,32	3,09	20574	104		4313	
71	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	33,6	14062,50	–	472500	–	472500	–	510300
					–	–	–	–		37800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				696460	16507	590847	52778	809178
							53944	4777	–	59940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				696460				
	Материалы		Тенге				118346				
	Всего заработная плата		Тенге					58721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				472500				
	Транспортные расходы		Тенге				35162				
		Накладные расходы	Тенге				52780				
		Сметная прибыль	Тенге				59939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				809178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					58721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				809178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					58721			
		РАЗДЕЛ 11.Озеленение									
		Газоны									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	753,597	401,12	9,67	302285	7285	101057	172335	512590
					257,36	2,51	193943	1893		37970	
		Снос деревьев									
73	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	116,4	8738,79	856,95	1017195	99749	--	660561	1811977
					7881,84	--	917446	--		134221	
74	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево	3	1102,93	47,75	3309	143	--	2279	6035
					1055,18	--	3166	--		447	
75	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	3	653,54	518,44	1961	1555	--	658	2828
					135,10	169,38	405	508		209	
76	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	3	95,34	95,34	286	286	--	86	402
					--	40,03	--	120		30	
77	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	Тенге за 1 тонну	3	491,00	--	1473	--		--	1591
					--	--	--	--		118	
78	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	3	1674,00	--	5022	--		--	5424
					--	--	--	--		402	
79	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	Тенге за 1 тонну	3	1674,00	--	5022	--		--	5424
					--	--	--	--		402	
		Санитарная обрезка деревьев									
80	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	27	1959,20	--	52898	--	--	46551	107405
					1959,20	--	52898	--		7956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1389451	109019	101057	882470	2453676
							1167858	2521	--	181755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389451				
	Материалы		Тенге				101057				
	Всего заработная плата		Тенге					1170379			
	Транспортные расходы		Тенге				11517				
		Накладные расходы	Тенге				882470				
		Сметная прибыль	Тенге				181754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2453675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1170379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2453675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1170379			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/									
81	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	20	2454,40	–	49088	–	–	35343	91186
					2454,40	–	49088	–		6755	
82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,32	5224,91	1583,86	1672	507	889	475	2319
					862,75	734,52	276	235		172	
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,9	16663,57	1087,29	14997	979	12893	1220	17515
					1250,10	239,68	1125	216		1297	
84	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0449	24845,92	11924,33	1116	535	266	325	1556
					7014,84	3478,66	315	156		115	
85	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0434	246581,00	–	10702	–	10702	–	11558
					–	–	–	–		856	
86	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,0015	251231,00	–	377	–	377	–	407
					–	–	–	–		30	
87	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,29836	163169,14	37726,88	48683	11256	1534	27463	82238
					120302,00	13099,48	35893	3908		6092	
88	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,29836	57568,40	2453,44	17176	732	1067	10709	30116
					51539,60	477,74	15377	143		2231	
89	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1946	211358,00	–	41130	–	41130	–	44421
					–	–	–	–		3290	
90	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,10376	251231,00	–	26068	–	26068	–	28153
					–	–	–	–		2085	
91	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	16	376,04	–	6017	–	–	4151	10982
					376,04	–	6017	–		813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	87,85	2,26	1406	36	662	491	2049
					44,25	0,26	708	4		152	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	77,98	1,61	2495	52	1615	577	3318
					25,88	0,26	828	8		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				220926	14097	97203	80754	325818
							109628	4671	–	24134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153951				
	Материалы		Тенге				16060				
	Всего заработная плата		Тенге					58505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78276				
		Накладные расходы	Тенге				42259				
		Сметная прибыль	Тенге				15697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					58505			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66975				
	Материалы		Тенге				2866				
	Всего заработная плата		Тенге					55793			
		Накладные расходы	Тенге				38497				
		Сметная прибыль	Тенге				8438				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					55793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				325817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					114298			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
94	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	7	2454,40	–	17181	–	–	12370	31915
					2454,40	–	17181	–		2364	
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,126	5627,41	1583,86	709	200	400	187	968
					862,75	734,52	109	93		72	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,315	16663,57	1087,29	5249	342	4513	427	6130
					1250,10	239,68	394	75		454	
97	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,09072	24845,92	11924,33	2254	1082	536	657	3144
					7014,84	3478,66	636	316		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8	1770,00	–	29736	–	29736	–	32115
					–	–	–	–		2379	
99	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,451066	163169,14	37726,88	73600	17017	2319	41519	124329
					120302,00	13099,48	54264	5909		9210	
100	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,451066	57568,40	2453,44	25967	1107	1612	16190	45529
					51539,60	477,74	23248	215		3373	
101	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,221221	246581,00	–	54549	–	54549	–	58913
					–	–	–	–		4364	
102	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,22995	233012,00	–	53581	–	53581	–	57868
					–	–	–	–		4286	
103	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,4025	376,04	–	2784	–	–	1921	5081
					376,04	–	2784	–		376	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,61	87,85	2,26	2601	67	1224	909	3791
					44,25	0,26	1310	8		281	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,22	77,98	1,61	4618	95	2990	1068	6141
					25,88	0,26	1533	16		455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				272829	19910	151460	75248	375924
							101458	6631	–	27847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141272				
	Материалы		Тенге				9128				
	Всего заработная плата		Тенге					23501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108130				
		Накладные расходы	Тенге				16883				
		Сметная прибыль	Тенге				12652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					23501			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101821				
	Материалы		Тенге				4467				
	Всего заработная плата		Тенге					84588			
		Накладные расходы	Тенге				58366				
		Сметная прибыль	Тенге				12815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				173002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					84588			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29736				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29736				
		Сметная прибыль	Тенге				2379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				375924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					108089			
	РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке										
106	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	22	5494,08	–	120870	–	–	87026	224528
					5494,08	–	120870	–		16632	
107	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,396	5627,41	1583,86	2228	627	1259	588	3042
					862,75	734,52	342	291		225	
108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,99	16663,57	1087,29	16497	1076	14183	1342	19266
					1250,10	239,68	1238	237		1427	
109	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	43980,91	4980,42	219905	24902	8763	118881	365889
					37248,00	1729,52	186240	8648		27103	
110	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт	1	513392,86	–	513393	–		–	513393
					–	–	–	–	513393	–	
111	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7530	шт	1	309821,43	–	309821	–		–	309821
					–	–	–	–	309821	–	
112	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7532	шт	1	355357,14	–	355357	–		–	355357
					–	–	–	–	355357	–	
113	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7534	шт	1	236607,14	–	236607	–		–	236607
					–	–	–	–	236607	–	
114	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7536	шт	1	194196,43	–	194196	–		–	194196
					–	–	–	–	194196	–	
115	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	39371,20	2516,71	118114	7550	3812	66501	199384
					35584,00	755,24	106752	2266		14769	
116	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	1	130357,14	–	130357	–		–	130357
					–	–	–	–	130357	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт	1	403571,43	–	403571	--		--	403571
					--	--	--	--	403571	--	
118	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт	1	217410,71	–	217411	--		--	217411
					--	--	--	--	217411	--	
119	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	32860,45	869,96	131442	3480	5082	75183	223154
					30720,00	92,54	122880	370		16530	
120	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1	80357,14	–	80357	--		--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
121	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья двойные 6443	шт	1	351339,29	–	351339	--		--	351339
					--	--	--	--	351339	--	
122	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Горка Мини 4201	шт	1	184821,43	–	184821	--		--	184821
					--	--	--	--	184821	--	
123	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт	1	137500,00	–	137500	--		--	137500
					--	--	--	--	137500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3723789	37636	33099	349521	4149995
							538321	11812	3114732	76686	
	Стоимость оборудования		Тенге				3114732				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3114732				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				469460				
	Материалы		Тенге				17656				
	Всего заработная плата		Тенге					427155			
		Накладные расходы	Тенге				260565				
		Сметная прибыль	Тенге				58402				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				788427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					427155			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139595				
	Материалы		Тенге				15443				
	Всего заработная плата		Тенге					122977			
		Накладные расходы	Тенге				88957				
		Сметная прибыль	Тенге				18284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					122977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4149995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					550133			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	32860,45	869,96	230023	6090	8893	131570	390520
					30720,00	92,54	215040	648		28927	
125	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	3	59375,00	–	178125	–		–	178125
					–	–	–	–	178125	–	
126	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	3	67857,14	–	203571	–		–	203571
					–	–	–	–	203571	–	
127	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	334821,43	–	334821	–		–	334821
					–	–	–	–	334821	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				946542	6090	8893	131570	1107038
							215040	648	716518	28927	
	Стоимость оборудования		Тенге				716518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				716518				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				230023				
	Материалы		Тенге				8893				
	Всего заработная плата		Тенге					215688			
		Накладные расходы	Тенге				131570				
		Сметная прибыль	Тенге				28927				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				390520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					215688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1107038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					215688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20183136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3231349				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					592413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136700			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8109283		
		- Перевозка грузов	Тенге				432715				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3831250		
		- Накладные расходы	Тенге							2774866	
		- Сметная прибыль	Тенге							1211254	

		Итого с временными, 1,04 %					**20 353 196**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**20 576 242**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**20 911 142**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**2 509 337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					**23 420 479**				
		Всего					**23 420 479**				
		Тендерная скидка					**468 410**				
		Итого к оплате					**22 952 069**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____