Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Договор № 270 от 23.07.2019 г

АКТ № 1
приемки выполненных работ за август 2019 года

№ по смете.	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
А	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Общеремонтные работы.Смета №2-1-1					
			ДЕМОНТАЖ					
1	1	**Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2290,0000**		**194,02**	**444294,86**
	1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,2875	658,375	670,00	441111,25
			Итого оплата труда:				**192,63**	**441111,25**
	1. 2	979 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	14,427	220,67	3183,61
			Затраты труда машинистов, занятых на маш.	чел-ч	-	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**1,39**	**3183,61**
	1. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0218	49,922	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		113,84	260696,75
			НР второго уровня	%	3,6		11,08	25379,70
			Накладные расходы	%	--		124,92	286076,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	58429,70
			Сметная стоимость:				**344,45**	**788801,01**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2,0376**		**1435,94**	**2925,88**
	2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,143	4,367	670,00	2925,88
			Итого оплата труда:				**1435,94**	**2925,88**
	2. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1	2,038	--	--
			Итого материалов:				--	--
			НР первого уровня	%	59,1		848,64	1729,19
			НР второго уровня	%	3,6		82,25	167,58
			Накладные расходы	%	--		930,89	1896,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,35	385,81
			Сметная стоимость:				**2556,18**	**5208,47**
4	3	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**2290,0000**		**97,92**	**224236,80**
			НР второго уровня	%	3,6		3,53	8072,52
			Накладные расходы	%	--		3,53	8072,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	18584,75
			Сметная стоимость:				**109,56**	**250894,07**
5	4	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**2290,0000**		**2195,81**	**5028394,43**
	4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,63)	чел-ч	1,967	4503,285	741,63	3339771,25
	4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	55,819	868,82	48496,35
			Итого оплата труда:				**1479,59**	**3388267,60**
	4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	34,636	3580,31	124008,51
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	34,636	[illegible]	28638,79
	4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	8,301	3112,72	25839,47
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,301	[illegible]	[illegible]

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	12,881	1765,94	22747,51
			4.5.1 затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,005625	12,881	82,63	1065,06
			Итого эксплуатация машин:				**75,37**	**172595,49**
	4. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,916	301370,76	276055,62
	4. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,1145	205870,68	23572,19
	4. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,229	295123,74	67583,34
	4. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	12,366	38706,55	478645,20
	4.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	11,45	32760,97	375113,11
	4.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,24274	1215531,96	295058,23
			Итого материалов:				**662,02**	**1516027,68**
			НР первого уровня	%	56,4		834,49	1910982,93
			НР второго уровня	%	3,6		109,09	249817,58
			Накладные расходы	%	--		943,58	2160800,51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,15	575135,59
			Сметная стоимость:				**3390,54**	**7764330,53**
32	**5**	**Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**129,0000**		**1425,40**	**183876,27**
	5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,53)	чел-ч	1,96	252,879	688,53	174114,57
	5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	5,121	826,85	4234,55
			Итого оплата труда:				**1382,55**	**178349,12**
	5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	5,121	1872,54	9589,84
			5.3.1 затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0397	5,121	826,85	4234,55

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	5. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	10,23	16,80	171,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа 5 чел	чел-ч	--		--	--
			Итого эксплуатация машин:				**75,67**	**9761,70**
	5. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,105	13,545	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		817,09	105404,33
			НР второго уровня	%	3,6		80,73	10414,10
			Накладные расходы	%	--		897,82	115818,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,86	23975,58
			Сметная стоимость:				**2509,07**	**323670,28**
34	**6**	**Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**267,2600**		**247,56**	**66161,97**
	6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,3628	96,962	682,35	66161,97
			Итого оплата труда:				**247,56**	**66161,97**
	6. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0118	3,154	--	--
			Итого материалов:				--	--
			НР первого уровня	%	59,1		146,31	39101,73
			НР второго уровня	%	3,6		14,18	3789,49
			Накладные расходы	%	--		160,48	42891,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,64	8724,26
			Сметная стоимость:				**440,68**	**117777,45**
38	**7**	**Е11-460401-0501 11-460401-0501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки . Разборка**	**м2**	**87,0000**		**420,59**	**36591,27**
	7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=649,01)	чел-ч	0,45011	39,16	649,01	25414,95
	7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,092625	8,058	732,37	5901,71
			Итого оплата труда:				**359,96**	**31316,66**
	7. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,092625	8,058	1386,92	11176,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,092625	8,058	732,37	5901,44
			Итого эксплуатация машин:				**128,46**	**11176,32**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	50,8		182,86	15908,87
			НР второго уровня	%	3,6		21,72	1890,01
			Накладные расходы	%	--		204,58	17798,87
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,01	4351,21
			Сметная стоимость:				**675,19**	**58741,36**
40	**8**	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**2938,2000**		**237,05**	**696493,00**
	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,336	987,235	670,00	661447,58
	8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	25,269	732,37	18505,91
			Итого оплата труда:				**231,42**	**679953,49**
	8. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	25,269	1386,92	35045,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0086	25,269	732,37	18506,26
			Итого эксплуатация машин:				**11,93**	**35045,42**
	8. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	23,506	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		136,77	401852,51
			НР второго уровня	%	3,6		13,46	39540,44
			Накладные расходы	%	--		150,23	441392,95
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30,98	91030,88
			Сметная стоимость:				**418,25**	**1228916,83**
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН СНАРУЖИ ЗДАНИЯ					
44	**9**	**Прайс ТПРАЙС**	**СТОИМОСТЬ ГРУНТОВКИ GROSS FASAD**	**Л**	**800,0000**		**350,00**	**280000,00**
			НР второго уровня	%	3,6		12,60	10080,00
			Накладные расходы	%	--		12,60	10080,00
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,01	23206,40
			Сметная стоимость:				**391,61**	**313286,40**
45	**10**	**Е11-130301-0107 11-130301-0107 РСНБ РК 2015**	**ФАСАД. ОБМАЗКА "ПЕНОПЛЕКСОМ"**	**м2**	**2550,3400**		**28,98**	**73908,92**
	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=952,2)	чел-ч	0,0292	74,47	952,20	70910,27
	10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1,02	826,85	843,50

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**28,13**	**71753,76**
	10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0.255034	3368,80	859,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,255034	826,85	210,87
	10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,0001	0,255034	36,23	9.24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
	10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0.765102	1765,94	1351,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,765102	826,85	632,62
	10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций. 1 кВт	маш.-ч	0,0065	16,577	47,00	779,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**2998,65**
			НР первого уровня	%	54,2		15,25	38890,54
			НР второго уровня	%	3,6		1,59	4060,78
			Накладные расходы	%	--		16,84	42951,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,67	9348,82
			Сметная стоимость:				**49,49**	**126209,06**
46	**11**	**С121-110401-0302 21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**127,5200**		**23370,10**	**2980155,15**
			НР второго уровня	%	3,6		841,32	107285,59
			Накладные расходы	%	--		841,32	107285,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1936,91	246995,26
			Сметная стоимость:				**26148,34**	**3334436,00**
47	**12**	**Т ПРАЙС**	**сТОИМОСТЬ кЛЕЙ-ПЕНА**	**шт.**	**426,0000**		**1339,29**	**570537,54**
			НР второго уровня	%	3,6		48,21	20539,35
			Накладные расходы	%	--		48,21	20539,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,00	47286,15
			Сметная стоимость:				**1498,50**	**638363,04**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
48	**13**	**Е11-130301-0107 11-130301-0107 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ.ОГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ**	**м2**	**2550,3400**		**28,98**	**73908,92**
	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=952,2)	чел-ч	0,0292	74,47	952,20	70910,27
	13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1,02	826,85	843,50
			Итого оплата труда:				**28,13**	**71753,76**
	13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,255034	3368,80	859,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,255034	826,85	210,87
	13. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,255034	36,23	9,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,765102	1765,94	1351,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,765102	826,85	632,62
	13. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	16,577	47,00	779,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**2998,65**
			НР первого уровня	%	54,2		15,25	38890,54
			НР второго уровня	%	3,6		1,59	4060,78
			Накладные расходы	%	--		16,84	42951,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,67	9348,82
			Сметная стоимость:				**49,49**	**126209,06**
49	**14**	**С122-040101-9905 22-040101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**510,0000**		**327,61**	**167081,10**
			НР второго уровня	%	3,6		11,79	6014,92
			Накладные расходы	%	--		11,79	6014,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,15	13847,68
			Сметная стоимость:				**366,56**	**186943,70**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
50	**15**	**Е11-260301-0104 11-260301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	**м2 изолируемой поверхности**	**2550,3400**		**99,95**	**254908,53**
	15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,37)	чел-ч	0,112	285,638	732,37	209192,76
	15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	14,282	826,85	11808,99
			Итого оплата труда:				**86,66**	**221001,75**
	15. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	14,282	1765,94	25220,99
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0056	14,282	826,85	11809,07
			Итого эксплуатация машин:				**9,89**	**25220,99**
	15. 4	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	76,51	267,87	20494,79
	15. 5	128487 С (21-050308-9902)	Сетки стальные плетеные, тканые, крученые ГОСТ 3826-82	м2	1,05	2677,857	--	--
			Итого материалов:				**8,04**	**20494,79**
			НР первого уровня	%	55,3		47,92	122213,97
			НР второго уровня	%	3,6		5,32	13576,41
			Накладные расходы	%	--		53,24	135790,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,26	31255,91
			Сметная стоимость:				**165,45**	**421954,83**
51	**16**	**С121-080102-0101 21-080102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**2550,3400**		**71,09**	**181303,67**
			НР второго уровня	%	3,6		2,56	6526,93
			Накладные расходы	%	--		2,56	6526,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	15026,45
			Сметная стоимость:				**79,54**	**202857,05**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
52	**17**	**С121-130207-1204 21-130207-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**169,0000**		**428,96**	**72494,24**
			НР второго уровня	%	3,6		15,44	2609,79
			Накладные расходы	%	--		15,44	2609,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,55	6008,32
			Сметная стоимость:				**479,95**	**81112,36**
53	**18**	**Е11-130301-0107 11-130301-0107 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ.ОГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ**	**м2**	**2550,3400**		**28,98**	**73908,92**
	18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=952,2)	чел-ч	0,0292	74,47	952,20	70910,27
	18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1,02	826,85	843,50
			Итого оплата труда:				**28,13**	**71753,76**
	18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,255034	3368,80	859,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,255034	826,85	210,87
	18. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,255034	36,23	9,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,765102	1765,94	1351,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,765102	826,85	632,62
	18. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	16,577	47,00	779,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**2998,65**
			НР первого уровня	%	54,2		15,25	38890,54
			НР второго уровня	%	3,6		1,59	4060,78
			Накладные расходы	%	--		16,84	42951,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,67	9348,82
			Сметная стоимость:				**49,49**	**126209,06**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
54	**19**	**С122-040101-9905 22-040101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**510,0000**		**327,61**	**167081,10**
			НР второго уровня	%	3,6		11,79	6014,92
			Накладные расходы	%	--		11,79	6014,92
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,15	13847,68
			Сметная стоимость:				**366,56**	**186943,70**
57	**20**	**С121-060902-0903 21-060902-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок перфорированный алюминиевый 0,196 кг**	**м**	**1913,0000**		**21,16**	**40479,08**
			НР второго уровня	%	3,6		0,76	1457,25
			Накладные расходы	%	--		0,76	1457,25
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,75	3354,91
			Сметная стоимость:				**23,68**	**45291,23**
					Отделочные работы 1 этаж			
					Полы			
88	**21**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**758,7900**		**634,52**	**481469,28**
	21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2*682,35)	чел-ч	0,4094	310,649	682,35	211971,09
	21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	12,046	732,37	8821,98
			Итого оплата труда:				**290,98**	**220793,07**
	21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	86,028	12,36	1063,30
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	12,046	1386,92	16706,55
			[illegible]	[illegible]	0,015875	12,046	732,37	8822,13

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**17769,85**
	21. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,479	16214,20	250984,73
	21. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	26,558	28,00	743,61
			Итого материалов:				**331,75**	**251728,34**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	134462,98
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	22173,56
			Накладные расходы	%	--		206,43	156636,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	51048,47
			Сметная стоимость:				**908,23**	**689154,29**
89	**22**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. толщина 50мм**	**м2 стяжки**	**758,7900**		**540,87**	**410403,18**
	22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,03036	23,037	682,35	15719,20
	22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01575	11,951	732,37	8752,51
			Итого оплата труда:				**32,25**	**24471,72**
	22. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	132,029	12,36	1631,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	22. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	11,951	1386,92	16575,00
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	11,951	732,37	8752,55
			Итого эксплуатация машин:				**23,99**	**18206,89**
	22. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	23,219	16214,20	376477,09
			Итого материалов:				**496,15**	**376477,09**
			НР первого уровня	%	60,9		19,64	14903,28
			НР второго уровня	%	3,6		20,18	15311,03
			Накладные расходы	%	--		39,82	30214,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,45	35249,40
			Сметная стоимость:				**627,14**	**475866,88**

Полы линолиум 14м2 1 этаж

А	1	2	3	4	5	6	7	8
95	23	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. толщина 50мм**	**м2 стяжки**	**14,0000**		**540,87**	**7572,11**
	23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,03036	0,42504	682,35	290,03
	23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01575	0,2205	732,37	161,49
			Итого оплата труда:				**32,25**	**451,51**
	23. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	2,436	12,36	30,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	23. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	0,2205	1386,92	305,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,01575	0,2205	732,37	161,49
			Итого эксплуатация машин:				**23,99**	**335,92**
	23. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,4284	16214,20	6946,16
			Итого материалов:				**496,15**	**6946,16**
			НР первого уровня	%	60,9		19,64	274,97
			НР второго уровня	%	3,6		20,18	282,50
			Накладные расходы	%	--		39,82	557,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,45	650,37
			Сметная стоимость:				**627,14**	**8779,95**
96	24	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек "Левел" толщиной 20 мм**	**м2**	**14,0000**		**634,52**	**8883,31**
	24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	5,732	682,35	3910,96
	24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,22225	732,37	162,77
			Итого оплата труда:				**290,98**	**4073,73**
	24. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,587	12,36	19,62
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	24. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,22225	1386,92	308,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,22225	732,37	162,77
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**327,86**
	24. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2856	16214,20	4630,78
	24. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,49	28,00	13,72
			Итого материалов:				**331,75**	**4644,50**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	2480,90
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	409,11
			Накладные расходы	%	--		206,43	2890,01
			Сметная прибыль (ПЗ0=8)	%	8		67,28	941,87
			Сметная стоимость:				**908,23**	**12715,19**
					ПОЛЫ РЕЕЧНЫЕ 270,3м2 2 ЭТАЖ			
99	**25**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**270,3000**		**593,40**	**160396,35**
	25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,356	96,227	682,35	65660,36
	25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,433	732,37	2514,09
			Итого оплата труда:				**252,22**	**68174,44**
	25. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	24,516	12,36	303,02
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,433	1386,92	4761,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,433	732,37	2514,23
			Итого эксплуатация машин:				**18,73**	**5064,05**
	25. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,514	16214,20	89407,04
	25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	9,46	28,00	264,89

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**331,75**	**89671,94**
			НР первого уровня	%	60,9		153,60	41518,24
			НР второго уровня	%	3,6		26,89	7268,93
			Накладные расходы	%	--		180,49	48787,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,91	16734,68
			Сметная стоимость:				**835,81**	**225918,19**
			ПОЛЫ ЛАМИНАТ 76,1 М2					
103	**26**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**15,2200**		**4326,62**	**65851,13**
	26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	0,9775	74,388	701,49	52182,26
	26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	51,367	845,42	43427,13
			Итого оплата труда:				**1256,37**	**95609,39**
	26. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	43,758	1872,54	81937,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,575	43,758	826,85	36181,30
	26. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	87,515	11,48	1004,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
	26. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	7,61	3380,98	25729,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1	7,61	952,29	7246,24
			Итого эксплуатация машин:				**1428,01**	**108671,60**
	26. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	87,515	1920,61	168082,18
	26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	11,415	28,00	319,62
			Итого материалов:				**2212,90**	**168401,80**
			НР первого уровня	%	50,8		638,23	48569,57
			НР второго уровня	%	3,6		178,73	13601,71
			Накладные расходы	%	--		816,97	62171,28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	31314,16
			Сметная стоимость:				**5555,07**	**84548,22**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
104	**27**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**76,1000**		**593,40**	**45157,83**
	27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=682,35)	чел-ч	0,356	27,092	682,35	18485,95
	27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,96647	732,37	707,81
			Итого оплата труда:				**252,22**	**19193,77**
	27. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,902	12,36	85,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	27. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,96647	1386,92	1340,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,96647	732,37	707,81
			Итого эксплуатация машин:				**18,73**	**1425,73**
	27. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,552	16214,20	25171,57
	27. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,664	28,00	74,58
			Итого материалов:				**331,75**	**25246,15**
			НР первого уровня	%	60,9		153,60	11689,00
			НР второго уровня	%	3,6		26,89	2046,49
			Накладные расходы	%	--		180,49	13735,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,91	4711,47
			Сметная стоимость:				**835,81**	**63604,79**
105	**28**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек "Левел" толщиной 10 мм**	**м2**	**76,1000**		**634,52**	**48287,16**
	28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=682,35)	чел-ч	0,4094	31,155	682,35	21258,85
	28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	1,208	732,37	884,77
			Итого оплата труда:				**290,98**	**22143,61**
	28. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	8,628	12,36	106,64

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	28. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,208	1386,92	1675,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,208	732,37	884,70
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**1782,16**
	28. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,552	16214,20	25171,57
	28. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,664	28,00	74,58
			Итого материалов:				**331,75**	**25246,15**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	13485,46
			ПР второго уровня	%	3,6		29,22	2223,81
			Накладные расходы	%	--		206,43	15709,27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	5119,71
			Сметная стоимость:				**908,23**	**69116,15**
					Полы керамические 293,6м2 2 этаж			
111	**29**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**293,6000**		**634,52**	**186295,79**
	29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	120,2	682,35	82018,36
	29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	4,661	732,37	3413,50
			Итого оплата труда:				**290,98**	**85431,86**
	29. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	33,287	12,36	411,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
	29. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	4,661	1386,92	6464,30
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	4,661	732,37	3413,58
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**6875,72**
	29. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,989	16214,20	97113,98

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	29. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,276	28,00	287,73
			Итого материалов:				**331,75**	**97401,71**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	52028,01
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	8579,66
			Накладные расходы	%	--		206,43	60607,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	19752,28
			Сметная стоимость:				**908,23**	**266655,73**
112	**30**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. толщина 50мм**	**м2 стяжки**	**293,6000**		**540,87**	**158798,05**
	30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,03036	8,914	682,35	6082,26
	30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01575	4,624	732,37	3386,63
			Итого оплата труда:				**32,25**	**9468,89**
	30. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	51,086	12,36	631,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
	30. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	4,624	1386,92	6413,40
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01575	4,624	732,37	3386,48
			Итого эксплуатация машин:				**23,99**	**7044,82**
	30. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	8,984	16214,20	145670,97
			Итого материалов:				**496,15**	**145670,97**
			НР первого уровня	%	60,9		19,64	5766,55
			НР второго уровня	%	3,6		20,18	5924,33
			Накладные расходы	%	--		39,82	11690,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,45	13639,11
			Сметная стоимость:				**627,14**	**184128,04**
					Полы керамические 30,8м2 2 этаж			
114	**31**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**30,8000**		**634,52**	**19543,29**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	12,61	682,35	8604,11
	31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,48895	732,37	358,09
			Итого оплата труда:				**290,98**	**8962,20**
	31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,492	12,36	43,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,015875	0,48895	732,37	358,09
	31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,48895	1386,92	678,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,015875	0,48895	732,37	358,09
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**721,29**
	31. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,62832	16214,20	10187,71
	31. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,078	28,00	30,18
			Итого материалов:				**331,75**	**10217,89**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	5457,98
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	900,05
			Накладные расходы	%	--		206,43	6358,02
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,28	2072,11
			Сметная стоимость:				**908,23**	**27973,42**
					Полы линолиум 465,6м2 1 этаж			
119	**32**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**462,7000**		**634,52**	**293593,53**
	32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	189,429	682,35	129257,14
	32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	7,345	732,37	5379,52
			Итого оплата труда:				**290,98**	**134636,66**
	32. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	52,459	12,36	648,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч				

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	32. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	7,345	1386,92	10187,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,015875	7,345	732,37	5379,26
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**10835,82**
	32. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,439	16214,20	153047,13
	32. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	16,195	28,00	453,45
			Итого материалов:				**331,75**	**153500,58**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	81993,73
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	13521,14
			Накладные расходы	%	--		206,43	95514,87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	31128,67
			Сметная стоимость:				**908,23**	**420237,07**
120	**33**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. толщина 50мм**	**м2 стяжки**	**462,7000**		**533,36**	**246787,64**
	33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,0264	12,215	682,35	8335,10
	33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	5,83	732,37	4269,73
			Итого оплата труда:				**27,24**	**12604,83**
	33. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	64,408	12,36	796,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
	33. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	5,83	1386,92	8085,77
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0126	5,83	732,37	4269,73
			Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**8881,85**
	33. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	14,159	16214,20	229570,70
			Итого материалов:				**496,15**	**229570,70**
			НР первого уровня	%	60,9		16,59	7676,34
			НР второго уровня	%	3,6		19,80	9160,70

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		36,39	16837,04
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	21089,98
			Сметная стоимость:				**615,33**	**284714,66**
					Полы керамические 283,07м2 3 этаж			
127	**34**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**283,0700**		**634,52**	**179614,27**
	34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	115,889	682,35	79076,76
	34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	4,494	732,37	3291,08
			Итого оплата труда:				**290,98**	**82367,84**
	34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	32,093	12,36	396,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	34. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	4,494	1386,92	6232,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,015875	4,494	732,37	3291,27
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**6629,12**
	34. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,775	16214,20	93630,97
	34. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	9,907	28,00	277,41
			Итого материалов:				**331,75**	**93908,38**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	50162,01
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	8271,95
			Накладные расходы	%	--		206,43	58433,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	19043,86
			Сметная стоимость:				**908,23**	**257092,09**
128	**35**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. толщина 50мм**	**м2 стяжки**	**283,0700**		**533,36**	**150979,42**
	35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,0264	7,473	682,35	5099,23

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	3,567	732,37	2612,13
			Итого оплата труда:				**27,24**	**7711,37**
	35. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	39,403	12,36	487,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–		–
	35. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	3,567	1386,92	4946,70
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,567	732,37	2612,13
			Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**5433,73**
	35. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	8,662	16214,20	140446,46
			Итого материалов:				**496,15**	**140446,46**
			НР первого уровня	%	60,9		16,59	4696,22
			НР второго уровня	%	3,6		19,80	5604,32
			Накладные расходы	%	–		36,39	10300,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	12902,40
			Сметная стоимость:				**615,33**	**174182,36**
					Полы керамические 30,8м2 3 этаж			
130	**36**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**30,8000**		**634,52**	**19543,29**
	36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	12,61	682,35	8604,11
	36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,48895	732,37	358,09
			Итого оплата труда:				**290,98**	**8962,20**
	36. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,492	12,36	43,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	36. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,48895	1386,92	678,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,48895	732,37	358,09
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**721,29**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	36. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,62832	16214,20	10187,71
	36. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	1.078	28.00	30.18
			Итого материалов:				**331,75**	**10217,89**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	5457,98
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	900.05
			Накладные расходы	%	--		206,43	6358,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	2072,11
			Сметная стоимость:				**908,23**	**27973,42**
					Полы керамические 226,57м2 4 этаж			
147.7	**37**	**С122-060301-1205 22-060301-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**231,1014**		**1396,24**	**322673,02**
			НР второго уровня	%	3,6		50.26	11616.23
			Накладные расходы	%	--		50,26	11616,23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115.72	26743,14
			Сметная стоимость:				**1562,23**	**361032,39**
					Полы керамические 30,8м2 2 этаж			
148	**38**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**30,8000**		**634,52**	**19543,29**
	38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682.35)	чел-ч	0.4094	12,61	682,35	8604,11
	38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,48895	732,37	358,09
			Итого оплата труда:				**290,98**	**8962,20**
	38. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,492	12,36	43,16
			38.4 Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	--	--	--	--
	38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	0,48895	1386,92	678,13
			38.4 Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0.015875	0,48895	732,37	358,09

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**721,29**
	38. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,62832	16214,20	10187,71
	38. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,078	28,00	30,18
			Итого материалов:				**331,75**	**10217,89**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	5457,98
			НР второго уровня	%	3,6		29,22	900,05
			Накладные расходы	%	--		206,43	6358,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	2072,11
			Сметная стоимость:				**908,23**	**27973,42**
	39	**С122-060301-1205 22-060301-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**31,4160**		**1396,24**	**43864,28**
			НР второго уровня	%	3,6		50,26	1579,11
			Накладные расходы	%	--		50,26	1579,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,72	3635,47
			Сметная стоимость:				**1562,23**	**49078,86**
						Проектируемая цокольная часть фундамента		
159	**40**	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0800**		**159644,03**	**172415,55**
			НР второго уровня	%	3,6		5747,19	6206,96
			Накладные расходы	%	--		5747,19	6206,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13231,30	14289,80
			Сметная стоимость:				**178622,51**	**192912,31**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
160	**41**	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,3683**		**158786,36**	**534840,10**
			НР второго уровня	%	3,6		5716,31	19254,24
			Накладные расходы	%	--		5716,31	19254,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13160,21	44327,55
			Сметная стоимость:				**177662,88**	**598421,89**
					ТАМБУР			
167	**42**	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1621**		**173517,25**	**28134,09**
			НР второго уровня	%	3,6		6246,62	1012,83
			Накладные расходы	%	--		6246,62	1012,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14381,11	2331,75
			Сметная стоимость:				**194144,98**	**31478,67**
168	**43**	**С121-050106-0607 21-050106-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0777**		**187319,21**	**14547,21**
			НР второго уровня	%	3,6		6743,49	523,70
			Накладные расходы	%	--		6743,49	523,70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15525,02	1205,67
			Сметная стоимость:				**209587,72**	**16276,58**
169	**44**	**С121-050106-1105 21-050106-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 45 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0623**		**187319,21**	**11668,11**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	3,6		6743,49	420,05
			Накладные расходы	%	--		6743,49	420,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15525,02	967,05
			Сметная стоимость:				**209587,72**	**13055,22**
172	**45**	**С121-050206-0321 21-050206-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**15,7200**		**4316,43**	**67854,28**
			НР второго уровня	%	3,6		155,39	2442,75
			Накладные расходы	%	--		155,39	2442,75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,75	5623,76
			Сметная стоимость:				**4829,57**	**75920,80**
173	**46**	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2047**		**173517,25**	**35520,72**
			НР второго уровня	%	3,6		6246,62	1278,75
			Накладные расходы	%	--		6246,62	1278,75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14381,11	2943,96
			Сметная стоимость:				**194144,98**	**39743,42**
174	**47**	**С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,6312**		**171665,46**	**108348,37**
			НР второго уровня	%	3,6		6179,96	3900,54
			Накладные расходы	%	--		6179,96	3900,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14227,63	8979,91
			Сметная стоимость:				**192073,05**	**121228,83**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
175	**48**	**С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1581**		**173441,35**	**27412,41**
			НР второго уровня	%	3,6		6243,89	986,85
			Накладные расходы	%	--		6243,89	986,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14374,82	2271,94
			Сметная стоимость:				**194060,06**	**30671,19**
176	**49**	**С121-050101-0121 21-050101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1256**		**187026,18**	**23490,49**
			НР второго уровня	%	3,6		6732,94	845,66
			Накладные расходы	%	--		6732,94	845,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15500,73	1946,89
			Сметная стоимость:				**209259,85**	**26283,04**
177	**50**	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0120**		**182594,03**	**2191,13**
			НР второго уровня	%	3,6		6573,39	78,88
			Накладные расходы	%	--		6573,39	78,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15133,39	181,60
			Сметная стоимость:				**204300,81**	**2451,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**15777824,86**
			В том числе					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**15737345,78**
Материалы -				Тенге				**3376037,05**
Всего заработная плата -				Тенге				**6038368,30**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**6035849,35**
Накладные расходы -				Тенге				**4151770,69**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3460643,09**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**691127,60**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1591129,32**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21480245,78**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8336,97**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6038368,30**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**40479,08**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**40479,08**
			Накладные расходы -	Тенге				**1457,25**
			Сметная прибыль -	Тенге				**3354,91**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**45291,23**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21525537,02**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8336,97**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6038368,30**
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение.Смета №2-1-3					
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
12	51	**С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3305,78**	**19834,68**
			НР второго уровня	%	3,6		119,01	714,05
			Накладные расходы	%	--		119,01	714,05
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		273,98	1643,90
			Сметная стоимость:				**3698,77**	**22192,63**
13	52	**С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1373,03**	**1373,03**
			НР второго уровня	%	3,6		49,43	49,43
			Накладные расходы	%	--		49,43	49,43
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,80	113,80
			Сметная стоимость:				**1536,26**	**1536,26**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
14	53	С123-070204-0612 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**419,33**	**3354,64**
			НР второго уровня	%	3,6		15,10	120,77
			Накладные расходы	%	--		15,10	120,77
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,75	278,03
			Сметная стоимость:				**469,18**	**3753,44**
15	54	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**419,33**	**1257,99**
			НР второго уровня	%	3,6		15,10	45,29
			Накладные расходы	%	--		15,10	45,29
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,75	104,26
			Сметная стоимость:				**469,18**	**1407,54**
16	55	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2990,28**	**8970,84**
			НР второго уровня	%	3,6		107,65	322,95
			Накладные расходы	%	--		107,65	322,95
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		247,83	743,50
			Сметная стоимость:				**3345,76**	**10037,29**
18	56	С123-070201-0202 23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**3746,22**	**11238,66**
			НР второго уровня	%	3,6		134,86	404,59

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		134,86	404,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,49	931,46
			Сметная стоимость:				**4191,57**	**12574,71**
19	**57**	**С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1373,03**	**1373,03**
			НР второго уровня	%	3,6		49,43	49,43
			Накладные расходы	%	--		49,43	49,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,80	113,80
			Сметная стоимость:				**1536,26**	**1536,26**
20	**58**	**С123-070204-0612 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**419,33**	**3354,64**
			НР второго уровня	%	3,6		15,10	120,77
			Накладные расходы	%	--		15,10	120,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,75	278,03
			Сметная стоимость:				**469,18**	**3753,44**
21	**59**	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**419,33**	**1257,99**
			НР второго уровня	%	3,6		15,10	45,29
			Накладные расходы	%	--		15,10	45,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,75	104,26
			Сметная стоимость:				**469,18**	**1407,54**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
22	60	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2990,28**	**5980,56**
			НР второго уровня	%	3,6		107,65	215,30
			Накладные расходы	%	--		107,65	215,30
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		247,83	495,67
			Сметная стоимость:				**3345,76**	**6691,53**
31	61	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**110,0000**		**201,05**	**22115,50**
			НР второго уровня	%	3,6		7,24	796,16
			Накладные расходы	%	--		7,24	796,16
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16,66	1832,93
			Сметная стоимость:				**224,95**	**24744,59**
33	62	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**50,0000**		**229,61**	**11480,50**
			НР второго уровня	%	3,6		8,27	413,30
			Накладные расходы	%	--		8,27	413,30
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		19,03	951,50
			Сметная стоимость:				**256,91**	**12845,30**
35	63	С123-070220-0509 23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**150,0000**		**344,47**	**51670,50**
			НР второго уровня	%	3,6		12,40	1860,14

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		12,40	1860,14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,55	4282,45
			Сметная стоимость:				**385,42**	**57813,09**
36	**64**	**С123-070202-0501 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**310,0000**		**157,10**	**48701,00**
			НР второго уровня	%	3,6		5,66	1753,24
			Накладные расходы	%	--		5,66	1753,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,02	4036,34
			Сметная стоимость:				**175,78**	**54490,57**
37	**65**	**С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки установочные**	**шт.**	**190,0000**		**32,65**	**6203,50**
			НР второго уровня	%	3,6		1,18	223,33
			Накладные расходы	%	--		1,18	223,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,71	514,15
			Сметная стоимость:				**36,53**	**6940,97**
39	**66**	**С123-060128-0503 23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5000**		**507446,16**	**253723,08**
			НР второго уровня	%	3,6		18268,06	9134,03
			Накладные расходы	%	--		18268,06	9134,03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42057,14	21028,57
			Сметная стоимость:				**567771,36**	**283885,68**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
40	**67**	**С123-060128-0504 23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**724693,60**	**217408,08**
			ПР второго уровня	%	3,6		26088,97	7826,69
			Накладные расходы	%	--		26088,97	7826,69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60062,61	18018,78
			Сметная стоимость:				**810845,18**	**243253,55**
41	**68**	**С123-060128-0506 23-060128-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6000**		**1929076,43**	**1157445,86**
			ПР второго уровня	%	3,6		69446,75	41668,05
			Накладные расходы	%	--		69446,75	41668,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159881,85	95929,11
			Сметная стоимость:				**2158405,04**	**1295043,00**
42	**69**	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,8000**		**133525,60**	**373871,68**
			ПР второго уровня	%	3,6		4806,92	13459,38
			Накладные расходы	%	--		4806,92	13459,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11066,60	30986,48
			Сметная стоимость:				**149399,12**	**418317,55**
43	**70**	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,4000**		**214345,77**	**728775,62**
			ПР второго уровня	%	3,6		7716,45	26235,92

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		7716,45	26235,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17764,98	60400,92
			Сметная стоимость:				**239827,20**	**815412,46**
46	**71**	**С123-010605-0106 23-010605-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм**	**м**	**500,0000**		**455,90**	**227950,00**
			НР второго уровня	%	3,6		16,41	8206,20
			Накладные расходы	%	--		16,41	8206,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	18892,50
			Сметная стоимость:				**510,10**	**255048,70**
47	**72**	**С123-010605-0105 23-010605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм**	**м**	**500,0000**		**331,11**	**165555,00**
			НР второго уровня	%	3,6		11,92	5959,98
			Накладные расходы	%	--		11,92	5959,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,44	13721,20
			Сметная стоимость:				**370,47**	**185236,18**
48	**73**	**С123-010101-0116 23-010101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1600,0000**		**320,44**	**512704,00**
			НР второго уровня	%	3,6		11,54	18457,34
			Накладные расходы	%	--		11,54	18457,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,56	42492,91
			Сметная стоимость:				**358,53**	**573654,25**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3835600,38**
			В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2929391,38**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2929391,38**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы -	Тенге				**105458,09**
			Сметная прибыль -	Тенге				**242787,96**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3277637,42**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**906209,00**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**906209,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**32623,52**
			Сметная прибыль -	Тенге				**75106,60**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1013939,13**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4291576,55**

РАЗДЕЛ 3.Водоснабжение и канализация.Смета №2-1-2

Демонтажные работы

узел 1

1	**74**	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка /на разборку (демонтаж) металлических конструкций**	**узел**	**1,0000**		**5486,25**	**5486,25**
	74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826.85)	чел-ч	5,871	5,871	826,85	4854,44
	74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19467	0,19467	931,37	181,31
			Итого оплата труда:				**5035,75**	**5035,75**
	74. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0721	0,0721	11,62	0,84
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в обсл.	чел-ч	–	–		–
	74. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0721	0,0721	3112,72	224,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в обсл.	чел-ч	0,0721	0,0721	1108,16	79,96
	74. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,19467	0,19467	177,11	34,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в обсл.	чел-ч	–	–	–	–

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	74. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12257	0,12257	1765,94	216,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,12257	0,12257	828,85	101,59
			Итого эксплуатация машин:				**476,19**	**476,19**
			НР первого уровня	%	60,4		3041,59	3041,59
			НР второго уровня	%	3,6		301,40	301,40
			Накладные расходы	%	--		3342,99	3342,99
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		693,89	693,89
			Сметная стоимость:				**9646,67**	**9646,67**
2	**75**	**Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**2,1000**		**282,67**	**593,61**
	75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,84)	чел-ч	0,3466	0,72786	713,84	519,58
	75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0021	732,38	1,54
			Итого оплата труда:				**248,15**	**521,11**
	75. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0021	1386,92	2,91
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,001	0,0021	732,37	1,54
	75. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,0693	17,05	1,18
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**4,09**
	75. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,00903	4812,68	43,46
	75. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,05754	180,81	10,40
	75. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	0,00462	--	--
			Итого материалов:				**25,65**	**53,86**
			НР первого уровня	%	59,1		146,66	307,98
			НР второго уровня	%	3,6		15,18	31,88
			Накладные расходы	%	--		161,84	339,86
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,95	73,39

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**471,80**	**990,78**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5908,16**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**577,53**
			Материалы -	Тенге				**53,86**
			Всего заработная плата -	Тенге				**521,11**
			Накладные расходы -	Тенге				**339,86**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**307,98**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31,88
			Сметная прибыль -	Тенге				**73,39**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**990,78**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,73**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**521,11**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5330,63**
			Всего заработная плата -	Тенге				**5035,75**
			Сдача и испытание -	Тенге				**155,26**
			Накладные расходы -	Тенге				**3342,99**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3041,59**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**301,40**
			Сметная прибыль -	Тенге				**693,89**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**9367,51**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,07**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5035,75**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10358,29**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,80**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5556,86**
			РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция.Смета № 2-1-5					
				Демонтажные работы				
1	**76**	**Е12-150101-0103 12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**95,0000**		**617,50**	**58662,37**
76. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,84)	чел-ч	0,7638	72.561	713,84	51796,94
76. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,247	732,37	180,90
			Итого оплата труда:				**547,14**	**51977,84**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,247	1386,92	342,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых II чел.	чел-ч	0,0026	0,247	[illegible]	[illegible]
	76. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	6,175	17,05	105,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых II чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**447,85**
	76. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,8075	4812,68	3886,24
	76. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	5,13	180,81	927,56
	76. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0043	0,4085	--	--
			Итого материалов:				**50,67**	**4813,79**
			НР первого уровня	%	59,1		323,36	30718,90
			НР второго уровня	%	3,6		33,26	3159,99
			Накладные расходы	%	--		356,62	33878,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,58	7275,00
			Сметная стоимость:				**1033,82**	**101068,13**
2	**77**	**Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**239,6000**		**486,26**	**116508,00**
	77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713.84)	чел-ч	0,5962	142,85	713,84	101971,70
	77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,40732	732,37	298,31
			Итого оплата труда:				**426,84**	**102270,01**
	77. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,40732	1386,92	564,92
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых II чел.	чел-ч	0,0017	0,40732	732,37	298,31
	77. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	13,657	17,05	232,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых II чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**797,78**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	77. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,773	4812,68	8533,07
	77. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	11,333	180,81	2049,13
	77. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0034	0,81464	--	--
			Итого материалов:				**44,17**	**10582,21**
			НР первого уровня	%	59,1		252,26	60441,58
			НР второго уровня	%	3,6		26,11	6256,56
			Накладные расходы	%	--		278,37	66698,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,12	14403,99
			Сметная стоимость:				**811,58**	**200073,34**
3	**78**	**Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1105,0000**		**282,67**	**312354,39**
	78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,84)	чел-ч	0,3466	382,993	713,84	273395,72
	78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,105	732,37	809,27
			Итого оплата труда:				**248,15**	**274204,99**
	78. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,105	1386,92	1532,55
			8.1.6. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001	1,105	732,37	809,27
	78. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	36,465	17,05	621,73
			8.1.6. затраты труда машинистов, занятых 0 чел-ч	чел-ч	–	–	–	–
			Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**2154,27**
	78. 5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	4,752	4812,68	22867,45
	78. 6	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	30,277	180,81	5474,38
	78. 7	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	2,431	--	--

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**25,65**	**28341,83**
			НР первого уровня	%	59,1		146,66	162055,15
			НР второго уровня	%	3,6		15,18	16774,09
			Накладные расходы	%	--		161,84	178829,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,95	38617,69
			Сметная стоимость:				**471,80**	**536405,66**
4	**79**	**Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**245,0000**		**798,16**	**195549,86**
79. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=676,18)	чел-ч	1,1	269,5	676,18	182230,51
79. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	5,488	732,37	4019,25
			Итого оплата труда:				**760,20**	**186249,76**
79. 3		1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	5,488	1386,92	7611,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	5,488	732,37	4019,25
			Итого эксплуатация машин:				**31,07**	**7611,42**
			НР первого уровня	%	59,1		449,28	110073,61
			НР второго уровня	%	3,6		44,07	10796,96
			Накладные расходы	%	--		493,35	120870,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,46	24857,00
			Сметная стоимость:				**1369,67**	**34757,26**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**664144,04**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**664144,04**
			Материалы -	Тенге				**43737,84**
			Всего заработная плата -	Тенге				**614702,60**
			Накладные расходы -	Тенге				**400276,83**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**363289,24**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36987,59**
			Сметная прибыль -	Тенге				**85153,67**
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ –	Тенге				**1149574,54**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875,15**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**614702,60**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1149574,54**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875,15**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**614702,60**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 5.Туалет на 3 очков.Смета №3-1					
1	80	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**94,0000**		**93,39**	**8779,00**
	80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0.0115	1,081	670,00	724,27
	80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	2,35	1109,05	2606,27
			Итого оплата труда:				**35,43**	**3330,54**
	80. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0.5 м3	маш.-ч	0,025	2,35	3342,71	7855,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 раз	чел-ч	0.025	2,35	1109,05	2606,27
			Итого эксплуатация машин:				**83,57**	**7855,37**
			НР первого уровня	%	59.1		20,94	1968,35
			НР второго уровня	%	3,6		4,04	379,73
			Накладные расходы	%	--		24,98	2348,08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	874,22
			Сметная стоимость:				**125,55**	**12093,00**
2	81	**Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**9,4000**		**2636,47**	**24783,00**
	81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	3,552	33,389	720,02	24040,60
			Итого оплата труда:				**2557,51**	**24040,60**
			НР первого уровня	%	59.1		1511,49	14208,00
			НР второго уровня	%	3,6		146,48	1376,95
			Накладные расходы	%	--		1657,97	15584,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,24	3170,04
			Сметная стоимость:				**4552,72**	**44117,00**
3	82	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**3,8000**		**120,07**	**456,00**
	82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,51)	чел-ч	0,108	0,4104	617,51	253,43
	82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,09975	826,85	82,48

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**88,40**	**335,90**
	82. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,09975	1872,54	186,79
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых (чел	чел-ч	0,02625	0,09975	826,85	82,48
	82. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,399	11,48	4,58
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых (чел	чел-ч	–	–	–	–
			Итого эксплуатация машин:				**50,36**	**191,37**
			НР первого уровня	%	59,1		52,24	198,52
			НР второго уровня	%	3,6		6,09	23,16
			Накладные расходы	%	--		58,34	221,68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,03	53,32
			Сметная стоимость:				**194,60**	**739,00**
4	**83**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1,4000**		**7403,39**	**10365,00**
	83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701.49)	чел-ч	0,85	1,19	701,49	834,77
	83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,756	845,42	639,14
			Итого оплата труда:				**1052,79**	**1473,91**
	83. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,644	1872,54	1205,92
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых (чел	чел-ч	0,46	0,644	826,85	532,49
	83. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,288	11,48	14,79
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых (чел	чел-ч	–	–	–	–
	83. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,112	3380,98	378,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых (чел	чел-ч	0,08	0,112	952,20	106,65
			Итого эксплуатация машин:				**1142,41**	**1599,37**
	83. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,61	1920,61	3092,18

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	83. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,21	28,00	5,88
			Итого материалов:				**2212,90**	**3098,06**
			НР первого уровня	%	50,8		534,82	748,75
			НР второго уровня	%	3,6		161,51	226,11
			Накладные расходы	%	--		696,33	974,86
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		371,83	520,57
			Сметная стоимость:				**8900,37**	**12461,00**
5	**84**	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**1,4000**		**24473,36**	**34263,00**
	84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=770.04)	чел-ч	11	15,4	770,04	11858,62
	84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	1,712	912,88	1562,71
			Итого оплата труда:				**9586,66**	**13421,32**
	84. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,75264	514,21	387,02
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	84. 4	2046 С (32-010208-0201)	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,3479	2328,63	810,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	0,52185	1109,05	578,76
	84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	1,19	1765,94	2101,47
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	1,19	826,85	983,95
			Итого эксплуатация машин:				**2356,15**	**3298,61**
	84. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,02758	45265,56	1248,42
	84. 7	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,1512	20254,14	3062,43
	84. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,002758	54217,08	149,53

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	84. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,108	0,1512	94319,37	14261,09
			Итого материалов:				**13372,48**	**18721,47**
			НР первого уровня	%	54,2		5195,97	7274,36
			НР второго уровня	%	3,6		1058,22	1481,51
			Накладные расходы	%	--		6254,19	8755,87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2436,26	3410,77
			Сметная стоимость:				**33375,88**	**46726,00**
6	**85**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,4000**		**21869,02**	**30617,00**
	85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	1,35	1,89	670,00	1266,30
	85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,25382	826,85	209,87
			Итого оплата труда:				**1054,41**	**1476,17**
	85. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,672	12,36	8,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	--			--
	85. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,252	3580,31	902,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,18	0,252	826,85	208,37
	85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00182	1765,94	3,21
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,0013	0,00182	826,85	1,50
			Итого эксплуатация машин:				**652,68**	**913,76**
	85. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	13792,02	19695,00
	85. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35	6598,38	2309,43
	85. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0028	28,00	0,08
			Итого материалов:				**15717,51**	**22004,52**
			НР первого уровня	%	48,5		511,39	715,94

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	3,6		640,30	896,42
			Накладные расходы	%	--		1151,69	1612,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,11	2063,75
			Сметная стоимость:				**25058,65**	**35082,00**
7	**86**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**0,2800**		**581,07**	**163,00**
	86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,356	0,09968	682,35	68,02
	86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,003556	732,37	2,60
			Итого оплата труда:				**252,22**	**70,62**
	86. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,025396	12,36	0,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--		
	86. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,003556	1386,92	4,93
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,003556	732,37	2,60
			Итого эксплуатация машин:				**18,73**	**5,25**
	86. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,005712	16214,20	92,62
	86. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,0098	28,00	0,27
			Итого материалов:				**331,75**	**92,89**
			НР первого уровня	%	60,9		153,60	43,01
			НР второго уровня	%	3,6		26,89	7,53
			Накладные расходы	%	--		180,49	50,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,91	17,34
			Сметная стоимость:				**835,81**	**234,03**
8	**87**	**Е11-110101-0208 11-110101-0208 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,8000**		**13787,87**	**38606,00**
	87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,84)	чел-ч	7,65	21,42	713,84	15290,45
	87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,28	3,584	826,85	2963,43

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**6519,24**	**18253,88**
	87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,28	3368.80	943,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1	0,28	826,85	231,52
	87. 4	454 С (31-030208-0101)	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0.58	1,624	1237,82	2010,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,58	1,624	826,85	1343,50
	87. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.6	1,68	1872.54	3145,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,6	1,68	826,85	1389,11
	87. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,21	3,388	11,48	38,89
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
			Итого эксплуатация машин:				**2192,23**	**6138,25**
	87. 7	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,2	0,56	1302,41	729,35
	87. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,91	2,548	1920.61	4893,71
	87. 9	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,46	1,288	2113,80	2722,57
	87.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.72	2,016	28,00	56,45
			Итого материалов:				**3000,75**	**8402,09**
			НР первого уровня	%	60.9		3970,22	11116,61
			НР второго уровня	%	3.6		526,47	1474,11
			Накладные расходы	%	--		4496,69	12590,72
			Сметная прибыль (Н30- 8)	%	8		1212,04	3393,72
			Сметная стоимость:				**20006,31**	**56018,00**
9	**88**	**Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**м3**	**32,2000**		**27126,58**	**873476,00**
	88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	6,51	209,622	807,71	169313,79

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	22,456	947,90	21286,26
			Итого оплата труда:				**5919,26**	**190600,05**
	88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08694	3368,80	292,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08694	826,85	71,89
	88. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	11,756	40,29	473,66
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–		–	–
	88. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,39284	3112,72	1222,80
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,39284	1109,05	435,68
	88. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	20,801	2856,70	59422,79
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,646	20,801	952,29	19806,71
	88. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,1127	61,77	6,96
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	88. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	15,102	177,11	2674,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	88. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,175	1765,94	2075,51
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0365	1,175	826,85	971,55
			Итого эксплуатация машин:				**2054,95**	**66169,28**
	88.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,683	13862,14	453056,32
	88.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	32,2	66,30	2134,86
	88.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,05152	26027,95	1340,96

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	88.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,29624	26027.95	7710.52
	88.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,033166	27158,34	900,73
	88.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	15,456	196,54	3037,72
	88.16	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,006762	204847,62	1385,18
	88.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,015134	197175,18	2984,05
	88.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,0966	14275,36	1379,00
	88.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,099498	28,00	2,79
	88.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	10,111	674,32	6817,91
			Итого материалов:				**14930,13**	**480750,05**
			НР первого уровня	%	48.5		2870,84	92441,02
			НР второго уровня	%	3.6		904,11	29112,27
			Накладные расходы	%	--		3774,95	121553,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2081,46	67022,91
			Сметная стоимость:				**33662,66**	**1083938,00**
10	**89**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**130,8000**		**728,00**	**95223,00**
	89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	27,73	817,59	22671,44
	89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2616	826,85	216,30
			Итого оплата труда:				**174,98**	**22887,75**
	89. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,551	514,21	1311,54

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
	89. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2616	1765,94	461,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,002	0,2616	820,85	216,30
			Итого эксплуатация машин:				**13,56**	**1773,51**
	89. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	313,92	212,16	66601,27
	89. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,031392	51147,90	1605,63
	89. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,020928	94319,37	1973,92
			Итого материалов:				**536,55**	**70180,82**
			НР первого уровня	%	50,8		88,89	11626,98
			НР второго уровня	%	3,6		29,24	3825,10
			Накладные расходы	%	--		118,14	15452,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,33	8806,23
			Сметная стоимость:				**917,08**	**119954,00**
13	**90**	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,6120**	√	**43144,80**	**285273,00**
			НР второго уровня	%	3,6		805,32	5324,78
			Накладные расходы	%	--		805,32	5324,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,03	12258,83
			Сметная стоимость:				**25029,38**	**165494,26**
16	**91**	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**0,6172**	√	**29787,00**	**18384,54**
			НР второго уровня	%	3,6		1072,33	661,84
			Накладные расходы	%	--		1072,33	661,84

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2468,75	1523,71
			Сметная стоимость:				**33328,08**	**20570,09**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1103811,52**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1103811,52**
	Материалы -			Тенге				**603249,89**
	Всего заработная плата -			Тенге				**275890,75**
	Местные материалы -			Тенге				**166295,17**
			Накладные расходы -	Тенге				**185131,04**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**140341,53**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44789,51**
			Сметная прибыль -	Тенге				**103115,40**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1392058,00**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343,71**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**275890,75**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1392058,00**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343,71**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**275890,75**
			РАЗДЕЛ 6.Электроснабжение.Смета № 4-1					
1	**92**	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**6,0000**		**10085,34**	**60512,03**
	92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=789.18)	чел-ч	7,2	43,2	789,18	34092.58
	92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,638	9,828	916,44	9006,81
			Итого оплата труда:				**7183,23**	**43099,39**
	92. 3	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,155	6,93	2856,70	19796.93
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1,155	6,93	952,20	6598,75

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	92. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,007	0,042	4180.74	175.59
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,042	1109,95	46,68
	92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.476	2,856	1765,94	5043,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,476	2,856	826,85	2361,48
			Итого эксплуатация машин:				**4169,34**	**25016,05**
			НР первого уровня	%	61,7		4432,05	26592,32
			НР второго уровня	%	3,6		514.21	3085,23
			Накладные расходы	%	--		4946,26	29677,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1183.82	7102,89
			Сметная стоимость:				**16396,29**	**98377,77**
					Кабельная линия КЛ- 0,4кВ			
2	**93**	**Е11-010101-0201 11-010101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3**	**540,0000**		**41,68**	**22506,35**
	93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,78)	чел-ч	0,00421	2,273	760,78	1729,56
	93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01168	6,307	1116,77	7043,69
			Итого оплата труда:				**16,25**	**8773,25**
	93. 3	2302 С (31-010201-0502)	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00584	3,154	6596,23	20801,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01168	6,308	1116,77	7044,59
			Итого эксплуатация машин:				**38,52**	**20801,87**
			НР первого уровня	%	59,1		9,60	5184.99
			НР второго уровня	%	3,6		1,85	997,79
			Накладные расходы	%	--		11,45	6182,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,25	2297,14
			Сметная стоимость:				**57,71**	**31162,36**
3	**94**	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,8900**		**1143,07**	**1017,33**
	94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	1,371	720,02	986,86
			Итого оплата труда:				**1108,83**	**986,86**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	59,1		655,32	583,23
			НР второго уровня	%	3,6		63,51	56,52
			Накладные расходы	%	--		718,83	639,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,21	130,13
			Сметная стоимость:				**2034,81**	**1810,98**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**82626,91**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82626,91**
	Всего заработная плата -			Тенге				**52859,49**
			Накладные расходы -	Тенге				**36500,09**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32360,55**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4139,54**
			Сметная прибыль -	Тенге				**9530,16**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**128657,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,98**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**52859,49**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**128657,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,98**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**52859,49**
			РАЗДЕЛ 7.Водопровод подачи воды в пожарные резервуары и из пожарных резервуаров.Смета №6-2					
			РЕКУЛЬТИВАЦИЯ					
1	95	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**78,0000**		**27,18**	**2119,68**
	95. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,76752	952,20	730,83
			Итого оплата труда:				**9,37**	**730,83**
	95. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,76752	2716,93	2085,30
			в т.ч. затраты труда машинистов при эксплуат. 1 чел	чел-ч	0,00984	0,76752	952,20	730,83
			Итого эксплуатация машин:				**26,73**	**2085,30**
			НР первого уровня	%	59,1		5,54	431,92
			НР второго уровня	%	3,6		1,16	90,62
			Накладные расходы	%	--		6,70	522,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	208,63
			Сметная стоимость:				**36,79**	**2869,85**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
2	96	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**78,0000**		**25,16**	**1962,42**
	96. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,71058	952,20	676,61
			Итого оплата труда:				**8,67**	**676,61**
	96. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,71058	2716,93	1930,60
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00911	0,71058	952,20	676,61
			Итого эксплуатация машин:				**24,75**	**1930,60**
			НР первого уровня	%	59,1		5,13	399,88
			НР второго уровня	%	3,6		1,08	83,90
			Накладные расходы	%	--		6,20	483,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,48	193,15
			Сметная стоимость:				**34,06**	**2656,95**
3	97	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**78,0000**		**27,18**	**2119,68**
	97. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,76752	952,20	730,83
			Итого оплата труда:				**9,37**	**730,83**
	97. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,76752	2716,93	2085,30
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00984	0,76752	952,20	730,83
			Итого эксплуатация машин:				**26,73**	**2085,30**
			НР первого уровня	%	59,1		5,54	431,92
			НР второго уровня	%	3,6		1,16	90,62
			Накладные расходы	%	--		6,70	522,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	208,63
			Сметная стоимость:				**36,79**	**2869,85**
4	98	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**78,0000**		**25,16**	**1962,42**
	98. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	0,71058	952,20	676,61
			Итого оплата труда:				**8,67**	**676,61**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	98. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	0,71058	2716,93	1930,60
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00911	0,71058	952,20	676,61
			Итого эксплуатация машин:				**24,75**	**1930,60**
			НР первого уровня	%	59,1		5.13	399.88
			НР второго уровня	%	3.6		1,08	83,90
			Накладные расходы	%	--		6.20	483,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,48	193,15
			Сметная стоимость:				**33,43**	**2607,52**
5	99	**Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	**м3**	**78,0000**		**30,55**	**2382,79**
	99. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,8034	952,20	765,00
			Итого оплата труда:				**9,81**	**765,00**
	99. 2	245 С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	0.8034	2918.27	2344,54
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0.0103	0.8034	952.20	765.00
			Итого эксплуатация машин:				**30,06**	**2344,54**
			НР первого уровня	%	59.1		5.80	452,11
			НР второго уровня	%	3.6		1,29	100,68
			Накладные расходы	%	--		7,09	552,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,97	231,79
			Сметная стоимость:				**40,87**	**3187,53**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
6	100	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**735,0000**		**89,07**	**65464,78**
	100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00724	5,321	670,00	3565,34
	100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0315	23,152	952.20	22045,81
			Итого оплата труда:				**34,85**	**25611,15**
	100. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	23,152	2628,24	60850,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0.0315	23.152	952.20	22045.33

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**82,79**	**60850,33**
			НР первого уровня	%	59,1		20,59	15136,19
			НР второго уровня	%	3,6		3,90	2863,87
			Накладные расходы	%	--		24,49	18000,06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,97	6593,26
			Сметная стоимость:				**123,41**	**90705,68**
7	**101**	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**23,0000**		**1371,68**	**31548,59**
	101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,848	42,504	720,02	30603,73
			Итого оплата труда:				**1330,60**	**30603,73**
			НР первого уровня	%	59,1		786,38	18086,80
			НР второго уровня	%	3,6		76,21	1752,86
			Накладные расходы	%	--		862,59	19839,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,46	4035,47
			Сметная стоимость:				**2441,78**	**56160,85**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**210791**
			Всего заработная плата -	Тенге				**119590**
			Накладные расходы -	Тенге				**80810**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**70677**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10133**
			Сметная прибыль -	Тенге				**23328**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**314930**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**119590**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**314930**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**119590**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
			Итого прямые затраты:	Тенге				**21680707**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6824269**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**755136**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**282699**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14101303**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**4070661**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**25751369**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**927049**
			ИТОГО:	Тенге				**26678418**
			Сметная прибыль	Тенге				**2134273**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**28812691**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**28 812 691**
			Временные здания и сооружения 2,32%					668 454
			Итого					**29 481 145**
			Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,98%					583 727
			Итого					**30 064 872**
			ИТОГО в текущих ценах на 2018 год с К=1,0599383					**31 866 909**
			Итого договорная стоимость					**28 651 909,82**
			НДС 12%					3 438 229,18
			Всего с НДС					**32 090 139**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

_____ **Нурқожа Д.К.**

Технадзор:

ТОО "ТехСапаАлматы"

_____ **Рыскулов Н.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан. Н.Ж.**