Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**

Договор **№ 270 от 23.07.2019 г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование		Код	Наименование	код
		270	**от 23.07.2019 г.**					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**117 017 858**			**117 017 858**			**14 042 142**	**131 060 000**
за сентябрь месяц **2019** г.	43 557 871	43 557 871		43 557 870,54			5 226 944,46	48 784 815

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

Нуркожа Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан. Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"

Рыскулов Н.Н.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Договор **№ 270 от 23.07.2019 г**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в ценах 2016года

№ по смет с.	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
А	1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Общеремонтные работы					
7	1	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**11034,24**	**22068,49**
			Итого оплата труда:				**5386,92**	**10773,83**
			Итого эксплуатация машин:				**674,03**	**1348,07**
			Итого материалов:				**5239,48**	**10478,96**
			Накладные расходы	%	--		3734,58	7469,16
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1181,51	2363,01
			Сметная стоимость:				**15950,33**	**31900,66**
9.7	2	**С122-060301-1205 22-060301-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**67,3200**		**1396,24**	**93994,88**
			Накладные расходы	%	--		50,26	3383,82
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		115,72	7790,30
			Сметная стоимость:				**1562,23**	**105168,99**

10	**3**	**Е12-030101-0202 12-030101-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены наружние главного входа из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**7,6000**	**15548,19**	**118166,24**
			Итого оплата труда:			**13761,11**	**104584,44**
			Итого эксплуатация машин:			**3101,45**	**23570,99**
			Итого материалов:			--	**0,00**
			Накладные расходы	%	--	8985,33	68288,53
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1962,68	14916,38
			Сметная стоимость:			**26496,20**	**201371,15**
20	**4**	**С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**275,4000**	**1647,27**	**453658,16**
			Накладные расходы	%	--	59,30	16331,69
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	136,53	37599,19
			Сметная стоимость:			**1843,10**	**507589,04**
27	**5**	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**4,4500**	**2838,79**	**12632,63**
			Итого оплата труда:			**1550,64**	**6900,35**
			Итого эксплуатация машин:			**361,90**	**1610,46**
			Итого материалов:			**1024,60**	**4559,46**
			Накладные расходы	%	--	1062,86	4729,73
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	312,13	1388,99
			Сметная стоимость:			**4213,79**	**18751,35**
30	**6**	**ПРАЙС ТПРАЙС 1400тг**	**Стоимость Арметронг**	**1м2**	**26,9000**	**1250,00**	**33625,00**
35	**7**	**Е12-120104-0502 12-120104-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	**м2**	**4135,2000**	**149,41**	**617840,23**
			Итого оплата труда:			**149,41**	**617840,23**
			Накладные расходы	%	--	96,86	400530,99

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	81469,70
			Сметная стоимость:				**265,97**	**1099840,92**
36	8	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**876,0000**		**25,26**	**22126,88**
			Итого оплата труда:				**25,26**	**22126,88**
			Итого материалов:				–	–
			Накладные расходы	%	--		16,37	14344,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,33	2917,70
			Сметная стоимость:				**44,96**	**39388,91**
39	9	**Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Перегородки. Облицовка ГКЛ на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**252,0000**		**5564,83**	**1402337,37**
			Итого оплата труда:				**2577,89**	**649627,05**
			Итого эксплуатация машин:				**23,81**	**5999,78**
			Итого материалов:				**2973,65**	**749360,55**
			Накладные расходы	%	--		1663,87	419295,61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,30	145730,64
			Сметная стоимость:				**7807,00**	**1967363,62**
42	10	**С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пенопласт ФРП-1**	**м3**	**2,0000**		**35804,04**	**71608,08**
			Накладные расходы	%	--		1288,95	2577,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2967,44	5934,88
			Сметная стоимость:				**40060,42**	**80120,85**
			РАЗДЕЛ 1.УТЕПЛЕНИЕ СТЕН СНАРУЖИ ЗДАНИЯ					
56	11	**Е11-150406-0103 11-150406-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Отделка декоративная под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности 1**	**м2 отделываемой поверхности**	**1785,2380**		**1499,24**	**2676500,22**

		Итого оплата труда:				**1427,28**	**2548026,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**3084,96**
		Итого материалов:				**71,05**	**126848,23**
		Накладные расходы	%	--		864,28	1542939,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,08	337555,21
		Сметная стоимость:				**2552,60**	**4556995,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2676500,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2676500,22**
Материалы -			Тенге				**126848,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**2548026,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**1542939,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**337555,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4556995,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2947,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2548026,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4556995,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2947,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2548026,28**
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы 2 этаж					
68	**12**	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**597,8300**	**477,11**	**285232,18**
		Итого оплата труда:				**347,10**	**207504,63**
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**2186,78**
		Итого материалов:				**128,09**	**76577,07**
		Накладные расходы	%	--		214,23	128074,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,31	33064,54
		Сметная стоимость:				**746,65**	**446371,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**285232,18**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**285232,18**
Материалы -			Тенге				**76577,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**207504,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**128074,54**

			Сметная прибыль -	Тенге				33064,54
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				446371,26
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269,14
			Сметная заработная плата -	Тенге				207504,63
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446371,26
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269,14
			Сметная заработная плата -	Тенге				207504,63
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы 3 этаж					
71	13	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**396,4850**		**577,22**	**228858,21**
			Итого оплата труда:				**435,75**	**172770,06**
			Итого эксплуатация машин:				**3,88**	**1537,81**
			Итого материалов:				**139,42**	**55278,60**
			Накладные расходы	%	--		268,17	106325,29
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,63	26814,68
			Сметная стоимость:				**913,02**	**361998,18**
73	14	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**579,3550**		**477,11**	**276417,52**
			Итого оплата труда:				**347,10**	**201092,02**
			Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**2119,20**
			Итого материалов:				**128,09**	**74210,57**
			Накладные расходы	%	--		214,23	124116,60
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		55,31	32042,73
			Сметная стоимость:				**746,65**	**432576,85**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**505275,73**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**505275,73**
			Материалы -	Тенге				**129489,17**
			Всего заработная плата -	Тенге				**373862,08**
			Накладные расходы -	Тенге				**230441,90**

			Сметная прибыль -	Тенге				**58857,41**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**794575,04**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**484,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**373862,08**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**794575,04**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**484,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**373862,08**
			РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ ЛАМИНАТ 76,1 м2 2 этаж					
107.7	**15**	**С122-060201-0101 22-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**79,1440**		**1599,91**	**126623,28**
			Накладные расходы	%	--		57,60	4558,44
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		132,60	10494,54
			Сметная стоимость:				**1790,11**	**141676,25**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**126623,28**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**126623,28**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**126623,28**
			Накладные расходы -	Тенге				**4558,44**
			Сметная прибыль -	Тенге				**10494,54**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**141676,25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**141676,25**
			РАЗДЕЛ 8.Полы керамические 30,8м2 2 этаж					
115.7	**16**	**С122-060301-1205 22-060301-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**31,4160**		**1396,24**	**43864,28**
			Накладные расходы	%	--		50,26	1579,11
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		115,72	3635,47

		Сметная стоимость:					**1562,23**	**49078,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				**43864,28**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**43864,28**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**43864,28**
		Накладные расходы -		Тенге				**1579,11**
		Сметная прибыль -		Тенге				**3635,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**49078,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**49078,86**
		РАЗДЕЛ 10.Проемы						
189	**17**	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**99,21**		**3128,09**	**310350,80**
			Накладные расходы	%	--		279,32	11172,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,05	25721,87
			Сметная стоимость:				**8681,13**	**347245,30**
192	**18**	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**134,1900**		**7034,85**	**944006,52**
			Накладные расходы	%	--		253,25	33984,23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		583,05	78239,26
			Сметная стоимость:				**7871,15**	**1056230,00**
193	**19**	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**56,7000**		**8407,07**	**476680,87**
			Накладные расходы	%	--		302,65	17160,51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,78	39507,31
			Сметная стоимость:				**9406,50**	**533348,69**

194	**20**	**С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**37,6800**	**6621,30**	**249490,58**
			НР второго уровня	%	3.6	238.37	8981,66
			Накладные расходы	%	--	238,37	8981,66
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	548,77	20677,78
			Сметная стоимость:			**7408,44**	**279150,02**
195	**21**	**С121-090102-0107 21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**21,6000**	**6445,50**	**139222,80**
			Накладные расходы	%	--	232,04	5012,02
			Сметная прибыль (Н30 -8)	%	8	534,20	11538,79
			Сметная стоимость:			**7211,74**	**155773,61**
196	**22**	**С121-090202-0202 21-090202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**14,4000**	**20935,60**	**301472,64**
			Накладные расходы	%	--	753,68	10853,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1735,14	24986,05
			Сметная стоимость:			**23424,42**	**337311,71**
197	**23**	**С121-090202-0203 21-090202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,3200**	**20935,60**	**90441,79**
			НР второго уровня	%	3.6	753,68	3255,90

			Накладные расходы	%	--		753,68	3255,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1735,14	7495,82
			Сметная стоимость:				**23424,42**	**101193,51**
198	24	**Е12-080101-1703 12-080101-1703 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство скатов с настенными желобами и свесами**	**м2**	**97,1800**		**2176,22**	**211485,06**
			Итого оплата труда:				**523,17**	**50841,22**
			Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**292,58**
			Итого материалов:				**1651,57**	**160499,33**
			Накладные расходы	%	--		398,67	38742,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,99	20018,19
			Сметная стоимость:				**2780,88**	**270245,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				**2412800,26**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2412800,26**
Материалы -				Тенге				**160499,33**
Всего заработная плата -				Тенге				**50841,22**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**2201315,21**
Накладные расходы -				Тенге				**117989,67**
Сметная прибыль -				Тенге				**202463,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2733253,13**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**65,19**
Сметная заработная плата -				Тенге				**50841,22**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				**2733253,13**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**65,19**
Сметная заработная плата -				Тенге				**50841,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				**9208704,70**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**8864728,90**
Материалы -				Тенге				**1257812,77**
Всего заработная плата -				Тенге				**4592087,00**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**2991063,87**
Накладные расходы -				Тенге				**2962535,29**
Сметная прибыль -				Тенге				**946181,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**12773445,33**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**5686,26**
Сметная заработная плата -				Тенге				**4592087,00**
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				**310350,80**

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				310350,80
		Накладные расходы -		Тенге				11172,63
		Сметная прибыль -		Тенге				25721,87
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				347245,30
		Стоимость прочих работ -		Тенге				33625,00
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				33625,00
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				33625,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				13154315,63
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				5686,26
		Сметная заработная плата -		Тенге				4592087,00

ОТДЕЛ 2.Водоснабжение и канализация.Смета №2-1-2

РАЗДЕЛ 11.демонтажные работы

узел 1

3	25	**Е12-150101-0801 12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**24,0000**		**500,82**	**12019,68**
			Итого оплата труда:				**499,23**	**11981,44**
			Итого эксплуатация машин:				**3,15**	**75,67**
			Накладные расходы	%	--		323,69	7768,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,96	1583,07
			Сметная стоимость:				**890,48**	**21371,40**
4	26	**Е12-150101-0802 12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**22,0000**		**533,80**	**11743,58**
			Итого оплата труда:				**530,61**	**11673,46**
			Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**138,73**
			Накладные расходы	%	--		344,10	7570,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,23	1545,10
			Сметная стоимость:				**948,13**	**20858,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				**23763,26**
В том числе:								

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23763,26
		Всего заработная плата -	Тенге				23654,89
		Накладные расходы -	Тенге				15338,80
		Сметная прибыль -	Тенге				3128,16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				42230,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				23654,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				42230,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				23654,89
		РАЗДЕЛ 12.Водомерный узел					
6	27	**С123-010101-0102 23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**м**	**0,2000**	**208,31**	**41,66**
		Накладные расходы	%	--	7,50	1,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,26	3,45
		Сметная стоимость:			**233,07**	**46,61**
7	28	**С123-010101-0105 23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**м**	**0,1000**	**276,14**	**27,61**
		НР второго уровня	%	3,6	9,94	0,99
		Накладные расходы	%	--	9,94	0,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,89	2,29
		Сметная стоимость:			**308,97**	**30,90**
8	29	**С123-010101-0106 23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**м**	**0,6000**	**492,74**	**295,64**

			Накладные расходы	%	--		17,74	10,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,84	24,50
			Сметная стоимость:				**551,32**	**330,79**
9	**30**	**С123-010101-0112 23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,7000**		**1873,62**	**5058,77**
			Накладные расходы	%	--		67,45	182,12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,29	419,27
			Сметная стоимость:				**2096,36**	**5660,16**
10	**31**	**С123-040102-1904 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**40084,30**	**120252,90**
			Накладные расходы	%	--		1443,03	4329,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3322,19	9966,56
			Сметная стоимость:				**44849,52**	**134548,56**
11	**32**	**С123-020103-0110 23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1493,15**	**8958,90**
			Накладные расходы	%	--		53,75	322,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,75	742,51
			Сметная стоимость:				**1670,66**	**10023,93**

12	**33**	**С123-030301-0212 23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**17779,99**	**17779,99**
			Накладные расходы	%	--		640,08	640,08
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1473,61	1473,61
			Сметная стоимость:				**19893,68**	**19893,68**
13	**34**	**С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**584,02**	**584,02**
			Накладные расходы	%	--		21,02	21,02
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48,40	48,40
			Сметная стоимость:				**653,45**	**653,45**
14	**35**	**С123-041013-0104 23-041013-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**11838,32**	**11838,32**
			Накладные расходы	%	--		426,18	426,18
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		981,16	981,16
			Сметная стоимость:				**13245,66**	**13245,66**
17	**36**	**С123-020101-3540 23-020101-3540 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 31 мм х 2,8 мм ГОСТ 17378-2001(ПРИМ)**	**шт.**	**2,0000**		**7559,92**	**15119,84**
			Накладные расходы	%	--		272,16	544,31
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		626,57	1253,13

			Сметная стоимость:				**8458,64**	**16917,29**
21	**37**	**С121-050201-0133 21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0081**		**172302,96**	**1399,10**
			Накладные расходы	%	--		6202,91	50,37
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14280,47	115,96
			Сметная стоимость:				**192786,34**	**1565,43**
22	**38**	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0013**		**182594,03**	**230,07**
			Накладные расходы	%	--		6573,39	8,28
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15133,39	19,07
			Сметная стоимость:				**204300,81**	**257,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге				**181586,83**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1629,17**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**1629,17**
Накладные расходы -				Тенге				**58,65**
Сметная прибыль -				Тенге				**135,03**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1822,84**
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**179957,66**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**179957,66**
Накладные расходы -				Тенге				**6478,48**
Сметная прибыль -				Тенге				**14914,89**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**201351,03**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге				**203173,88**

РАЗДЕЛ 13.Хозяйственно-питьевой водопровод

23	**39**	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1464,21**	**7321,04**
			Итого оплата труда:				**249,91**	**1249,53**
			Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**57,10**
			Итого материалов:				**1207,21**	**6036,07**
			Накладные расходы	%	--		209,09	1045,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,86	669,32
			Сметная стоимость:				**1807,16**	**9035,81**
24	**40**	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2715,30**	**40729,50**
			Итого оплата труда:				**450,02**	**6750,28**
			Итого эксплуатация машин:				**30,38**	**455,72**
			Итого материалов:				**2246,92**	**33703,85**
			Накладные расходы	%	--		379,35	5690,21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,57	3713,58
			Сметная стоимость:				**3342,22**	**50133,28**
25	**41**	**Е11-160301-0210 11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**4213,27**	**101118,46**
			Итого оплата труда:				**562,87**	**13508,88**
			Итого эксплуатация машин:				**47,87**	**1148,94**
			Итого материалов:				**3620,86**	**86900,69**
			Накладные расходы	%	--		503,89	12093,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,37	9056,95
			Сметная стоимость:				**5094,53**	**122268,77**

27	42	**С123-040702-0203 23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**	**1366,47**	**6832,35**
			Накладные расходы	%	--	49,19	245,96
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8	113,25	566,27
			Сметная стоимость:			**1528,92**	**7644,58**
28	43	**С123-040702-0202 23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**	**911,28**	**7290,24**
			Накладные расходы	%	--	32,81	262,45
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8	75,53	604,22
			Сметная стоимость:			**1019,61**	**8156,90**
29	44	**С123-040702-0201 23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**108,0000**	**702,10**	**75826,80**
			Накладные расходы	%	--	25,28	2729,76
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8	58,19	6284,53
			Сметная стоимость:			**785,57**	**84841,09**
30	45	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**203,0000**	**1720,84**	**349330,06**
			Итого оплата труда:			**1497,82**	**304057,90**
			Итого эксплуатация машин:			**311,01**	**63134,05**
			Итого материалов:			**12,27**	**2491,57**

			Накладные расходы	%	--		999,20	202838,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,60	44173,47
			Сметная стоимость:				**2937,64**	**596341,82**
31	**46**	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,5000**		**1300,19**	**40955,85**
			Итого оплата труда:				**1161,33**	**36581,99**
			Итого эксплуатация машин:				**191,89**	**6044,65**
			Итого материалов:				**8,99**	**283,27**
			Накладные расходы	%	--		773,50	24365,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,90	5225,70
			Сметная стоимость:				**2239,58**	**70546,92**
32	**47**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1015,72**	**16251,59**
			Итого оплата труда:				**931,33**	**14901,21**
			Итого эксплуатация машин:				**112,49**	**1799,78**
			Итого материалов:				**8,46**	**135,36**
			Накладные расходы	%	--		619,34	9909,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,80	2092,88
			Сметная стоимость:				**1765,87**	**28253,87**
33	**48**	**С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**368,6500**		**76,61**	**28242,28**
			Накладные расходы	%	--		2,76	1016,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,35	2340,72
			Сметная стоимость:				**85,72**	**31599,72**

34	49	**С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**41,4100**	**76,61**	**3172,42**
			Накладные расходы	%	--	2,76	114,21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,35	262,93
			Сметная стоимость:			**85,72**	**3549,56**
35	50	**С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**63,6300**	**108,29**	**6890,49**
			Накладные расходы	%	--	3,90	248,06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,98	571,08
			Сметная стоимость:			**121,16**	**7709,63**
36	51	**С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**32,3200**	**173,69**	**5613,66**
			Накладные расходы	%	--	6,25	202,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,40	465,26
			Сметная стоимость:			**194,34**	**6281,01**
37	52	**С123-020101-3531 23-020101-3531 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001(прим)**	**шт.**	**2,0000**	**6658,12**	**13316,24**
			Накладные расходы	%	--	239,69	479,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	551,82	1103,65

			Сметная стоимость:			**7449,64**	**14899,27**
38	**53**	**Прайс ТПРАЙС 2700тг**	**Переходник полиэтилен-сталь 32/1" 1/4**	**м2**	**1,0000**	**2410,71**	**2410,71**
39	**54**	**Прайс ТПРАЙС 2500тг**	**Переходник полиэтилен-сталь 25/1"**	**м2**	**5,0000**	**2232,14**	**11160,71**
40	**55**	**С123-020301-0303 23-020301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**108,0000**	**110,23**	**11904,84**
			Накладные расходы	%	--	3,97	428,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,14	986,67
			Сметная стоимость:			**123,33**	**13320,09**
41	**56**	**С123-020301-1101 23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**38,0000**	**307,00**	**11666,00**
			Накладные расходы	%	--	11,05	419,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,44	966,88
			Сметная стоимость:			**343,50**	**13052,85**
42	**57**	**С123-020301-1117 23-020301-1117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 20x25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**	**290,60**	**6393,20**
			Накладные расходы	%	--	10,46	230,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,08	529,87
			Сметная стоимость:			**325,15**	**7153,22**

43	**58**	**С123-020302-3302 23-020302-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 16x16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**87,0000**	**909,88**	**79159,56**
			Накладные расходы	%	--	32,76	2849,74
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	75,41	6560,74
			Сметная стоимость:			**1018,05**	**88570,05**
46	**59**	**С123-020302-2603 23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**671,20**	**3356,00**
			Накладные расходы	%	--	24,16	120,82
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	55,63	278,15
			Сметная стоимость:			**750,99**	**3754,96**
47	**60**	**С123-020302-2602 23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,0000**	**641,61**	**7057,71**
			Накладные расходы	%	--	23,10	254,08
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	53,18	584,94
			Сметная стоимость:			**717,88**	**7896,73**
48	**61**	**С123-020302-2602 23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**126,0000**	**641,61**	**80842,86**
			Накладные расходы	%	--	23,10	2910,34
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	53,18	6700,26

		Сметная стоимость:				**717,88**	**90453,46**
49	**62**	**С121-050104-0114 21-050104-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гильзы.Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1053**	**301371,14**	**31734,38**
		Накладные расходы		%	--	10849,36	1142,44
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	24977,64	2630,15
		Сметная стоимость:				**337198,14**	**35506,96**
51	**63**	**С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,0000**	**8319,79**	**8319,79**
		Накладные расходы		%	--	299,51	299,51
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	689,54	689,54
		Сметная стоимость:				**9308,85**	**9308,85**
53	**64**	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**м2**	**0,0220**	**314115,67**	**6910,54**
		Накладные расходы		%	--	11308,16	248,78
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	26033,91	572,75
		Сметная стоимость:				**351457,74**	**7732,07**
57	**65**	**С122-030201-0103 22-030201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**3,2000**	**267,00**	**854,40**
		Накладные расходы		%	--	9,61	30,76

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,13	70,81
			Сметная стоимость:				**298,74**	**955,97**
61	66	**С123-020401-3501 23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160,0000**		**6,38**	**1020,80**
			Накладные расходы	%	--		0,23	36,75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	84,60
			Сметная стоимость:				**7,14**	**1142,15**
62	67	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**		**8,21**	**985,20**
			Накладные расходы	%	--		0,30	35,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	81,65
			Сметная стоимость:				**9,19**	**1102,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге				**966667,69**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**47819,12**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**47819,12**
Накладные расходы -				Тенге				**1721,49**
Сметная прибыль -				Тенге				**3963,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**53503,85**
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**905277,14**
Материалы -				Тенге				**129550,82**
Всего заработная плата -				Тенге				**377049,78**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**349570,65**
Накладные расходы -				Тенге				**268526,62**
Сметная прибыль -				Тенге				**93904,30**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**1267708,06**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**448,62**
Сметная заработная плата -				Тенге				**377049,78**
Стоимость прочих работ -				Тенге				**13571,43**

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13571,43**
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**13571,43**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1334783,34**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**448,62**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**377049,78**
			РАЗДЕЛ 14.Поливочный кран в комплекте					
63	**68**	**С123-040501-0127 23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1366,45**	**2732,90**
			Накладные расходы	%	--		49,19	98,38
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		113,25	226,50
			Сметная стоимость:				**1528,89**	**3057,79**
65	**69**	**С123-030103-0801 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**385,56**	**771,12**
			Накладные расходы	%	--		13,88	27,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	63,91
			Сметная стоимость:				**431,40**	**862,79**
67	**70**	**С123-030103-0603 23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**70,0000**		**1138,32**	**79682,40**
			Накладные расходы	%	--		40,98	2868,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,34	6604,08
			Сметная стоимость:				**1273,64**	**89155,04**

71	71	**51-040106-0134 51-040106-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 120 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**51646,00**	**51646,00**
			Накладные расходы	%	--		1859,26	1859,26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4280,42	4280,42
			Сметная стоимость:				**57785,68**	**57785,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге				**134832,42**
В том числе:								
Стоимость оборудования -				Тенге				**51646,00**
Накладные расходы -				Тенге				**1859,26**
Сметная прибыль -				Тенге				**4280,42**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				**57785,68**
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**83186,42**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**83186,42**
Накладные расходы -				Тенге				**2994,71**
Сметная прибыль -				Тенге				**6894,49**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**93075,62**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге				**150861,30**
РАЗДЕЛ 15.КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА								
73	72	**С121-050110-0105 21-050110-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**3,1530**		**196425,77**	**619330,45**
			Накладные расходы	%	--		7071,33	22295,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16279,77	51330,11
			Сметная стоимость:				**219776,87**	**692956,46**

74	73	**С121-050201-0151 21-050201-0151 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,7500**	**169115,90**	**295952,83**
			Накладные расходы	%	--	6088,17	10654,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14016,33	24528,57
			Сметная стоимость:			**189220,40**	**331135,70**
75	74	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0135**	**170286,86**	**2298,87**
			Накладные расходы	%	--	6130,33	82,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14113,37	190,53
			Сметная стоимость:			**190530,56**	**2572,16**
77	75	**С121-100501-0503 21-100501-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мастика гидроизоляционная битумно-латексная катионная модифицированная с повышенным содержанием латекса, холодного применения, температура применения +5°С до +40°С ГОСТ 30307-95(примен)**	**кг**	**145,0000**	**592,47**	**85908,15**
			Накладные расходы	%	--	21,33	3092,69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,10	7120,07
			Сметная стоимость:			**662,90**	**96120,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге			**1003490,30**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**1003490,30**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			**1003490,30**
Накладные расходы -				Тенге			**36125,65**
Сметная прибыль -				Тенге			**83169,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**1122785,23**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге			**1122785,23**

			РАЗДЕЛ 16.Горячее водоснабжение Т3,Т4				
78	76	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**	**22775,22**	**68325,66**
			Накладные расходы	%	--	819,91	2459,72
			Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	1887,61	5662,83
			Сметная стоимость:			**25482,74**	**76448,21**
80	77	**С123-030301-0211 23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	**шт.**	**1,0000**	**14482,00**	**14482,00**
			Накладные расходы	%	--	521,35	521,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1200,27	1200,27
			Сметная стоимость:			**16203,62**	**16203,62**
81	78	**С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**	**688,41**	**4130,46**
			Накладные расходы	%	--	24,78	148,70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,06	342,33
			Сметная стоимость:			**770,25**	**4621,49**
82	79	**С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**584,02**	**584,02**
			Накладные расходы	%	--	21,02	21,02

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,40	48,40
			Сметная стоимость:			**653,45**	**653,45**
84	**80**	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**1,0000**	**1288,26**	**1288,26**
			Накладные расходы	%	--	46,38	46,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,77	106,77
			Сметная стоимость:			**1441,41**	**1441,41**
90	**81**	**С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**31,0000**	**592,11**	**18355,41**
			Накладные расходы	%	--	21,32	660,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,07	1521,30
			Сметная стоимость:			**662,50**	**20537,50**
91	**82**	**С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**	**910,93**	**6376,51**
			Накладные расходы	%	--	32,79	229,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,50	528,49
			Сметная стоимость:			**1019,22**	**7134,55**
92	**83**	**С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**	**1730,75**	**8653,75**

			Накладные расходы	%	--		62,31	311,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,44	717,22
			Сметная стоимость:				**1936,50**	**9682,51**
93	84	С123-040905-0904 23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**3006,31**	**15031,55**
			Накладные расходы	%	--		108,23	541,14
			Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		249,16	1245,81
			Сметная стоимость:				**3363,70**	**16818,50**
94	85	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**1809,79**	**34386,00**
			Итого оплата труда:				**623,34**	**11843,41**
			Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**825,67**
			Итого материалов:				**1157,91**	**22000,35**
			Накладные расходы	%	--		455,20	8648,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,20	3442,79
			Сметная стоимость:				**2446,19**	**46477,63**
95	86	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**57,5000**		**918,90**	**52836,55**
			Итого оплата труда:				**473,04**	**27199,79**
			Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**1436,52**
			Итого материалов:				**429,84**	**24715,56**
			Накладные расходы	%	--		329,08	18922,22
			Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		99,84	5740,70
			Сметная стоимость:				**1347,82**	**77499,47**

96	**87**	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**117,0000**		**1720,84**	**201338,01**
			Итого оплата труда:				**1497,82**	**175245,19**
			Итого эксплуатация машин:				**311,01**	**36387,60**
			Итого материалов:				**12,27**	**1436,03**
			Накладные расходы	%	--		999,20	116906,80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,60	25459,58
			Сметная стоимость:				**2937,64**	**343704,40**
97	**88**	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1300,19**	**31204,46**
			Итого оплата труда:				**1161,33**	**27871,99**
			Итого эксплуатация машин:				**191,89**	**4605,45**
			Итого материалов:				**8,99**	**215,82**
			Накладные расходы	%	--		773,50	18564,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,90	3981,48
			Сметная стоимость:				**2239,58**	**53750,03**
98	**89**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1015,72**	**16251,59**
			Итого оплата труда:				**931,33**	**14901,21**
			Итого эксплуатация машин:				**112,49**	**1799,78**
			Итого материалов:				**8,46**	**135,36**
			Накладные расходы	%	--		619,34	9909,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,80	2092,88
			Сметная стоимость:				**1765,87**	**28253,87**

99	**90**	**С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**193,0000**		**125,85**	**24289,05**
			Накладные расходы	%	--		4,53	874,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	2013,08
			Сметная стоимость:				**140,81**	**27176,53**
100	**91**	**С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**41,0000**		**125,85**	**5159,85**
			Накладные расходы	%	--		4,53	185,75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	427,65
			Сметная стоимость:				**140,81**	**5773,25**
101	**92**	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**48,0000**		**202,45**	**9717,60**
			Накладные расходы	%	--		7,29	349,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,78	805,39
			Сметная стоимость:				**226,52**	**10872,83**
102	**93**	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**32,0000**		**313,73**	**10039,36**
			Накладные расходы	%	--		11,29	361,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,00	832,06

			Сметная стоимость:			**351,03**	**11232,84**
103	**94**	**С123-020301-1101 23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**	**307,00**	**8596,00**
			Накладные расходы	%	--	11,05	309,46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,44	712,44
			Сметная стоимость:			**343,50**	**9617,89**
104	**95**	**С123-020301-1117 23-020301-1117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 20x25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**	**290,60**	**5812,00**
			Накладные расходы	%	--	10,46	209,23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,08	481,70
			Сметная стоимость:			**325,15**	**6502,93**
105	**96**	**С123-020302-3302 23-020302-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,0000**	**909,88**	**23656,88**
			Накладные расходы	%	--	32,76	851,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,41	1960,68
			Сметная стоимость:			**1018,05**	**26469,21**
106	**97**	**С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**15,50**	**31,00**
			Накладные расходы	%	--	0,56	1,12

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	2,57
			Сметная стоимость:				**17,34**	**34,69**
107	**98**	**Прайс ТПРАЙС 2500тг**	**Переходник полиэтилен-сталь 25/1"**	**м2**	**5,0000**		**2232,14**	**11160,71**
108	**99**	**С123-020301-0303 23-020301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**110,23**	**6613,80**
			Накладные расходы	%	--		3,97	238,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,14	548,15
			Сметная стоимость:				**123,33**	**7400,05**
109	**100**	**С123-020302-2603 23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**671,20**	**5369,60**
			Накладные расходы	%	--		24,16	193,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,63	445,03
			Сметная стоимость:				**750,99**	**6007,94**
110	**101**	**С123-020302-2602 23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**641,61**	**7699,32**
			Накладные расходы	%	--		23,10	277,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,18	638,12
			Сметная стоимость:				**717,88**	**8614,62**

111	**102**	**С123-020302-2602 23-020302-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**62,0000**	**641,61**	**39779,82**
			Накладные расходы	%	--	23,10	1432,07
			Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	53,18	3296,95
			Сметная стоимость:			**717,88**	**44508,85**
112	**103**	**С121-050104-0114 21-050104-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гильзы.Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0801**	**301371,14**	**24139,83**
			Накладные расходы	%	--	10849,36	869,03
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24977,64	2000,71
			Сметная стоимость:			**337198,14**	**27009,57**
117	**104**	**С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,5000**	**8319,79**	**12479,68**
			Накладные расходы	%	--	299,51	449,27
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	689,54	1034,32
			Сметная стоимость:			**9308,85**	**13963,27**
119	**105**	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**м2**	**0,0300**	**314115,67**	**9423,47**
			Накладные расходы	%	--	11308,16	339,24
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	26033,91	781,02

		Сметная стоимость:					**351457,74**	**10543,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16				Тенге				**677212,21**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46042,98**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**46042,98**
		Накладные расходы -		Тенге				**1657,55**
		Сметная прибыль -		Тенге				**3816,04**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51516,57**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**620008,51**
		Материалы -		Тенге				**48503,13**
		Всего заработная плата -		Тенге				**257061,59**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**283991,90**
		Накладные расходы -		Тенге				**183175,06**
		Сметная прибыль -		Тенге				**64254,69**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**867438,25**
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**304,93**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**257061,59**
		Стоимость прочих работ -		Тенге				**11160,71**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11160,71**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**11160,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				**930115,54**
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**304,93**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**257061,59**
			РАЗДЕЛ 17.К1					
122	**106**	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**137,5000**		**500,67**	**68841,72**
		Итого оплата труда:					**497,94**	**68467,24**
		Итого эксплуатация машин:					**0,85**	**116,31**
		Итого материалов:					**2,15**	**296,15**
		Накладные расходы		%	--		329,61	45321,27
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		66,42	9133,04
		Сметная стоимость:					**896,70**	**123296,02**

123	107	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**	**484,04**	**26622,17**
			Итого оплата труда:			**477,85**	**26281,77**
			Итого эксплуатация машин:			**2,05**	**112,74**
			Итого материалов:			**4,77**	**262,59**
			Накладные расходы	%	--	316,44	17404,06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,04	3522,10
			Сметная стоимость:			**864,52**	**47548,33**
124	108	**С123-010604-0101 23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**214,1200**	**282,63**	**60516,74**
			Накладные расходы	%	--	10,17	2178,60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,42	5015,63
			Сметная стоимость:			**316,23**	**67710,97**
125	109	**С123-010604-0108 23-010604-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**111,1000**	**912,75**	**101406,52**
			Накладные расходы	%	--	32,86	3650,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,65	8404,57
			Сметная стоимость:			**1021,26**	**113461,73**
126	110	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**4,0000**	**716,74**	**2866,96**

			Накладные расходы	%	--	25,80	103,21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,40	237,61
			Сметная стоимость:			**801,95**	**3207,78**
127	**111**	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**	**325,47**	**650,94**
			Накладные расходы	%	--	11,72	23,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,97	53,95
			Сметная стоимость:			**364,16**	**728,32**
128	**112**	**С123-020301-0410 23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочистка 100мм**	**шт.**	**16,0000**	**4784,57**	**76553,12**
			Накладные расходы	%	--	172,24	2755,91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	396,55	6344,72
			Сметная стоимость:			**5353,36**	**85653,75**
129	**113**	**С123-020301-0406 23-020301-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочистка 50мм**	**шт.**	**26,0000**	**759,25**	**19740,50**
			Накладные расходы	%	--	27,33	710,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,93	1636,09
			Сметная стоимость:			**849,51**	**22087,25**

130	**114**	**С123-020403-1106 23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**	**505,97**	**6071,64**
			Накладные расходы	%	--	18,21	218,58
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	41,93	503,22
			Сметная стоимость:			**566,12**	**6793,44**
131	**115**	**С123-020403-1102 23-020403-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**8,0000**	**513,80**	**4110,40**
			Накладные расходы	%	--	18,50	147,97
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	42,58	340,67
			Сметная стоимость:			**574,88**	**4599,04**
132	**116**	**С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**45,0000**	**351,94**	**15837,30**
			Накладные расходы	%	--	12,67	570,14
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	29,17	1312,60
			Сметная стоимость:			**393,78**	**17720,04**
133	**117**	**С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**65,0000**	**112,11**	**7287,15**
			Накладные расходы	%	--	4,04	262,34
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	9,29	603,96

			Сметная стоимость:				**125,44**	**8153,45**
134	**118**	**С123-020401-2531 23-020401-2531 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**2305,69**	**16139,83**
			Накладные расходы	%	--		83,00	581,03
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		191,10	1337,67
			Сметная стоимость:				**2579,79**	**18058,53**
135	**119**	**С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**8,0000**		**444,86**	**3558,88**
			Накладные расходы	%	--		16,01	128,12
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,87	294,96
			Сметная стоимость:				**497,74**	**3981,96**
136	**120**	**С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**5,0000**		**363,68**	**1818,40**
			Накладные расходы	%	--		13,09	65,46
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30,14	150,71
			Сметная стоимость:				**406,91**	**2034,57**
137	**121**	**С123-020403-0603 23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**27,0000**		**132,15**	**3568,05**
			Накладные расходы	%	--		4,76	128,45

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,95	295,72
			Сметная стоимость:				**147,86**	**3992,22**
138	**122**	**С123-020301-0410 23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**42,0000**		**4784,57**	**200951,94**
			Накладные расходы	%	--		172,24	7234,27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,55	16654,90
			Сметная стоимость:				**5353,36**	**224841,11**
139	**123**	**С123-020301-0406 23-020301-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**82,0000**		**759,25**	**62258,50**
			Накладные расходы	%	--		27,33	2241,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,93	5159,98
			Сметная стоимость:				**849,51**	**69659,79**
140	**124**	**С123-020401-1120 23-020401-1120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**1199,82**	**17997,30**
			Накладные расходы	%	--		43,19	647,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,44	1491,62
			Сметная стоимость:				**1342,45**	**20136,82**
141	**125**	**С121-050104-0114 21-050104-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гильзы.Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0873**		**301371,14**	**26309,70**

		Накладные расходы	%	--		10849,36	947,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24977,64	2180,55
		Сметная стоимость:				**337198,14**	**29437,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**723107,75**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26309,70**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**26309,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**947,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2180,55**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**29437,40**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**696798,05**
		Материалы -	Тенге				**558,74**
		Всего заработная плата -	Тенге				**94749,01**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**601334,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**84373,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62493,71**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**843665,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94749,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**873102,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94749,01**
		РАЗДЕЛ 18.Санитарно-техническое оборудование					
145	**126**	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**30,0000**	**12675,72**	**380271,60**
		Накладные расходы	%	--		456,33	13689,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,56	31516,91
		Сметная стоимость:				**14182,61**	**425478,29**

146	**127**	**С123-030102-0310 23-030102-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**	**12768,47**	**25536,94**
			Накладные расходы	%	--	459,66	919,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1058,25	2116,50
			Сметная стоимость:			**14286,39**	**28572,77**
147	**128**	**С123-030102-0801 23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**14,0000**	**6659,46**	**93232,44**
			Накладные расходы	%	--	239,74	3356,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	551,94	7727,10
			Сметная стоимость:			**7451,14**	**104315,91**
151	**129**	**С123-030102-0205 23-030102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**	**6936,89**	**27747,56**
			Накладные расходы	%	--	249,73	998,91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	574,93	2299,72
			Сметная стоимость:			**7761,55**	**31046,19**
152	**130**	**С123-030102-0208 23-030102-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,0000**	**11749,65**	**35248,95**
			Накладные расходы	%	--	422,99	1268,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	973,81	2921,43

		Сметная стоимость:				**13146,45**	**39439,35**
154	**131**	**С123-030102-0909 23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**52,0000**	**7516,31**	**390848,12**
		Накладные расходы		%	--	270,59	14070,53
		Сметная прибыль (Н30 8)		%	8	622,95	32393,49
		Сметная стоимость:				**8409,85**	**437312,14**
155	**132**	**С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**5,0000**	**4111,24**	**20556,20**
		Накладные расходы		%	--	148,00	740,02
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	340,74	1703,70
		Сметная стоимость:				**4599,98**	**22999,92**
159	**133**	**С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**5,0000**	**3464,23**	**17321,15**
		Накладные расходы		%	--	124,71	623,56
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	287,12	1435,58
		Сметная стоимость:				**3876,06**	**19380,29**
161	**134**	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**77,0000**	**547,13**	**42129,01**
		Накладные расходы		%	--	19,70	1516,64

			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	45,35	3491,65
			Сметная стоимость:			**612,17**	**47137,31**
162	**135**	**С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**48,0000**	**378,53**	**18169,44**
			Накладные расходы	%	--	13,63	654,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,37	1505,88
			Сметная стоимость:			**423,53**	**20329,42**
163	**136**	**С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**	**4099,59**	**12298,77**
			Накладные расходы	%	--	147,59	442,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	339,77	1019,32
			Сметная стоимость:			**4586,95**	**13760,85**
164	**137**	**С123-030102-1234 23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**9,0000**	**4322,56**	**38903,04**
			Накладные расходы	%	--	155,61	1400,51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,25	3224,28
			Сметная стоимость:			**4836,43**	**43527,83**
165	**138**	**С123-030102-1243 23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**55,0000**	**3484,53**	**191649,15**

			Накладные расходы	%	--		125,44	6899,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,80	15883,88
			Сметная стоимость:				**3898,77**	**214432,40**
166	**139**	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для комнаты уборочного инвентаря**	**шт.**	**4,0000**		**3553,03**	**14212,12**
			Накладные расходы	%	--		127,91	511,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	1177,90
			Сметная стоимость:				**3975,41**	**15901,66**
167	**140**	**Прайс**	**Жироуловитель ЖУ0,5**	**шт**	**1,0000**		**55567,05**	**55567,05**
168	**141**	**Прайс**	**Жироуловитель ЖУ1**	**шт**	**4,0000**		**87982,86**	**351931,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге				**1715623,00**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**1308124,49**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**1308124,49**
Накладные расходы -				Тенге				**47092,48**
Сметная прибыль -				Тенге				**108417,36**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**1463634,33**
Стоимость прочих работ -				Тенге				**407498,49**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**407498,49**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -				Тенге				**407498,49**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге				**1871132,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2				Тенге				**5426283,44**
В том числе:								
Стоимость оборудования -				Тенге				**51646,00**
Накладные расходы -				Тенге				**1859,26**
Сметная прибыль -				Тенге				**4280,42**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				**57785,68**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1149054,53**
Всего заработная плата -				Тенге				**23654,89**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**1125291,27**
Накладные расходы -				Тенге				**55849,29**
Сметная прибыль -				Тенге				**96392,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1301296,12**

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27,77
			Сметная заработная плата -	Тенге				23654,89
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3793352,28
			Материалы -	Тенге				178612,69
			Всего заработная плата -	Тенге				728860,39
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2806165,29
			Накладные расходы -	Тенге				592640,70
			Сметная прибыль -	Тенге				350879,44
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4736872,42
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				864,73
			Сметная заработная плата -	Тенге				728860,39
			Стоимость прочих работ -	Тенге				432230,63
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				432230,63
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				432230,63
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6528184,85
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				892,50
			Сметная заработная плата -	Тенге				752515,28
			ОТДЕЛ 3.Электроосвещение.Смета №2-1-3					
						Демонтаж		
1	142	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**190,0000**		**124,29**	**23614,64**
			Итого оплата труда:				**123,76**	**23515,14**
			Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**210,81**
			Накладные расходы	%	--		80,25	15247,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,36	3109,00
			Сметная стоимость:				**220,90**	**41971,52**
2	143	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**180,0000**		**42,76**	**7696,81**
			Итого оплата труда:				**42,56**	**7661,47**
			Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**74,89**
			Накладные расходы	%	--		27,60	4968,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,63	1013,19
			Сметная стоимость:				75,99	13678,02

3	144	E12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**290,0000**		**39,13**	**11347,12**
			Итого оплата труда:				**39,13**	**11347,12**
			Накладные расходы	%	--		25,37	7356,07
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,16	1496,25
			Сметная стоимость:				**69,65**	**20199,44**
4	145	E12-170101-2601 12-170101-2601 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж**	**шт.**	**9,0000**		**998,01**	**8982,07**
			Итого оплата труда:				**998,01**	**8982,07**
			Накладные расходы	%	--		646,98	5822,86
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		131,60	1184,39
			Сметная стоимость:				**1776,59**	**15989,33**
7	146	E12-080101-0402 12-080101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы . Разборка с земли и подмостей**	**м**	**104,0000**		**76,01**	**7905,43**
			Итого оплата труда:				**76,01**	**7905,43**
			Итого материалов:				--	--
			Накладные расходы	%	--		49,28	5124,90
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,02	1042,43
			Сметная стоимость:				**135,31**	**14072,75**
8	147	E12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**3800,0000**		**64,73**	**245961,43**
			Итого оплата труда:				**64,66**	**245712,70**
			Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**527,03**
			Накладные расходы	%	--		41,92	159298,60
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,53	32420,80
			Сметная стоимость:				**115,18**	**437680,83**
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

10	**148**	**51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**192416,00**	**384832,00**
			Накладные расходы	%	–		6926,98	13853,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15947,44	31894,88
			Сметная стоимость:				**215290,41**	**430580,83**
24	**149**	**С123-070106-0101 23-070106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**126,0000**		**1777,98**	**224025,48**
			Накладные расходы	%	–		64,01	8064,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,36	18567,23
			Сметная стоимость:				**1989,35**	**250657,63**
25	**150**	**С123-070106-0102 23-070106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**284,0000**		**3370,01**	**957082,84**
			Накладные расходы	%	–		121,32	34454,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,31	79323,03
			Сметная стоимость:				**3770,64**	**1070860,85**
26	**151**	**С123-070106-0103 23-070106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**21,0000**		**2005,44**	**42114,24**
			НР второго уровня	%	3,6		72,20	1516,11
			Накладные расходы	%	–		72,20	1516,11

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,21	3490,43
			Сметная стоимость:			**2243,85**	**47120,78**
27	**152**	**С123-070106-1201 23-070106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54**	**шт.**	**68,0000**	**21538,34**	**1464607,12**
			Накладные расходы	%	--	775,38	52725,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1785,10	121386,64
			Сметная стоимость:			**24098,82**	**1638719,61**
28	**153**	**С123-070102-1602 23-070102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**56,0000**	**4357,03**	**243993,68**
			Накладные расходы	%	--	156,85	8783,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	361,11	20222,20
			Сметная стоимость:			**4874,99**	**272999,65**
29	**154**	**С123-070106-0104 23-070106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х2500 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**16,0000**	**3840,23**	**61443,68**
			Накладные расходы	%	--	138,25	2211,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318,28	5092,45
			Сметная стоимость:			**4296,76**	**68748,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3				Тенге			**3683606,54**
В том числе:							
Стоимость оборудования -				Тенге			**384832,00**
Накладные расходы -				Тенге			**13853,95**
Сметная прибыль -				Тенге			**31894,88**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге			**430580,83**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			**2993267,00**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					2993267,00
		Накладные расходы -	Тенге					107757,61
		Сметная прибыль -	Тенге					248081,97
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					3349106,63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					305507,50
		Всего заработная плата -	Тенге					305123,93
		Накладные расходы -	Тенге					197818,33
		Сметная прибыль -	Тенге					40266,07
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					543591,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					451,55
		Сметная заработная плата -	Тенге					305123,93
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					4323279,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					451,55
		Сметная заработная плата -	Тенге					305123,93
		ОТДЕЛ 4.Отопление и вентиляция.Смета №2-1-5						
		РАЗДЕЛ 19.ОТОПЛЕНИЕ						
5	155	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1809,79**	**10858,74**
			Итого оплата труда:				**623,34**	**3740,02**
			Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**260,74**
			Итого материалов:				**1157,91**	**6947,48**
			Накладные расходы	%	--		455,20	2731,21
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		181,20	1087,20
			Сметная стоимость:				**2446,19**	**14677,15**
6	156	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,5000**		**1820,16**	**68256,00**
			Итого оплата труда:				**560,99**	**21037,27**
			Итого эксплуатация машин:				**29,95**	**1123,08**
			Итого материалов:				**1239,70**	**46488,60**
			Накладные расходы	%	--		416,56	15621,16
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		178,94	6710,17

			Сметная стоимость:				**2415,66**	**90587,34**
7	**157**	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,5000**		**1380,14**	**72457,11**
			Итого оплата труда:				**473,04**	**24834,59**
			Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**1311,61**
			Итого материалов:				**891,07**	**46781,43**
			Накладные расходы	%	--		345,69	18148,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,07	7248,45
			Сметная стоимость:				**1863,89**	**97854,12**
8	**158**	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**131,0000**		**1009,97**	**132305,47**
			Итого оплата труда:				**249,91**	**32737,72**
			Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**1496,02**
			Итого материалов:				**752,97**	**98639,19**
			Накладные расходы	%	--		192,74	25248,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,22	12604,31
			Сметная стоимость:				**1298,92**	**170158,21**
9	**159**	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103,0000**		**1110,46**	**114377,36**
			Итого оплата труда:				**249,91**	**25740,34**
			Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**1176,26**
			Итого материалов:				**853,47**	**87906,93**
			Накладные расходы	%	--		196,35	20224,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,55	10768,14
			Сметная стоимость:				**1411,36**	**145369,95**

10	**160**	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**412,5000**		**1114,25**	**459630,18**
			Итого оплата труда:				**249,91**	**103086,32**
			Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**4710,76**
			Итого материалов:				**857,26**	**353619,96**
			Накладные расходы	%	--		196,49	81052,34
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,86	43254,60
			Сметная стоимость:				**1415,61**	**583937,11**
11	**161**	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**1352,86**	**60878,90**
			Итого оплата труда:				**249,91**	**11245,78**
			Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**513,90**
			Итого материалов:				**1095,87**	**49314,15**
			Накладные расходы	%	--		205,08	9228,62
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		124,64	5608,60
			Сметная стоимость:				**1682,58**	**75716,13**
12	**162**	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85,0000**		**1464,21**	**124457,72**
			Итого оплата труда:				**249,91**	**21242,03**
			Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**970,70**
			Итого материалов:				**1207,21**	**102613,19**
			Накладные расходы	%	--		209,09	17772,55
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		133,86	11378,42
			Сметная стоимость:				**1807,16**	**153608,69**

13	163	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 Гильзы**	**м**	**200,0000**	**409,63**	**81926,00**
			Накладные расходы	%	--	14,75	2949,34
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	33,95	6790,03
			Сметная стоимость:			**458,33**	**91665,36**
15	164	С123-041008-0402 23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**247,0000**	**5616,34**	**1387236,00**
			Накладные расходы	%	--	202,19	49940,50
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	465,48	114974,12
			Сметная стоимость:			**6284,01**	**1552150,59**
16	165	С123-051207-1903 23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**247,0000**	**8071,40**	**1993635,80**
			Накладные расходы	%	--	290,57	71770,89
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	668,96	165232,54
			Сметная стоимость:			**9030,93**	**2230639,22**
17	166	С123-041009-0601 23-041009-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**	**49314,27**	**591771,24**
			Накладные расходы	%	--	1775,31	21303,76
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	4087,17	49046,00

			Сметная стоимость:			**55176,75**	**662121,01**
18	**167**	**С123-041009-0603 23-041009-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16,0000**	**53409,66**	**854554,56**
			Накладные расходы	%	--	1922,75	30763,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4426,59	70825,48
			Сметная стоимость:			**59759,00**	**956144,01**
19	**168**	**С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**53480,59**	**53480,59**
			Накладные расходы	%	--	1925,30	1925,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4432,47	4432,47
			Сметная стоимость:			**59838,36**	**59838,36**
20	**169**	**С123-041009-0104 23-041009-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**83625,74**	**83625,74**
			Накладные расходы	%	--	3010,53	3010,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6930,90	6930,90
			Сметная стоимость:			**93567,17**	**93567,17**
21	**170**	**С123-041009-0105 23-041009-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**88033,28**	**88033,28**
			Накладные расходы	%	--	3169,20	3169,20

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7296,20	7296,20
			Сметная стоимость:			**98498,68**	**98498,68**
22	171	С123-041006-2004 23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**38227,73**	**76455,46**
			Накладные расходы	%	--	1376,20	2752,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3168,31	6336,63
			Сметная стоимость:			**42772,24**	**85544,49**
23	172	С123-041006-2005 23-041006-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**42577,11**	**42577,11**
			Накладные расходы	%	--	1532,78	1532,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3528,79	3528,79
			Сметная стоимость:			**47638,68**	**47638,68**
24	173	С123-040905-0206 23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**56,0000**	**628,58**	**35200,48**
			Накладные расходы	%	--	22,63	1267,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,10	2917,42
			Сметная стоимость:			**703,31**	**39385,11**
29	174	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**	**910,93**	**7287,44**

			Накладные расходы	%	--		32,79	262,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,50	603,98
			Сметная стоимость:				**1019,22**	**8153,77**
30	**175**	**С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48,0000**		**1730,75**	**83076,00**
			Накладные расходы	%	--		62,31	2990,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,44	6885,34
			Сметная стоимость:				**1936,50**	**92952,07**
31	**176**	**С123-040905-0904 23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**3006,31**	**18037,86**
			Накладные расходы	%	--		108,23	649,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,16	1494,98
			Сметная стоимость:				**3363,70**	**20182,20**
32	**177**	**С123-040905-0905 23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**4463,73**	**8927,46**
			Накладные расходы	%	--		160,69	321,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,95	739,91
			Сметная стоимость:				**4994,38**	**9988,76**

33	**178**	**С123-040101-1001 23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**	**6743,77**	**26975,08**
			Накладные расходы	%	--	242,78	971,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	558,92	2235,69
			Сметная стоимость:			**7545,47**	**30181,88**
34	**179**	**С123-040101-1002 23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**11168,62**	**22337,24**
			Накладные расходы	%	--	402,07	804,14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	925,66	1851,31
			Сметная стоимость:			**12496,35**	**24992,69**
36	**180**	**С123-051001-0108 23-051001-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1746,0000**	**2451,44**	**4280214,24**
			Накладные расходы	%	--	88,25	154087,71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	203,18	354744,16
			Сметная стоимость:			**2742,87**	**4789046,11**
37	**181**	**С123-051001-0102 23-051001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**220,0000**	**2006,08**	**441337,60**
			Накладные расходы	%	--	72,22	15888,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,26	36578,06

			Сметная стоимость:			**2244,56**	**493803,81**
41	**182**	**С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**90,0000**	**225,63**	**20306,70**
			Накладные расходы	%	--	8,12	731,04
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,70	1683,02
			Сметная стоимость:			**252,45**	**22720,76**
42	**183**	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**141,0000**	**190,67**	**26884,47**
			Накладные расходы	%	--	6,86	967,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,80	2228,18
			Сметная стоимость:			**213,34**	**30080,50**
43	**184**	**С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**170,0000**	**281,50**	**47855,00**
			Накладные расходы	%	--	10,13	1722,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,33	3966,22
			Сметная стоимость:			**314,96**	**53544,00**
44	**185**	**С121-110403-0218 21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**105,0000**	**382,71**	**40184,55**
			Накладные расходы	%	--	13,78	1446,64

			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		31,72	3330,50
			Сметная стоимость:				**428,21**	**44961,69**
45	**186**	**С121-110403-0221 21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**75,0000**		**512,10**	**38407,50**
			Накладные расходы	%	--		18,44	1382,67
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42,44	3183,21
			Сметная стоимость:				**572,98**	**42973,38**
46	**187**	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**120,0000**		**511,02**	**61322,40**
			Накладные расходы	%	--		18,40	2207,61
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42,35	5082,40
			Сметная стоимость:				**571,77**	**68612,41**
47	**188**	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**Стоимость защитный экран для радиаторов**	**шт**	**8,0000**		**6415,16**	**51321,28**
						КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА		
50	**189**	**С121-050110-0105 21-050110-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,4850**		**196425,77**	**95266,50**
			Накладные расходы	%	--		7071,33	3429,59
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16279,77	7895,69
			Сметная стоимость:				**219776,87**	**106591,78**

51	190	С121-050201-0151 21-050201-0151 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,5400	169115,90	91322,59
			Накладные расходы	%	--	6088,17	3287,61
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	14016,33	7568,82
			Сметная стоимость:			**189220,40**	**102179,02**
52	191	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0043	170286,86	728,83
			Накладные расходы	%	--	6130,33	26,24
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	14113,37	60,41
			Сметная стоимость:			**190530,56**	**815,47**
54	192	С121-100501-0503 21-100501-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мастика гидроизоляционная битумно-латексная катионная модифицированная с повышенным содержанием латекса, холодного применения, температура применения +5°С до +40°С ГОСТ 30307-95(примен)**	кг	45,0000	592,47	26661,15
			Накладные расходы	%	--	21,33	959,80
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8	49,10	2209,68
			Сметная стоимость:			**662,90**	**29830,63**
					ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ		
56	193	С123-051401-0203 23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss**	шт.	1,0000	151166,40	151166,40
			Накладные расходы	%	--	5441,99	5441,99

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12528,67	12528,67
			Сметная стоимость:				**169137,06**	**169137,06**
57	194	С123-051401-0705 23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**38862,12**	**38862,12**
			ПР второго уровня	%	3,6		1399,04	1399,04
			Накладные расходы	%	--		1399,04	1399,04
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3220,89	3220,89
			Сметная стоимость:				**43482,05**	**43482,05**
58	195	С123-051401-0701 23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**22911,31**	**22911,31**
			Накладные расходы	%	--		824,81	824,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,89	1898,89
			Сметная стоимость:				**25635,01**	**25635,01**
59	196	С123-051401-0703 23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**26315,01**	**26315,01**
			Накладные расходы	%	--		947,34	947,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,99	2180,99
			Сметная стоимость:				**29443,34**	**29443,34**

60	**197**	**С123-041005-1512 23-041005-1512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**205997,42**	**205997,42**
			Накладные расходы	%	--		7415,91	7415,91
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17073,07	17073,07
			Сметная стоимость:				**230486,39**	**230486,39**
61	**198**	**С123-051207-2005 23-051207-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**191524,59**	**191524,59**
			Накладные расходы	%	--		6894,89	6894,89
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15873,56	15873,56
			Сметная стоимость:				**214293,03**	**214293,03**
62	**199**	**С123-041010-0842 23-041010-0842 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**696416,43**	**696416,43**
			Накладные расходы	%	--		25070,99	25070,99
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57718,99	57718,99
			Сметная стоимость:				**779206,42**	**779206,42**
63	**200**	**С123-041010-2402 23-041010-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**26172,55**	**26172,55**
			Накладные расходы	%	--		942,21	942,21
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2169,18	2169,18

			Сметная стоимость:				**29283,94**	**29283,94**
65	**201**	**С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**34608,68**	**138434,72**
			Накладные расходы	%	--		1245,91	4983,65
			Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		2868,37	11473,47
			Сметная стоимость:				**38722,96**	**154891,84**
67	**202**	**С123-051205-0104 23-051205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 80**	**шт.**	**1,0000**		**66320,21**	**66320,21**
			Накладные расходы	%	--		2387,53	2387,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5496,62	5496,62
			Сметная стоимость:				**74204,36**	**74204,36**
69	**203**	**С123-041013-0220 23-041013-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**16443,85**	**32887,70**
			Накладные расходы	%	--		591,98	1183,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,87	2725,73
			Сметная стоимость:				**18398,69**	**36797,39**
71	**204**	**51-020604-0208 51-020604-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos(примен)**	**шт.**	**2,0000**		**58311,00**	**116622,00**
			Накладные расходы	%	--		2099,20	4198,39

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4832,82	9665,63
			Сметная стоимость:				**65243,01**	**130486,02**
73	205	С123-040501-0213 23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**638,19**	**1276,38**
			Накладные расходы	%	--		22,97	45,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,89	105,79
			Сметная стоимость:				**714,06**	**1428,12**
74	206	С123-040905-0206 23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б19бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**628,58**	**7542,96**
			Накладные расходы	%	--		22,63	271,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,10	625,16
			Сметная стоимость:				**703,31**	**8439,67**
76	207	С123-040702-0306 23-040702-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**5719,71**	**22878,84**
			Накладные расходы	%	--		205,91	823,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,05	1896,20
			Сметная стоимость:				**6399,67**	**25598,68**
78	208	С123-041001-3103 23-041001-3103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**62331,09**	**186993,27**

			Накладные расходы	%	--		2243,92	6731,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5166,00	15498,00
			Сметная стоимость:				**69741,01**	**209223,03**
79	**209**	**С123-040902-2506 23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**45808,55**	**91617,10**
			Накладные расходы	%	--		1649,11	3298,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3796,61	7593,23
			Сметная стоимость:				**51254,27**	**102508,54**
80	**210**	**С123-040902-2506 23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**45808,55**	**91617,10**
			Накладные расходы	%	--		1649,11	3298,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3796,61	7593,23
			Сметная стоимость:				**51254,27**	**102508,54**
81	**211**	**С123-040902-2507 23-040902-2507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**52653,72**	**210614,88**
			Накладные расходы	%	--		1895,53	7582,14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4363,94	17455,76
			Сметная стоимость:				**58913,19**	**235652,78**

84	**212**	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**12,0000**	**1288,26**	**15459,12**
			Накладные расходы	%	--	46,38	556,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,77	1281,25
			Сметная стоимость:			**1441,41**	**17296,90**
93	**213**	**С121-110403-0223 21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,0000**	**638,71**	**7664,52**
			Накладные расходы	%	--	22,99	275,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,94	635,24
			Сметная стоимость:			**714,64**	**8575,68**
94	**214**	**С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**	**225,63**	**451,26**
			Накладные расходы	%	--	8,12	16,25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,70	37,40
			Сметная стоимость:			**252,45**	**504,91**
95	**215**	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**	**190,67**	**381,34**
			Накладные расходы	%	--	6,86	13,73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,80	31,61

			Сметная стоимость:				**213,34**	**426,67**
96	**216**	**С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,5000**		**281,50**	**703,75**
			Накладные расходы	%	--		10,13	25,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,33	58,33
			Сметная стоимость:				**314,96**	**787,41**
97	**217**	**С121-110403-0218 21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1,5000**		**382,71**	**574,07**
			Накладные расходы	%	--		13,78	20,67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	47,58
			Сметная стоимость:				**428,21**	**642,31**
						Котельная		
98	**218**	**С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**6843,97**	**27375,88**
			Накладные расходы	%	--		246,38	985,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,23	2268,91
			Сметная стоимость:				**7657,58**	**30630,32**
101	**219**	**С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**9,0000**		**16331,36**	**146982,24**

			Накладные расходы	%	--		587,93	5291,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,54	12181,89
			Сметная стоимость:				**18272,83**	**164455,49**
103	**220**	**Прайс ТПРАЙС**	**Насос сетевой T1,T2 DAB BPH 18/500**	**шт**	**2,0000**		**207137,14**	**414274,28**
104	**221**	**Прайс ТПРАЙС**	**Насос сетевой T1,T2 DAB JET 102M**	**шт**	**2,0000**		**56925,01**	**113850,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19				Тенге				**14774059,06**
В том числе:								
Стоимость оборудования -				Тенге				**116622,00**
Накладные расходы -				Тенге				**4198,39**
Сметная прибыль -				Тенге				**9665,63**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				**130486,02**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**397392,22**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**397392,22**
Накладные расходы -				Тенге				**14306,12**
Сметная прибыль -				Тенге				**32935,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**444634,20**
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**13680599,27**
Материалы -				Тенге				**792310,93**
Всего заработная плата -				Тенге				**243664,08**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**12637377,79**
Накладные расходы -				Тенге				**644972,91**
Сметная прибыль -				Тенге				**1146045,77**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**15471617,95**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**293,61**
Сметная заработная плата -				Тенге				**243664,08**
Стоимость прочих работ -				Тенге				**579445,58**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**579445,58**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -				Тенге				**579445,58**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19				Тенге				**16626183,76**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**293,61**
Сметная заработная плата -				Тенге				**243664,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4				Тенге				**14774059,06**
В том числе:								
Стоимость оборудования -				Тенге				**116622,00**
Накладные расходы -				Тенге				**4198,39**
Сметная прибыль -				Тенге				**9665,63**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге				**130486,02**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**397392,22**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**397392,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**14306,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32935,87**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**444634,20**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**13680599,27**
		Материалы -	Тенге				**792310,93**
		Всего заработная плата -	Тенге				**243664,08**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**12637377,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**644972,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1146045,77**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**15471617,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243664,08**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**579445,58**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**579445,58**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**579445,58**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**16626183,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243664,08**
		ОТДЕЛ 5.Электроснабжение.Смета №4-1					
						Кабельная линия КЛ- 0,4кВ	
8	**222**	**С123-060133-0305 23-060133-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6000**	**1122869,32**	**673721,59**
			Накладные расходы	%	--	40423,30	24253,98
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	93063,41	55838,05
			Сметная стоимость:			**1256356,02**	**753813,61**

9	**223**	**С123-060133-0202 23-060133-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1500**	**352794,62**	**52919,19**
			Накладные расходы	%	--	12700,61	1905,09
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	29239,62	4385,94
			Сметная стоимость:			**394734,84**	**59210,23**
10	**224**	**С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**915,05**	**1830,10**
			Накладные расходы	%	--	32,94	65,88
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	75,84	151,68
			Сметная стоимость:			**1023,83**	**2047,66**
12	**225**	**Прайс**	**Лента сигнальная**	**м**	**540,0000**	**141,29**	**76296,60**
			Накладные расходы	%	--	5,09	2746,68
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	11,71	6323,46
			Сметная стоимость:			**158,09**	**85366,74**
15	**226**	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**90,9000**	**1302,73**	**118418,16**
			Накладные расходы	%	--	46,90	4263,05
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	107,97	9814,50
			Сметная стоимость:			**1457,60**	**132495,71**

16	**227**	**Е11-330303-0109 11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**13,0000**		**5372,04**	**69836,54**
		Итого оплата труда:					**2876,08**	**37389,07**
		Итого эксплуатация машин:					**3734,88**	**48553,42**
		Накладные расходы		%	--		2031,82	26413,66
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		592,31	7700,02
		Сметная стоимость:					**7996,17**	**103950,21**
17	**228**	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,9890**		**387491,40**	**770720,39**
		Накладные расходы		%	--		13949,69	27745,93
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		32115,29	63877,31
		Сметная стоимость:					**433556,38**	**862343,64**
18	**229**	**Е11-330101-0603 11-330101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**7,1500**		**20672,50**	**147808,37**
		Итого оплата труда:					**3707,21**	**26506,56**
		Итого эксплуатация машин:					**2750,79**	**19668,16**
		Итого материалов:					**14933,64**	**106775,51**
		Накладные расходы		%	--		3113,90	22264,41
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		1902,91	13605,82
		Сметная стоимость:					**25689,32**	**183678,60**

19	**230**	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн К61 (примен)**	**шт.**	**13,0000**		**1732,16**	**22518,08**
			Накладные расходы	%	--		62,36	810,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,56	1866,30
			Сметная стоимость:				**1938,08**	**25195,03**
20	**231**	**С123-070106-0306 23-070106-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**13,0000**		**54466,05**	**708058,65**
			Накладные расходы	%	--		1960,78	25490,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4514,15	58683,90
			Сметная стоимость:				**60940,97**	**792232,66**
21	**232**	**Е11-090606-0102 11-090606-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлический фундамент FM1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1950**		**48948,47**	**9544,95**
			Итого оплата труда:				**37268,44**	**7267,35**
			Итого эксплуатация машин:				**9911,58**	**1932,76**
			Итого материалов:				**3399,66**	**662,93**
			Накладные расходы	%	--		25275,70	4928,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5937,93	1157,90
			Сметная стоимость:				**80162,10**	**15631,61**
22	**233**	**С121-060405-1601 21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлический фундамент FM1**	**т**	**0,1950**		**249340,99**	**48621,49**
			Накладные расходы	%	--		8976,28	1750,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20665,38	4029,75

			Сметная стоимость:				**278982,65**	**54401,62**
23	234	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**120,0000**		**183,98**	**22077,40**
			Итого оплата труда:				**106,89**	**12826,87**
			Итого эксплуатация машин:				**73,79**	**8854,92**
			Итого материалов:				**27,50**	**3300,27**
			Накладные расходы	%	--		54,02	6482,32
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8		19,04	2284,78
			Сметная стоимость:				**257,04**	**30844,50**
24	235	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**192464,98**	**23095,80**
			Накладные расходы	%	--		6928,74	831,45
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15951,50	1914,18
			Сметная стоимость:				**215345,22**	**25841,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5				Тенге				**2745467,32**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				Тенге				**1557999,33**
Материалы -				Тенге				**3300,27**
Всего заработная плата -				Тенге				**12826,87**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**1535921,93**
Накладные расходы -				Тенге				**61775,51**
Сметная прибыль -				Тенге				**129581,99**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				**1749356,83**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**15,80**
Сметная заработная плата -				Тенге				**12826,87**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**217644,91**
Материалы -				Тенге				**106775,51**
Всего заработная плата -				Тенге				**63895,62**
Накладные расходы -				Тенге				**48678,07**
Сметная прибыль -				Тенге				**21305,84**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**287628,81**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**75,45**

Сметная заработная плата -	Тенге					63895,62
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					828886,84
Материалы -	Тенге					662,93
Всего заработная плата -	Тенге					7267,35
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					819341,89
Накладные расходы -	Тенге					34425,07
Сметная прибыль -	Тенге					69064,95
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					932376,86
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					8,74
Сметная заработная плата -	Тенге					7267,35
Стоимость сантехнических работ -	Тенге					140936,24
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					140936,24
Накладные расходы -	Тенге					5073,70
Сметная прибыль -	Тенге					11680,80
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					157690,74
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					3127053,24
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					99,99
Сметная заработная плата -	Тенге					83989,84
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					35838121,06
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					5891861,99
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251274,41
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85518,13
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					29141884,67
- перевозка грузов	Тенге					0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					553100,00
Накладные расходы I уровня	Тенге					3382601,64
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					39220722,71
Накладные расходы II уровня	Тенге					1374315,18
ИТОГО:	Тенге					40595037,88
Сметная прибыль	Тенге					3163978,93
ИТОГО по смете:	Тенге					43759016,82

ИТОГО по смете:	Тенге	**43 759 017**
Временные здания и сооружения 2,32%		1 015 209
Итого		**44 774 226**
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,98%		886 530
Итого		**45 660 756**
ИТОГО в текущих ценах на 2018 год с К=1,0599383		**48 397 583,76**

Итого договорная стоимость	**43 557 870,54**
НДС 12%	5 226 944,46
Всего с НДС	**48 784 815,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

Нуркожа Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан. Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"

Рыскулов Н.Н.