Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Договор **№ 270 от 23.07.2019 г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование		Код	Наименование	код
		270	**от 23.07.2019 г.**					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**73 459 987**			**73 459 987**			**8 815 198**	**82 275 185**
за сентябрь месяц **2019** г.	44 808 077	44 808 077		44 808 076,79			5 376 969,21	50 185 046

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

_____ **Нуркожа Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан. Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"

_____ **Рыскулов Н.Н.**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Договор **№ 270 от 23.07.2019 г**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в ценах 2016года

№ по смете.	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
А	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ					
5.11	1	**С121-100101-0701 21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0.70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**2532,7400**		**2484,24**	**6291934,00**
			Накладные расходы	%	--		89,43	226509,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,89	521475,49
			Сметная стоимость:				**2779,57**	**7039919,13**
6	2	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции крыши. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**2290,0000**		**212,44**	**486479,68**
2.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (3,2 751,51)	чел-ч	0,03335	76,371	751,51	57393,95
2.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	2,261	909,01	2055,61
			Итого оплата труда:				**25,96**	**59449,56**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,658375	3112,72	2049,34
	2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,603	1765,94	2830,80
			Итого эксплуатация машин:				**2.13**	**4880.14**
	2. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0916	67003,80	6137,55
	2. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,1374	70952,44	9748,87
	2. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,5267	774935,02	408158,28
	2. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	1,809	28,00	50,65
	2. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая ОЗ-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,916	120,36	110,25
			Итого материалов:				**185.24**	**424205.59**
			НР первого уровня	%	59,8		15,52	35550,84
			НР второго уровня	%	3,6		8,21	18795,10
			Накладные расходы	%	–		23,73	54343,93
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18,89	43265,89
			Сметная стоимость:				**255.06**	**584089.50**
18	**3**	**Е12-060101-0302 12-060101-0302 РСПБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**96.0000**		**653.90**	**62774.11**
	3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2.3 : 688,53)	чел-ч	0,9407	91,171	688,53	62774,11
			Итого оплата труда:				**653.90**	**62774.11**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	3. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,035	3,36	--	--
			Итого материалов:				--	--
			НР первого уровня	%	59,1		386,45	37099,50
			НР второго уровня	%	3,6		37,45	3595,45
			Накладные расходы	%	--		423,91	40694,95
			Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		86,22	8277,52
			Сметная стоимость:				**1164,03**	**111746,58**
19	**4**	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**275,4000**		**778,14**	**214300,59**
	4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3-732,37)	чел-ч	0.243685	67.111	732.37	49149.97
	4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002375	0.654075	806.96	527,81
			Итого оплата труда:				**180,38**	**49677,78**
	4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.1377	1386,92	190,98
	4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001875	0.516375	1765,94	911,89
			Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**1102,87**
	4. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	155.876	982,74	153185,97
	4. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1101,6	9,86	10861,78
			Итого материалов:				**595,67**	**164047,75**
			НР первого уровня	%	59,8		107,87	29707,32
			НР второго уровня	%	3,6		31,90	8783,28
			Накладные расходы	%	--		139,77	38491,60
			Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		73,43	20223,38

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				991,34	273015,56
28	5	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,4500		12442,34	55368,41
			НР второго уровня	%	3,6		447,92	1993,26
			Накладные расходы	%	–		447,92	1993,26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1031,22	4588,93
			Сметная стоимость:				13921,49	61950,61
31	6	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	146,0000		940,37	137294,58
6.1	1		Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	1,287	187,946	701,49	131842,10
6.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	3,139	796,09	2498,92
			Итого оплата труда:				920,14	134341,02
6.3	660 С (31-060102-0102)		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	2,117	1872,54	3964,17
6.4	1159 С (34-030401-0301)		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	4,219	16,80	70,89
6.5	1569 С (31-050602-0401)		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	1,022	1386,92	1417,43
			Итого эксплуатация машин:				37,35	5452,49
6.6	147789 С (21-150816-3426)		Мусор строительный	т	0,1066	15,564	–	–
			Итого материалов:				0,00	0,00
			НР второго уровня	%	50		470,81	79395,54

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	3,6		53,43	7800,84
			Накладные расходы	%	--		597,24	87196,39
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		123,01	17959,28
			Сметная стоимость:				**1660,62**	**242450,25**
33	**7**	**Е12-060101-0201 12-060101-0201 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**м2**	**508,1100**		**234,29**	**119042,67**
7. 1	1		Затраты труда рабочих-строителей(2,3 688,53)	чел-ч	0,3306	167,981	688,53	115660,07
7. 2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	2,439	732,37	1786,20
			Итого оплата труда:				**231,14**	**117446,27**
7. 3	1569 С (31-050602-0401)		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	2,439	1386,92	3382,60
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на	чел-ч	[illegible]	2,439	[illegible]	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**6,66**	**3382,60**
7. 4	147789 С (21-130816-3426)		Мусор строительный	т	0,0252	12,804	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	50		136,61	69410,75
			НР второго уровня	%	5,0		13,55	6784,32
			Накладные расходы	%	--		149,96	76195,07
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		30,74	15619,02
			Сметная стоимость:				**414,98**	**210856,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**7367194,06**
			В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7367194,06**
		Материалы -		Тенге				**588253,34**
		Всего заработная плата -		Тенге				**423688,74**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6347302,43**
			Накладные расходы -	Тенге				**525424,83**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				251163,94
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				274260,89
			Сметная прибыль -	Тенге				**631409,51**
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8524028,39**
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				**599,07**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				**423688,74**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8524028,39**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**599,07**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**423688,74**
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы 2 этаж					
65	8	Е11-150203-0502 11-150203-0502 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	м2	789,6000		526,16	415459,13
	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=760,78)	чел-ч	0,5175	408,618	760,78	310868,40
	8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	2,961	732,37	2168,55
			Итого оплата труда:				**396,45**	**313036,95**
	8. 3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00375	2,961	1386,92	4106,67
			Итого эксплуатация машин:				**5,20**	**4106,67**
	8. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	5,527	18179,92	100484,05
			Итого материалов:				**127,26**	**100484,05**
			ПР первого уровня	%	54,8		217,25	[illegible]
			ПР второго уровня	%	3,6		26,76	[illegible]
			Накладные расходы	%	–		244,02	192676,37
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		61,61	48650,81
			Сметная стоимость:				**831,80**	**656786,34**
66	9	Е11-150405-0104 11-150405-0104 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	394,8000		577,22	227885,59
	9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.4=770,04)	чел-ч	0,5635	222,47	770,04	[illegible]
	9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,71064	1020,44	[illegible]
			Итого оплата труда:				435,75	172035,91

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.07896	1386.92	109.51
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,63168	1765.94	1115.51
			[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			Итого эксплуатация машин:				**3,88**	**1531,28**
	9. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.0031	1.224	84.66	103.61
	9. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	3.316	162.18	537.84
	9. 7	149589 С (22-040802-0301)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,272412	133259,29	36301,43
	9. 8	249453 С (22-040301-0001)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.55	217.14	83.36	18100.79
			Итого материалов:				**139,42**	**55043,67**
			НР первого уровня	%	54,8		238.79	91275.02
			НР второго уровня	%	3,6		29.38	11597.60
			Накладные расходы	%	—		268.17	105873.13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67.63	26700.72
			Сметная стоимость:				**913,02**	**360459,74**
67	**10**	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1195,6600**		**433,18**	**517937,37**
	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2 751,51)	чел-ч	0.4255	508,753	751.51	382533.22
	10. 2	4	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003125	3,736	32.37	273.6[illegible]
			Итого оплата труда:				**322,06**	**385069,67**
	10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003125	3,736	1386.92	5182.[illegible]4

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в обл.	чел-ч	0.003125	2.736	732.37	2236.12
			Итого эксплуатация машин:				**4,33**	**5182,14**
	10. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.006	7.174	18179,92	130422,02
			Итого материалов:				**109,08**	**130422,02**
			НР первого уровня	%	54,8		176,49	211018,18
			НР второго уровня	%	3,6		21,95	26242,40
			Накладные расходы	%	--		198,43	237260,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,53	60415,84
			Сметная стоимость:				**682,15**	**815613,79**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1161282,09**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1161282,09**
	Материалы -			Тенге				**285949,75**
	Всего заработная плата -			Тенге				**870142,43**
			Накладные расходы -	Тенге				**535810,38**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				476838,05
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				58972,33
			Сметная прибыль -	Тенге				**135767,40**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1832859,87**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1147,25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**870142,43**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1832859,87**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1147,25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**870142,43**
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы 3 этаж					
70	**11**	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**792,9700**		**526,16**	**417232,30**
	11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3 760.78)	чел-ч	0.5175	410.362	760.78	312195.18
	11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00375	2.974	732.37	2177.80

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**396,45**	**314372,99**
	11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00375	2.974	1386.92	4124.20
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	2.974	[illegible]	2178.07
			Итого эксплуатация машин:				**5,20**	**4124,20**
	11. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	5.551	18179.92	100912.92
			Итого материалов:				**127,26**	**100912,92**
			НР первого уровня	%	54,8		217.25	172276.40
			НР второго уровня	%	3,6		26.76	21222,31
			Накладные расходы	%	--		244.02	193498.71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.61	48858.48
			Сметная стоимость:				**831,80**	**659589,49**
72	12	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1158,7100**		**390,61**	**452598,52**
	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2/ 751.51)	чел-ч	0,37	428.723	751.51	322189.40
	12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,897	732.37	2121.51
			Итого оплата труда:				**279,89**	**324310,91**
	12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0025	2,897	1386.92	4017.60
			[illegible]	[illegible]	0.0025	2.897	[illegible]	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**3,47**	**4017,60**
	12. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	6,952	18179.92	126391.53
			Итого материалов:				**109,08**	**126391,53**
			НР первого уровня	%	54,8		[illegible]	177722.38
			НР второго уровня	%	3,6		[illegible]	22691.53
			Накладные расходы	%	--		172,96	200413.93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45.09	52241.00
			Сметная стоимость:				608,65	**705253,45**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**869830,82**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**869830,82**
	Материалы -			Тенге				**227304,45**
	Всего заработная плата -			Тенге				**638683,89**
			Накладные расходы -	Тенге				**393912,64**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				349998,77
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				43913,87
			Сметная прибыль -	Тенге				**101099,48**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1364842,94**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**844,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**638683,89**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1364842,94**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**844,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**638683,89**
			РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы 4 этаж					
75	13	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	м2	710,1400		526,16	373650,13
	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=760.78)	чел-ч	0.5175	367,497	760,78	279584,71
	13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00375	2,663	732.37	1950.32
			Итого оплата труда:				**396,45**	**281535.03**
	13. 3	15690 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00375	2,663	1386.92	3693.40
			Итого эксплуатация машин:				5,20	3693,40
	13. 4	10266 (31-020401-0306)	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый (1:1:6) ГОСТ 28013-98	м3	0.00[illegible]	1,971	18179.92	90372,02
			Итого материалов:				127.26	90372,02

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	54,8		217,25	154281,20
			НР второго уровня	%	3,6		26,76	19005,53
			Накладные расходы	%	--		244,02	173286,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,61	43754,95
			Сметная стоимость:				**831,80**	**590691,80**
77	14	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1297,4500**		**433,18**	**562030,88**
14. 1	1		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,51)	чел-ч	0,4255	552,065	751,51	414882,35
14. 2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	4,055	732,37	2969,42
			Итого оплата труда:				**322,06**	**417851,77**
14. 3	1569 С (31-050602-0401)		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003125	4,055	1386,92	5623,31
			[illegible]	[illegible]	0,003125	[illegible]		[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**4,33**	**5623,31**
14. 4	102682 С (21-020402-0206)		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	7,785	18179,92	141525,22
			Итого материалов:				**109,08**	**141525,22**
			НР первого уровня	%	54,8		176,49	228982,77
			НР второго уровня	%	3,6		11,59	28476,49
			Накладные расходы	%	--		198,13	257459,26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,53	65559,21
			Сметная стоимость:				**682,15**	**885049,35**
					Полы			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**935681,01**
					В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**935681,01**
Материалы -				Тенге				**231897,24**
Всего заработная плата -				Тенге				**699386,80**
			Накладные расходы -	Тенге				**430745,98**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				383263,96
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**47482,02**
			Сметная прибыль -	Тенге				**109314,16**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1475741,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**926,28**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**699386,80**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1475741,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**926,28**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**699386,80**
			РАЗДЕЛ 6.Полы керамические 758,79м2 1 этаж					
90.7	**15**	**С122-060301-1205 22-060301-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**773,9658**		**1396,24**	**1080642,00**
			НР второго уровня	%	3,6		50,26	38903,11
			Накладные расходы	%	--		50,26	38903,11
			Сметная прибыль (1130*8)	%	8		115,72	89563,61
			Сметная стоимость:				**1562,23**	**1209108,73**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**1080642,00**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1080642,00**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1080642,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**38903,11**
			Сметная прибыль -	Тенге				**89563,61**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1209108,73**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1209108,73**
			РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ ЛАМИНАТ 76,1 м2 2 этаж					
106	**16**	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения**	**м2 стяжки**	**76,1000**		**-177,79**	**-13529,67**
16.1			Затраты труда рабочих-строителей (2,2*682,35)	[illegible]	0,09088	0,06668	-682,35	-156,96
16.2			Затраты труда машинистов	[illegible]	0,10032	0,13962	-732,3	-234,08
			Итого оплата труда:				**-9,08**	**-691,04**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	16. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,531	-12,36	-43,64
			в т.ч. затраты труда машинистов - занятых (1 чел)	чел-ч	--		--	--
	16. 4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,31962	-1386,92	-443,29
			в т.ч. затраты труда машинистов - занятых (1 чел)	чел-ч	0,0042	0,31962	732,37	234,08
			Итого эксплуатация машин:				**-6,40**	**-486,93**
	16. 5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,77622	-16214,20	-12585,79
			Итого материалов:				**-165,38**	**-12585,79**
			НР первого уровня	%	60,9		-5,53	-420,84
			НР второго уровня	%	3,6		-6,60	-502,22
			Накладные расходы	%	--		-12,13	-923,06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15,19	-1156,22
			Сметная стоимость:				**-205,11**	**-15608,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**-13529,67**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**-13529,67**
Материалы -				Тенге				**-12585,79**
Всего заработная плата -				Тенге				**-691,04**
			Накладные расходы -	Тенге				**-923,06**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-420,84
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-502,22
			Сметная прибыль -	Тенге				**-1156,22**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**-15608,95**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-0,99**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-691,04**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**-15608,95**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-0,99**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-691,04**

РАЗДЕЛ 8.Полы керамические 293,6 м2 2 этаж

108	17	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3	29,3600		7151,53	209968,96
	17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (732,37)	чел-ч	4,611	135,394	732,37	99158,24
	17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5625	16,515	789,06	13031,29
			Итого оплата труда:				**3821,17**	**112189,53**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3375	9,909	3368,80	33381,44
			в т.ч. затраты на машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	9,909	[illegible]	[illegible]
	17. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,225	6,606	1386,92	9161,99
			Итого эксплуатация машин:				**1449,03**	**42543,43**
	17. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	32,296	2113,80	68267,28
			Итого материалов:				**2325,18**	**68267,28**
			НР первого уровня	%	60,9		2327,09	68328,43
			НР второго уровня	%	3,6		341,23	10019,53
			Накладные расходы	%	--		2668,32	78341,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,59	23064,87
			Сметная стоимость:				**10605,44**	311375,78
109	**18**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**293,6000**		**1098,22**	**322437,25**
	18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5.1=967,64)	чел-ч	0,4784	140,458	967,64	135913,01
	18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	3,597	789,25	2838,62
			Итого оплата труда:				**472,59**	**138751,63**
	18. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	22,02	12,86	283,18
	18. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,010625	29,543	514,21	1519,56
	18. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09375	1,431	1386,92	[illegible]

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			18.5 Затраты труда машинистов(Зм=6.7 чел	чел-ч	0.004875	1.421	732.37	1048.02
	18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007375	2.165	1765.94	3823.79
			18.6 Затраты труда машинистов(Зм=6.7 чел	чел-ч	0.007375	2.165	826.85	1790.13
			Итого эксплуатация машин:				**72,49**	**21283,63**
	18. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	328.832	229.45	75450.50
	18. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1.016	58564.32	59492.92
	18. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00014	0.041104	31967.82	1314,01
	18.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.005	1.468	84.66	124.28
	18.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00231	0.678216	20254.14	13736.68
	18.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00095	0.27892	54217.08	15122.23
			Итого материалов:				**562,81**	**165240.61**
			НР первого уровня	%	60,9		287.81	84499.74
			НР второго уровня	%	3.6		49,90	14649.73
			Накладные расходы	%	--		337,70	99149.48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114.87	33726.94
			Сметная стоимость:				**1550,80**	**455313,67**
110	19	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**293,6000**		**714,67**	**209825,80**
	19. 1		Затраты труда рабочих-строителей(5.1=967.64)	чел-ч	0.28865	84.748	967.64	82005.21
	19. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	2.055	788.05	1619.59
			Итого оплата труда:				**284,83**	**83624.80**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	19. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0.05625	16,515	12.86	212,38
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.046	13,506	514,21	6944,71
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	19. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,8441	1386.92	1170.70
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8441	[illegible]	[illegible]
	19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004125	1,211	1765.94	2138.73
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,211	[illegible]	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**35,65**	**10466,53**
	19. 7	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	328,832	229,45	75450,50
	19. 8	144669 С (21-130101-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,443336	58564,32	25963,67
	19. 9	146096 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,017616	31967,82	563,15
	19.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,311216	20254,14	6303,41
	19.11	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,167352	54217,08	9073,34
			Итого материалов:				**399,71**	**117354,07**
			ПР первого уровня	%	60,9		173,46	50927,50
			ПР второго уровня	%	3,0		31,97	9387,12
			Накладные расходы	%			205,43	60314,62
			Сметная прибыль (1130*8)	%	8		73,61	21611,23
			Сметная стоимость:				**993,70**	**291751,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				**742232,01**
			В том числе					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**742232,01**
Материалы -				Тенге				**350861,97**
Всего заработная плата -				Тенге				**334565,96**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы -	Тенге				**237806,05**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				203750,67
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34055,38**
			Сметная прибыль -	Тенге				**78403,04**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1058441,11**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,77**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**334565,96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1058441,11**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**382,77**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**334565,96**
			РАЗДЕЛ 10.Полы линолиум 465,6м2 1 этаж					
116	**20**	**Е11-110101-0801 11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство**	**м3 изоляции**	**23,2800**		**7151,53**	**166487,65**
20. 1	1		Затраты труда рабочих-строителей(З=732,37)	чел-ч	4,611	107,356	732,37	78624,11
20. 2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5625	13,095	789,06	10332,71
			Итого оплата труда:				**3821,17**	**88956,82**
20. 3	112 С (31-050501-0101)		Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3375	7,857	3368,80	26468,66
20. 4	1569 С (31-050602-0401)		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,225	5,238	1386,92	7264,69
			Итого эксплуатация машин:				**1449,03**	**33733,35**
20. 5	100328 С		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	25,608	2113,80	54130,19
			Итого материалов:				**2325,18**	**54130,19**
			ФОТ первого уровня	%	100,0		2327,[illegible]	54174,71
			ФОТ второго уровня	%	[illegible]		511,[illegible]	7913,8[illegible]
			Накладные расходы	%			2668,32	62118,55
			Сметная прибыль (П30 8)	%	8		785,59	18288,50
			Сметная стоимость:				**10605,44**	**246894,69**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
117	**21**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**465,6000**		**1098,22**	**511331,01**
	21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967.64)	чел-ч	0,4784	222,743	967,64	215535,08
	21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	5,704	789,25	4501,57
			Итого оплата труда:				**472,59**	**220036,65**
	21. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	34,92	12,86	449,07
			[illegible]	чел-ч		–	–	
	21. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	46,851	514,21	24091,25
			[illegible]	чел-ч		–	–	
	21. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	2,27	1386,92	3148,03
			[illegible]	чел-ч	0,01048	2,27		
	21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	3,434	1765,94	6063,88
			[illegible]	чел-ч	0,0073	3,434	–	
			Итого эксплуатация машин:				**72,49**	**33752,24**
	21. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	521,472	229,45	119651,75
	21. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,611	58564,32	94345,71
	21. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30		0,00014	0,065184	31967,82	2083,79
	21. 10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,328	84,66	197,09

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	21.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1.076	20254.14	21784.06
	21.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,44232	54217.08	23981.30
			Итого материалов:				**562,81**	**262043,70**
			НР первого уровня	%	60,9		287.81	134002.32
			НР второго уровня	%	3,6		49,90	23232.00
			Накладные расходы	%	--		337.70	157234.32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,87	53485,23
			Сметная стоимость:				**1550,80**	**722050,56**
118	**22**	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**465,6000**		**714,67**	**332748,27**
	22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5.1=967.64)	чел-ч	0,28865	134.395	967,64	130046.40
	22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,259	788,05	2568,40
			Итого оплата труда:				**284,83**	**132614,80**
	22.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	26.19	12,86	336.80
	22.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	21.418	514,21	11013,14
	22.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	1,339	1386,92	1856,53
	22.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	1,921	1765,91	3391,66
			Итого эксплуатация машин:				**35,65**	**16598,14**
	22.7	13551Г С	Рубероид гидроизоляционный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	521,472	229,45	119651,75

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	22. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,703056	58564,32	41174,00
	22. 9	146096 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,027936	31967,82	893,05
	22.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,493536	20254,14	9996,15
	22.11	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,265392	54217,08	14388,78
			Итого материалов:				**399,71**	**186103,73**
			НР первого уровня	%	60,9		175,46	80762,41
			НР второго уровня	%	3,6		31,97	14886,38
			Накладные расходы	%	--		205,43	95648,80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,61	34271,77
			Сметная стоимость:				**993,70**	**462668,84**
123	**23**	**С122-060101-0101 22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**465,6000**		**1428,47**	**665095,63**
			НР второго уровня	%	3,6		51,42	23943,44
			Накладные расходы	%	--		51,42	23943,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	55123,13
			Сметная стоимость:				**1598,29**	**744162,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				**1675662,57**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1675662,57**
Материалы -				Тенге				**502277,62**
Всего заработная плата -				Тенге				**441608,27**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**665095,63**
Накладные расходы -				Тенге				**338945,11**
в т. ч. по первому уровню -				Тенге				268939,44
в т. ч. по второму уровню -				Тенге				70005,67
Сметная прибыль -				Тенге				**161168,61**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2175776,29**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486,55**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**441608,27**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2175776,29**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486,55**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**441608,27**
			РАЗДЕЛ 11.Полы керамические 283,07м2 3 этаж					
124	**24**	**Е11-110101-0801 11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство**	**м3 изоляции**	**28,3070**		**7151,53**	**202438,40**
	24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732.37)	чел-ч	4,612	130.538	732.37	95601.92
	24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5625	15,923	789,06	12563,92
			Итого оплата труда:				**3821,17**	**108165,84**
	24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.3375	9,554	3368,80	32184.21
	24. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,225	6.369	1386,92	8853.40
			Итого эксплуатация машин:				**1449,03**	**41017,61**
	24. 5	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	31.138	2113.80	65818.87
			Итого материалов:				**2325,18**	**65818,87**
			НР первого уровня	%	60,9		2327,09	65873.00
			НР второго уровня	%	3,6		341,23	9659,21
			Накладные расходы	%	--		2668,32	75532,21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785.59	22237,65
			Сметная стоимость:				**10605,44**	**300208,25**
125	**25**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция наклеечная рулонными материалами на битумной мастике Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**283,0700**		**1098,22**	**310873,00**
	25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=967,64)	чел-ч	0.4784	135.421	967,64	138098.47

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01225	3.468	789,25	2736.81
			Итого оплата труда:				**472,59**	**133775,29**
	25. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0.075	21.23	12.86	273.02
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	25. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.100625	28.484	514.21	14646.72
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	25. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.004875	1.38	1386.92	1913.90
			[illegible]	[illegible]	0.004875	1.38	[illegible]	1910.67
	25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007375	2.088	1765.94	3686.65
			[illegible]	[illegible]	0.007375	2.088	836.3	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**72,49**	**20520,29**
	25. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	317.038	229.45	72744.46
	25. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	0.979422	58564.32	57359.20
	25. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00014	0.03963	31967.82	1266.88
	25.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.005	1.415	84.66	119.82
	25.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00231	0.653892	20254.14	13244.01
	25.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель [illegible] 2637-84	т	0.00095	0.268917	54217.08	14579.87
			Итого материалов:				**562.81**	**159314.24**
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		287.81	[illegible]

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			ПР второго уровня	%	3,6		49,90	14124,32
			Накладные расходы	%	--		337,70	95593,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,87	32517,32
			Сметная стоимость:				**1550,80**	**438983,79**
126	**26**	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**283,0700**		**714,67**	**202300,37**
	26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5.1=967,64)	чел-ч	0,28865	81,708	967,64	79064,08
	26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,981	788,05	1561,50
			Итого оплата труда:				**284,83**	**80625,58**
	26. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	15,923	12,86	204,77
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	26. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	13,021	514,21	6695,64
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	26. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,813826	1386,92	1128,71
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,813826	[illegible]	[illegible]
	26. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	1,168	1765,94	2062,02
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,168	[illegible]	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**35,65**	**10091,14**
	26. 7	135512 [illegible]	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	317,038	229,45	72744,46
	26. 8	144669 [illegible] (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,427436	58564,32	25032,48
	26. 9	146990 [illegible]	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки [illegible]	т	[illegible]006	0,016984	31967,82	542,95
	26.10	147626 [illegible] (21-130816-[illegible])	Мука шлеевитовая кислотоупорная, марка А	т	[illegible]106	0,300054	20254,14	[illegible]077,34
	26.11	149365 [illegible]	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	[illegible]057	0,16135	54217,08	8747,92

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**399,71**	**113145,15**
			НР первого уровня	%	60,9		173,46	49100,98
			НР второго уровня	%	3,6		31,97	9050,45
			Накладные расходы	%	--		205,43	58151,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,61	20836,14
			Сметная стоимость:				**993,70**	**281287,95**
			РАЗДЕЛ 13.Полы линолиум 462,7м2 1 этаж					
134	**27**	**С122-060101-0101 22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	м2	**462,7000**		**1428,47**	**660953,07**
			НР второго уровня	%	3,6		51,42	23794,31
			Накладные расходы	%	--		51,42	23794,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	54779,79
			Сметная стоимость:				**1598,29**	**739527,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге				**1376564,84**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1376564,84**
		Материалы -		Тенге				**338278,26**
		Всего заработная плата -		Тенге				**322566,71**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**660953,07**
			Накладные расходы -	Тенге				**253071,41**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**196443,13**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56628,28**
			Сметная прибыль -	Тенге				**130370,90**
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1760007,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369,04**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**322566,71**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1760007,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369,04**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**322566,71**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 14.Полы керамические 13м2 4 этаж					
140	28	**Е11-110101-0801 11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,3000**		**7151,53**	**9296,99**
	28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732.37)	чел-ч	4.611	5,995	732.37	4390.52
	28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5625	0.73125	789.06	577.00
			Итого оплата труда:				**3821,17**	**4967,52**
	28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.3375	0.43875	3368.80	1478.06
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	0.43875	[illegible]	[illegible]
	28. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.225	0,2925	1386.92	405.67
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	[illegible]	0,2925	[illegible]	
			Итого эксплуатация машин:				**1449,03**	**1883,74**
	28. 5	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	1.43	2113.80	3022.73
			Итого материалов:				**2325,18**	**3022,73**
			НР первого уровня	%	[illegible]		2327.09	3025.22
			НР второго уровня	%	3.6		541.23	443.60
			Накладные расходы	%	--		2668.32	3468.82
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		785.59	1021.26
			Сметная стоимость:				**10605,44**	**13787,07**
141	29	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,0000**		**1098,22**	**14276,85**
	29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5.1=967.64)	чел-ч	0.4784	6,219	967.64	6017.95
	29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01225	0.15925	789.25	125.69
			Итого оплата труда:				**472,59**	**6143.63**
	29. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0.075	0,975	12.86	12.54

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	29. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	1,308	514,21	672,65
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	29. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,063375	1386,92	87,90
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	29. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,095875	1765,94	169,31
			[illegible]	[illegible]	0,007375	[illegible]	826,45	79,27
			Итого эксплуатация машин:				**72,49**	**942,39**
	29. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	14,56	229,45	3340,79
	29. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,04498	58564,32	2634,22
	29. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00182	31967,82	58,18
	29.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,065	84,66	5,50
	29.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,03003	20254,14	608,23
	29.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01235	54217,08	669,58
			Итого материалов:				**562,81**	**7316,51**
			ПР первого уровня	%	60,9		287,81	3711,47
			ПР второго уровня	%	3,6		49,90	648,66
			Накладные расходы	%	–		337,70	4390,13
			Сметная прибыль (НЗП=[illegible])	%	8		114,87	1493,36
			Сметная стоимость:				**1550,80**	**20160,35**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
142	**30**	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,0000**		**714,67**	**9290,65**
	30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967,64)	чел-ч	0,28865	3,752	967,64	3631,02
	30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,091	788,05	71,71
			Итого оплата труда:				**284,83**	**3702,73**
	30. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	0,73125	12,86	9,40
	30. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	0,598	514,21	307,50
	30. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,037375	1386,92	51,84
	30. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,053625	1765,94	94,70
			Итого эксплуатация машин:				**35,65**	**463,44**
	30. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	14,56	229,45	3340,79
	30. 8	144609 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,01963	58564,32	1149,62
	30. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотильный ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00078	31967,82	24,93
	30. 10	147029 С (21-130816-1501)	Мастика битумно-кислотоупорная марки А	[illegible]	0,00016	0,00208	30254,14	179,10

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	30.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.00741	54217.08	401.75
			Итого материалов:				**399,71**	**5196,20**
			НР первого уровня	%	60,9		173,46	2254,96
			НР второго уровня	%	3.6		31,97	415.64
			Накладные расходы	%	--		205.43	2670.61
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,61	956,90
			Сметная стоимость:				**993,70**	**12918,16**
143	**31**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**13,0000**		**634,52**	**8248,79**
	31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2*682.35)	чел-ч	0.4094	5.322	682,35	3631,60
	31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015875	0.206375	732.37	151,14
			Итого оплата труда:				**290,98**	**3782,75**
	31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	1.474	12.36	18.22
	31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	0.206375	1386,92	286.23
			Итого эксплуатация машин:				**23.42**	**304.44**
	31. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.2652	16214.20	4300.01
	31. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	0.455	28.00	12.74
			Итого материалов:				**331,75**	**4312,75**
			НР первого уровня	%	60,9		177.11	2303.69
			НР второго уровня	%	3.6		29.22	379.80
			Накладные расходы	%	--		206.43	2683.58
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67.28	874.59
			Сметная стоимость:				**908,23**	**11806,96**
144	**32**	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения**	**м2 стяжки**	**13,0000**		**540,87**	**7031,25**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=682.35)	чел-ч	0,03036	0,39468	682,35	269.31
	32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01575	0,20475	732.37	149.95
			Итого оплата труда:				**32,25**	**419,26**
	32. 3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	2,262	12.36	27.96
			в т.ч. затраты труда машинистов - заказ 0 чел.	чел-ч	-	-	-	
	32. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	0.20475	1386.92	283.97
			в т.ч. затраты труда машинистов - заказ 0 чел.	чел-ч	0,01	0,01575	[illegible]	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**23,99**	**311,93**
	32. 5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,3978	16214.20	6450.01
			Итого материалов:				**496.15**	**6450.01**
			НР первого уровня	%	60,9		19.64	255.33
			НР второго уровня	%	3.6		20.18	262.32
			Накладные расходы	%	--		39.82	517.65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.45	603.91
			Сметная стоимость:				**627.14**	**8152.81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге				**48144,54**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**48144,54**
Материалы -				Тенге				**26298,20**
Всего заработная плата -				Тенге				**19015,90**
			Накладные расходы -	Тенге				**13730,79**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11580,68
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2150,11
			Сметная прибыль -	Тенге				**4950,03**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**66825,35**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,08**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19015,90**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**66825,35**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,08**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19015,90**

РАЗДЕЛ 15.Полы керамические 226,57м2 4 этаж

А	1	2	3	4	5	6	7	8
146	**33**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**226,5700**		**634,52**	**143763,75**
	33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,4094	92,758	682,35	63293,26
	33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	3,597	732,37	2634,19
			Итого оплата труда:				**290,98**	**65927,44**
	33. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	25,687	12,36	317,50
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	33. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	3,597	1386,92	4988,47
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	3,597	732,37	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**5305,97**
	33. 5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,622	16214,20	74942,49
	33. 6	249152 С	Вода техническая	м3	0,035	7,93	28,00	222,04
			Итого материалов:				**331,75**	**75164,52**
			НР первого уровня	%	60,9		177,21	[illegible]
			НР второго уровня	%	5,6		29,22	[illegible]
			Накладные расходы	%	--		206,43	46770,70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	15242,76
			Сметная стоимость:				**908,23**	**205777,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге				**143763,75**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**143763,75**
		Материалы -		Тенге				**75164,52**
		Всего заработная плата -		Тенге				**65927,44**
			Накладные расходы -	Тенге				**46770,70**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				40149,81
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6620,89
			Сметная прибыль -	Тенге				**15242,76**
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**205777,21**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**96,35**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**65927,44**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**205777,21**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96,35**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**65927,44**
			РАЗДЕЛ 16.Полы линолиум 530,1м2 1 этаж					
155	34	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек "Левел" толщиной 20 мм**	**м2**	**530,1000**		**634,52**	**336360,35**
	34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=682.35)	чел-ч	0.4094	217.023	682.35	148085,60
	34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015875	8.415	732.37	6163.14
			Итого оплата труда:				**290,98**	**154248,74**
	34. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	60.1	12.36	742,84
			Затраты труда машинистов [illegible]		--			--
	34. 4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	8.415	1386.92	11671.40
			Затраты труда машинистов [illegible]		0.015875	[illegible]		6162.89
			Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**12414,24**
	34. 5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	10.814	16214.20	175341,01
	34. 6	249132 С	Вода техническая	м3	0.035	18.553	28.00	519,50
			Итого материалов:				**331,75**	**175860,51**
			НР первого уровня	%	60,9		177.21	93937.49
			НР второго уровня	%	3,6		29.22	15490.72
			Накладные расходы	%	--		206,43	109428,21
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67.28	35663.08
			Сметная стоимость:				**908.23**	**481451.64**
157	35	**С122-060101-0101 22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**530,1000**		**1428,47**	**757231,95**
			НР второго уровня	%	3,6		51.42	27260.35
			Накладные расходы	%	--		51.42	27260.35

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	62759,38
			Сметная стоимость:				**1598,29**	**847251,68**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**1093592,29**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1093592,29**
			Материалы -	Тенге				**175860,51**
			Всего заработная плата -	Тенге				**154248,74**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**757231,95**
			Накладные расходы -	Тенге				**136688,56**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				93937,49
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				42751,07
			Сметная прибыль -	Тенге				**98422,47**
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1328703,32**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225,44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**154248,74**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**1328703,32**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225,44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**154248,74**
			РАЗДЕЛ 17.Проектируемая цокольная часть фундамента					
158	**36**	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**52,5500**		**18014,44**	**946658,68**
36. 1	1		Затраты труда рабочих-строителей (3=732,37)	чел-ч	2,059	108,174	732,37	79223,52
36. 2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	18,905	836,46	15813,15
			Итого оплата труда:				**1808,50**	**95036,67**
36. 3	112 С (31-050501-0101)		Автомобили-самосвалы, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,177356	3368,80	597,48
36. 4	103 С (31-040101-0101)		Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,133875	7,035	40,29	283,45

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	36. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.32575	17.118	3580,31	61288,33
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	36. 6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,643737	3112,72	2003,77
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	36. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,065687	61.77	4.06
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	36. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	2.825	177,11	500,26
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	36. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.018375	0.965606	1765.94	1705,20
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Итого эксплуатация машин:				**1263,23**	**66382,54**
	36.10	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	53.338	14757,38	787132,82
	36.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	5.36	66.30	355,37
	36.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,02102	26027,95	547.11
	36.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,005255	27158,34	142,72
	36.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,02	1,051	196,54	206.56
	36.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	[illegible]	6598,38	10402,35

А	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**2465343,88**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1184802,21**
	Материалы -			Тенге				**801052,62**
	Всего заработная плата -			Тенге				**95036,67**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**238143,53**
			Накладные расходы -	Тенге				**90405,00**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46092,78
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				44312,22
			Сметная прибыль -	Тенге				**102016,58**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1377223,79**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127,08**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**95036,67**
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1280541,67**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1280541,67**
			Накладные расходы -	Тенге				**46099,50**
			Сметная прибыль -	Тенге				**106131,29**
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1432772,46
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2809996,26
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127,08**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**95036,67**
			РАЗДЕЛ 18.Проемы					
184	**39**	**Е11-100501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**47,3000**		**2656,43**	**125649,01**
39. 1	1		Затраты труда рабочих-строителей(3,2 751,51)	чел-ч	1,279	60,493	751,51	45460,85
39. 2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	3,955	782,79	3096,29
			Итого оплата труда:				**1026,58**	**48557,14**
39. 3	1569 С (31-050602-0401)		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	1,845	1386,92	2558,45
39. 4	2210 С (31-030303-0501)		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24125	1,6	18,64	316,23
39. 5	25003		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044125	2,111	1765,94	3727,18

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.054675	2111	826.85	1745.48
	39. 6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.377875	17.873	14.68	262.38
			Затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
			Итого эксплуатация машин:				**143,01**	**6764,54**
	39. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	43,516	982,74	42764,91
	39. 8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	289,476	24,49	7089,27
	39. 9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	33,583	108,14	3631,67
	39.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	101,222	80,69	8167,60
	39.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	378,4	9,86	3731,02
	39.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	164,131	48,98	8039,14
			Итого материалов:				**1552,30**	**73423,61**
			НР первого уровня	%	59,8		613,89	29037,17
			НР второго уровня	%	3,6		117,73	5568,70
			Накладные расходы	%	--		731,63	34605,87
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		271,04	12820,39
			Сметная стоимость:				**3659,10**	**173075,27**
185	**40**	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**649,2060**		**2032,04**	**1319210,30**
	40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*751,51)	чел-ч	1,074	697,312	751,51	524037,06
	40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	53,478	783,55	41903,10
			Итого оплата труда:				**871,74**	**565940,16**
	40. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	24,508	1386,92	33989,98
			Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	59,8		107,87	32490,35
			НР второго уровня	%	3,6		31,90	9607,21
			Накладные расходы	%	--		139,77	42097,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,43	22117,94
			Сметная стоимость:				**991,34**	**298592,18**
188	**43**	**С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**301,2000**		**1647,27**	**496157,72**
			НР второго уровня	%	3,6		59,30	17861,68
			Накладные расходы	%	--		59,30	17861,68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,53	41121,55
			Сметная стоимость:				**1843,10**	**555140,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге				**18564138**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18564138**
		Материалы -		Тенге				**959642**
		Всего заработная плата -		Тенге				**668829**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16884902**
			Накладные расходы -	Тенге				**1082667**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				399960
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				682708
			Сметная прибыль -	Тенге				**1571744**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21218550**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**889**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**668829**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**21218550**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**889**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**668829**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**37510542**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4588509**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				456967
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				144501
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				32465067
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				2721698
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				40232240
		Накладные расходы II уровня		Тенге				1448361
		ИТОГО:		Тенге				41680601
		Сметная прибыль		Тенге				3334448
		ИТОГО по смете:		Тенге				45015049
		ИТОГО по смете:		Тенге				**45 015 049**
		Временные здания и сооружения 2,32%						1 044 349
		Итого						**46 059 398**
		Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,98%						911 976
		Итого						**46 971 374**
		ИТОГО в текущих ценах на 2018 год с К=1,0599383						**49 786 758**
		Итого договорная стоимость						**44 808 076,79**
		НДС 12%						5 376 969,21
		Всего с НДС						**50 185 046,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

Нуркожа Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спенсервис"

Асап. Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"

Рысмуратов Н.Н.