А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А19-404-00 от 18.09.2019 г.
Наименование стройки: *Выполнение СМР на объектах системы сбора УВС от добывающих скважин на Чинаревском НГКМ*
Объект: *Строительно-монтажные работы в рамках проекта "ЧНГКМ. Подключение скв. № 52 к системе Газлифт"*
Сумма договорной цены: 4 097 993,88 тенге
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **сентябрь 2019 г. 100% 4 097 993,88 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ПЛОЩАДКА ПОД БЛОК УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗА				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ,	М3	16,975	527,35	8 952
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,525	4273,25	2 243
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	17,500	95,39	1 669
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М3	17,50	870,07	15 226
6	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛОЩАДКУ	М3	4,525	6356,47	28 763
7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	48,0	1916,20	91 977
8	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	3,4	11109,00	37 326
9	МОНТАЖ БЛОКА УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗА	КОМПЛ	1,0	236 471,97	236 472
	ИТОГО:				**422 630**
	ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД				
10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	5,225	7 769,54	40 596
11	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,475	6 356,47	3 019
12	МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ	М3	3,040	127 484,76	387 554
13	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	38,000	2 506,84	95 260
14	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СО СТОИМОСТЬЮ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,400	890 373,72	356 149
15	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	3,031	3 945,48	11 958
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ	М2	3,031	1 915,90	5 807

17	ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ НЕГОРИН-МЕТАЛЛ. СТОИМОСТЬ	КГ	7,880	5 040,00	39 715
18	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	4,264	3 101,71	13 224
19	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	4,264	1 388,41	5 920
	ИТОГО:				**959 201**
	ВСЕГО:				**1 381 831**
	ОБВЯЗКА СКВАЖИНЫ ГАЗЛИФТА Ch-52				
20	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 1" sch 160 ASME B36.10M	М	8,0	4 502,39	36 019
21	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 2" sch 80 ASME B36.10M	М	50,0	5 898,95	294 947
22	ОТВОД 90° 1" 3000# SW ASME B16.11	ШТ	1,0	26 901,49	26 901
23	ОТВОД 90° ДР 2" sch 80 BV ASME B16.9	ШТ	4,0	40 424,34	161 697
24	НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ 2"x1" sch XS, BLE/PSE ASME B36.10 / ASME B16.25 /MSS SP-95	ШТ	1,0	13 450,75	13 451
25	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ 1" 900# RTJ ASME B16.5	ШТ	3,0	13 451,00	40 353
26	БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 2" 900# THDF MANUF. STD	ШТ	1,0	20 212,17	20 212
27	БОБЫШКА ПРИВАРНАЯ В РАСТРУБ 2"x1" 3000# SW MSS SP-97 / ASME B16.11	ШТ	5,0	20 212,17	101 061
28	БОБЫШКА УГЛОВАЯ 2"x1" sch 120 x 80 BW ASME B16.25	ШТ	2,0	20 212,17	40 424
29	ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК 1" 900# WN, RTJ, sch 80, ASME B16.5	ШТ	9,0	13 451,00	121 059
30	ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК 2" 900# WN, RTJ, sch 80, ASME B16.5	ШТ	8,0	20 212,17	161 697
31	ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК 2 1/16" 10000 PSI, RTJ, TYPE BX API 6A	ШТ	1,0	20 212,17	20 212
32	КРАН ШАРОВОЙ 1" 900# RTJ, API 6D / ASME B16.5 / ASME B16.10	ШТ	2,0	24 767,69	49 535
33	КРАН ШАРОВОЙ 2" 900# RTJ, API 6D / ASME B16.5 / ASME B16.10	ШТ	2,0	24 767,69	49 535
34	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 1" 900# RTJ, BS 1868 / ASME B16.5 / ASME B16.10	ШТ	1,0	24 767,69	24 768
35	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 2" 900# RTJ, BS 1868 / ASME B16.5 / ASME B16.10	ШТ	1,0	24 767,69	24 768
36	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 1" 900# RTJ, API 602 / ASME B16.5 / ASME B16.10	ШТ	1,0	24 767,69	24 768
37	РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГЛОВОЙ ШТУЦЕР 2" 900# RTJ, ASME B16.10	ШТ	1,0	20 212,17	20 212
38	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	32,0	3 945,48	126 255
39	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА 1"	М	8,0	1 413,26	11 306
40	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА 2"	М	50,0	1 413,26	70 663
41	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ. СТОИМОСТЬ	М3	3,45	73 063,90	252 152
42	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ 1"-2" И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	ШТ	28,0	12 874,16	360 476
43	ЛИСТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ	М2	32	3995,376	127 852
44	АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ Т.0.6 ASTM B209 GR. 3060, С КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ Н16	М2	32	3024	96 766
	ИТОГО:				**2 277 092,34**
	ВСЕГО:				**3 658 923,11**
	НДС 12%				439 070,77
	ВСЕГО:				**4 097 993,88**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140003549	Фланец 2+9/16" глухой,тип6 BX 10000 #API	ШТ	2	39 763,54	79 527,08
1140004099	Отвод 90° БР, 2" sch 80 BW, ASME B16.9	ШТ	1	5 118,95	5 118,95

1140004148	КРАН ШАРОВЫЙ 2" 900# RTJ НЕПОЛНОПРОХОД	ШТ	1	494 918,47	494 918,47
	ИТОГО:				**579 564,50**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____ менеджер проекта
"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.